



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	121
DATA	28/02/2025

OGGETTO :

LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DEI SOFFITTI E DEGLI ELEMENTI INTRADOSSALI DI TALUNI SOLAI DELLA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA" - CUP: G72H24000350005 . CIG B4E4272427 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 516 del 30/09/2024 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico all'operatore economico A&I Progettazione Integrata S.c.a.r.l., con sede in via Savona n. 22 a Brescia (BS), P.IVA e C.F. 04023930987, per la predisposizione dei seguenti progetti:

- 1) RINFORZO STRUTTURALE DELLA SCALA E DELLA SOLETTA DEL LOCALE EX CENTRALE TERMICA E L'ALLESTIMENTO DI LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DA ADIBIRE A DEPOSITO-MAGAZZINO - CUP: G72H23000590005.
- 2) RIPRISTINO DELL'IDONEITA' STATICA DEL SOLAIO DEL BOX N.1 E ARREDAMENTO DI LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DA ADIBIRE A DEPOSITO-MAGAZZINO - CUP: G72H24000340005.
- 3) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DEI SOFFITTI E DEGLI ELEMENTI INTRADOSSALI DI TALUNI SOLAI - CUP: G72H24000350005.

VISTA la propria precedente Determinazione n. 727 del 16/12/2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DEI SOFFITTI E DEGLI ELEMENTI INTRADOSSALI DI TALUNI SOLAI DELLA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA- CUP: G72H24000350005".

PRESO ATTO che i lavori suddetti sono previsti all'apposito intervento dell'esercizio del bilancio in corso Cap. 2032/1 corrispondente al Piano Finanziario D.lgs 118/2011 U.2.02.01.09.999 UEB 105202;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 733 in data 18.12.2024 con la quale si affidavano alla ditta SICURTECTO SRL con sede in Via Monte Sabotino n. 14 a Cusano Milanino (MI) C.F. e P.IVA 06383510960, i lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DEI SOFFITTI E DEGLI ELEMENTI INTRADOSSALI DI TALUNI SOLAI DELLA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA" - CUP: G72H24000350005 - CIG B4E4272427, come meglio descritti nel progetto esecutivo di cui alla Determinazione n. 727 del 16/12/2024 e nella richiesta di offerta di cui alla documentazione procedura

Aria-Sintel n. 193816335, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per un importo di € 32.547,00 al netto dell'IVA di legge corrispondente ad un ribasso percentuale del 5,00 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso e che l'importo netto di contratto ammonta pertanto ad € 38.287,00 determinato sommando all'importo offerto gli oneri relativi alla sicurezza, pari ad € 5.740,00;

VISTA la lettera commerciale prot. n. 0014445/6.2/LL.PP. del 19/12/2024;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi propri;

CONSIDERATO che in data 07.02.2025 sono terminati i lavori consegnati il 27/01/2025 nel rispetto del termine previsto per la fine degli stessi fissato al 26/02/2025;

VISTI gli atti del conto finale dei lavori in data 18.02.2025, pervenuti al protocollo dell'Ente in data 19.02.2025 al n. 0002110, redatti dal direttore dei lavori e firmati dall'Impresa senza riserve, che definiscono l'importo complessivo dell'intervento in nette € 38.287,00 comprensivi degli oneri della sicurezza;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 18.02.2025 assunto al protocollo dell'Ente in data 20.02.2025 al n. 0002203, da cui risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per nette € 38.287,00;

DATO ATTO che è stato corrisposto all'operatore economico A&I Progettazione Integrata S.c.a.r.l., con sede in via Savona n. 22 a Brescia (BS), P.IVA e C.F. 04023930987 la somma quale acconto sull'onorario per la progettazione e DL pari a € 3.479,57 e che pertanto il credito dello stesso operatore economico è di € 6.120,67 compresi contributi cassa e iva;

CONSIDERATO che non è stato corrisposto alla ditta SICURTECTO SRL con sede in Via Monte Sabotino n. 14 a Cusano Milanino (MI) C.F. e P.IVA 06383510960, alcuna somma in acconto e che pertanto il credito netto della stessa è di € 38.287,00, oltre iva al 10% pari ad € 3.828,70, per un totale di € 42.115,70;

ATTESO che la ditta non ha sollevato obiezioni di sorta ed ha firmato il certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità al fine dei successivi adempimenti procedurali;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito on line, in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa è regolare ai fini del Durc;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

D E T E R M I N A

1. di approvare, nei termini in esordio descritti, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione rilasciati dal direttore dei lavori e relativi ai lavori in oggetto;
2. di dare atto che il quadro economico "a consuntivo" dei lavori in oggetto indicati espone le seguenti risultanze:

		PROGETTO	APPALTO	CRE
A)	LAVORI A BASE D'ASTA:			
a.1	importo totale lavori	€ 34.260,00	€ 32.547,00	€ 32.547,00
a.2	Sicurezza	€ 5.740,00	€ 5.740,00	€ 5.740,00
	Importo di contratto	€ 40.000,00	€ 38.287,00	€ 38.287,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b.1	I.V.A 10% su opere	€ 4.000,00	€ 3.828,70	€ 3.828,70
b.2	Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€ 7.566,39	€ 7.566,39	€ 7.566,39
b.3	Contributo integrativo (4%)	€ 302,66	€ 302,66	€ 302,66
b.4	IVA su spese tecniche (22%)	€ 1.731,19	€ 1.731,19	€ 1.731,19
b.5	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2%	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
b.6	Imprevisti - assistenze murarie - arrotondamenti	€ 5.599,76	€ 5.599,76	€ -
b.7	Ribasso d'asta		€ 1.884,30	€ -
	Sommano	€ 20.000,00	€ 21.713,00	€ 14.228,94
	TOTALE:	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 52.515,94

riconstrandolo quindi un'economia complessiva di € 7.484,06 rispetto all'importo progettuale originario (€ 60.000,00 - € 52.515,94);

3. di liquidare e pagare alla ditta SICURTECTO SRL con sede in Via Monte Sabotino n. 14 a Cusano Milanino (MI) C.F. e P.IVA 06383510960, la somma di € 42.115,70 come segue:
€ 38.287,00, oltre iva al 10% pari ad € 3.828,70, per un totale di € 42.115,70;
4. di liquidare e pagare a A&I Progettazione Integrata S.c.a.r.l., con sede in via Savona n. 22 a Brescia (BS), P.IVA e C.F. 04023930987 la somma di € 6.120,67 comprensiva di contributi cassa e iva, dovuta quale saldo onorario per la progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere in argomento;
5. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 48.236,37 (€ 42.115,70 + € 6.120,67) trova imputazione al cap. 2032/1 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.999;
6. di trasmettere copia della presente alla Ditta appaltatrice e alla Direzione dei Lavori;
7. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
Alessandro Casalini / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 121 del 28/02/2025

OGGETTO :	LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DEI SOFFITTI E DEGLI ELEMENTI INTRADOSSALI DI TALUNI SOLAI DELLA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA" - CUP: G72H24000350005 . CIG B4E4272427 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI.
------------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 28/02/2025

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.
