



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 56 / AT DEL 21/08/2023

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IN COMUNE DI CAPO DI PONTE DI UN PARCO LUDICO-DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE (COD. CUP C51E16000540005 – Cod. CIG 8628099489).

COMPENSAZIONE PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 4, LETT. B), DEL D.L. N. 50/2022, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91, PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL PERIODO 1° GENNAIO 2022 - 31 LUGLIO 2022 – LIQUIDAZIONE IMPORTO.

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto n. 01 del 10/01/2022 del Presidente dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" con il quale è stata individuata la sottoscritta Responsabile dell'Area Affari generali, Economico/finanziaria e Tecnica;
- la Deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 16/08/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 25 del 24.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto esecutivo con oggetto: "REALIZZAZIONE IN COMUNE DI CAPO DI PONTE DI UN PARCO LUDICO-DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE – COD. CUP C51E16000540005", depositato al protocollo dell'Unione in data 15.07.2020 al n. 0001684 dal progettista incaricato, Arch. Gaetano Selleri dello Studio PAN ASSOCIATI SRL con sede in Via Don Carlo Porro n. 6 a Milano, C.F. e P.IVA 13352030152, che prevede una spesa complessiva di € 1.320.000,00, di cui €941.750,58 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 378.249,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

EVIDENZIATO che l'intervento è finanziato per € 1.150.000,00 con risorse del Fondo Comuni Confinanti – intervento 3.4 MV della "Proposta di Programma dei Progetti Strategici" dell'ambito "Valle Camonica" approvata con deliberazione del Comitato Paritetico n. 18/2016 e per i rimanenti € 170.000,00 con fondi

trasferiti dal Comune di Capo di Ponte, con imputazione al Codice 09.07-2.02 - cap. 2906 del Bilancio di Previsione Finanziaria 2021/2023 – esercizio 2021 in corso;

VISTO il contratto n. 26/2021 di Rep. in data 22.02.2021, registrato telematicamente a Brescia il 24.02.2021 al n. 9111 Serie 1T, con il quale i lavori suddetti sono stati affidati, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avvalendosi per la procedura di gara, della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, alla ditta EUROAMBIENTE SRL, con sede in Via Pratese n. 527 a Pistoia (PT), C.F./P.IVA 00410600472, per un importo di € 741.971,45 di cui € 714.541,82 per opere a corpo e misura e € 27.429,63 per oneri ex D.Lgs. 81/2008, al netto del ribasso di gara del 21,85% (determinazione di aggiudicazione definitiva e di impegno di spesa n° 222 in data 29.12.2020);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 06 in data 16.02.2022 con la quale si è provveduto all'approvazione di una perizia di variante suppletiva con cui sono state introdotte nuove lavorazioni e sono state apportata alcune modifiche non sostanziali al progetto esecutivo approvato, comportanti una maggior spesa dei lavori di netti € 110.019,31 così da fissare l'importo complessivo del rapporto contrattuale in € 851.990,76 (di cui € 824.561,13 per lavori e forniture ed € 27.429,63 per oneri sicurezza);

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione della perizia il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavorazioni:

lavori da contratto (al netto del ribasso del 21,85%)	€	714.541,82	
Maggiori lavori da perizia (al netto del ribasso del 21,85%)	€	110.019,31	
Oneri per la sicurezza	€	27.429,63	
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€	851.990,76	€ 851.990,76

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 10% sui lavori	€	85.199,08
Incarico studio prefattibilità Università Brescia (determina incarico 133 del 28.08.2017)	€	10.000,00
IVA 22% studio preliminare Università	€	2.200,00
Spese tecniche incarico rilievo topografico (determina 161 del 27.09.2017)	€	9.900,00
Cassa previdenziale 4% rilievo topografico	€	396,00
IVA 22% spese tecniche rilievo topografico	€	2.265,12
Incarico progetto fattibilità tecnico-economica (determina n. 03 del 15.01.2018 rideterminato con determina n. 40 del 06.03.2018)	€	6.000,00
Cassa previdenziale 4% progetto fattibilità	€	240,00
IVA 22% spese tecniche progetto fattibilità	€	1.372,80
Incarico supporto al RUP (determina n. 40 del 19.04.2019)	€	14.111,29
Cassa previdenziale 4% incarico supporto al RUP	€	564,47
IVA 22% incarico supporto al RUP	€	3.228,78
Incarico progettazione, DL e contabilità + sicurezza (determina n. 49 del 29.04.2019)	€	92.650,16
Cassa previdenziale 4% spese tecniche	€	3.706,01
IVA 22% spese tecniche	€	21.198,36
Maggiori spese tecniche verifica strutture esistenti (determina n. 236 del 23.12.2019)	€	13.500,00
Cassa previdenziale 4% incarico strutture	€	540,00
IVA 22% spese tecniche verifica strutture	€	3.088,80

Relazione geotecnica-geologica e geotecnica (determina n. 115 del 06.09.2019)	€	1.600,00	
Cassa previdenziale 2% relazione geologica	€	32,00	
IVA 22% spese tecniche relazione geologica	€	359,04	
Integrazione Geologo per prova permeabilità terreni (determina n. 165 del 14.11.2019)	€	850,00	
Cassa previdenziale 2% relazione geologica	€	17,00	
IVA 22% spese tecniche relazione geologica	€	190,74	
Contributo Autorità vigilanza LLPP	€	375,00	
Fondo incentivante funzioni tecniche (2%)	€	18.835,01	
Impianto elettrico "spazio feste" (al lordo dell'IVA di legge) (determina n. 769 AT del 23.11.2021)	€	19.520,00	
Attività promozionali (al lordo dell'IVA di legge) (determina n. 832 AT del 07.12.2021)	€	44.896,00	
Spese tecniche perizia di variante	€	19.035,22	
Cassa previdenziale 4% perizia	€	761,41	
IVA 22% spese tecniche perizia	€	4.355,26	
Coordinamento-monitoraggio Provincia (2,5% contrib. ODI)	€	28.750,00	
Rimborso spese CUC (determina n. 554 AT del 03.08.2021)	€	6.403,80	
imprevisti ed arrotondamenti compreso ribasso d'asta	€	51.867,90	
SOMMANO	€	468.009,24	€ 468.009,24
TOTALE PROGETTO			€ 1.320.000,00

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, e, in particolare, l'articolo 26, che, al comma 1, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1;

VISTO altresì, il comma 4, lettera b), del citato articolo 26, ai sensi del quale, in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo 26, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai relativi oneri si provvede "a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 27 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 agosto 2022, n. 196, che disciplina le modalità di accesso al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e s.m.i., in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e s.m.i., con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022, garantendo la parità

di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 e s.m.i. recante *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”*, ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies;

RICHIAMATE:

- la determinazione n° 29 AT in data 11.08.2021, con la quale veniva approvato il 1° stato d'avanzamento dei lavori e veniva liquidata alla ditta EUROAMBIENTE SRL, con sede in Via Pratese n. 527 a Pistoia (PT), la somma di € 175.810,80 (di cui € 159.828,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 15.982,80 per IVA 10%) a saldo del certificato di pagamento n° 1;
- la determinazione n° 766 AT in data 23.11.2021, con la quale veniva approvato il 2° stato d'avanzamento dei lavori e veniva liquidata alla ditta EUROAMBIENTE SRL, con sede in Via Pratese n. 527 a Pistoia (PT), la somma di € 179.039,30 (di cui € 162.763,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 16.276,30 per IVA 10%), a saldo del certificato di pagamento n° 2;
- la determinazione n° 15 AT in data 18.03.2022, con la quale veniva approvato il 3° stato d'avanzamento dei lavori e veniva liquidata alla ditta EUROAMBIENTE SRL, con sede in Via Pratese n. 527 a Pistoia (PT), la somma di € 126.100,70 (di cui € 114.637,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 11.463,70 per IVA 10%), a saldo del certificato di pagamento n° 3;

VISTO lo stato d'avanzamento dei lavori n. 4 in data 09.05.2022 (per lavori a tutto il 09.05.2022), depositato al Protocollo dell'Ente in data 11.05.2022 al n. 1245 (come integrato in data 06.06.2022 prot. 1471), redatto dal Direttore dei Lavori incaricato dal Comune di Capo di Ponte Arch. Gaetano Selleri della ditta Pan Associati Srl, ammontante a € 723.318,54 (pari a € 925.551,55 dedotto il ribasso d'asta del 21.85%), oltre ad € 26.058,15 per oneri della sicurezza, per un totale di netti € 749.376,69;

VISTO altresì lo stato d'avanzamento dei lavori n. 4-BIS in data 30.08.2022 (per lavori a tutto il 30.06.2022), redatto dal Direttore dei Lavori incaricato dal Comune di Capo di Ponte Arch. Gaetano Selleri della ditta Pan Associati Srl, ammontante a € 773.312,34 (pari a € 989.523,15 dedotto il ribasso d'asta del 21.85%), oltre ad € 26.058,15 per oneri della sicurezza, per un totale di netti € 799.370,49;

ATTESO che il maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, ammonta pertanto ad € 49.993,80;

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica, con nota Prot. 0002194 del 31/08/2022 ha provveduto ad inoltrare la Richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26, co. 4, lett. b), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2022, n. 91, utilizzando la piattaforma raggiungibile al link <https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it> come previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 27 luglio 2022;

VISTO il *“Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di*

avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali", allegato alla *"Richiesta accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022"* di cui al punto precedente, predisposto dallo Studio PAN Associati srl a firma dell'Arch. Gaetano Selleri in qualità di Direttore dei Lavori il quale, accertate le quantità di ciascun materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario, determina il maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, da riconoscere alla ditta Euroambiente Srl di Pistoia (PT), esecutrice dei lavori in oggetto, in € 44.994,42 oltre iva;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del procedimento, hanno provveduto ad attestare l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022,

VISTA la nota del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Protocollo nr: 4419 - del 14/04/2023 (Prot. Unione n. 851 del 17/04/2023) di trasmissione del Decreto n. 41 del 23.03.2023 col quale, con riferimento alla richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi presentata dall'Unione dei Comuni nei termini, veniva riconosciuta la somma di € 44.994,42 e si provvedeva al pagamento dell'acconto pari al 50% dell'importo complessivo ammissibile (pari ad € 22.497,21), relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022, specificando che l'importo erogato è al netto dell'I.V.A. ed eventuali arrotondamenti sull'importo pagato rispetto alla somma riportata nel decreto saranno corrisposti nella rata del saldo

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione alla ditta Euroambiente srl, con sede in Via Pratese n. 527 a Pistoia (PT) – C.F./P.IVA 00410600472, della somma di € 44.994,42, oltre all'IVA 10% di legge (tot. € 49.493,86), a ristoro dell'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022;

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, pubblicato sulla G.U. in pari data ed in vigore dall'11/10/2012.

ACCERTATO altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la Legge 13/08/2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e successive modificazioni;

Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante *"Codice dei contratti pubblici"*;

Visto il D.lgs. n. 36 del 1° marzo 2023, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

Visto il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte ancora in vigore.

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di impegnare, per quanto riportato in premessa, la somma di netti € 44.994,42, oltre a € 4.499,44 per IVA al 10% e così per complessivi € 49.493,86, per il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, relativamente alle opere contabilizzate nel periodo di riferimento 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022, ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, a favore della ditta Euroambiente srl, con sede in Via Pratese n. 527 a Pistoia (PT) – C.F./P.IVA 00410600472, esecutrice dei lavori denominati “REALIZZAZIONE IN COMUNE DI CAPO DI PONTE DI UN PARCO LUDICO-DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE – COD. CUP C51E16000540005” Cod. CIG 8628099489;
- 3) di liquidare l’importo di € 44.994,42 oltre iva e così per complessivi € 49.493,86 alla ditta Euroambiente SRL, esecutrice dei lavori di “Realizzazione in Comune di Capo di Ponte di un parco ludico-didattico per la promozione delle energie alternative – cod. CUP C51E16000540005”, quale compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi relativamente ai lavori eseguiti nel primo semestre 2022;
- 4) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3), per complessivi € 49.493,86 trova imputazione al codice, esercizio ed impegno del Bilancio di Previsione 2023-2025, indicati nell’attestato di copertura allegato al presente provvedimento, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che la medesima è finanziata per € 44.994,42 dalle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (decreto di assegnazione n. 41 del 3.03.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e per € 4.499,44 mediante impiego di parte delle risorse destinate a somme a disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico dell’opera;
- 5) di dare atto che sono stati assolti gli adempimenti prescritti in ordine alla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010;
- 6) di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento si provvederà a norma del vigente regolamento di contabilità;
- 7) di inviare copia della presente, alla Ditta Aggiudicataria;
- 8) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella relativa sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
- 9) di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;

10) di precisare che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Avv. Carmen Modafferi *

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale Avv. Carmen Modafferi