

COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 91 DEL 19 LUGLIO 2023

Oggetto: Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento di "Recupero area ecologica adiacente il Torrente Re e connessione ciclopedonale ad Artogne (BS)"

Finanziato con Piano Lombardia LR 9/2020 "Interventi per la ripresa economica" e successive D.g.r. XI/3531 e D.g.r. XI/4381

CUP C41B20000970002 - CIG 976218276E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 23, comma 23, della legge 23.12.2000 n. 388 (L.F. 2001) il quale prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- gli articoli del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 26.11.2009;
- i decreti sindacali n. 2-2021 del 13.10.2021 e n. 12-2022 del 05.10.2022 di nomina dei Responsabili dei vari uffici;
- la deliberazione di C.C. n. 9 del 24.02.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione di C.C. n. 8 del 24.02.2023 con cui è stato approvato il DUP 2023/2025;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Artogne ha l'obiettivo di valorizzare l'ambito urbano e nel contempo realizzare una connessione ciclopedonale con la nuova pista in fase di realizzazione da parte del limitrofo Comune di Pian Camuno tramite il recupero area ecologica adiacente torrente Re;

Visti:

- Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.g.r. XI/3531 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto: "Programma degli interventi per la ripresa economica – variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (D.Lgs 118/11 – l.r. 19/12 art. 1, c.4) – 33° provvedimento" con la quale è stato deliberato a favore del Comune di Artogne un contributo pari ad € 70.000,00 per il recupero dell'area ecologica adiacente il torrente Re e connessione ciclopedonale a Artogne (BS);
- la D.g.r. XI/4381 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto: "Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica" con la quale è stato deliberato a favore del Comune di Artogne un contributo pari ad € 70.000,00 per il recupero dell'area ecologica adiacente il torrente Re e connessione ciclopedonale a Artogne (BS);

Vista la determinazione n. 66 del 01/06/2021 del Servizio Assetto del Territorio di registrazione dell'accertamento di entrata del contributo ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con la seguente registrazione al bilancio di previsione 2021;

Richiamata la determinazione del Servizio Assetto del Territorio n. 66 del 01 giugno 2021 di affidamento servizi progettuali per l'intervento di "Recupero area ecologica adiacente torrente Re e connessione ciclopedonale ad Artogne" CUP C41B20000970002 all'Arch. Flora Peluchetti con sede ad Artogne (Bs) in via Panoramica n. 21 C.F. PLCFLR78E52E7049 P.IVA 02853810980;

Premesso che:

- con deliberazione n.76 del 23/08/2021 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo - esecutivo presentato dal progettista Arch. Flora Peluchetti relativamente a "Recupero area ecologica adiacente il Torrente Re e connessione ciclopedonale ad Artogne (BS)";
- Il Progetto prevede una spesa complessiva di € 70.000,00 secondo il seguente quadro economico:

Q.E.

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 48.999,11
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.002,56
IMPORTO TOTALE	€ 50.001,67
Somme a Disposizione Amministrazione	
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 11.000,37
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 6.138,00
Oneri previdenziali	€ 245,52
Iva su spese tecniche	€ 1.404,37
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 1.000,03
Spese gara d'appalto - ANAC	€ 30,00
imprevisti e arrotondamenti	€ 180,04
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.998,33
IMPORTO TOTALE	€ 70.000,00

- la spesa per la realizzazione dell'intervento è finanziata con contributo di Regione Lombardia accertato con determina del servizio Assetto del Territorio n. 66 in data 01/06/2021 (accertamento 2021/143).
- con Determinazione n° 34 in data 12.04.2023 e successivo contratto in data 14.04.2023 repertorio n° 1617 venivano affidati, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (in house providing), l'esecuzione dei lavori al soggetto in house Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica con sede in Darfo Boario Terme (BS), per un importo totale di € 50.001,67 oltre a iva di legge del 22%;
- il quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione rimane invariato;
- in data 27.04.2023 venivano consegnati i lavori con Verbale del direttore dei lavori, acclarato al protocollo dell'ente al n. 4008 del 03.05.2023;

Visti il certificato di ultimazione dei lavori in data 16.06.2023 (rif. prot. n° 5932 del 01.07.2023);

Vista la contabilità finale a firma del progettista e Direttore Lavori incaricato Arch. Flora Peluchetti (trasmesse con nota prot. n. 5932 in data 01.07.2023) composta da:

- Stato finale dei lavori
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Certificato di regolare esecuzione;

Visto lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, firmato dall'Impresa esecutrice senza riserve ed ammontante ad € 50.000,16 (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.002,56) al netto di IVA;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 16.06.2023, certificato dal quale risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per € 50.000,16 (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.002,56);

Considerato che non sono stati corrisposti all'Impresa acconti;

Verificato che i lavori sono stati tutti eseguiti secondo le specifiche progettuali;

Atteso che il Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica non ha sollevato obiezioni di sorta ed ha firmato il certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale al fine dei successivi adempimenti procedurali;

Verificata la disponibilità finanziaria, classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.07.202, piano finanziario 2.02.01.09.013, cap.10559 "Recupero area ecologica adiacente il torrente Re e connessione ciclopedonale a Artogne" del bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, annualità 2023 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, disciplina sul sistema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, *"Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati [...] alle commesse pubbliche."*

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: *"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile"*;

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2023;

Attestata la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. 13 del 12 Settembre 2017 di nomina della Dott.ssa Bonicelli Barbara a Responsabile del Servizio Assetto del Territorio;

Individuato nel sottoscritto Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Artogne, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- Legge n.108/2021;

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte in vigore;

Attestata la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

D E T E R M I N A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare, come depositati agli atti della presente Determinazione, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione rilasciati dal direttore dei lavori e relativi all'intervento "Recupero area ecologica adiacente torrente Re e connessione ciclopedonale ad Artogne" CUP C41B20000970002 a firma del direttore dei lavori Arch. Flora Peluchetti composto dagli elaborati richiamati in premessa che determina un credito residuo all'impresa di € 50.000,16 oltre IVA 22%;
3. di liquidare e pagare al Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica con sede in Darfo Boario Terme (BS) (C.F. e P.IVA 020520609815) la somma di € 61.000,20 (di cui € 50.000,16 per lavori ed € 11.000,04 per IVA al 22%) a saldo dei lavori eseguiti e previa verifica della regolarità contributiva;
4. di dare atto che la spesa trova imputazione a bilancio nel seguente modo:



CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.P.	CAP	IMPEGNO	Prenot.	IMPORTO
09.07.202	2.02.01.09.013	2023/25	10559	2023/305/1	2023/305	€ 61.002,04

5. di dare altresì atto che il quadro economico "a consuntivo" dell'intervento in oggetto espone le seguenti risultanze:

	Q.E.	Q.E. finale
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 48.999,11	€ 48.997,60
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.002,56	€ 1.002,56
IMPORTO TOTALE	€ 50.001,67	€ 50.000,16
Somme a Disposizione Amministrazione		
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 11.000,37	€ 11.000,04
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 6.138,00	€ 6.138,00
Oneri previdenziali	€ 245,52	€ 245,52
Iva su spese tecniche	€ 1.404,37	€ 1.404,37
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 1.000,03	€ 1.000,03
Spese gara d'appalto - ANAC	€ 30,00	€ 30,00
imprevisti e arrotondamenti	€ 180,04	-
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.998,33	€ 19.817,96
IMPORTO TOTALE	€ 70.000,00	€ 69.818,12

6. di dare e prendere atto che l'importo finale è inferiore di € 181,88 a quello stanziato per il progetto approvato e tale somma è da considerarsi come minore spesa;
7. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line.


Addì, 19 luglio 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni

Addì, 19 luglio 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto. L'apposizione del presente visto attesta altresì l'esito favorevole del controllo contabile previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Addì, 19 luglio 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Jacopo Baraldi



Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addì, - 9 AGO 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli
