



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
Responsabile: Geom. Giovanna Pelloli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 51 DEL 17/05/2024

Oggetto :

APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CEDEGOLO
CUP F82E22000010002 CIG 97442487D3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data 16.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario ed il Documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 16.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024/2026, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento delle stesse;
- RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cedegolo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2022 e successive modifiche e integrazioni;
- RILEVATO che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la geom. Giovanna Pelloli, già nominata responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. con provvedimento del Sindaco ing. Andrea Bortolo Pedrali n. 26 del 04.06.2022, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 115 del 14.11.2023 ad oggetto "Nomina responsabile unico del progetto per lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 per gli affidamenti in capo al servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP.";
- CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio Urbanistica e LL.PP. il macroaggregato 10052.02 capitolo di P.E.G. 3530 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2024 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- PREMESSO CHE:
- Regione Lombardia con D.d.u.o 8 ottobre 2021 n. 13471 ha approvato il bando di finanziamento "Bando Illumina – contributi per l'efficienza energetica e il contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica".
 - Il bando prevede il finanziamento ai Comuni finalizzato ad aumentare l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica, migliorando le caratteristiche illuminotecniche e di rendimento energetico nonché la sicurezza della circolazione e degli impianti.
 - I progetti finanziabili devono riguardare azioni inerenti:
 - a) la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica esistente, finalizzata sia al risparmio energetico, sia al miglioramento delle prestazioni illuminotecniche, e nuovi impianti associati agli interventi di riqualificazione;
 - b) l'introduzione di sistemi di controllo e di dimmerizzazione degli impianti di illuminazione pubblica;
 - c) l'introduzione di sistemi di illuminazione adattiva;

d) l'introduzione di sistemi di attraversamento pedonale luminoso (APL);
e) il rifacimento di linee e quadri di alimentazione di impianti di illuminazione pubblica;
f) la separazione di linee di alimentazione (cd. spromiscuamento);
g) l'introduzione di servizi integrativi per la rigenerazione urbana connessi con i sistemi di illuminazione pubblica (non generatori di entrate o destinati a servizio di attività commerciali).
Gli impianti sussidiati dovranno essere dotati di sistemi di telecontrollo che agiscano su tutti i punti luce.

- CONSIDERATO** che al bando "Illumina" pubblicato dalla Regione Lombardia con D.d.u.o 8 ottobre 2021 n. 13471 potevano accedere i Comuni con meno di 5.000 abitanti e che detenevano la proprietà (al momento della presentazione della domanda di finanziamento) degli impianti di illuminazione oggetto delle proposte di riqualificazione energetica. La proprietà delle opere e installazioni realizzate con il finanziamento regionale dovrà essere comunque acquisita dai beneficiari al completamento delle operazioni di attuazione;
- DATO ATTO** che con delibera di giunta n. 05 del 28.01.2022 il Comune ha aderito all'iniziativa promossa da Valle Camonica Servizi S.r.l. inerente l'impegno a sostenere la candidatura di un progetto da parte del Comune, mediante la predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria;
- RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 29.03.2022 di approvazione del progetto esecutivo di "Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Cedegolo" CUP F82E22000010002, approvazione documentazione sostitutiva del piano dell'illuminazione e partecipazione all'iniziativa della Regione Lombardia "Bando Illumina";
- VISTO** il decreto della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni n. 15626 del 02.11.2022 di approvazione della graduatoria degli interventi finanziati in relazione all'iniziativa con la quale è stato stanziato un contributo a fondo perduto di € 594.325,07 a favore del Comune di Cedegolo, classificatosi al 2° posto in graduatoria;
- RICHIAMATA** la determinazione n. 13 del 21.02.2023 di riapprovazione del progetto esecutivo adeguato al nuovo prezzario della Regione Lombardia aggiornato a dicembre 2022;
- VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.12.2022 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento delle attività della centrale unica di committenza "Area Vasta Brescia" e relativo regolamento per il quinquennio 2023-2027;
- CONSIDERATO** che la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Cedegolo in attuazione della Convenzione

sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 17 del 03.03.2023, ha indetto la gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera b) del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n.108/2021 e del Codice, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL";

- RICHIAMATO l'atto di determinazione n. 25 del 12.04.2023 di aggiudicazione alla ditta SANTANGELO GIUSEPPE (C.F. SNTGPP63M10B555D - P.IVA 02939070658), con sede legale in Via Provinciale n. 4 a Campora (SA) dei lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cedegolo" CUP F82E22000010002 CIG 97442487D3;
- VISTO il verbale di consegna lavori e inizio lavori in data 14.04.2023;
- VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 26.05.2023, rep. n. 02/2023;
- VISTO il proprio atto di determinazione n. 74 del 02.08.2023 di liquidazione anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- RICHIAMATO il proprio atto di determinazione n. 93 del 20.09.2023 di approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori;
- RICHIAMATO altresì il proprio atto di determinazione n. 142 del 29.12.2023 di approvazione del secondo stato di avanzamento dei lavori;
- VISTO il proprio atto di determinazione n. 3 del 08.01.2024 di approvazione della perizia di variante;
- RICHIAMATO il proprio atto di determinazione n. 26 del 12.04.2024 di approvazione del terzo stato di avanzamento dei lavori;
- DATO ATTO che in data 17.05.2024 prot. 2848 è stato depositato il quarto stato di avanzamento dei lavori predisposto dal direttore dei lavori dott. ing. Roberto Mondinini, che contabilizza l'esecuzione di opere per € 41.233,12 compresi gli oneri per la sicurezza;
- VISTA la documentazione trasmessa dal direttore lavori a tutto il 16.05.2024, così composta:
- Libretto delle misure n. 4;
 - Stato finale dei lavori;
 - Registro di contabilità n. 4;
 - Sommario dei registri di contabilità n. 4 – opere a misura;
 - Certificato di pagamento n. 4;

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- Fascicolo dell'opera – aggiornamento a fine lavori da parte del CSE;

- DATO ATTO che sulla scorta della documentazione prestata è stato predisposto il certificato di pagamento n. 4 dal quale si evince che può essere pagata all'impresa la somma di € 41.233,12 oltre all'IVA 22% prevista per legge, per un totale di € 50.304,41;
- DATO ATTO che, ai fini dell'attuazione del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/20165 e s.m.i., risultano eseguiti lavori per € 41.233,12 dalla ditta subappaltatrice I.E.G. Impianti Elettrici di Francesco Guariglia, autorizzata in data 20.09.2023 prot. n. 5258;
- VISTA la direttiva programmatica sull'attività di vigilanza per l'anno 2017 di ANAC che chiarisce le modalità di corresponsione delle somme al sub appaltatore, mediante fatturazione da parte dell'appaltatore (secondo gli art. 17-17ter-21-23-25 del D.P.R. 633/1972) ed emissione di mandati di pagamento distinti da parte della stazione appaltante;
- CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva delle imprese:
 - SANTANGELO GIUSEPPE;
 - I.E.G. Impianti Elettrici di Francesco Guariglia;
- ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);

VISTO il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

PER QUANTO SOPRA

D E T E R M I N A

1. di approvare la documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa ai lavori di “Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cedegolo CUP F82E22000010002 CIG 97442487D3”, predisposta dal Direttore Lavori dott. ing. Roberto Mondinini, assunta al protocollo in data 08.04.2024 n. 1985:
 - Libretto delle misure n. 4;
 - Stato finale dei lavori;
 - Registro di contabilità n. 4;
 - Sommario dei registri di contabilità n. 4 – opere a misura;
 - Certificato di pagamento n. 4;
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
 - Fascicolo dell'opera – aggiornamento a fine lavori da parte del CSE;
2. di prendere atto che, dal certificato relativo al SAL n. 4, pari ad € 50.304,41 (IVA 22% compresa) si evince che, ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023, l'amministrazione provvederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore I.E.G. di Francesco Guariglia (C.F. GRGFNC78P19A091E e P.IVA 04165400658) con sede in Via Foce Sele n. 38 a Capaccio Paestum (SA) per la somma pari ad € 41.000,00 al netto di IVA al 22%, mentre la quota di € 233,12 IVA esclusa verrà liquidata a favore della ditta SANTANGELO GIUSEPPE;
3. di dare atto che le spese trovano imputazione al macroaggregato 10052.02 capitolo di P.E.G. 3530, esercizio finanziario 2024, che prevede la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il CIG assegnato è 97442487D3. Esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;
5. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
6. di dare atto altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i

propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

7. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016;
8. di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente, al Direttore Lavori STUDIO SOLIDENG S.R.L. con sede in Piazza Medaglie d'oro n. 3/G a Darfo Boario Terme (BS) e alla Ditta SANTANGELO GIUSEPPE con sede legale in Via Provinciale n. 4 a Campora (SA).

Il Responsabile Di Servizio
F.to Geom. Giovanna Pelloli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1111031771	2024	10052.02.3530	LAVORI DI EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 50.020,00
1111031771	2024	10052.02.3530	LAVORI DI EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 284,41

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 17/05/2024

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo Pedrali

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 17/05/2024

Il Responsabile Del Servizio