

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 A TUTTO IL 25/09/2024

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO ATTUALMENTE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE IN VIA SAN LORENZO IN DEMO

COMMITTENTE: COMUNE DI BERZO DEMO

IMPRESA: FONA S.R.L.

IL DIRETTORE LAVORI

Contratto in data 02/05/2024 rep. n. P.2024 registrato a Berzo Demo in data __/__/____
al n. 2517 di euro 79 672.09

Data Offerta:	27/04/2024	IMPORTO DEL PROGETTO:	80 147.71
Data Consegna:	09/05/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	09/05/2024	Importo per la Sicurezza:	4 944.37
Giorni Utili per Ultimazione:	89	Importo per la Manodopera:	27 641.19
Data Utile per Ultimazione:	06/08/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Centro Padane S.r.l. - 26100 Cremona – Via Dante, 121 - tel 0372-060018

capitale sociale - Euro 517.870,00 - interamente versato
iscr. reg. impr. Cremona 01685510198 - rea c.c.i.a.a. CR-193497- cod. fisc./partita i.v.a. n. 01685510198

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 74'727,72 - 100%)			
1 001.001.003	LOTTO 1 - OPERE EDILI - FONDAZIONI E STRUTTURE IN C.A. SOMMANO % aliquote	100,00	2'151,95 (2,880%)	2'151,95 (2,880%)
2 001.001.005	LOTTO 1 - OPERE EDILI - VESPAI, SOTTOFONDI E MASSETTI SOMMANO % aliquote	100,00	747,76 (1,001%)	747,76 (1,001%)
3 001.001.007	LOTTO 1 - OPERE EDILI - PARETI DIVISORIE, CONTROPARETI, CONTROSOFFITTI SOMMANO % aliquote	93,91	9'481,16 (12,688%)	8'903,76 (11,915%)
4 001.001.009	LOTTO 1 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI SOMMANO % aliquote	100,00	5'887,69 (7,879%)	5'887,69 (7,879%)
5 001.001.010	LOTTO 1 - OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	100,00	4'991,77 (6,680%)	4'991,77 (6,680%)
6 001.001.014	LOTTO 1 - OPERE EDILI - SERRAMENTI INTERNI SOMMANO % aliquote	100,00	5'191,97 (6,948%)	5'191,97 (6,948%)
7 001.001.015	LOTTO 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E ONERI OPERE EDILI SOMMANO % aliquote	100,00	6'260,14 (8,377%)	6'260,14 (8,377%)
8 001.001.024	LOTTO 1 - OPERE EDILI - ASSISTENZA IMPIANTI SOMMANO % aliquote	100,00	9'611,09 (12,861%)	9'611,09 (12,861%)
9 001.003.019	LOTTO 1 - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO ELETTRICO, QUADRI, ILLUMINAZIONE SOMMANO % aliquote	97,81	11'845,52 (15,852%)	11'586,10 (15,504%)
10 001.003.023	LOTTO 1 - IMPIANTO ELETTRICO - PIATTAFORMA ELEVATRICE SOMMANO % aliquote	77,33	3'875,48 (5,186%)	2'996,91 (4,010%)
11 001.004.017	LOTTO 1 - IMPIANTO MECCANICO - DEMOLIZIONI E ONERI IMPIANTI MECCANICI SOMMANO % aliquote	100,00	97,05 (0,130%)	97,05 (0,130%)
12 001.004.020	LOTTO 1 - IMPIANTO MECCANICO - IMPIANTO MECCANICO E VENTILAZIONE SOMMANO % aliquote	53,47	1'257,30 (1,683%)	672,28 (0,900%)
13 001.005.018	LOTTO 1 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO - DEMOLIZIONI E ONERI IMPIANTI IDRICO-SANITARI SOMMANO % aliquote	100,00	1'184,76 (1,585%)	1'184,76 (1,585%)
14 001.005.021	LOTTO 1 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO - IMPIANTO IDRICO ED IGIENICO-SANITARIO SOMMANO % aliquote	100,00	12'619,70 (16,888%)	12'619,70 (16,888%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			72'902,93 (97,558%)
	----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A RIPORTARE			72'902,93

