

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 1009 del 22/10/2024

OGGETTO: Approvazione SAL n.3 dei lavori di realizzazione della CDC Ponte di Legno - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

CUP: C17H21010390008

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.38/2024: “Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2024” veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2024;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 “Monitoraggio ed aggiornamento del Piano” prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con decreto n.177/2022, per la realizzazione della Casa di Comunità di Ponte di Legno, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Francesco Minolfi;
- con decreto n.648/2022, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR n.XI/6426/2022 e del Decreto DGW n.11389/2022, relativamente all'individuazione e al finanziamento delle Case della Comunità di prossima realizzazione in Valcamonica;
- con il medesimo decreto si affidavano, mediante adesione alla convenzione ARIA_2021_902 “Servizi di progettazione”, gli incarichi di progettazione delle Case di Comunità, di cui con decreto n.447/2022 veniva nominato DEC, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 il Collaboratore tecnico del STP Ing. Marco Bottazzi;
- con Ordinativo di Fornitura n.157889137 per un costo complessivo, compresi CNPAIALP al 4% e IVA al 22%, di € 52.391,23, veniva affidato alla società A&I Progettazione Integrata SCARL, l'incarico di redazione del progetto esecutivo della Casa di Comunità di Ponte di Legno per un valore complessivo di € 850.000,00 (CIG gara 9009075BDE e CIG derivato 93520270D3);
- con decreto n.204/2023, si aderiva al lotto 1 della convenzione ARIA_2021_904 “Servizi di direzione lavori e CSE in fase di esecuzione”, destinato alla direzione lavori e CSE in fase di esecuzione delle “Case di Comunità e Ospedali di Comunità siti in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova”, nominando DEC ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 il Collaboratore tecnico del STP Ing. Marco Bottazzi e affidando all'operatore economico Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria, la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della CDC di Ponte di Legno per un importo complessivo, compresi CNPAIALP al 4% e IVA al 22%, di € 40.185,08 (CIG gara 9025425054 e CIG derivato 971124226B);
- con decreto n.334/2023 venivano recepiti:
 - il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato con ID: 25491 ad oggetto: “Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 21.4.2023, nel cui Allegato 1- Procedure di recupero 2022 - Ambito PNRR” venivano assegnati per la CDC di Ponte di Legno € 91.239,72;
 - la DGR XII/62/2023 ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR- Missione 6 Component 1 e component 2 e PNC - presa d'atto delle proposte di rimodulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con DGR n.XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali individuazione dei soggetti attuatori esterni” e i relativi allegati 1 e 2, in cui veniva confermato il finanziamento assegnato alla CDC di Ponte di Legno per un valore complessivo di € 850.000,00;

- con il medesimo decreto n.334/2023 si prendeva atto del nuovo importo totale relativo all'intervento alla CDC di Ponte di Legno, derivante dagli aumenti autorizzati dal FOI e dalla DGR XII/62/2023 pari a € 941.239,72;

EVIDENZIATO che:

- ARIA SpA con determinazione n.1051 del 19.12.2022 aveva aggiudicato la gara ARIA_2022_414 - procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs n.50/2016, per l'affidamento mediante AQ di appalto di lavori nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale" e "Verso un Ospedale sicuro e sostenibile" e altri progetti, portando all'attivazione di diverse convenzioni;

- tra queste, il lotto 6 sub-lotto a) relativo alla CDC di Ponte di Legno venne aggiudicato alla ditta Di Cataldo Sabino con uno sconto pari al 10,637%;

- con decreto n.399/2023 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della Casa di Comunità di Ponte di Legno ed il relativo quadro economico per un importo complessivo pari a € 941.239,72, di cui € 621.587,13, oltre ad IVA al 10%, per l'esecuzione dei lavori così suddivisi:

- € 545.106,99 derivanti dall'aggiudicazione della gara ARIA_2022_414 espletata sugli importi indicati nel progetto di fattibilità;

- € 76.480,14 derivanti dall'aumento dell'importo a base d'asta della gara ARIA_2022_414, ai sensi dell'art.106, co.1, del D.Lgs n.50/2016 per sopravvenute circostanze impreviste e imprevedibili durante la redazione del progetto esecutivo che non alterano la natura generale del contratto;

- con il medesimo decreto si dava mandato al RUP Geom. Francesco Minolfi di aderire mediante apposito Ordinativo di Fornitura - ODF, alla Convenzione ARIA_2022_414 lotto 6 sub-lotto a);

- con decreto n.499/2023, veniva affidato all'operatore economico Di Cataldo Sabino l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno per un importo di € 621.587,13, compresi oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10% (CIG gara 93432841DF CIG derivato 97304995CB);

- con decreto n.513/2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Marco Bottazzi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 a far data dall'1.9.2023;

- con decreto n.660/2023, la Dicataldo Sabino, appaltatore dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno, veniva autorizzata ad affidare in subappalto alla Home Building srl con sede legale in Via Federico II, snc, a Cesa (CE), per un importo di € 147.299,39, comprensivi di oneri della sicurezza per € 3.500,00, IVA esclusa;

- con decreto n.737/2023 si liquidava, nell'ambito dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno, alla ditta Dicataldo Sabino l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.35 co.18 del D.Lgs n.50/2016 e smi, pari ad € 124.317,43 oltre ad IVA al 10%;

- con decreto n.124/2024 la Dicataldo Sabino, appaltatore dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno, veniva autorizzata ad affidare in subappalto la realizzazione dell'impianto elettrico categoria SOA OS30 alla ditta Savo Impianti srl con sede legale in Via Nuova n.12, a Darfo Boario Terme (BS), per un importo di € 134.750,00, di cui € 121.000,00 per lavori, € 1.500,00 per oneri della sicurezza e € 12.250,00 per IVA al 10%;

- con decreto n.151/2024 la Dicataldo Sabino, appaltatore dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno veniva autorizzata ad affidare in

subappalto la realizzazione di impianti meccanici categoria SOA OS28 alla Baccanelli Impianti di Baccanelli Luigi & C. snc con sede legale in Via Nazionale n. 2/A, a Berzo Demo (BS), per un importo di € 83.572,69, comprensivi di oneri della sicurezza per € 3.156,53, IVA esclusa;

- con decreto n.182/2024 si affidava l'incarico per la valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio CDC di Ponte di Legno, per un importo complessivo di € 6.280,56 (CIG Z553DF3693);

- con determinazione n.407/2024, si prendeva formalmente atto della nota registrata al prot ASST al n.375/24 il 5.1.2024 in cui l'operatore economico Contec srl incaricato della direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno, comunicava il nominativo del direttore lavori nella persona dell'ing. Diego Cenini e contestualmente si approvava il SAL n.1 dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno e si liquidava alla Dicataldo Sabino l'importo di € 122.696,07 comprensivi di oneri per la sicurezza per € 3.596,48 oltre ad IVA al 10% per € 12.269,61, per complessivi € 134.965,68;

- con la medesima determinazione n.407/2024 si liquidava a Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl, l'importo pari a € 9.977,61 (di cui € 314,55 per CNPAIALP 4% e € 1.799,24 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.1 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno;

- con determinazione n.656/2024 si approva il SAL n.2 dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno e, contestualmente si liquidava alla Dicataldo Sabino l'importo di € 99.566,65 comprensivi di oneri per la sicurezza per € 5.844,28 oltre ad IVA al 10% per € 9.956,65, per complessivi € 109.523,16;

- con la medesima determinazione n.656/2024 si liquidava a Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl, l'importo pari a € 8.096,72 (di cui € 255,26 per CNPAIALP 4% e € 1.460,06 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.2 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno;

- con determinazione n.773/2024, si affidava al Geom. Cristina Cattaneo l'incarico professionale per la presentazione della CILA in variante per modifiche interne, in corso d'opera, eseguite presso la CDC di Ponte di Legno", per un importo di € 1.800,00, oltre a € 90,00 per CIPAG al 5%, esente IVA ai sensi dell'art.1, co.54-89, Legge n.190/2014 e smi, per un totale complessivo di € 1.890,00 (CIG B2C3581191);

- con determinazione n.930/2024 si prendeva formalmente atto della nota registrata al prot. ASST al n.10887/24 il 2.5.2024, agli atti, con cui l'operatore economico Contec Consulenza tecnica e Servizi di Ingegneria srl incaricato della direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno, comunicava il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nella persona dell'ing. Ivan Guizzetti;

VISTI:

- gli atti di contabilità inerenti il SAL n.3 dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 10.10.2024, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Diego Cenini trasmessi con nota registrata al prot. ASST al n.25796/24 il 16.10.2024 composti da:

- Libretto delle misure n.3 (composto da n.2 pagine);

- Registro di contabilità n.3 (composto da n.2 pagine);

- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.3 (composto da n.3 pagine);

- Stato di Avanzamento Lavori n.3 a tutto il 10.10.2024 (composto da n.4 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 383.589,54, oltre ad oneri per la sicurezza per € 6.743,40 e ad IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n.3 (composto da n.1 pagina) redatto in data 10.10.2024 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero di parte dell'anticipazione già erogata per un importo di € 78.066,59 e dei certificati di pagamento n.1 e n.2 per un importo di € 222.262,58) dell'importo di € 88.052,11, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre ed IVA al 10% per € 8.805,21, per un importo totale di € 96.857,32;

RICHIAMATO il decreto n.204/2023 e ritenuto di corrispondere a Contec Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria srl, un importo pari a € 7.160,37 (di cui € 225,74 per CNPAIALP 4% e € 1.291,21 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.3 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno;

VISTA la normativa vigente in particolare il co.8 dell'art.225 del D.Lgs n.36/2023: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n.77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*;

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2024 mediante finanziamento con DGR XI/6426/2022 Decreto n.11389 del 1.8.2022 All.A-Component 1-Investimento 1.1-Missione 6 "Case della Comunità e presa in carico della persona" - Fondi PNRR;

RITENUTO di:

- approvare gli atti di contabilità inerenti il SAL n.3 dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno, eseguiti alla data del 10.10.2024, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Diego Cenini trasmessi con nota registrata al prot. ASST al n.25796/24 il 16.10.2024, che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.3 (composto da n.2 pagine);
- Registro di contabilità n.3 (composto da n.2 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.3 (composto da n.3 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.3 a tutto il 10.10.2024 (composto da n.4 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 383.589,54, oltre ad oneri per la sicurezza per € 6.743,40 e ad IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n.3 (composto da n.1 pagina) redatto in data 10.10.2024 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero di parte dell'anticipazione già erogata per un importo di € 78.066,59 e dei certificati di pagamento n.1 e n.2 per un importo di € 222.262,58) dell'importo di € 88.052,11, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre ed IVA al 10% per € 8.805,21, per un importo totale di € 96.857,32;
- di liquidare alla Dicaldo Sabino l'importo € 88.052,11, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre ed IVA al 10% per € 8.805,21, per complessivi € 96.857,32 corrispondente

al SAL n.3 dei lavori realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno;
- di liquidare a Contec Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria srl, l'importo pari a € 7.160,37 (di cui € 225,74 per CNPAIALP 4% e € 1.291,21 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.3 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2024;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di approvare gli atti di contabilità inerenti il SAL n.3 dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno, eseguiti alla data del 10.10.2024, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Diego Cenini trasmessi con nota registrata al prot. ASST al n.25796/24 il 16.10.2024, che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.3 (composto da n.2 pagine);
- Registro di contabilità n.3 (composto da n.2 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.3 (composto da n.3 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.3 a tutto il 10.10.2024 (composto da n.4 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 383.589,54, oltre ad oneri per la sicurezza per € 6.743,40 e ad IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n.3 (composto da n.1 pagina) redatto in data 10.10.2024 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero di parte dell'anticipazione già erogata per un importo di € 78.066,59 e dei certificati di pagamento n.1 e n.2 per un importo di € 222.262,58) dell'importo di € 88.052,11, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre ed IVA al 10% per € 8.805,21, per un importo totale di € 96.857,32;

2 - di liquidare alla Dicaldo Sabino l'importo € 88.052,11, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre ed IVA al 10% per € 8.805,21, per complessivi € 96.857,32 corrispondente al SAL n.3 dei lavori realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno;

3 - di liquidare a Contec Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria srl, l'importo pari a € 7.160,37 (di cui € 225,74 per CNPAIALP 4% e € 1.291,21 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.3 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Ponte di Legno;

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 104.017,69 (di cui € 225,74 per CNPAIALP 4% e € 1.291,21 per IVA 22% e € 8.805,21 per IVA al 10%);

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo



on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

**OGGETTO: APPROVAZIONE SAL N.3 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CDC PONTE
DI LEGNO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C111.1
CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA -
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.
CUP: C17H21010390008**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 17/10/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PEDROCCHI MICHELA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 104.017,69 (di cui € 225,74 per CNPAIALP 4% e € 1.291,21 per IVA 22% e € 8.805,21 per IVA al 10%), annotata nel Bilancio dell'esercizio 2024, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2024	SAL 3 DL e CSE CDC Ponte di Legno	0208000475 FORN.C/ANT. CDC PONTE DI LEGNO DGR XI/6426/22 2003000035 PNRR-DGR XI/6426/22- CASE DELLA COMUNITA'	1080817 CDC Ponte di Legno	DGR XI/6426/2022	D6426CDC7	€ 0,00	€ 7.160,37	€ 7.160,37	Rientra nel budget assunto con decreto n. 204/2023
2024	SAL 3 Lavori di realizzazione della CDC Ponte di Legno	0208000475 FORN.C/ANT. CDC PONTE DI LEGNO DGR XI/6426/22 2003000035 PNRR-DGR XI/6426/22- CASE DELLA COMUNITA'	1080817 CDC Ponte di Legno	DGR XI/6426/2022	D6426CDC7	€ 0,00	€ 96.857,32	€ 96.857,32	Rientra nel budget assunto con decreto n. 499/2023
		TOTALE				€ 0,00	€ 104.017,69	€ 104.017,69	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Servizi sanitari territoriali – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1)"centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2)"Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 21.10.2024

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori per la realizzazione della CDC di Ponte di Legno in adesione all'Accordo Quadro Aria. PNRR- M6.C111.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. CUP: C17H21010390008 CIG: 97304995CB

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: Di Cataldo Sabino - Via Paolo Ricci 39 - 76121 Barletta (BT)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Diego Cenini

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I				
		SAL	RC		unitario	TOTALE			
LAVORI A CORPO (Progetto euro 685'514,07 - 100%)									
1 001	PARTE ARCHITETTONICA								
					1	1	28,39	102'632,13	
					al S.A.L. n. 1			28,39	102'632,13
					aliquota				(14,97%)
			2	6	7,78	28'125,32			
			al S.A.L. n. 2			130'757,45			
			aliquota			(19,07%)			
			3	9	19,83	71'687,04			
			SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			56,00			
			aliquota			361'508,02 (52,74%)			
2 002	PARTE IMPIANTI MECCANICI ED AFFINI								
					1	2	15,45	21'825,70	
					al S.A.L. n. 1			15,45	21'825,70
					aliquota				(3,18%)
					2	7	41,57	58'724,54	
			al S.A.L. n. 2			80'550,24			
			aliquota			(11,75%)			
			3	10	12,98	18'336,41			
			SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			70,00			
			aliquota			141'266,64 (20,61%)			
3 003	PARTE IMPIANTO ELETTRICO ED AFFINI								
					1	3	24,20	44'222,94	
					al S.A.L. n. 1			24,20	44'222,94
					aliquota				(6,45%)
					2	5	27,79	50'783,28	
								al S.A.L. n. 2	
			aliquota			(13,86%)			
			3	11	18,01	32'911,37			
			SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			70,00			
			aliquota			182'739,41 (26,66%)			
			Parziale LAVORI A CORPO euro						
			<i>aliquota</i>			429'248,73 (62,62%)			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>						
4 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					
	al S.A.L. n. 1	1	4	40,00		3'596,48
				40,00		3'596,48
	al S.A.L. n. 2	2	8	25,00		2'247,80
				65,00		5'844,28
		3	12	10,00		899,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			75,00	8'991,19	6'743,40
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro					6'743,40
	TOTALE euro					435'992,13
	Data, 10/10/2024					
	Il Direttore dei Lavori Ing. Diego Cenini					

Comune di Ponte di Legno
Provincia di Brescia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 10/10/2024

OGGETTO: Lavori per la realizzazione della CDC di Ponte di Legno in adesione all'Accordo Quadro Aria. PNRR- M6.C111.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. CUP: C17H21010390008 CIG: 97304995CB

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: Di Cataldo Sabino - Via Paolo Ricci 39 - 76121 Barletta (BT)

Contratto in data 13/09/2023 rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 621 587.13

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	694 505.26
Data Consegna:	13/09/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	13/11/2023	Importo per la Sicurezza:	8 991.19
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/06/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	18	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	28/06/2024	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	124 317.43

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				
LAVORI A CORPO (Progetto euro 685'514,07 - 100%)				
1 001	PARTE ARCHITETTONICA <div style="text-align: right;">SOMMANO % <i>aliquote</i></div>	56,00	361'508,02 <i>(52,74%)</i>	202'444,49 <i>(29,53%)</i>
2 002	PARTE IMPIANTI MECCANICI ED AFFINI <div style="text-align: right;">SOMMANO % <i>aliquote</i></div>	70,00	141'266,64 <i>(20,61%)</i>	98'886,65 <i>(14,43%)</i>
3 003	PARTE IMPIANTO ELETTRICO ED AFFINI <div style="text-align: right;">SOMMANO % <i>aliquote</i></div>	70,00	182'739,41 <i>(26,66%)</i>	127'917,59 <i>(18,66%)</i>
Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>				429'248,73 <i>(62,62%)</i>
RIBASSO del 10,637% da considerare su euro				429'248,73
A R I P O R T A R E				429'248,73

Comune di Ponte di Legno

Provincia di Brescia

OGGETTO: Lavori per la realizzazione della CDC di Ponte di Legno in adesione all'Accordo Quadro Aria. PNRR- M6.C111.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. CUP: C17H21010390008 CIG: 97304995CB

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA: Di Cataldo Sabino - Via Paolo Ricci 39 - 76121 Barletta (BT)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 88'052,11

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	10/04/2024	122'696,07
2	17/04/2024	99'566,51
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		222'262,58
anticipazione		124'317,43

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 13/09/2023 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	390'332,94
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	390'332,94
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'951,66
Recupero anticipazione 20%	78'066,59
Ammontare dei certificati precedenti euro	222'262,58
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	302'280,83
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	88'052,11
per I.V.A. al 10%	8'805,21
TOTALE GENERALE euro	96'857,32

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.14 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 88'052,11 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ottantaottomilacinquantadue/11).

Data, 10/10/2024

Il Direttore dei Lavori
Ing. Diego Cenini

L'Impresa
Di Cataldo Sabino

Il R.U.P.
Ing. Marco Bottazzi

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Barletta, polizza n.91784794/35

Il Direttore dei Lavori
Ing. Diego Cenini