



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	29
DATA	20/01/2026

OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2022. CUP. G57H22002510003 – CIG FIGLIO: B7033AB6EF - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 22 in data 22/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione assembleare n. 23 in data 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- con Decreto del Presidente n. 01/2026 in data 12/01/2026 prot. 270, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 12/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con decreto n. 111 del 24/05/2022 del Presidente della Provincia di Brescia, è stato disposto per l'anno 2022 di partecipare finanziariamente al programma relativo agli interventi sulla viabilità intercomunale ed intervalliva della Comunità Montana di Valle Camonica per un importo di €. 190.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1379 del 03.08.2022 del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia è stata impegnata la somma pari a 190.000,00 € per il finanziamento del programma relativo agli interventi sulla viabilità intercomunale ed intervalliva della Comunità Montana di Valle Camonica per l'annualità 2022;
- con propria deliberazione n. 238 del 28.11.2022 è stato approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale previsti per l'anno 2022 per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 380.000,00 in capo alle Amministrazioni Comunali interessate, € 190.000,00 in capo alla Comunità Montana e € 190.000,00 in capo all'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- con determinazione dirigenziale n. 267/2023 in data 13.02.2023 del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia, assunta al protocollo dell'Ente in data 20.02.2023 al n. 0001894, l'Amministrazione Provinciale di Brescia ha approvato l'elenco degli interventi previsti nel programma corrispondente all'annualità 2022, per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 190.000,00 cofinanziati dalla Provincia;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 355 in data 06.07.2023 con la quale è stato disposto il rinnovo dell'accordo quadro in oggetto, con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS)", fatta salva la

verifica della permanenza in capo agli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del d.lgs 50/2016;

DATO atto che in data 14.07.2023 prot. n. 0007739 è stato sottoscritto con l'operatore economico FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F 01462790179, P.IVA 00629540980, il rinnovo del contratto (in caso d'uso) telematico dell'Accordo Quadro (AQ) in oggetto, per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 oltre IVA e al 7,20% di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo Rev. A. datato agosto 2024 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2022. CUP. G57H22002510003, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 12 settembre 2024 al n. 0010075, redatto dallo Studio RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI, con gli elaborati necessari all'acquisizione dei pareri necessari per l'approvazione del progetto, in forza dell'incarico di cui alla determinazione n. 594 del 19.12.2022;

VISTA la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona), del Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP, per l'esame ed approvazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento, di cui al prot. n. 0012752, in data 18.11.2024;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo Rev. B. datato marzo 2025 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2022. CUP. G57H22002510003, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 14 aprile 2025 al n. 0004275, redatto dallo Studio RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI, completo di tutti gli allegati e dei calcoli strutturali;

VISTA la deliberazione n. 56 del 28.04.2025, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2022. CUP. G57H22002510003, che prevede una spesa complessiva di Euro 120.000,00, di cui:

- € 75.868,09 per lavori,
- € 4.235,32 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 39.896,59 per somme a disposizione dell'amministrazione;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 517 in data 30.09.2024 di affidamento del servizio tecnico di collaudo statico opere in c.a. relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "LOSINE -

CERVENO - ONO SAN PIETRO - CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO-ANNUALITA' 2022 - CUP. G57H22002510003, all'Ing. Federico Santicoli, con sede in Piancogno (Bs), Via Cofere n. 7, C.F. SNTFRC79E01E333G, P.IVA 04237960986, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia al n. 4732;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 272 in data 28.05.2025 con la quale si è provveduto ad affidare, nell'ambito dell'accordo quadro, un contratto attuativo, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori indicati in argomento, con l'operatore economico FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F. 01462790179, P.IVA 00629540980, per un importo complessivo di € 80.103,41 (euro ottantamila centotré/41) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 75.868,09 per lavori ed € 4.235,32 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

VISTO che I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 nei modi e alle condizioni previste al comma 8;

VISTO che i lavori sono iniziati il 24/06/2025;

VISTO il contratto Rep. 1252 del 09/09/2025 registrato a Brescia il 09/09/2025 al n. 45644 Serie 1T;

DATO atto che la spesa derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, pari a € 120.000,00, è finanziata per € 30.000,00 dal Comune di Cervenò, per € 30.000,00 dal Comune di Ono San Pietro, per € 30.000,00 dall'Amministrazione Provinciale ed € 30.000,00 dalla Comunità Montana di Valle Camonica;

VISTO il proprio precedente atto di Determinazione n. 00496 del 23.09.2025 di approvazione del primo stato di avanzamento lavori;

VISTO che i lavori sono terminati il 28/10/2025;

VISTI gli atti del conto finale dei lavori in data 19.12.2025, pervenuti al protocollo dell'Ente in data 22.12.2025 al n. 0015255, redatti dal direttore dei lavori e firmati dall'Impresa senza riserve, che definiscono l'importo complessivo dell'intervento in nette € 80.056,096 comprensivi degli oneri della sicurezza;

VISTA la comunicazione di sub-affidamento con la ditta LUZI COSTRUZIONI SRL con sede legale a Darfo Boario Terme (BS), Via Gaetano Donizzetti 7, C.F. e P.IVA 04376310985, giunta al nostro protocollo n. 0007423 il 27/06/2025, per un importo di € 1.500,00 relativo alla categoria prevalente OG3;

VISTA la propria precedente determinazione n. 388 del 16/07/2025 con la quale si è provveduto ad autorizzare l'impresa FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F. 01462790179, P.IVA 00629540980, Appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, a subappaltare alla ditta CAMUNA PREFABBRICATI SRL con sede legale a Pisogne (BS), via Provinciale 5, C.F. e P.IVA 03774330983, i lavori di fornitura e posa di travi prefabbricate - importo presunto € 30.000,00;

VISTA la nota giunta al nostro prot. 0010655 del 17/09/2025 da parte della ditta appaltatrice FASANINI SRL e della ditta sub affidataria LUZI COSTRUZIONI SRL dalla quale risulta che la ditta sub affidataria rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante;

VISTA la nota giunta al nostro prot. 0010657 del 17/09/2025 da parte della ditta appaltatrice FASANINI SRL e della ditta subappaltatrice CAMUNA PREFABBRICATI SRL dalla quale risulta che la ditta subappaltatrice rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 19.12.2025 assunto al protocollo dell'Ente in data 22.12.2025 al n. 0015255, da cui risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per nette € 80.056,09;

VISTO il certificato di Collaudo Statico dell'Ing. Federico Santicoli del 03.12.2025;

DATO ATTO che non è stata corrisposta all'operatore economico Studio RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI alcuna somma quale acconto sull'onorario per la progettazione e DL e che pertanto il credito dello stesso operatore economico è di € 16.493,64 compresi contributi cassa e iva;

CONSIDERATO che è stato corrisposto alla ditta FASANINI SRL un primo certificato di pagamento pari ad € 79.655,81 e che pertanto il credito netto della stessa è di € 400,28, oltre iva al 22% pari ad € 88,06, per un totale di € 488,34;

VERIFICATO che la Provincia di Brescia non ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana alcun acconto della quota parte di finanziamento;

VERIFICATO altresì che il Comune di Cervenone ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana tre rate di acconto della quota parte di finanziamento per € 22.500,00 e che pertanto la quota da versare a saldo è pari ad € 7.500,00;

VERIFICATO altresì che il Comune di Ono San Pietro ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana tre rate di acconto della quota parte di finanziamento per € 22.500,00 e che pertanto la quota da versare a saldo è pari ad € 7.500,00;

ATTESO che la ditta non ha sollevato obiezioni di sorta ed ha firmato il certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità al fine dei successivi adempimenti procedurali;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito on line, in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa è regolare ai fini del Durc;

VISTA l'attestazione di congruità con esito positivo del 14/01/2026 Protocollo n. 202600405BS00/3 ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 da parte della CASSA EDILE BRESCIA;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

D E T E R M I N A

1. di approvare, nei termini in esordio descritti, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione rilasciati dal direttore dei lavori e relativi ai lavori in oggetto;

2. di dare atto che il quadro economico "a consuntivo" dei lavori in oggetto indicati espone le seguenti risultanze:

art.16 DPR 207		PROGETTO	CONTRATTO	CONTO FINALE/CALLAUDO
	Importo lavori lordi	81.754,41 €	81.754,41 €	€ 81.703,42
	Ribasso contrattuale	5.886,32 €	5.886,32 €	5.882,65 €
A)	LAVORI A BASE D'ASTA:			
a.1	Importo totale lavori escluso ribasso di gara	- €	- €	
	importo totale lavori escluso oneri sicurezza	75.868,09 €	75.868,09 €	75.820,77 €
a.2	Oneri per la sicurezza opere principali	4.235,32 €	4.235,32 €	€ 4.235,32
	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	80.103,41 €	80.103,41 €	€ 80.056,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, indagini, <u>collaudo statico</u>	2.981,68 €	2.981,68 €	€ 3.045,12
b.02	Spese per <u>accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche</u>	976,00 €	976,00 €	€ -
b.02	Spese per assistenza archeologica agli scavi	- €	- €	€ -
b.03	Allacciamenti sottoservizi, ecc	- €	- €	€ -
b.04	Imprevisti e arrot.	220,45 €	220,45 €	€ -
b.06				
b.07	Spese tecniche progettazione e DDLL, coordinamento sicurezza, C.A., strutture, accatastamento, RELAZ. GEOL.	16.493,64 €	16.493,64 €	€ 16.493,64
b.07	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto	1.602,07 €	1.602,07 €	€ 1.602,07
b.12	I.V.A 22% su opere	17.622,75 €	17.622,75 €	€ 17.612,34
b.12	Contributo ANAC-spese di gara	- €	- €	€ -
	Somme a disposizione per ribasso d'asta, economie, arrotondamenti	- €	- €	€ -
	Sommano	39.896,59 €	39.896,59 €	€ 38.753,17
	TOTALE:	120.000,00 €	120.000,00 €	€ 118.809,26

riscontrando quindi un'economia complessiva di € 1.190,74 rispetto all'importo progettuale originario (€ 120.000,00 – € 118.809,26);

- di liquidare e pagare alla ditta FASANINI SRL, la somma di € 488,34 come segue:
€ 400,28 per lavori oltre IVA 22% pari ad € 88,06 per un totale di € 488,34;
- di liquidare e pagare a Studio RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI la somma di € 16.493,64 comprensiva di contributi cassa e iva, dovuta quale totale onorario per la progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere in argomento;
- di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 16.981,98 (€ 488,34 + € 16.493,64) trova imputazione al cap. 2143 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.05.99.99.999;
- di provvedere allo svincolo delle polizze fidejussorie relative al contratto;
- di ridefinire in € 29.702,32 la quota di finanziamento a carico della Comunità Montana riscontrando un'economia di € 297,68;
- di ridefinire in € 29.702,32 la quota di finanziamento a carico della Provincia di Brescia riscontrando un'economia di € 297,68;

9. di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità agli Uffici dell'Amministrazione Provinciale preposti alla verifica tecnico-amministrativa finale, richiedendo l'erogazione della quota di contributo pari a € 29.702,32 considerato che l'importo complessivo del cofinanziamento è stato ridefinito proporzionalmente all'importo finale dell'opera e che la Provincia di Brescia non ha corrisposto alla Comunità Montana alcuna somma quale acconto;
10. di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità ai Comuni di Ono San Pietro e Cervenò, richiedendo l'erogazione della quota di contributo a saldo pari a € 7.500,00 (€ 30.000,00 - € 22.500,00 già versati) ciascuno, in riferimento agli artt. 3 e 4 del nuovo accordo tra i Comuni e la Comunità Montana per l'attuazione del programma di valorizzazione delle strade intervallive, intercomunali, sottoscritto in data 04.11.2022, dando atto che l'economia di € 595,38 verrà accantonata dalla Comunità Montana e utilizzata per finanziare i successivi piani annuali previsti nel programma di cui sopra;
11. di dare atto che la reimmessione nel possesso in favore dei Comuni di Ono San Pietro e Cervenò dell'infrastruttura viaria oggetto dei lavori in argomento si intende perfezionata con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui al presente provvedimento che sarà contestualmente notificato agli stessi e che la responsabilità per custodia dell'opera oggetto del presente intervento compete all'ente comunale titolare della demanialità stradale a cui ha giovato il presente intervento dalla data di utilizzo anticipato della strada;
12. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
ALESSANDRO CASALINI / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 29 del 20/01/2026

OGGETTO :	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2022. CUP. G57H22002510003 – CIG FIGLIO: B7033AB6EF - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI.
------------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 21/01/2026

Il Responsabile del Servizio
GIUSEPPE MAFFESSOLI / InfoCert
S.p.A.
