



**COMUNE DI
SAVIORE DELL' ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici -
Urbanistica
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 3 DEL 08/01/2026

Oggetto :

LAVORI DI "INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO LUNGO IL TORRENTE POJA IN COMUNE
DI SAVIORE DELL' ADAMELLO (BS) CUP
J11J23001060002" - CIG B448227296.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E DEL CONTO FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio n. 28 in data 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio n. 30 in data 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il piano esecutivo di gestione nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- lo statuto comunale;

Rammentato che con decreto sindacale n.2/2026 prot. 0000032/2026 del 08/01/2026 lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

Atteso che la gestione dei capitoli di spesa registrati ai n. 09012.02.0500 del bilancio di previsione triennio 2025/2027 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Considerato che lo scrivente assume il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed il ruolo di Responsabile del Progetto per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n.241/90 per le opere di che trattasi;

Considerato che questo Ente è risultato beneficiario di un contributo di € 260.000,00 da parte di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. XII/58/2023 PROGRAMMA 2023-2025 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO - Intervento di riduzione del rischio idrogeologico lungo il Torrente Poja in Comune di Saviore dell'Adamello (BS) CUP J11J23001060002;

Rilevato che nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione con delibera di Giunta Comunale nr. 112 del 15/12/2023 per il triennio 2024/2026 e nell'elenco relativo all'anno 2024 si è prevista la realizzazione dei lavori di: "INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL TORRENTE POJA IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO" di cui al codice CUI nr. L00951760172202400003;

Dato Atto che con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica n. 76 del 10/07/2023 è stato assunto l'impegno di spesa e affidato l'incarico professionale alla Società CORSO ITALIA 55 SRL, con sede legale in Corso Italia n. 55 a Darfo Boario Terme (BS) C.F. e P.IVA 04186620987, l'incarico dei servizi tecnici concernenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, nonché alla direzione dei

lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, relativamente "D.G.R. XII/58/2023 PROGRAMMA 2023-2025 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO Intervento di riduzione del rischio idrogeologico lungo il Torrente Poja in Comune di Saviore dell'Adamello (BS) CUP J11J23001060002" - C.I.G. Z353BC19D6;

Visto il progetto esecutivo presentato con nota prot. 0002729 del 22/05/2024;

Preso atto che:

- in data 31/05/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi di natura decisoria per l'approvazione del progetto in oggetto ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. (rif. nota prot. n. 0002947/2024);
- alla data 17/07/2024, come risulta dalla determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi (rif. nota prot. n. 0003870/2024 in data 17/07/2024), risultano pervenuti agli atti pareri favorevoli all'esecuzione dell'intervento con alcune prescrizioni, che non modificano la natura del progetto e le sue finalità;
- in recepimento delle prescrizioni richieste a diverso titolo dalle autorità intervenute in sede di conferenza dei servizi è stato richiesto al progettista l'integrazione delle tavole progettuali con nota prot. 0003872 del 19/07/2024;

Considerato che il professionista incaricato ha presentato il progetto esecutivo aggiornato a seguito dell'indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona ed in seguito alle richieste di integrazione di Regione Lombardia - Struttura Attuazione interventi di difesa del suolo di interesse regionale - U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali - D.G. Territorio e Sistemi verdi (mail del 29.07.2024), presentato con nota prot. 0005217 del 07/10/2024;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante le opere di "D.G.R. XII/58/2023 PROGRAMMA 2023-2025 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO, INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL TORRENTE POJA IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001060002", per un importo complessivo di € 260.000,00, di cui a base d'asta € 185.350,00 (comprensivi di € 2.200,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso), ed € 74.650,00 per somme a disposizione;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/11/2022 sono stati approvati lo schema di Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" ed il relativo regolamento, per il quinquennio 2023-2027;
- con deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica n. 20 del 07/10/2024 avente come oggetto "Recesso dalla convenzione per lo svolgimento delle attività

della Centrale Unica di Committenza «Area Vasta Brescia della Provincia di Brescia», istituzione della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica, già stazione appaltante qualificata e approvazione del regolamento di funzionamento e dello schema di convenzione con gli enti aderenti”;

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica n. 127 del 17/10/2023 di indizione di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 298 del 20 novembre 2023 e del Parere funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024 di A.N.A.C.;

Rilevato che con la stessa determinazione n. 127 del 17/10/2023 l'espletamento della procedura di gara è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in P.zza Tassara - Breno;

Dato atto che:

- la Centrale Unica di Committenza - CUC - con nota prot. 0013883 del 09.12.2024 (acclarata al ns. prot. al nr. 0006617 del 09.12.2024), ha trasmesso a questo Ente la proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori (Verbale della seduta di gara del giorno 06.12.2024, allegato alla presente quale parte integrante) a favore dell'operatore economico L'OROBICA S.R.L. con sede legale in Via per Orio n. 18 - Bergamo C.F: e P.IVA: 00382810166 a seguito del ribasso d'asta pari al 16,122% e quindi un importo ribassato di € 153.622,56 (di cui € 49.598,61 quali costi della manodopera ed € 2.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.200,00, per un importo contrattuale complessivo pari a € 155.822,56 oltre IVA;
- Dato atto che la Centrale Unica di Committenza CUC con nota prot. 0014337 del 17.12.2024 (acclarata al ns. prot. al nr. 0006831 del 18.12.2024), ha comunicato l'esito positivo dei controlli e delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario di cui agli articoli 94, 95 e 100, del D. Lgs. n.36/2023 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario della procedura;

Rilevato che determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica n. 4 del 14/01/2025 si è provveduto ad aggiudicare i lavori di "D.G.R. XII/58/2023 PROGRAMMA 2023-2025 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO, INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL TORRENTE POJA IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001060002" all'operatore economico L'OROBICA S.R.L. con sede legale in Via per Orio n. 18 - Bergamo C.F: e P.IVA: 00382810166 in seguito al ribasso d'asta del 16,122% e quindi un importo ribassato di € 153.622,56 (di cui € 49.598,61 quali costi della manodopera ed € 2.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.200,00, per un importo contrattuale complessivo pari a € 155.822,56 oltre IVA;

Visto il contratto d'appalto in data 13/03/2025 repertorio n° 1 registrato il 07/04/2025 Serie 1T Numero 17047;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati il giorno 27/01/2025, come si evince dal processo verbale di consegna dei lavori acclarato al protocollo comunale in data 28/01/2025 n. 0000465/2025 e sottoscritto dalle parti;
- con nota del 13/02/2025 (acclarata al protocollo comunale al n. 0000880/2025) si provvedeva alla sospensione dei lavori causa condizioni metereologiche avverse, lavori ripresi il 09/05/2025;
- con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 92 del 18/07/2025 veniva approvata la documentazione contabile relativa al primo stato di avanzamento dei lavori, contestualmente liquidando alla ditta quanto riportato nel certificato di pagamento n.1;
- con nota del 08/08/2025 (acclarata al protocollo comunale al n. 0004278/2025) si provvedeva alla sospensione dei lavori causa approvazione di perizia di variante, lavori ripresi il 15/10/2025;
- con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 133 del 13/10/2025 veniva approvata la documentazione relativa alla perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell'opera, nel rispetto di quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Atteso che:

- lavori sono stati ultimati in data 17/11/2025, così come si evince dal processo verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dalle parti e, pertanto, conclusi in tempo utile;
- a seguito della scadenza del termine previsto dalla pubblicazione dell'avviso ai creditori (art. 218 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) non sono giunte domande di credito verso l'appaltatore;
- con nota acclarata al protocollo di questo Ente in data 30/12/2025 al n. 0006866/2025 il Direttore dei Lavori, nella persona del Dott. Ing. Umberto Belfiore Mondoni, depositata gli atti di contabilità relativi allo Stato finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dalle parti;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e non sono stati eseguiti ordini di servizio;
- dal Certificato di Regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori si evince che i lavori eseguiti dalla ditta L'OROBICA S.R.L. con sede legale in Via per Orio n. 18 - Bergamo C.F: e P.IVA: 00382810166 corrispondono a quelli previsti nel progetto approvato e nella successiva variante;
- dagli atti tecnico-contabili relativi allo Stato finale dei lavori risultano eseguiti lavori per un importo complessivo di € 179.138,43, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 218.548,88;

- l'importo a credito della ditta, al netto dei SAL già approvati e liquidati per un totale di € 135.400,00, pertanto è pari ad € 43.738,43, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 53.360,88, come si evince nella documentazione contabile riguardante il conto finale;

Verificata la regolarità contributiva in ordine ai pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili della ditta, così come desumibile dal DURC prot. INAIL_50866256 emesso in data 29/09/2025 e con scadenza al 27/01/2026;

Verificata la regolarità contributiva in ordine ai pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili della ditta, così come desumibile dal DURC prot. INPS_47805443 emesso in data 13/10/2025 e con scadenza al 10/02/2026;

Verificata la regolarità contributiva in ordine ai pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili della ditta, così come desumibile dal DURC prot. INAIL_50892044 emesso in data 29/09/2025 e con scadenza al 27/01/2026;

Atteso che:

- si è provveduto con nota prot. 0006380/2025 del 02/12/2025 a richiedere alle ditte, vista la rinuncia espressa di subappaltatori/subaffidatari al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, copia delle fatture pagate e relative liberatorie;
- con note giunte al ns. protocollo n. 0006412/2025 del 04/12/2025 e n. 0006445/2025 del 05/12/2025 le ditte subappaltatrici e subaffidatarie hanno autorizzato la stazione appaltante al pagamento della rata di saldo alla ditta appaltatrice, sollevandola da ogni responsabilità o obbligazioni per eventuali ritardi o inadempienze nei relativi;

Verificata l'attestazione di congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 prot. 202506538BS00/3 del 11/12/2025 Cassa Edile/Edlcassa BS00 - CASSA EDILE BRESCIA;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 117 comma 9 D.Lgs. 36/2023, l'impresa ha provveduto alla costituzione di apposita polizza fidejussoria n. 10009110002572 emessa in data 07/01/2026 dalla società BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit, per un importo garantito di € 43.738,43 oltre IVA pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di anni 2 dalla data di emissione del predetto certificato di regolare esecuzione;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione della documentazione contabile e del Certificato di Regolare esecuzione inerente lo stato di avanzamento finale dei lavori di "INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO

IL TORRENTE POJA IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) CUP J11J23001060002" trasmessa dal Direttore dei lavori e, sulla scorta degli stessi, di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta appaltatrice;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B448227296;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto, per quanto in premessa narrativa, di:

- approvare la documentazione contabile ed il Certificato di Regolare esecuzione - acclarati al protocollo comunale in data 30/12/2025 al n. 0006866/2025 - inerente lo stato di avanzamento finale dei lavori di "INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL TORRENTE POJA IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) CUP J11J23001060002", redatta dal Direttore dei Lavori, nella persona del Dott. Ing. Umberto Belfiore Mondoni e sottoscritti senza riserve dalla ditta appaltatrice L'OROBICA S.R.L. con sede legale in Via per Orio n. 18 - Bergamo C.F: e P.IVA: 00382810166 che si allega alla presente a costituirne parte sostanziale ed integrante;
- prendere atto che dalla suddetta documentazione si evince la regolare esecuzione delle opere in progetto e, pertanto, provvedere a liquidare alla ditta L'OROBICA S.R.L. con sede legale in Via per Orio n. 18 - Bergamo C.F: e P.IVA: 00382810166, la somma di € 43.738,43, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 53.360,88;
- precisare che l'erogazione delle somme inerenti le incentivazioni per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023, avverrà con successivo provvedimento, in esito ad idonea asseverazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, circa le effettive attività svolte, ai sensi del "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 06/02/2025;

Dato atto che la somma sopra menzionata trova copertura economica al macroaggregato 09012.02.0500 del Bilancio di Previsione 2025/27, Esercizio 2025 che presente adeguata disponibilità;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la documentazione contabile ed il Certificato di Regolare esecuzione - acclarati al protocollo comunale in data 30/12/2025 al n. 0006866/2025 - inerente lo stato di avanzamento finale dei lavori di "INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL TORRENTE POJA IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) CUP J11J23001060002", redatta dal Direttore dei Lavori, nella persona del Dott. Ing. Umberto Belfiore Mondoni e sottoscritti senza riserve dalla ditta appaltatrice L'OROBICA S.R.L. con sede legale in Via per Orio n. 18 - Bergamo C.F: e P.IVA: 00382810166 che si allega alla presente a costituirla parte sostanziale ed integrante;
- 3) di prendere atto che dalla suddetta documentazione si evince la regolare esecuzione delle opere in progetto e, pertanto, provvedere a liquidare alla ditta L'OROBICA S.R.L. con sede legale in Via per Orio n. 18 - Bergamo C.F: e P.IVA: 00382810166, la somma di € 43.738,43, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 53.360,88;
- 4) di liquidare, per quanto sopra espresso ed ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, alla ditta L'OROBICA S.R.L. con sede legale in Via per Orio n. 18 - Bergamo C.F: e P.IVA: 00382810166 la somma di € 43.738,43, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 53.360,88, quale importo a credito della ditta per l'avvenuta esecuzione delle opere contabilizzate nello Stato di finale dei Lavori, che trova adeguata disponibilità al capitolo 09012.02.0500 del bilancio di previsione 2025/27 - esercizio 2025 gestione residui;
- 5) Di dare atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione risulta essere il seguente:

	DESCRIZIONE	Q.E progetto	Q.E aggiudicazione	Q.E variante	Q.E CRE
A	<u>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</u>				
A.1	Lavori	183.150,00 €	183.150,00 €	210.000,00 €	209.993,60 €
A.2	Oneri per la sicurezza	2.200,00 €	2.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
A.3	Totale lavori a base d'asta	185.350,00 €	185.350,00 €	213.000,00 €	212.993,60 €
	<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	<i>183.150,00 €</i>	<i>183.150,00 €</i>	<i>210.000,00 €</i>	<i>209.993,60 €</i>
	<i>Sconto (16,122%)</i>	<i>- €</i>	<i>29.527,44 €</i>	<i>33.856,20 €</i>	<i>33.855,17 €</i>
	<i>Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>2.200,00 €</i>	<i>2.200,00 €</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>3.000,00 €</i>
	<i>TOTALE</i>	<i>185.350,00 €</i>	<i>155.822,56 €</i>	<i>179.143,80 €</i>	<i>179.138,43 €</i>
B	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>				
B.1	IVA sui lavori	40.777,00 €	34.280,96 €	39.411,64 €	39.410,45 €
B.2	Spese tecniche per D.L. contabilità - CRE	21.370,00 €	21.370,00 €	23.505,00 €	23.505,00 €
B.2.1	Contributo Cassa professionale su	854,80 €	854,80 €	940,20 €	940,20 €
B.3	IVA su spese tecniche D.L. contabilità - CRE	4.889,46 €	4.889,46 €	5.377,94 €	5.377,94 €
B.4	Spese per pubblicità, compreso contributo ANAC	250,00 €	250,00 €	298,80 €	298,80 €
B.5	Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	3.707,00 €	3.707,00 €	3.707,00 €	3.707,00 €
B.6	Rimborso spese SUA Provincia per gara d'appalto	741,40 €	741,40 €	741,40 €	741,40 €
B.7	Oneri per acquisizione terreni e spostamento linee tecnologiche	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
B.8	Imprevisti ed arrotondamento contabile	60,34 €	60,34 €	- €	- €
	<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	74.650,00 €	68.153,96 €	75.981,98 €	73.980,80 €
	<u>IMPORTO COMPLESSIVO A+B</u>	260.000,00 €	223.976,52 €	255.125,78 €	253.119,23 €
	<i>Somme derivanti dal ribasso (16,122%) / economie</i>	<i>-</i>	<i>36.023,48 €</i>	<i>4.874,22 €</i>	<i>6.880,77 €</i>
	<i>Totale</i>	<i>260.000,00 €</i>	<i>260.000,00 €</i>	<i>260.000,00 €</i>	<i>260.000,00 €</i>

- 6) Di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 10009110002221 del 22/01/2025 rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit, quale garanzia definitiva per il contratto in oggetto;
- 7) di precisare che l'erogazione delle somme inerenti le incentivazioni per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023, avverrà con successivo provvedimento, in esito ad idonea asseverazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, circa le effettive attività svolte, ai sensi del "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 06/02/2025;
- 8) di dare atto che:
- il codice IPA del Comune di Saviore dell'Adamello è c_1476;
 - il codice CIG è B448227296;
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
 - che il CUP di riferimento J11J23001060002;
 - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;

- 9) di autorizzare sin d'ora il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento previa liquidazione da parte del sottoscritto della relativa fattura;
- 10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio
- 11) di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 12) di dare atto, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
- 13) di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Saviore dell'Adamello per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposta sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
- 14) di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente ed alla ditta e DL.

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 08/01/2026

Il Responsabile Servizio
Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 13/01/2026 al 28/01/2026 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Ferri Manuela

Copia per albo
Saviore dell'Adamello 13/01/2026