

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 481 del 02/05/2025

OGGETTO: Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n.3 relativamente alle opere di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno” - DGR XI/2468/2019: “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla Delibera di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e stanziamento contributi” - Allegato 2 - Ambito c).

CUP: C74E20003340002

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.783/2025: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2025" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2025;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- nell'All.2 - Ambito c) - Elenco istanze e determinazioni, della DGR XI/2468/ 2019 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla Delibera di Giunta Regionale n.XI/1725/2019 e stanziamento contributi", Regione Lombardia approvava un elenco di interventi urgenti e non procrastinabili legati a norme cogenti di sicurezza, per l'ASST della Valcamonica veniva individuato l'intervento di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno";
- con decreto DGW n.16756 del 21.11.2019, Regione Lombardia assumeva l'impegno di spesa relativamente agli interventi individuati dagli allegati 1 e 2 della DGR XI/2468/ 2019;
- con decreto n.854/2021 a seguito delle risultanze della procedura SinTel n. 147469423, veniva affidato alla società ING4TECH di Brescia l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e per la predisposizione della documentazione al fine di adottare un sistema di gestione per la sicurezza antincendio per le sede legale di Breno, Via Nissolina";
- con decreti n.664/2022 e n.790/2022 si approvava il progetto definitivo-esecutivo redatto alla società ING4TECH di Brescia dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno" e si autorizzava il RUP Geom. Francesco Minolfi all'indizione della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori;
- a seguito dell'effettuazione della gara di appalto, con decreto n.15/2023 si procedeva all'aggiudicazione provvisoria e con decreto n.107/2023 all'aggiudicazione definitiva alla Sier srl dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno" per un importo complessivo pari a € 553.264,32, di cui € 8.824,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA di legge;
- in data 6.3.2023 si procedeva alla sottoscrizione del contratto di appalto con la Sier srl dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno", per un importo complessivo di € 608.590,75 (oneri della sicurezza ed IVA 10% compresi), il quale veniva registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Breno al n.173/3 il 20.3.2023, repertorio n.6/23;
- con determinazione n.706/2023 veniva collocato a riposo, per raggiunto limite ordinamentale con diritto a pensione, il RUP Geom. Francesco Minolfi;
- con decreto n.563/2023, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)" l'Ing. Marco Bottazzi, Dirigente del STP dell'ASST della Valcamonica;
- con nota registrata al prot.ASST al n.10058/23 il Direttore di Lavori trasmetteva il verbale di consegna dei lavori del 14.3.2023 e il certificato di inizio lavori del 16.3.2023;
- con decreto n.290/2024 si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 delle opere in oggetto;
- con decreto n.393/2024 si approvava la Perizia di Variante n.1 relativa alle opere di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del

Poliambulatorio di Breno”;

- con determina n.702/2024 si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 delle opere in oggetto;

- con decreto n.28/2025 si approvava la Perizia di Variante n.2 relativa alle opere di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno”;

VISTI gli atti di contabilità inerenti lo Stato di Avanzamento Lavori n.3 dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 19.2.2025, prodotti dal Direttore Lavori Ing. Roberto Palumbo, trasmessi con nota registrata al prot.ASST al n.11314/25 così composti:

- Libretto delle misure n.3 (composto da n.13 pagine);
- Registro di contabilità n.3 (composto da n.17 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.3;
- Stato di Avanzamento Lavori n.3 a tutto il 19.2.2025, dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 535.582,95 IVA esclusa;
- Certificato di pagamento n.3 redatto in data 16.4.2025 dal quale risulta che si può procedere al pagamento del SAL n.3 al netto della ritenuta per contribuzione previdenziale e assistenziale e al netto di quanto già versato negli S.A.L. precedenti, ovvero che si può procedere al pagamento della somma pari a € 109.230,00 IVA 10% inclusa;

EVIDENZIATO che:

- l'articolo 6 del disciplinare d'incarico del 3.10.2022, repertorio n.67/22, stipulato tra la società ING4TECH srl e codesta ASST, prevede l'erogazione del 35% dell'onorario pattuito progressivamente ad ogni emissione dello Stato di Avanzamento Lavori;

- l'onorario della società ING4TECH srl corrispondente allo SAL n.3, al netto di quanto già versato con gli S.A.L. precedenti, è pari a € 5.000,00 oltre contributo CNPAIALP 4% e IVA 22%;

RITENUTO di approvare gli atti di contabilità inerenti lo Stato di Avanzamento Lavori n.3 dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 19.2.2025 e contestualmente di:

- liquidare alla Sier srl l'importo di € 109.230,00 comprensivo di € 9.930,00 per IVA 10%, corrispondente allo Stato di Avanzamento Lavori n.3 dei lavori di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno”;

- di liquidare alla società ING4TECH srl, in riferimento all'”Incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e per la predisposizione della documentazione al fine di adottare un sistema di gestione per la sicurezza antincendio per le sede legale di Breno, Via Nissolina” le competenze spettanti relative allo Stato di Avanzamento Lavori n.3, pari ad € 5.000,00 oltre a contributo CNPAIALP al 4% pari a € 200,00 e IVA al 22% pari a € 1.144,00, per un importo complessivo di € 6.344,00;

VISTA la normativa vigente in particolare il D.Lgs n.50/2016 e la L. 120/2020;

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti per l'anno 2025 e sono finanziati mediante DGR n.XI/1725/2019 - DGR n.XI/2468/2019 Ambito C - Allegato 2;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore della SC “Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità” in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2025;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di approvare gli atti di contabilità inerenti il SAL n.3 dei lavori di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno”, eseguiti alla data del 9.7.2024, prodotti dal Direttore Lavori, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.3 (composto da n.13 pagine);
- Registro di contabilità n.3 (composto da n.17 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.3;
- Stato di Avanzamento Lavori n.3 a tutto il 19.2.2025, dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 535.582,95 IVA esclusa;
- Certificato di pagamento n.3 redatto in data 16.4.2025 dal quale risulta che si può procedere al pagamento del SAL n.3 al netto della ritenuta per contribuzione previdenziale e assistenziale e al netto di quanto già versato negli SAL precedenti, ovvero che si può procedere al pagamento della somma pari a € 109.230,00 IVA 10% inclusa;

2 - di liquidare alla Sier srl l'importo di € 109.230,00 comprensivo di € 9.930,00 per IVA 10%, corrispondente allo Stato di Avanzamento Lavori n.3 dei lavori di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno”;

3 - di liquidare alla società ING4TECH srl, in riferimento all'”Incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e per la predisposizione della documentazione al fine di adottare un sistema di gestione per la sicurezza antincendio per le sede legale di Breno, Via Nissolina” le competenze spettanti relative allo Stato di Avanzamento Lavori n.3, pari ad € 5.000,00 oltre a contributo CNPAIALP al 4% pari a € 200,00 e IVA al 22% pari a € 1.144,00 per un importo complessivo di € 6.344,00;

4 - che il costo derivante dal presente atto è pari a € 115.574,00 (di cui € 200,00 per CNPAIA al 4%, € 9.930,00 per IVA al 10% e € 1.144,00 per IVA al 22%);

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE DELLA
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.3
RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI “ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA
DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SEDE DEL POLIAMBULATORIO DI
BRENO” - DGR XI/2468/2019 “PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO
INVESTIMENTI IN SANITÀ – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. XI/1725/2019 E STANZIAMENTO
CONTRIBUTI” - ALLEGATO 2 - AMBITO C). CUP: C74E20003340002**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 28/04/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 115.574,00, di cui € 200,00 per CNPAIA al 4%, € 9.930,00 per IVA al 10% e € 1.144,00 per IVA al 22%, annotata nel Bilancio dell'esercizio 2025 come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2025	SAL n.3 Lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno"	0208000414 Fornitori c/anticipi CPI Poliambulatorio Breno 2002000131 Contributo DGR XI/1725/2019 All.2 Amb.C	5011000 Costi Comuni Breno	DGR XI/1725/2019 – DGR XI/2468/2019 Ambito C – Allegato 2;	DGR_1725_2	€ 0,00	€ 109.230,00	€ 109.230,00	Budget di spesa assunto con decreto n.107/2023 e con decreto n.393/2024
2025	SAL n.3 Direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno"	0208000414 Fornitori c/anticipi CPI Poliambulatorio Breno 2002000131 Contributo DGR XI/1725/2019 All.2 Amb.C	5011000 Costi Comuni Breno	DGR XI/1725/2019 – DGR XI/2468/2019 Ambito C – Allegato 2;	DGR_1725_2	€ 0,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	Budget di spesa assunto con decreto n.854/2021
		TOTALE				€ 0,00	€ 115.574,00	€ 115.574,00	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione servizi sanitari territoriali esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 30.4.2025

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valcamonica

Committente:
ASST della Valcamonica
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

Riferimento:
Adeguamento normativo in materia di
prevenzione incendi dell'edificio sede del
Poliambulatorio di Breno
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

LIBRETTO DELLE MISURE

Dei lavori eseguiti al 19/02/2025



SA2195 Rev.00 del 16/04/2025

Ing4Tech S.r.l.
Via degli Armaiuoli 5 - 25127 Brescia
Tel. e Fax 030 320898
e-mail: info@ing4tech.it pec: info@pec.ing4tech.it
www.ing4tech.it

Ing4Tech

LABORATORIO DI INGEGNERIA

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO:

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 13 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612 '864,38 - 100%) OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)				
1 / 55 PV.001.001.001 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO (voce pari a euro 104 '358,1400 - 17,028% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante			81,99	
	SI DETRAGGONO... aliquota	%		81,99 (-13,961%)	
2 / 57 PV.001.001.002 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO (voce pari a euro 18 '599,7400 - 3,035% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante			53,57	
	SI DETRAGGONO... aliquota	%		53,57 (-1,626%)	
3 / 59 PV.001.001.003 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO (voce pari a euro 10 '888,3700 - 1,777% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante			92,97	
	SI DETRAGGONO... aliquota	%		92,97 (-1,652%)	
4 / 61 PV.001.001.004 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO (voce pari a euro 6 '728,2600 - 1,098% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante			91,05	
	SI DETRAGGONO...	%		91,05	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
5 / 63 PV.001.001.005 19/02/2025	<i>aliquota</i> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO (voce pari a euro 4'568,8300 - 0,745% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante			(-1,000%)	
				86,80	
	SI DETRAGGONO... <i>aliquota</i>	%		86,80 (-0,647%)	
6 / 65 PV.001.001.006 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO (voce pari a euro 7'089,6200 - 1,157% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante			91,49	
	SI DETRAGGONO... <i>aliquota</i>	%		91,49 (-1,058%)	
7 / 67 PV.001.001.007 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO (voce pari a euro 32'034,3600 - 5,227% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante			95,63	
	SI DETRAGGONO... <i>aliquota</i>	%		95,63 (-4,999%)	
8 / 69 PV.001.002 19/02/2025	REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (Cat 2) OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (voce pari a euro 25'451,3400 - 4,153% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante			12,84	
	SI DETRAGGONO... <i>aliquota</i>	%		12,84 (-0,533%)	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
9 / 71 PV.002.004 19/02/2025	IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2) IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 4) IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO (voce pari a euro 16'787,9500 - 2,739% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO... aliquota	%		96,11	
				96,11 (-2,633%)	
10 / 81 PV.002.003 19/02/2025	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS (Cat 3) IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS (voce pari a euro 161'991,6800 - 26,432% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO... aliquota	%		100,00	
				100,00 (-26,432%)	
11 / 83 PV.002.004b 19/02/2025	ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI (Cat 5) IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI (voce pari a euro 1'156,6500 - 0,189% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO... aliquota	%		100,00	
				100,00 (-0,189%)	
12 / 73 PV.003.005 19/02/2025	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) VARIE ELETTRICO (Cat 6) IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO (voce pari a euro 37'611,2500 - 6,137% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante SI DETRAGGONO... aliquota	%		67,89	
				67,89 (-4,166%)	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631' 547,46 - 100%) OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)				
16 / 56 PV2.001.001.00 1 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO (voce pari a euro 110' 947,8500 - 17,568% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		77,12		
	SOMMANO... aliquota	%	77,12 (13,548%)		
17 / 58 PV2.001.001.00 2 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO (voce pari a euro 18' 599,7400 - 2,945% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		53,57		
	SOMMANO... aliquota	%	53,57 (1,578%)		
18 / 60 PV2.001.001.00 3 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO (voce pari a euro 10' 888,3700 - 1,724% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		92,97		
	SOMMANO... aliquota	%	92,97 (1,603%)		
19 / 62 PV2.001.001.00 4 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO (voce pari a euro 6' 728,2600 - 1,065% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		91,05		
	SOMMANO...	%	91,05		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
	<i>aliquota</i>		(0,970%)		
20 / 64 PV2.001.001.00 5 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO (voce pari a euro 4'568,8300 - 0,723% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		86,80		
	SOMMANO... <i>aliquota</i>	%	86,80 (0,628%)		
21 / 66 PV2.001.001.00 6 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO (voce pari a euro 7'089,6200 - 1,123% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		91,49		
	SOMMANO... <i>aliquota</i>	%	91,49 (1,027%)		
22 / 68 PV2.001.001.00 7 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO (voce pari a euro 32'034,3600 - 5,072% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		95,63		
	SOMMANO... <i>aliquota</i>	%	95,63 (4,851%)		
	REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (Cat 2)				
23 / 70 PV2.001.002 19/02/2025	OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (voce pari a euro 26'095,5000 - 4,132% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		12,52		
	SOMMANO... <i>aliquota</i>	%	12,52 (0,517%)		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
24 / 85 PV2.001.001.00 1 19/02/2025	OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat I) OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO (voce pari a euro 110'947,8500 - 17,568% dei lavori a corpo)		17,82		
	SOMMANO... aliquota	%	17,82 (3,131%)		
25 / 86 PV2.001.001.00 3 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO (voce pari a euro 10'888,3700 - 1,724% dei lavori a corpo)		7,02		
	SOMMANO... aliquota	%	7,02 (0,121%)		
26 / 87 PV2.001.001.00 4 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO (voce pari a euro 6'728,2600 - 1,065% dei lavori a corpo)		8,96		
	SOMMANO... aliquota	%	8,96 (0,095%)		
27 / 88 PV2.001.001.00 5 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO (voce pari a euro 4'568,8300 - 0,723% dei lavori a corpo)		13,20		
	SOMMANO... aliquota	%	13,20 (0,095%)		
28 / 89 PV2.001.001.00 6 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO (voce pari a euro 7'089,6200 - 1,123% dei lavori a corpo)				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
29 / 90 PV2.001.001.00 7 19/02/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO (voce pari a euro 32'034,3600 - 5,072% dei lavori a corpo)	%	8,50		
			8,50 (0,095%)		
			4,37		
			4,37 (0,222%)		
30 / 91 PV2.001.002 19/02/2025	REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (Cat 2) OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (voce pari a euro 26'095,5000 - 4,132% dei lavori a corpo)	%	83,08		
			83,08 (3,433%)		
31 / 72 PV2.002.004 19/02/2025	IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2) IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 4) IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO (voce pari a euro 17'310,9100 - 2,741% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante	%	93,21		
			93,21 (2,555%)		
32 / 82 PV2.002.003 19/02/2025	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS (Cat 3) IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS (voce pari a euro 162'265,6800 - 25,693% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante	%	99,83		
	A R I P O R T A R E		99,83		

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O		99,83		
	SOMMANO... aliquota	%	99,83 (25,650%)		
	ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI (Cat 5)				
33 / 84 PV2.002.004b 19/02/2025	IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI (voce pari a euro 1'156,6500 - 0,183% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		100,00		
	SOMMANO... aliquota	%	100,00 (0,183%)		
	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS (Cat 3)				
34 / 92 PV2.002.003 19/02/2025	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS (voce pari a euro 162'265,6800 - 25,693% dei lavori a corpo)		0,17		
	SOMMANO... aliquota	%	0,17 (0,044%)		
	IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 4)				
35 / 93 PV2.002.004 19/02/2025	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO (voce pari a euro 17'310,9100 - 2,741% dei lavori a corpo)		6,80		
	SOMMANO... aliquota	%	6,80 (0,186%)		
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) VARIE ELETTRICO (Cat 6)				
36 / 74 PV2.003.005 19/02/2025	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO (voce pari a euro 37'611,2500 - 5,955% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		67,89		
	SOMMANO...	%	67,89		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
	aliquota		(4,043%)		
	IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (Cat 7)				
37 / 76 PV2.003.006 19/02/2025	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (voce pari a euro 110'336,9900 - 17,471% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		40,73		
	SOMMANO... aliquota	%	40,73 (7,116%)		
	IMPIANTO EVAC (Cat 8)				
38 / 78 PV2.003.007 19/02/2025	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC (voce pari a euro 37'185,0700 - 5,888% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		45,82		
	SOMMANO... aliquota	%	45,82 (2,698%)		
	IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA (Cat 9)				
39 / 80 PV2.003.008 19/02/2025	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA (voce pari a euro 48'728,3800 - 7,716% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		80,14		
	SOMMANO... aliquota	%	80,14 (6,183%)		
	VARIE ELETTRICO (Cat 6)				
40 / 94 PV2.003.005 19/02/2025	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO (voce pari a euro 37'611,2500 - 5,955% dei lavori a corpo)		13,18		
	SOMMANO...	%	13,18		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valcamonica

Committente:
ASST della Valcamonica
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

Riferimento:
Adeguamento normativo in materia di
prevenzione incendi dell'edificio sede del
Poliambulatorio di Breno
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

REGISTRO DI CONTABILITA'

Dei lavori eseguiti al 19/02/2025



SA2195 Rev.00 del 16.04.2025

Ing4Tech S.r.l.
Via degli Armaiuoli 5 - 25127 Brescia
Tel. e Fax 030 320898
e-mail: info@ing4tech.it pec: info@pec.ing4tech.it
www.ing4tech.it

Ing4Tech

LABORATORIO DI INGEGNERIA

Comune di Breno
Provincia di Brescia

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO:

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 3 composto da n. 17 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						468'718,09	
55 PV.001.001.001 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)							
	OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO							
	SI DETRAGGONO % aliquota	3	2		81,99	104'358,1400 (17,028%)	-85'563,24 (-13,961%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-85'563,24 (-13,961%)	
56 PV2.001.001.00 1 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%)							
	OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO							
	SOMMANO % aliquota	3	6	77,12		110'947,8500 (17,568%)	85'562,98 (13,548%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						85'562,98 (13,548%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)							
	OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI							
	A R I P O R T A R E						468'717,83	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						468'717,83	
57 PV.001.001.002 16/04/2025	ANTINCENDIO (Cat 1) OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO SI DETRAGGONO % 3 2 <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>				53,57	18'599,7400 (3,035%)	-9'963,88 (-1,626%)	
							-9'963,88 (-1,626%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%) OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
58 PV2.001.001.002 16/04/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO SOMMANO % 3 6 <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			53,57		18'599,7400 (2,945%)	9'963,88 (1,578%)	
							9'963,88 (1,578%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%) OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
59 PV.001.001.003 16/04/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO -							
	A R I P O R T A R E						468'717,83	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						468'717,83	
60 PV2.001.001.00 3 16/04/2025	PIANO SECONDO							
	SI DETRAGGONO % aliquote	3	2		92,97	10'888,3700 (1,777%)	-10'122,92 (-1,652%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-10'122,92 (-1,652%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%)							
	OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO							
	SOMMANO % aliquote	3	6	92,97		10'888,3700 (1,724%)	10'122,92 (1,603%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						10'122,92 (1,603%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)							
61 PV.001.001.004 16/04/2025	OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO							
	SI DETRAGGONO % aliquote	3	2		91,05	6'728,2600 (1,098%)	-6'126,08 (-1,000%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-6'126,08 (-1,000%)	
	A R I P O R T A R E						462'591,75	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						462'591,75	
62 PV2.001.001.00 4 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%)							
	OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO							
	SOMMANO % aliquote	3	6	91,05		6'728,2600 (1,065%)	6'126,08 (0,970%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						6'126,08 (0,970%)	
63 PV.001.001.005 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)							
	OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO							
	SI DETRAGGONO % aliquote	3	3		86,80	4'568,8300 (0,745%)	-3'965,74 (-0,647%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-3'965,74 (-0,647%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%)							
	OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI							
	A R I P O R T A R E						464'752,09	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						464'752,09	
64 PV2.001.001.00 5 16/04/2025	ANTINCENDIO (Cat 1) OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO SOMMANO % <i>aliquote</i> 3 7 86,80 Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%) OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)					4'568,8300 (0,723%)	3'965,74 (0,628%)	
							3'965,74 (0,628%)	
65 PV.001.001.006 16/04/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i> 3 3 91,49 Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%) OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)				91,49	7'089,6200 (1,157%)	-6'486,29 (-1,058%)	
							-6'486,29 (-1,058%)	
66 PV2.001.001.00 6 16/04/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO -							
	A R I P O R T A R E						462'231,54	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						462'231,54	
67 PV.001.001.007 16/04/2025	PIANO QUINTO							
	SOMMANO % aliquote	3	7	91,49		7'089,6200 (1,123%)	6'486,29 (1,027%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						6'486,29 (1,027%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%) OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
68 PV2.001.001.007 16/04/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO							
	SI DETRAGGONO % aliquote	3	3		95,63	32'034,3600 (5,227%)	-30'634,46 (-4,999%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-30'634,46 (-4,999%)	
68 PV2.001.001.007 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%) OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO							
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO							
	SOMMANO % aliquote	3	7	95,63		32'034,3600 (5,072%)	30'634,46 (4,851%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						30'634,46 (4,851%)	
	A R I P O R T A R E						468'717,83	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						468'717,83	
69 PV.001.002 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%) OPERE EDILI (SpCat 1) REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (Cat 2) OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA SI DETRAGGONO % 3 3 <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>				12,84	25'451,3400 (4,153%)	-3'267,95 (-0,533%)	
							-3'267,95 (-0,533%)	
70 PV2.001.002 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%) OPERE EDILI (SpCat 1) REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (Cat 2) OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA SOMMANO % 3 7 <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			12,52		26'095,5000 (4,132%)	3'267,16 (0,517%)	
							3'267,16 (0,517%)	
71	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%) IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2) IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 4) IMPIANTI MECCANICI -							
	A R I P O R T A R E						468'717,04	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						468'717,04	
PV.002.004 16/04/2025	IMPIANTO ANTINCENDIO IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i> LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%) IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2) IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 4)	3	4		96,11	16'787,9500 (2,739%)	-16'134,90 (-2,633%) -16'134,90 (-2,633%)	
72 PV2.002.004 16/04/2025	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO SOMMANO % <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i> LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%) IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) VARIE ELETTRICO (Cat 6)	3	9	93,21		17'310,9100 (2,741%)	16'135,50 (2,555%) 16'135,50 (2,555%)	
73 PV.003.005 16/04/2025	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	3	4		67,89	37'611,2500 (6,137%)	-25'534,28 (-4,166%) -25'534,28 (-4,166%)	
	A R I P O R T A R E						443'183,36	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						443'183,36	
74 PV2.003.005 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%)							
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) VARIE ELETTRICO (Cat 6)							
	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO							
	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO							
	SOMMANO % aliquote	3	10	67,89		37'611,2500 (5,955%)	25'534,28 (4,043%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						25'534,28 (4,043%)	
75 PV.003.006 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)							
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (Cat 7)							
	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO							
	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO							
	SI DETRAGGONO % aliquote	3	5		45,08	99'684,7400 (16,265%)	-44'937,88 (-7,332%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-44'937,88 (-7,332%)	
76 PV2.003.006 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%)							
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (Cat 7)							
	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO							
	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO							
	A R I P O R T A R E						423'779,76	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						423'779,76	
77 PV.003.007 16/04/2025	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO SOMMANO % <i>aliquote</i>	3	11	40,73		110'336,9900 (17,471%)	44'940,26 (7,116%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						44'940,26 (7,116%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)							
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) IMPIANTO EVAC (Cat 8)							
78 PV2.003.007 16/04/2025	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	3	5		45,82	37'185,0700 (6,067%)	-17'038,20 (-2,780%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						-17'038,20 (-2,780%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%)							
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) IMPIANTO EVAC (Cat 8)							
78 PV2.003.007 16/04/2025	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC SOMMANO % <i>aliquote</i>	3	11	45,82		37'185,0700 (5,888%)	17'038,20 (2,698%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						17'038,20 (2,698%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)							
	A R I P O R T A R E						468'720,02	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						468'720,02	
79 PV.003.008 16/04/2025	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA (Cat 9) IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA SI DETRAGGONO % 3 5 <i>aliquote</i> 80,14 48'728,3800 (7,951%) Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						-39'050,92 (-6,372%)	
							-39'050,92 (-6,372%)	
80 PV2.003.008 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%) IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA (Cat 9) IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA SOMMANO % 3 11 <i>aliquote</i> 80,14 48'728,3800 (7,716%) Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						39'050,92 (6,183%)	
							39'050,92 (6,183%)	
81 PV.002.003 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%) IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS (Cat 3) IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A							
	A R I P O R T A R E						468'720,02	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						468'720,02	
82 PV2.002.003 16/04/2025	GAS							
	SI DETRAGGONO % aliquote	3	4		100,00	161'991,6800 (26,432%)	-161'991,68 (-26,432%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-161'991,68 (-26,432%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%)							
	IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2)							
	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS (Cat 3)							
	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS							
	SOMMANO % aliquote	3	9	99,83		162'265,6800 (25,693%)	161'989,83 (25,650%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						161'989,83 (25,650%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)							
83 PV.002.004b 16/04/2025	IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2)							
	ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI (Cat 5)							
	IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI							
	SI DETRAGGONO % aliquote	3	4		100,00	1'156,6500 (0,189%)	-1'156,65 (-0,189%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						-1'156,65	
	A R I P O R T A R E						467'561,52	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						467'561,52	
	<i>aliquota</i>						(-0,189%)	
84 PV2.002.004b 16/04/2025	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%) IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2) ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI (Cat 5) IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI SOMMANO % <i>aliquota</i>	3	10	100,00		1'156,6500 (0,183%)	1'156,65 (0,183%)	
85 PV2.001.001.00 1 16/04/2025	OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1) OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO SOMMANO % <i>aliquota</i>	3	8	17,82		110'947,8500 (17,568%)	19'770,91 (3,131%)	
86 PV2.001.001.00 3 16/04/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO SOMMANO % <i>aliquota</i>	3	8	7,02		10'888,3700 (1,724%)	764,36 (0,121%)	
87 PV2.001.001.00 4 16/04/2025	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO							
	A R I P O R T A R E						489'253,44	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						489'253,44	
88 PV2.001.001.00 5 16/04/2025	SOMMANO % aliquote OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO	3	8	8,96		6'728,2600 (1,065%)	602,85 (0,095%)	
89 PV2.001.001.00 6 16/04/2025	SOMMANO % aliquote OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO	3	8	13,20		4'568,8300 (0,723%)	603,09 (0,095%)	
90 PV2.001.001.00 7 16/04/2025	SOMMANO % aliquote OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO	3	8	8,50		7'089,6200 (1,123%)	602,62 (0,095%)	
91 PV2.001.002 16/04/2025	SOMMANO % aliquote OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (Cat 2) OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA	3	9	4,37		32'034,3600 (5,072%)	1'399,90 (0,222%)	
92 PV2.002.003 16/04/2025	SOMMANO % aliquote IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS (Cat 3) IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS IMPIANTI MECCANICI -	3	9	83,08		26'095,5000 (4,132%)	21'680,14 (3,433%)	
	A R I P O R T A R E						514'142,04	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						514'142,04	
93 PV2.002.004 16/04/2025	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS SOMMANO % aliquote	3	10	0,17		162'265,6800 (25,693%)	275,85 (0,044%)	
	IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 4)							
94 PV2.003.005 16/04/2025	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	3	10	6,80		17'310,9100 (2,741%)	1'177,14 (0,186%)	
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) VARIE ELETTRICO (Cat 6)							
95 PV2.003.006 16/04/2025	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO SOMMANO % aliquote	3	11	13,18		37'611,2500 (5,955%)	4'957,16 (0,785%)	
	IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (Cat 7)							
96 PV2.003.007 16/04/2025	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	3	12	35,84		110'336,9900 (17,471%)	39'544,78 (6,262%)	
	IMPIANTO EVAC (Cat 8)							
96 PV2.003.007 16/04/2025	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC SOMMANO % aliquote	3	12	13,60		37'185,0700 (5,888%)	5'057,17 (0,801%)	
	IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA							
	A R I P O R T A R E						565'154,14	



SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

Dei lavori eseguiti al 19/02/2025



SA2195 Rev.00 del 16.04.2025

Ing4Tech S.r.l.
Via degli Armaiuoli 5 - 25127 Brescia
Tel. e Fax 030 320898
e-mail: info@ing4tech.it pec: info@pec.ing4tech.it
www.ing4tech.it

Ing4Tech

LABORATORIO DI INGEGNERIA

Comune di Breno
Provincia di Brescia

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO:

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA:

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 586 '175,25 - 100%)						
1 001.001.001	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO						
	al S.A.L. n. 1 aliquota		1	1	29,13 29,13		22'904,52 22'904,52 (3,907%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota		2	15	-29,13 0,00		-22'904,52 0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	78'628,6300 (13,414%)	0,00 (0,000%)
2 001.001.002	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO						
	al S.A.L. n. 1 aliquota		1	2	10,96 10,96		1'740,53 1'740,53 (0,297%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota		2	17	-10,96 0,00		-1'740,53 0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	15'880,7300 (2,709%)	0,00 (0,000%)
3 001.001.003	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO						
	al S.A.L. n. 1 aliquota		1	3	84,67 84,67		8'567,06 8'567,06 (1,462%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota		2	19	-84,67 0,00		-8'567,06 0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	10'118,1800 (1,726%)	0,00 (0,000%)
4 001.001.004	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO						
	al S.A.L. n. 1 aliquota		1	4	88,21 88,21		6'126,03 6'126,03 (1,045%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota		2	21	-88,21 0,00		-6'126,03 0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	6'944,8300 (1,185%)	0,00 (0,000%)
5 001.001.005	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO						
	al S.A.L. n. 1 aliquota		1	5	82,87 82,87		3'965,66 3'965,66 (0,677%)
			2	23	-82,87		-3'965,66

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
6 001.001.006	al S.A.L. n. 2 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	4'785,4000 (0,816%)	0,00 (0,000%)
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO		1	6	88,25 88,25		6'154,00 6'154,00 (1,050%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota		2	25	-88,25 0,00		-6'154,00 0,00 (0,000%)
7 001.001.007	al S.A.L. n. 2 aliquota						
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	6'973,3700 (1,190%)	0,00 (0,000%)
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO		1	7	46,81 46,81		9'275,99 9'275,99 (1,582%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota		2	27	-46,81 0,00		-9'275,99 0,00 (0,000%)
8 001.002	al S.A.L. n. 2 aliquota						
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	19'816,2500 (3,381%)	0,00 (0,000%)
	OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA		1	8	9,96 9,96		3'159,04 3'159,04 (0,539%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota		2	29	-9,96 0,00		-3'159,04 0,00 (0,000%)
9 002.004	al S.A.L. n. 2 aliquota						
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	31'717,2400 (5,411%)	0,00 (0,000%)
	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO		1	9	71,44 71,44		11'993,31 11'993,31 (2,046%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota		2	31	-71,44 0,00		-11'993,31 0,00 (0,000%)
10 003.005	al S.A.L. n. 2 aliquota						
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	16'787,9500 (2,864%)	0,00 (0,000%)
	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO		1	10	27,70 27,70		6'453,90 6'453,90 (1,101%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota		2	33	-27,70 0,00		-6'453,90 0,00
	al S.A.L. n. 2						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 612 ' 864,38 - 100%)						
14 PV.001.001.001	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO						
	al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	16	21,95		22 ' 906,61
			2	41	60,04		62 ' 656,63
	al S.A.L. n. 2 aliquota				81,99		85 ' 563,24 (13,961%)
			3	55	-81,99		-85 ' 563,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	104 ' 358,1400 (17,028%)	0,00 (0,000%)
15 PV.001.001.002	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO						
	al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	18	9,36		1 ' 740,94
			2	42	44,21		8 ' 222,95
	al S.A.L. n. 2 aliquota				53,57		9 ' 963,89 (1,626%)
			3	57	-53,57		-9 ' 963,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	18 ' 599,7400 (3,035%)	0,01 (0,000%)
16 PV.001.001.003	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO						
	al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	20	78,68		8 ' 566,97
			2	43	14,29		1 ' 555,95
	al S.A.L. n. 2 aliquota				92,97		10 ' 122,92 (1,652%)
			3	59	-92,97		-10 ' 122,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	10 ' 888,3700 (1,777%)	0,00 (0,000%)
17 PV.001.001.004	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO						
	al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	22	91,05		6 ' 126,08
	al S.A.L. n. 2 aliquota				91,05		6 ' 126,08 (1,000%)
			3	61	-91,05		-6 ' 126,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			0,00	6 ' 728,2600 (1,098%)	0,00 (0,000%)
18 PV.001.001.005	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO						
	al S.A.L. n. 1				0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
19 PV.001.001.006	aliquota		2	24	86,80		(0,000%)
	al S.A.L. n. 2				86,80		3'965,74
	aliquota		3	63	-86,80		(0,647%)
							-3'965,74
	SOMMANO al S.A.L. n. 3...	%			0,00	4'568,8300 (0,745%)	0,00 (0,000%)
	aliquote						
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI						
	ANTINCENDIO - PIANO QUINTO						
	al S.A.L. n. 1				0,00		0,00
	aliquota		2	26	86,80		(0,000%)
20 PV.001.001.007			2	44	4,69		6'153,79
	al S.A.L. n. 2				91,49		332,50
	aliquota		3	65	-91,49		6'486,29
							(1,058%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3...	%			0,00	7'089,6200 (1,157%)	0,00 (0,000%)
	aliquote						
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI						
	ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO						
	al S.A.L. n. 1				0,00		0,00
	aliquota		2	28	28,96		(0,000%)
21 PV.001.002			2	45	66,67		9'277,15
	al S.A.L. n. 2				95,63		21'357,31
	aliquota		3	67	-95,63		30'634,46
							(4,999%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3...	%			0,00	32'034,3600 (5,227%)	0,00 (0,000%)
	aliquote						
	OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA						
	al S.A.L. n. 1				0,00		0,00
	aliquota		2	30	12,41		(0,000%)
			2	46	0,43		3'158,51
22 PV.002.003	al S.A.L. n. 2				12,84		109,44
	aliquota		3	69	-12,84		3'267,95
							(0,533%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3...	%			0,00	25'451,3400 (4,153%)	0,00 (0,000%)
	aliquote						
	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A						
	GAS						
	al S.A.L. n. 1				0,00		0,00
	aliquota		2	47	100,00		(0,000%)
	al S.A.L. n. 2				100,00		161'991,68
	aliquota		3	81	-100,00		161'991,68
							(26,432%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3...	%			0,00	161'991,6800 (26,432%)	-161'991,68
	aliquote						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
23 PV.002.004	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	32	71,44		11'993,31
			2	48	24,67		4'141,59
					96,11		16'134,90 (2,633%)
			3	71	-96,11		-16'134,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 3...	%			0,00	16'787,9500 (2,739%)	0,00 (0,000%)
24 PV.002.004b	IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	49	100,00		1'156,65
					100,00		1'156,65 (0,189%)
			3	83	-100,00		-1'156,65
					0,00	1'156,6500 (0,189%)	0,00 (0,000%)
25 PV.003.005	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	34	17,16		6'454,09
			2	50	50,73		19'080,19
					67,89		25'534,28 (4,166%)
			3	73	-67,89		-25'534,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 3...	%			0,00	37'611,2500 (6,137%)	0,00 (0,000%)
26 PV.003.006	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	36	38,13		38'009,79
			2	51	6,95		6'928,09
					45,08		44'937,88 (7,332%)
			3	75	-45,08		-44'937,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 3...	%			0,00	99'684,7400 (16,265%)	0,00 (0,000%)
27 PV.003.007	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	38	41,04		15'260,75
			2	52	4,78		1'777,45
					45,82		17'038,20 (2,780%)
			3	77	-45,82		-17'038,20

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%)						
29 PV2.001.001.00 1	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota				0,00 0,00		0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
			3 3	56 85	77,12 17,82		85'562,98 19'770,91
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			94,94	110'947,8500 (17,568%)	105'333,89 (16,679%)
30 PV2.001.001.00 2	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota				0,00 0,00		0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
			3	58	53,57		9'963,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			53,57	18'599,7400 (2,945%)	9'963,88 (1,578%)
31 PV2.001.001.00 3	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota				0,00 0,00		0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
			3 3	60 86	92,97 7,02		10'122,92 764,36
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			99,99	10'888,3700 (1,724%)	10'887,28 (1,724%)
32 PV2.001.001.00 4	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota				0,00 0,00		0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
			3 3	62 87	91,05 8,96		6'126,08 602,85
	SOMMANO al S.A.L. n. 3... aliquote	%			100,01	6'728,2600 (1,065%)	6'728,93 (1,065%)
33 PV2.001.001.00 5	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota				0,00 0,00		0,00 (0,000%) 0,00 (0,000%)
			3	64	86,80		3'965,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
34 PV2.001.001.00 6	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota	%	3	88	13,20		603,09
					100,00	4'568,8300 (0,723%)	4'568,83 (0,723%)
					0,00		0,00 (0,000%)
					0,00		0,00 (0,000%)
			3 3	66 89	91,49 8,50		6'486,29 602,62
35 PV2.001.001.00 7	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota	%			99,99	7'089,6200 (1,123%)	7'088,91 (1,122%)
					0,00		0,00 (0,000%)
					0,00		0,00 (0,000%)
			3 3	68 90	95,63 4,37		30'634,46 1'399,90
					100,00	32'034,3600 (5,072%)	32'034,36 (5,072%)
36 PV2.001.002	OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota	%			0,00		0,00 (0,000%)
					0,00		0,00 (0,000%)
			3 3	70 91	12,52 83,08		3'267,16 21'680,14
					95,60	26'095,5000 (4,132%)	24'947,30 (3,950%)
					0,00		0,00 (0,000%)
37 PV2.002.003	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota	%			0,00		0,00 (0,000%)
					0,00		0,00 (0,000%)
			3 3	82 92	99,83 0,17		161'989,83 275,85
					100,00	162'265,6800 (25,693%)	162'265,68 (25,693%)
					0,00		0,00 (0,000%)
38 PV2.002.004	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota	%			0,00		0,00 (0,000%)
					0,00		0,00 (0,000%)
			3	72	93,21		16'135,50

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
39 PV2.002.004b	IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI	%	3	93	6,80		1'177,14
					100,01	17'310,9100 (2,741%)	17'312,64 (2,741%)
					0,00		0,00 (0,000%)
					0,00		0,00 (0,000%)
40 PV2.003.005	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO	%	3	84	100,00		1'156,65
					100,00	1'156,6500 (0,183%)	1'156,65 (0,183%)
					0,00		0,00 (0,000%)
					0,00		0,00 (0,000%)
41 PV2.003.006	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO	%	3	74	67,89		25'534,28
			3	94	13,18		4'957,16
					81,07	37'611,2500 (5,955%)	30'491,44 (4,828%)
					0,00		0,00 (0,000%)
42 PV2.003.007	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC	%			0,00		0,00 (0,000%)
					0,00		0,00 (0,000%)
			3	76	40,73		44'940,26
			3	95	35,84		39'544,78
43 PV2.003.008	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA	%			76,57	110'336,9900 (17,471%)	84'485,04 (13,377%)
					0,00		0,00 (0,000%)
					0,00		0,00 (0,000%)
			3	78	45,82		17'038,20
		%	3	96	13,60		5'057,17
					59,42	37'185,0700 (5,888%)	22'095,37 (3,499%)
					0,00		0,00 (0,000%)
					0,00		0,00 (0,000%)
		%	3	80	80,14		39'050,92
			3	97	19,86		9'677,46

[illegible]

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valcamonica

Committente:
ASST della Valcamonica
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

Riferimento:
Adeguamento normativo in materia di
prevenzione incendi dell'edificio sede del
Poliambulatorio di Breno
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N°3 SAL 3



SA2195 Rev.00 del 16.04.2025

Ing4Tech S.r.l.
Via degli Armaiuoli 5 - 25127 Brescia
Tel. e Fax 030 320898
e-mail: info@ing4tech.it pec: info@pec.ing4tech.it
www.ing4tech.it

Ing4Tech

LABORATORIO DI INGEGNERIA

Comune di Breno
Provincia di Brescia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 19/02/2025

OGGETTO:

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA:

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	595 000.00
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	8 824.75
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	621 689.13
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	8 824.75
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 631'547,46 - 100%)				
1 PV2.001.001.00	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO				
1	SOMMANO... aliquote	%	94,94	110'947,8500 (17,568%)	105'333,89 (16,679%)
2 PV2.001.001.00	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO				
2	SOMMANO... aliquote	%	53,57	18'599,7400 (2,945%)	9'963,88 (1,578%)
3 PV2.001.001.00	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO				
3	SOMMANO... aliquote	%	99,99	10'888,3700 (1,724%)	10'887,28 (1,724%)
4 PV2.001.001.00	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO				
4	SOMMANO... aliquote	%	100,01	6'728,2600 (1,065%)	6'728,93 (1,065%)
5 PV2.001.001.00	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO				
5	SOMMANO... aliquote	%	100,00	4'568,8300 (0,723%)	4'568,83 (0,723%)
6 PV2.001.001.00	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO				
6	SOMMANO... aliquote	%	99,99	7'089,6200 (1,123%)	7'088,91 (1,122%)
7 PV2.001.001.00	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO				
7	SOMMANO... aliquote	%	100,00	32'034,3600 (5,072%)	32'034,36 (5,072%)
8 PV2.001.002	OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA				
	SOMMANO... aliquote	%	95,60	26'095,5000 (4,132%)	24'947,30 (3,950%)
9 PV2.002.003	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS				
	SOMMANO... aliquote	%	100,00	162'265,6800 (25,693%)	162'265,68 (25,693%)
10 PV2.002.004	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO				
	SOMMANO... aliquote	%	100,01	17'310,9100 (2,741%)	17'312,64 (2,741%)
11 PV2.002.004b	IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI				
	SOMMANO... aliquote	%	100,00	1'156,6500 (0,183%)	1'156,65 (0,183%)
	A R I P O R T A R E				382'288,35

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Comune di BRENO (BS)

Committente ASST della Valcamonica (BS)

Impresa SIER SRL

"Lavori di Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno"
CIG: 9544462335 - CUPC74E20003340002

Determina in data 23/02/2023 n. 107 - Contratto sottoscritto in data 06/03/2023 REPERTORIO 6_23

CERTIFICATO N. 3 per il pagamento della rata N. 3 di EURO 99.300,00+IVA
Lavori a tutto il 19/02/2025

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
1	08/04/2024	€ 129 800,00
2	09/07/2024	€ 303 800,00
Totale EURO		€ 433 600,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determina di Aggiudicazione in data 23/02/2023, N.107; visto il contratto sottoscritto in data 06/03/2023 registrato al Repertorio 6_23 per un importo contrattuale complessivo di 544.439,57 +IVA al netto del ribasso di gara del 7,12% e degli oneri della sicurezza pari a € 8.824,75

Vista la Perizia di Variante n°1 , approvata con Decreto n. 393 del 13/06/2024, per un importo contrattuale complessivo di euro 569.228,44 + IVA al netto del ribasso di gara del 7,12% e degli oneri di sicurezza pari a € 8.824,75

Vista la Perizia di Variante n°2 , approvata con Decreto n. 28 del 23/01/2025, per un importo contrattuale complessivo di euro 586.581,28 + IVA al netto del ribasso di gara del 7,12% e degli oneri di sicurezza pari a € 8.824,75

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende, al netto a:

Per lavori e somministrazioni, comprensivi degli oneri di sicurezza	535 582,95	
SOMMANO		535 582,95
DA CUI DETRAENDO		
Per recupero anticipo	0	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 433 600,00	
La ritenuta del 0,5% per garanzia lavori	2 677,91	
Totale detrazioni		436 277,91
Restano		99 305,04
Importo netto rata		99 305,04
Importo netto arrotondato in EURO		99 300,00
per IVA al 10%		9 930,00
TOTALE GENERALE EURO		109 230,00

CERTIFICA

che si può pagare il credito all'impresa di € 99.300,00 +IVA
(Dicorsi Euro novantanovemilatrecento/00)

Breno, 16/04/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Bottazzi

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con
posizione assicurativa:

- I.N.A.I.L. n. 4148890
- I.N.P.S. n. 1509299922

Il Direttore dei Lavori

