

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 702 del 25/07/2024**

**OGGETTO:** Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n.2 relativamente alle opere di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno” - DGR XI/2468/2019 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla Delibera di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e stanziamento contributi” - All.2 - Ambito c).

CUP: C74E20003340002

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.286 DEL 18.4.2024**



## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### **PREMESSO** che:

- con decreto n.38/2024: “Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2024” veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2024;
- con decreti ASST n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 “Monitoraggio ed aggiornamento del Piano” prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- nell'all.2 - Ambito c) - Elenco istanze e determinazioni, della DGR XI/2468/2019 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla Delibera di Giunta Regionale n.XI/1725/2019 e stanziamento contributi”, Regione Lombardia approvava un elenco di interventi urgenti e non procrastinabili legati a norme cogenti di sicurezza, per l'ASST della Valcamonica veniva individuato l'intervento di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno”;
- con decreto DGW n.16756 del 21.11.2019, Regione Lombardia assumeva l'impegno di spesa relativamente agli interventi individuati dagli allegati 1 e 2 della DGR XI/2468/2019;
- con decreto n.854/2021 a seguito delle risultanze della procedura SinTel n. 147469423, veniva affidato alla società ING4TECH di Brescia l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e per la predisposizione della documentazione al fine di adottare un sistema di gestione per la sicurezza antincendio per le sede legale di Breno, Via Nissolina”;
- con decreti n.664/2022 e n.790/2022 si approvava il progetto definitivo-esecutivo redatto alla società ING4TECH di Brescia dei lavori di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno” e si autorizzava il RUP Geom. Francesco Minolfi all'indizione della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori;
- a seguito dell'effettuazione della gara di appalto, con decreto n.15/2023 si procedeva all'aggiudicazione provvisoria e con decreto n.107/2023 all'aggiudicazione definitiva alla Sier srl dei lavori di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno” per un importo complessivo pari a € 553.264,32, di cui € 8.824,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA di legge;
- in data 6.3.2023 si procedeva alla sottoscrizione del contratto di appalto con la Sier srl dei lavori di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno”, per un importo complessivo di € 608.590,75 (oneri della sicurezza ed IVA 10% compresi), il quale veniva registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Breno al n.173/3 il 20.3.2023, repertorio n.6/23;
- con determina n.706/2023 veniva collocato a riposo, per raggiunto limite ordinamentale con diritto a pensione, il RUP Geom. Francesco Minolfi;
- con decreto n.563/2023, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)” l'Ing. Marco Bottazzi, Dirigente del STP dell'ASST della Valcamonica;
- con nota registrata al prot.ASST al n.10058/23 il Direttore di Lavori trasmetteva il verbale di consegna dei lavori del 14.3.2023 e il certificato di inizio lavori del 16.3.2023;
- con decreto n.290/2024 si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 delle

opere in oggetto;

- con decreto n.393/2024 si approvava la Perizia di Variante n.1 relativa alle opere di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno”;

**VISTI** gli atti di contabilità inerenti lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 9.7.2024, prodotti dal Direttore Lavori Ing. Roberto Palumbo, trasmessi con nota registrata al prot.ASST al n.18124/24 così composti:

- Libretto delle misure n.2 (composto da n.12 pagine);
- Registro di contabilità n.2 (composto da n.16 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.2;
- Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 9.7.2024, dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 429.082,46 IVA esclusa;
- Certificato di pagamento n.2 redatto in data 9.7.2024 dal quale risulta che si può procedere al pagamento del SAL n.2 al netto della ritenuta per contribuzione previdenziale e assistenziale e al netto di quanto già versato negli S.A.L. precedenti, ovvero che si può procedere al pagamento della somma pari a € 334.180,00 IVA 10% inclusa;

**EVIDENZIATO** che:

- l'articolo 6 del disciplinare d'incarico del 3.10.2022, repertorio n.67/22, stipulato tra la società ING4TECH srl e codesta ASST;

- l'onorario della società ING4TECH corrispondente allo SAL n.2 è pari a € 10.000,00 oltre contributo CNPAIALP 4% e IVA 22%;

**VISTA** la normativa vigente in particolare il D.Lgs n.50/2016 e la L. 120/2020;

**EVIDENZIATO** che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2024 mediante finanziamento DGR XI/1725/2019-DGR XI/2468/2019 - Allegato 2 - Ambito c);

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

**ACQUISITA** altresì l'attestazione del Direttore della SC “Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità” in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio dell'esercizio 2024;

## **D E T E R M I N A**

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di approvare gli atti di contabilità inerenti il SAL n.2 dei lavori di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno”, eseguiti alla data del 9.7.2024, prodotti dal Direttore Lavori, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.2 (composto da n.12 pagine);
- Registro di contabilità n.2 (composto da n.16 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.2;
- Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 9.7.2024, dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 429.082,46 IVA esclusa;
- Certificato di pagamento n.2 redatto in data 9.7.2024 dal quale risulta che si può procedere al pagamento del SAL n.2 al netto della ritenuta per contribuzione previdenziale e assistenziale e al netto di quanto già versato nei SAL precedenti, ovvero che si può



procedere al pagamento della somma pari a € 334.180,00 IVA 10% inclusa;

2 - di liquidare alla Sier srl l'importo di € 334.180,00, comprensivo di € 30.380,00 per IVA 10%, corrispondente al SAL n.2 dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno";

3 - di liquidare alla ING4TECH srl, in riferimento all'"Incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e per la predisposizione della documentazione al fine di adottare un sistema di gestione per la sicurezza antincendio per le sede legale di Breno, Via Nissolina" le competenze spettanti relative allo Stato di Avanzamento Lavori n.2, pari ad € 10.000,00 oltre a contributo CNPAIALP al 4% pari a € 400,00 e IVA al 22% pari a € 2.288,00;

4 - che il costo derivante dal presente atto è pari a € 346.868,00 (di cui € 400,00 per CNPAIA al 4%, € 30.380,00 per IVA al 10% e € 2.288,00 per IVA al 22%);

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE DELLA  
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
(Ing. Marco Bottazzi)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2  
RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI “ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA  
DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SEDE DEL POLIAMBULATORIO DI  
BRENO” - DGR XI/2468/2019 “PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO  
INVESTIMENTI IN SANITÀ – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA  
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. XI/1725/2019 E STANZIAMENTO  
CONTRIBUTI” - ALLEGATO 2 - AMBITO C). CUP: C74E20003340002**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 23/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 346.868,00, di cui € 400,00 per CNPAIA al 4%, € 30.380,00 per IVA al 10% e € 2.288,00 per IVA al 22%, annotata nel Bilancio 2024 come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2024	SAL n.2 Lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno"	0208000414 FORN.C/ANT. CPI POLIAMBULATORIO BRENO  2002000131 CONTRIBUTO DGR XI/1725/2019 ALL.2 AMB.C	5011000 C.C. sede di Breno	DGR XI/1725/2019 - DGR XI/2468/2019 Ambito C - Allegato 2;	DGR_1725_2	€ 0,00	€ 334.180,00	€ 334.180,00	Impegno di spesa assunto con decreto n.107/2023 e incrementato con decreto n.393/2024
2024	SAL n.2 Direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno"	0208000414 FORN.C/ANT. CPI POLIAMBULATORIO BRENO  2002000131 CONTRIBUTO DGR XI/1725/2019 ALL.2 AMB.C	5011000 C.C. sede di Breno	DGR XI/1725/2019 - DGR XI/2468/2019 Ambito C - Allegato 2;	DGR_1725_2	€ 0,00	€ 12.688,00	€ 12.688,00	Impegno di spesa assunto con decreto n.854/2021
		TOTALE				€ 0,00	€ 346.868,00	€ 346.868,00	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione servizi sanitari territoriali esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

**Anno PI:** Anno di riferimento del PI

**Conto patrimoniale:** codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 24.7.2024

**IL DIRETTORE DELLA SC**  
**Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità**  
**Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Valcamonica

Committente:  
**ASST della Valcamonica**  
**Via Nissolina n°2**  
**25043 Breno (BS)**

Riferimento:  
**Adeguamento normativo in materia di**  
**prevenzione incendi dell'edificio sede del**  
**Poliambulatorio di Breno**  
**Via Nissolina n°2**  
**25043 Breno (BS)**

**LIBRETTO DELLE MISURE**  
Dei lavori eseguiti al 09/07/2024



SA2195 Rev.00 del 09.07.2024

**Ing4Tech S.r.l.**  
Via degli Armaiuoli 5 - 25127 Brescia  
Tel. e Fax 030 320898  
e-mail: info@ing4tech.it pec: info@pec.ing4tech.it  
www.ing4tech.it

**Ing4Tech**

LABORATORIO DI INGEGNERIA

# **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:**

**COMMITTENTE:** ASST della Valcamonica

**IMPRESA:**

**Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 12 pagine**

**IL R.U.P.**

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 586 '175,25 - 100%)  <b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)</b>				
1 / 15 001.001.001 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO (voce pari a euro 78'628,6300 - 13,414% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante				
	SI DETRAGGONO... aliquota	%		29,13	
				29,13 (-3,907%)	
2 / 17 001.001.002 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO (voce pari a euro 15'880,7300 - 2,709% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante				
	SI DETRAGGONO... aliquota	%		10,96	
				10,96 (-0,297%)	
3 / 19 001.001.003 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO (voce pari a euro 10'118,1800 - 1,726% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante				
	SI DETRAGGONO... aliquota	%		84,67	
				84,67 (-1,462%)	
4 / 21 001.001.004 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO (voce pari a euro 6'944,8300 - 1,185% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante				
	SI DETRAGGONO... aliquota	%		88,21	
				88,21	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
	<i>aliquota</i>			(-1,045%)	
5 / 23 001.001.005 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO (voce pari a euro 4'785,4000 - 0,816% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante			82,87	
	SI DETRAGGONO... <i>aliquota</i>	%		82,87 (-0,677%)	
6 / 25 001.001.006 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO (voce pari a euro 6'973,3700 - 1,190% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante			88,25	
	SI DETRAGGONO... <i>aliquota</i>	%		88,25 (-1,050%)	
7 / 27 001.001.007 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO (voce pari a euro 19'816,2500 - 3,381% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante			46,81	
	SI DETRAGGONO... <i>aliquota</i>	%		46,81 (-1,582%)	
	<b>REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (Cat 2)</b>				
8 / 29 001.002 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA</b> OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (voce pari a euro 31'717,2400 - 5,411% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante			9,96	
	SI DETRAGGONO... <i>aliquota</i>	%		9,96 (-0,539%)	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
	<b>IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2) IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 4)</b>				
9 / 31 002.004 09/07/2024	<b>IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO</b> IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO (voce pari a euro 16'787,9500 - 2,864% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante				71,44
	SI DETRAGGONO... aliquota	%			71,44 (-2,046%)
	<b>IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) VARIE ELETTRICO (Cat 6)</b>				
10 / 33 003.005 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO</b> IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO (voce pari a euro 23'299,2700 - 3,975% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante				27,70
	SI DETRAGGONO... aliquota	%			27,70 (-1,101%)
	<b>IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (Cat 7)</b>				
11 / 35 003.006 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO</b> IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (voce pari a euro 85'260,1300 - 14,545% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante				44,58
	SI DETRAGGONO... aliquota	%			44,58 (-6,484%)
	<b>IMPIANTO EVAC (Cat 8)</b>				
12 / 37 003.007 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC</b> IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC (voce pari a euro 47'729,0800 - 8,142% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante				31,97
	SI DETRAGGONO... aliquota	%			31,97 (-2,603%)
	A R I P O R T A R E				



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)</b>				
	<b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)</b>				
14 / 16 PV.001.001.001 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO (voce pari a euro 104'358,1400 - 17,028% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		21,95		
	SOMMANO... aliquota	%	21,95 (3,738%)		
15 / 18 PV.001.001.002 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO (voce pari a euro 18'599,7400 - 3,035% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		9,36		
	SOMMANO... aliquota	%	9,36 (0,284%)		
16 / 20 PV.001.001.003 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO (voce pari a euro 10'888,3700 - 1,777% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		78,68		
	SOMMANO... aliquota	%	78,68 (1,398%)		
17 / 22 PV.001.001.004 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO (voce pari a euro 6'728,2600 - 1,098% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		91,05		
	SOMMANO... aliquota	%	91,05		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
	<i>aliquota</i>		(1,000%)		
18 / 24 PV.001.001.005 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO (voce pari a euro 4'568,8300 - 0,745% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		86,80		
	SOMMANO... <i>aliquota</i>	%	86,80 (0,647%)		
19 / 26 PV.001.001.006 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO (voce pari a euro 7'089,6200 - 1,157% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		86,80		
	SOMMANO... <i>aliquota</i>	%	86,80 (1,004%)		
20 / 28 PV.001.001.007 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO (voce pari a euro 32'034,3600 - 5,227% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		28,96		
	SOMMANO... <i>aliquota</i>	%	28,96 (1,514%)		
21 / 41 PV.001.001.001 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO (voce pari a euro 104'358,1400 - 17,028% dei lavori a corpo)		60,04		
	SOMMANO... <i>aliquota</i>	%	60,04 (10,224%)		
22 / 42 PV.001.001.002	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO</b>				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
09/07/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO (voce pari a euro 18'599,7400 - 3,035% dei lavori a corpo)		44,21		
	SOMMANO... aliquota	%	44,21 (1,342%)		
23 / 43 PV.001.001.003	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO</b>				
09/07/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO (voce pari a euro 10'888,3700 - 1,777% dei lavori a corpo)		14,29		
	SOMMANO... aliquota	%	14,29 (0,254%)		
24 / 44 PV.001.001.006	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO</b>				
09/07/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO (voce pari a euro 7'089,6200 - 1,157% dei lavori a corpo)		4,69		
	SOMMANO... aliquota	%	4,69 (0,054%)		
25 / 45 PV.001.001.007	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO</b>				
09/07/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO (voce pari a euro 32'034,3600 - 5,227% dei lavori a corpo)		66,67		
	SOMMANO... aliquota	%	66,67 (3,485%)		
	<b>REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (Cat 2)</b>				
26 / 30 PV.001.002	<b>OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA</b>				
09/07/2024	OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (voce pari a euro 25'451,3400 - 4,153% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		12,41		
	SOMMANO... aliquota	%	12,41		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
	<i>aliquota</i>		(0,515%)		
27 / 46 PV.001.002 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA</b> OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (voce pari a euro 25'451,3400 - 4,153% dei lavori a corpo)		0,43		
	SOMMANO... <i>aliquota</i>	%	0,43 (0,018%)		
	<b>IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2)</b> <b>IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS (Cat 3)</b>				
28 / 47 PV.002.003 09/07/2024	<b>IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS</b> IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS (voce pari a euro 161'991,6800 - 26,432% dei lavori a corpo)		100,00		
	SOMMANO... <i>aliquota</i>	%	100,00 (26,432%)		
	<b>IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 4)</b>				
29 / 32 PV.002.004 09/07/2024	<b>IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO</b> IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO (voce pari a euro 16'787,9500 - 2,739% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		71,44		
	SOMMANO... <i>aliquota</i>	%	71,44 (1,957%)		
	<b>IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO</b>				
30 / 48 PV.002.004 09/07/2024	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO (voce pari a euro 16'787,9500 - 2,739% dei lavori a corpo)		24,67		
	SOMMANO... <i>aliquota</i>	%	24,67 (0,676%)		
	<b>ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI (Cat 5)</b>				
31 / 49 PV.002.004b	<b>IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI</b> IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
09/07/2024	(voce pari a euro 1'156,6500 - 0,189% dei lavori a corpo)		100,00		
	SOMMANO... aliquota	%	100,00 (0,189%)		
	<b>IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) VARIE ELETTRICO (Cat 6)</b>				
32 / 34 PV.003.005 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO</b> IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO (voce pari a euro 37'611,2500 - 6,137% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		17,16		
	SOMMANO... aliquota	%	17,16 (1,053%)		
33 / 50 PV.003.005 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO</b> IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO (voce pari a euro 37'611,2500 - 6,137% dei lavori a corpo)		50,73		
	SOMMANO... aliquota	%	50,73 (3,113%)		
	<b>IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (Cat 7)</b>				
34 / 36 PV.003.006 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO</b> IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (voce pari a euro 99'684,7400 - 16,265% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		38,13		
	SOMMANO... aliquota	%	38,13 (6,202%)		
35 / 51 PV.003.006 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO</b> IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (voce pari a euro 99'684,7400 - 16,265% dei lavori a corpo)		6,95		
	SOMMANO... aliquota	%	6,95 (1,130%)		
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
	<b>IMPIANTO EVAC (Cat 8)</b>				
36 / 38 PV.003.007 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC</b> IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC <i>(voce pari a euro 37'185,0700 - 6,067% dei lavori a corpo)</i> Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		41,04		
	SOMMANO... aliquota	%	41,04 (2,490%)		
37 / 52 PV.003.007 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC</b> IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC <i>(voce pari a euro 37'185,0700 - 6,067% dei lavori a corpo)</i>		4,78		
	SOMMANO... aliquota	%	4,78 (0,290%)		
	<b>IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA (Cat 9)</b>				
38 / 40 PV.003.008 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA</b> IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA <i>(voce pari a euro 48'728,3800 - 7,951% dei lavori a corpo)</i> Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante		9,50		
	SOMMANO... aliquota	%	9,50 (0,755%)		
39 / 53 PV.003.008 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA</b> IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA <i>(voce pari a euro 48'728,3800 - 7,951% dei lavori a corpo)</i>		70,64		
	SOMMANO... aliquota	%	70,64 (5,617%)		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Valcamonica

Committente:  
**ASST della Valcamonica**  
**Via Nissolina n°2**  
**25043 Breno (BS)**

Riferimento:  
**Adeguamento normativo in materia di**  
**prevenzione incendi dell'edificio sede del**  
**Poliambulatorio di Breno**  
**Via Nissolina n°2**  
**25043 Breno (BS)**

## REGISTRO DI CONTABILITA'

Dei lavori eseguiti al 09/07/2024



SA2195 Rev.00 del 09.07.2024

**Ing4Tech S.r.l.**  
Via degli Armaiuoli 5 - 25127 Brescia  
Tel. e Fax 030 320898  
e-mail: [info@ing4tech.it](mailto:info@ing4tech.it) pec: [info@pec.ing4tech.it](mailto:info@pec.ing4tech.it)  
[www.ing4tech.it](http://www.ing4tech.it)

**Ing4Tech**

LABORATORIO DI INGEGNERIA

**Comune di Breno**  
Provincia di Brescia

pag. 1

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:**

**COMMITTENTE:** ASST della Valcamonica

**IMPRESA:**

**Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 16 pagine**

**IL R.U.P.**

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						140'316,79	
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 586'175,25 - 100%)							
	<b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI</b> <b>ANTINCENDIO (Cat 1)</b>							
15 001.001.001 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER</b> <b>ADEGUAMENTI ANTINCENDIO -</b> <b>PIANO INTERRATO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO							
	SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	2	2		29,13	78'628,6300 (13,414%)	-22'904,52 (-3,907%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						-22'904,52 (-3,907%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)							
	<b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI</b> <b>ANTINCENDIO (Cat 1)</b>							
16 PV.001.001.001 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER</b> <b>ADEGUAMENTI ANTINCENDIO -</b> <b>PIANO INTERRATO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	6	21,95		104'358,1400 (17,028%)	22'906,61 (3,738%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						22'906,61 (3,738%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 586'175,25 - 100%)							
	<b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI</b>							
	A R I P O R T A R E						140'318,88	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						140'318,88	
17 001.001.002 09/07/2024	<b>ANTINCENDIO (Cat 1)</b>  <b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO SI DETRAGGONO % 2 2 <i>aliquote</i>				10,96	15'880,7300 (2,709%)	-1'740,53 (-0,297%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						-1'740,53 (-0,297%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro</b> <b>612'864,38 - 100%)</b>							
	<b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)</b>							
18 PV.001.001.002 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO SOMMANO % 2 6 <i>aliquote</i>			9,36		18'599,7400 (3,035%)	1'740,94 (0,284%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						1'740,94 (0,284%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 586'175,25 -</b> <b>100%)</b>							
	<b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)</b>							
19 001.001.003 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO -							
	A R I P O R T A R E						140'319,29	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						140'319,29	
	PIANO SECONDO SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	2	2		84,67	10'118,1800 (1,726%)	-8'567,06 (-1,462%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						-8'567,06 (-1,462%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro</b> <b>612'864,38 - 100%)</b>							
	<b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI</b> <b>ANTINCENDIO (Cat 1)</b>							
20 PV.001.001.003 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER</b> <b>ADEGUAMENTI ANTINCENDIO -</b> <b>PIANO SECONDO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	6	78,68		10'888,3700 (1,777%)	8'566,97 (1,398%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						8'566,97 (1,398%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 586'175,25 -</b> <b>100%)</b>							
	<b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI</b> <b>ANTINCENDIO (Cat 1)</b>							
21 001.001.004 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER</b> <b>ADEGUAMENTI ANTINCENDIO -</b> <b>PIANO TERZO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	2	2		88,21	6'944,8300 (1,185%)	-6'126,03 (-1,045%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						-6'126,03 (-1,045%)	
	A R I P O R T A R E						134'193,17	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						134'193,17	
22 PV.001.001.004 09/07/2024	<p><b>LAVORI A CORPO</b> (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)</p> <p><b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI</b> <b>ANTINCENDIO (Cat 1)</b></p> <p><b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER</b> <b>ADEGUAMENTI ANTINCENDIO -</b> <b>PIANO TERZO</b></p> <p>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO % 2 6 91,05 <i>aliquote</i></p> <p><b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i></p>					6'728,2600 (1,098%)	6'126,08 (1,000%)	
							6'126,08 (1,000%)	
23 001.001.005 09/07/2024	<p><b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 586'175,25 - 100%)</p> <p><b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI</b> <b>ANTINCENDIO (Cat 1)</b></p> <p><b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER</b> <b>ADEGUAMENTI ANTINCENDIO -</b> <b>PIANO QUARTO</b></p> <p>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO % 2 3 82,87 <i>aliquote</i></p> <p><b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i></p>					4'785,4000 (0,816%)	-3'965,66 (-0,677%)	
							-3'965,66 (-0,677%)	
	A R I P O R T A R E						136'353,59	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						136'353,59	
24 PV.001.001.005 09/07/2024	<b>ANTINCENDIO (Cat 1)</b>  <b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO  SOMMANO % 2 7 86,80 <i>aliquote</i>					4'568,8300 (0,745%)	3'965,74 (0,647%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						3'965,74 (0,647%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 586'175,25 - 100%)</b>							
	<b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)</b>							
25 001.001.006 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO  SI DETRAGGONO % 2 3 88,25 <i>aliquote</i>					6'973,3700 (1,190%)	-6'154,00 (-1,050%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						-6'154,00 (-1,050%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)</b>							
	<b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)</b>							
26 PV.001.001.006 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO -							
	A R I P O R T A R E						134'165,33	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						134'165,33	
	PIANO QUINTO SOMMANO % aliquote	2	7	86,80		7'089,6200 (1,157%)	6'153,79 (1,004%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						6'153,79 (1,004%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 586'175,25 - 100%)  OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
27 001.001.007 09/07/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO SI DETRAGGONO % aliquote	2	3		46,81	19'816,2500 (3,381%)	-9'275,99 (-1,582%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						-9'275,99 (-1,582%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)  OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
28 PV.001.001.007 09/07/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO SOMMANO % aliquote	2	7	28,96		32'034,3600 (5,227%)	9'277,15 (1,514%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						9'277,15 (1,514%)	
	A R I P O R T A R E						140'320,28	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						140'320,28	
29 001.002 09/07/2024	<p><b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 586'175,25 - 100%)</p> <p><b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>REALIZZAZIONE NUOVA SCALA</b> (Cat 2)</p> <p><b>OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA</b> OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i></p> <p><b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i></p>	2	3		9,96	31'717,2400 (5,411%)	-3'159,04 (-0,539%)	
							-3'159,04 (-0,539%)	
30 PV.001.002 09/07/2024	<p><b>LAVORI A CORPO</b> (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)</p> <p><b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b> <b>REALIZZAZIONE NUOVA SCALA</b> (Cat 2)</p> <p><b>OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA</b> OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO % <i>aliquote</i></p> <p><b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i></p>	2	8	12,41		25'451,3400 (4,153%)	3'158,51 (0,515%)	
							3'158,51 (0,515%)	
31	<p><b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 586'175,25 - 100%)</p> <p><b>IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2)</b> <b>IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 4)</b></p> <p><b>IMPIANTI MECCANICI -</b></p>							
	A R I P O R T A R E						140'319,75	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						140'319,75	
002.004 09/07/2024	<b>IMPIANTO ANTINCENDIO</b> IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	2	4		71,44	16'787,9500 (2,864%)	-11'993,31 (-2,046%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						-11'993,31 (-2,046%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro</b> <b>612'864,38 - 100%)</b>							
	<b>IMPIANTI MECCANICI (SpCat</b> <b>2)</b> <b>IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat</b> <b>4)</b>							
32 PV.002.004 09/07/2024	<b>IMPIANTI MECCANICI -</b> <b>IMPIANTO ANTINCENDIO</b> IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	9	71,44		16'787,9500 (2,739%)	11'993,31 (1,957%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						11'993,31 (1,957%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 586'175,25 -</b> <b>100%)</b>							
	<b>IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3)</b> <b>VARIE ELETTRICO (Cat 6)</b>							
33 003.005 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - VARIE</b> <b>ELETTRICO</b> IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	2	4		27,70	23'299,2700 (3,975%)	-6'453,90 (-1,101%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						-6'453,90 (-1,101%)	
	A R I P O R T A R E						133'865,85	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						133'865,85	
34 PV.003.005 09/07/2024	<p><b>LAVORI A CORPO</b> (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)</p> <p><b>IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3)</b> <b>VARIE ELETTRICO (Cat 6)</b></p> <p><b>IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO</b> IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO % 2 10 <i>aliquote</i></p> <p>Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i></p>			17,16		37'611,2500 (6,137%)	6'454,09 (1,053%)	
							6'454,09 (1,053%)	
35 003.006 09/07/2024	<p><b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 586'175,25 - 100%)</p> <p><b>IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3)</b> <b>IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (Cat 7)</b></p> <p><b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO</b> IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO % 2 4 <i>aliquote</i></p> <p>Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i></p>				44,58	85'260,1300 (14,545%)	-38'008,97 (-6,484%)	
							-38'008,97 (-6,484%)	
36 PV.003.006 09/07/2024	<p><b>LAVORI A CORPO</b> (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)</p> <p><b>IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3)</b> <b>IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (Cat 7)</b></p> <p><b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO</b></p>							
	A R I P O R T A R E						102'310,97	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						102'310,97	
	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	10	38,13		99'684,7400 (16,265%)	38'009,79 (6,202%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						38'009,79 (6,202%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 586'175,25 - 100%)							
	<b>IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3)</b> <b>IMPIANTO EVAC (Cat 8)</b>							
37 003.007 09/07/2024	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	2	4		31,97	47'729,0800 (8,142%)	-15'258,99 (-2,603%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						-15'258,99 (-2,603%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> (PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)							
	<b>IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3)</b> <b>IMPIANTO EVAC (Cat 8)</b>							
38 PV.003.007 09/07/2024	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	11	41,04		37'185,0700 (6,067%)	15'260,75 (2,490%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						15'260,75 (2,490%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 586'175,25 - 100%)							
	A R I P O R T A R E						140'322,52	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						140'322,52	
39 003.008 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA (Cat 9)</b>  <b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA</b> IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	2	5		6,07	76'242,3600 (13,007%)	-4'627,91 (-0,790%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						-4'627,91 (-0,790%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro</b> <b>612'864,38 - 100%)</b>							
40 PV.003.008 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA (Cat 9)</b>  <b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA</b> IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	11	9,50		48'728,3800 (7,951%)	4'629,20 (0,755%)	
41 PV.001.001.001 09/07/2024	<b>OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)</b>  <b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	7	60,04		104'358,1400 (17,028%)	62'656,63 (10,224%)	
42 PV.001.001.002 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO -							
	A R I P O R T A R E						202'980,44	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						202'980,44	
43 PV.001.001.003 09/07/2024	PIANO PRIMO  SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	7	44,21		18'599,7400 (3,035%)	8'222,95 (1,342%)	
	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO  SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	8	14,29		10'888,3700 (1,777%)	1'555,95 (0,254%)	
44 PV.001.001.006 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO  SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	8	4,69		7'089,6200 (1,157%)	332,50 (0,054%)	
45 PV.001.001.007 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO</b> OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO  SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	8	66,67		32'034,3600 (5,227%)	21'357,31 (3,485%)	
	<b>REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (Cat 2)</b>							
46 PV.001.002 09/07/2024	<b>OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA</b> OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA  SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	9	0,43		25'451,3400 (4,153%)	109,44 (0,018%)	
	<b>IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS (Cat 3)</b>							
47 PV.002.003 09/07/2024	<b>IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS</b>							
	A R I P O R T A R E						234'558,59	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						234'558,59	
	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS  SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	9	100,00		161'991,6800 (26,432%)	161'991,68 (26,432%)	
	<b>IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 4)</b>							
48 PV.002.004 09/07/2024	IMPIANTI MECCANICI - <b>IMPIANTO ANTINCENDIO</b> IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO  SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	9	24,67		16'787,9500 (2,739%)	4'141,59 (0,676%)	
	<b>ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI (Cat 5)</b>							
49 PV.002.004b 09/07/2024	IMPIANTI MECCANICI - <b>ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI</b> IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI  SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	9	100,00		1'156,6500 (0,189%)	1'156,65 (0,189%)	
	<b>IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) VARIE ELETTRICO (Cat 6)</b>							
50 PV.003.005 09/07/2024	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE <b>ELETTRICO</b> IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO  SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	10	50,73		37'611,2500 (6,137%)	19'080,19 (3,113%)	
	<b>IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (Cat 7)</b>							
51 PV.003.006 09/07/2024	IMPIANTI ELETTRICI - <b>IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO</b> IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO  SOMMANO %	2	10	6,95		99'684,7400	6'928,09	
	A R I P O R T A R E						427'856,79	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						427'856,79	
	<i>aliquote</i>					(16,265%)	(1,130%)	
	<b>IMPIANTO EVAC (Cat 8)</b>							
52 PV.003.007 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC</b>							
	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	11	4,78		37'185,0700 (6,067%)	1'777,45 (0,290%)	
	<b>IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA (Cat 9)</b>							
53 PV.003.008 09/07/2024	<b>IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA</b>							
	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	11	70,64		48'728,3800 (7,951%)	34'421,73 (5,617%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>						328'361,36 (53,578%)	
	<b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b>							
	<b>ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 4)</b>							
54 004 09/07/2024	<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>							
	ONERI PER LA SICUREZZA							
	SOMMANO %	2	12	52,83		8'824,7500	4'662,12	
	<b>Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</b>						4'662,12	
	<b>T O T A L E euro</b>						468'718,09	
	Data, 09/07/2024							
	<b>L'Impresa</b>							
	A R I P O R T A R E						468'718,09	



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Valcamonica

Committente:  
**ASST della Valcamonica**  
**Via Nissolina n°2**  
**25043 Breno (BS)**

Riferimento:  
**Adeguamento normativo in materia di**  
**prevenzione incendi dell'edificio sede del**  
**Poliambulatorio di Breno**  
**Via Nissolina n°2**  
**25043 Breno (BS)**

## SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

Dei lavori eseguiti al 09/07/2024



SA2195 Rev.00 del 09.07.2024

**Ing4Tech S.r.l.**  
Via degli Armaiuoli 5 - 25127 Brescia  
Tel. e Fax 030 320898  
e-mail: info@ing4tech.it pec: info@pec.ing4tech.it  
www.ing4tech.it

**Ing4Tech**

LABORATORIO DI INGEGNERIA

**Comune di Breno**  
Provincia di Brescia

pag. 1

# **SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:**

**COMMITTENTE:** ASST della Valcamonica

**IMPRESA:**

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 586 '175,25 - 100%)</b>							
1 001.001.001	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO						
	al S.A.L. n.1 aliquota		1	1	29,13 29,13		22'904,52 22'904,52 (3,907%)
	SOMMANO al S.A.L. n.2... aliquote	%	2	15	-29,13		-22'904,52
					0,00	78'628,6300 (13,414%)	0,00 (0,000%)
2 001.001.002	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO						
	al S.A.L. n.1 aliquota		1	2	10,96 10,96		1'740,53 1'740,53 (0,297%)
	SOMMANO al S.A.L. n.2... aliquote	%	2	17	-10,96		-1'740,53
					0,00	15'880,7300 (2,709%)	0,00 (0,000%)
3 001.001.003	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO						
	al S.A.L. n.1 aliquota		1	3	84,67 84,67		8'567,06 8'567,06 (1,462%)
	SOMMANO al S.A.L. n.2... aliquote	%	2	19	-84,67		-8'567,06
					0,00	10'118,1800 (1,726%)	0,00 (0,000%)
4 001.001.004	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO						
	al S.A.L. n.1 aliquota		1	4	88,21 88,21		6'126,03 6'126,03 (1,045%)
	SOMMANO al S.A.L. n.2... aliquote	%	2	21	-88,21		-6'126,03
					0,00	6'944,8300 (1,185%)	0,00 (0,000%)
5 001.001.005	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO						
	al S.A.L. n.1 aliquota		1	5	82,87 82,87		3'965,66 3'965,66 (0,677%)
	SOMMANO al S.A.L. n.2... aliquote	%	2	23	-82,87		-3'965,66
					0,00	4'785,4000 (0,816%)	0,00 (0,000%)
6 001.001.006	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO						
	al S.A.L. n.1		1	6	88,25 88,25		6'154,00 6'154,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
7 001.001.007	<i>aliquota</i>		2	25	-88,25		(1,050%) -6'154,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2...	%			0,00	6'973,3700 (1,190%)	0,00 (0,000%)
	<i>aliquote</i>						
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO		1	7	46,81		9'275,99
8 001.002	<i>aliquota</i>		2	27	-46,81		9'275,99 (1,582%) -9'275,99
	SOMMANO al S.A.L. n. 2...	%			0,00	19'816,2500 (3,381%)	0,00 (0,000%)
	<i>aliquote</i>						
	OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA		1	8	9,96		3'159,04
9 002.004	<i>aliquota</i>		2	29	-9,96		3'159,04 (0,539%) -3'159,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 2...	%			0,00	31'717,2400 (5,411%)	0,00 (0,000%)
	<i>aliquote</i>						
	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO		1	9	71,44		11'993,31
10 003.005	<i>aliquota</i>		2	31	-71,44		11'993,31 (2,046%) -11'993,31
	SOMMANO al S.A.L. n. 2...	%			0,00	16'787,9500 (2,864%)	0,00 (0,000%)
	<i>aliquote</i>						
	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO		1	10	27,70		6'453,90
11 003.006	<i>aliquota</i>		2	33	-27,70		6'453,90 (1,101%) -6'453,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 2...	%			0,00	23'299,2700 (3,975%)	0,00 (0,000%)
	<i>aliquote</i>						
	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO		1	11	44,58		38'008,97
12 003.007	<i>aliquota</i>		2	35	-44,58		38'008,97 (6,484%) -38'008,97
	SOMMANO al S.A.L. n. 2...	%			0,00	85'260,1300 (14,545%)	0,00 (0,000%)
	<i>aliquote</i>						
	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC		1	12	31,97		15'258,99
	<i>aliquota</i>		2	37	-31,97		15'258,99 (2,603%) -15'258,99



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A CORPO</b>							
<b>(PERIZIA di VARIANTE euro 612'864,38 - 100%)</b>							
14 PV.001.001.001	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO						
	al S.A.L. n.1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	16	21,95		22'906,61
			2	41	60,04		62'656,63
	SOMMANO al S.A.L. n.2... aliquote	%			81,99	104'358,1400 (17,028%)	85'563,24 (13,961%)
15 PV.001.001.002	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO						
	al S.A.L. n.1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	18	9,36		1'740,94
			2	42	44,21		8'222,95
	SOMMANO al S.A.L. n.2... aliquote	%			53,57	18'599,7400 (3,035%)	9'963,89 (1,626%)
16 PV.001.001.003	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO						
	al S.A.L. n.1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	20	78,68		8'566,97
			2	43	14,29		1'555,95
	SOMMANO al S.A.L. n.2... aliquote	%			92,97	10'888,3700 (1,777%)	10'122,92 (1,652%)
17 PV.001.001.004	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO						
	al S.A.L. n.1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	22	91,05		6'126,08
	SOMMANO al S.A.L. n.2... aliquote	%			91,05	6'728,2600 (1,098%)	6'126,08 (1,000%)
18 PV.001.001.005	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO						
	al S.A.L. n.1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	24	86,80		3'965,74
	SOMMANO al S.A.L. n.2... aliquote	%			86,80	4'568,8300 (0,745%)	3'965,74 (0,647%)
19 PV.001.001.006	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO						
	al S.A.L. n.1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
			2	26	86,80		6'153,79
			2	44	4,69		332,50

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
20 PV.001.001.007	SOMMANO al S.A.L. n. 2... aliquote	%			91,49	7'089,6200 (1,157%)	6'486,29 (1,058%)
	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO						
	al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
				2	28	28,96	9'277,15
			2	45	66,67		21'357,31
21 PV.001.002	SOMMANO al S.A.L. n. 2... aliquote	%			95,63	32'034,3600 (5,227%)	30'634,46 (4,999%)
	OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA						
	al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
				2	30	12,41	3'158,51
			2	46	0,43		109,44
22 PV.002.003	SOMMANO al S.A.L. n. 2... aliquote	%			12,84	25'451,3400 (4,153%)	3'267,95 (0,533%)
	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS						
	al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
				2	47	100,00	161'991,68
23 PV.002.004	SOMMANO al S.A.L. n. 2... aliquote	%			100,00	161'991,6800 (26,432%)	161'991,68 (26,432%)
	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO						
	al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
				2	32	71,44	11'993,31
			2	48	24,67		4'141,59
24 PV.002.004b	SOMMANO al S.A.L. n. 2... aliquote	%			96,11	16'787,9500 (2,739%)	16'134,90 (2,633%)
	IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI						
	al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
				2	49	100,00	1'156,65
25 PV.003.005	SOMMANO al S.A.L. n. 2... aliquote	%			100,00	1'156,6500 (0,189%)	1'156,65 (0,189%)
	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO						
	al S.A.L. n. 1 aliquota				0,00		0,00 (0,000%)
				2	34	17,16	6'454,09
			2	50	50,73		19'080,19
	SOMMANO al S.A.L. n. 2... aliquote	%			67,89	37'611,2500 (6,137%)	25'534,28 (4,166%)





Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Valcamonica

Committente:  
**ASST della Valcamonica**  
**Via Nissolina n°2**  
**25043 Breno (BS)**

Riferimento:  
**Adeguamento normativo in materia di**  
**prevenzione incendi dell'edificio sede del**  
**Poliambulatorio di Breno**  
**Via Nissolina n°2**  
**25043 Breno (BS)**

## STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N°2 SAL 2



SA2195 Rev.00 del 09.07.2024

**Ing4Tech S.r.l.**  
Via degli Armaiuoli 5 - 25127 Brescia  
Tel. e Fax 030 320898  
e-mail: [info@ing4tech.it](mailto:info@ing4tech.it) pec: [info@pec.ing4tech.it](mailto:info@pec.ing4tech.it)  
[www.ing4tech.it](http://www.ing4tech.it)

# Ing4Tech

LABORATORIO DI INGEGNERIA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro 612'864.38 - 100%)</b>				
1 PV.001.001.001	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO  SOMMANO... aliquote	%	81,99	104'358,1400 (17,028%)	85'563,24 (13,961%)
2 PV.001.001.002	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO  SOMMANO... aliquote	%	53,57	18'599,7400 (3,035%)	9'963,89 (1,626%)
3 PV.001.001.003	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO  SOMMANO... aliquote	%	92,97	10'888,3700 (1,777%)	10'122,92 (1,652%)
4 PV.001.001.004	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO  SOMMANO... aliquote	%	91,05	6'728,2600 (1,098%)	6'126,08 (1,000%)
5 PV.001.001.005	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO  SOMMANO... aliquote	%	86,80	4'568,8300 (0,745%)	3'965,74 (0,647%)
6 PV.001.001.006	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO  SOMMANO... aliquote	%	91,49	7'089,6200 (1,157%)	6'486,29 (1,058%)
7 PV.001.001.007	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO  SOMMANO... aliquote	%	95,63	32'034,3600 (5,227%)	30'634,46 (4,999%)
8 PV.001.002	OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA  SOMMANO... aliquote	%	12,84	25'451,3400 (4,153%)	3'267,95 (0,533%)
9 PV.002.003	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS  SOMMANO... aliquote	%	100,00	161'991,6800 (26,432%)	161'991,68 (26,432%)
10 PV.002.004	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO  SOMMANO... aliquote	%	96,11	16'787,9500 (2,739%)	16'134,90 (2,633%)
11 PV.002.004b	IMPIANTI MECCANICI - ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIATORI  SOMMANO... aliquote	%	100,00	1'156,6500 (0,189%)	1'156,65 (0,189%)
	A R I P O R T A R E				335'413,80







# CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Comune di BRENO (BS)

Committente ASST della Valcamonica (BS)

Impresa SIER SRL

"Lavori di Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno"  
CIG: 9544462335 - CUPC74E20003340002

Determina in data 23/02/2023 n. 107 - Contratto sottoscritto in data 06/03/2023 REPERTORIO 6\_23

CERTIFICATO N. 2 per il pagamento della rata N. 2 di EURO 303.800,00+IVA  
Lavori a tutto il 09/07/2024

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
1	08/04/2024	€ 129.800,00
Totale EURO € 129.800,00		

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determina di Aggiudicazione in data 23/02/2023, N.107; visto il contratto sottoscritto in data 06/03/2023 registrato al Repertorio 6\_23 per un importo contrattuale complessivo di 544.439,57 +IVA al netto del ribasso di gara del 7,12% e degli oneri della sicurezza pari a € 8,824,75

Vista la Perizia di Variante n°1, approvata con Decreto n. 393 del 13/06/2024, per un importo contrattuale complessivo di euro 569.228,44 + IVA al netto del ribasso di gara del 7,12% e degli oneri di sicurezza pari a € 8.824,75

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende, al netto a:

Per lavori e somministrazioni, comprensivi degli oneri di sicurezza	435.825,46	
SOMMANO		435.825,46
DA CUI DETRAENDO		
Per recupero anticipo	0	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 129.800,00	
La ritenuta del 0,5% per garanzia lavori	2.179,13	
Totale detrazioni		131.979,13
Restano		303.846,33
Importo netto rata		303.846,33
<b>Importo netto arrotondato in EURO</b>		<b>303.800,00</b>
	per IVA al 10%	30.380,00
<b>TOTALE GENERALE EURO</b>		<b>334.180,00</b>

## CERTIFICA

che si può pagare il credito all'impresa di € 303.800,00 +IVA  
(Dicomi Euro trecentotremilaottocento/00)

Breno, 09/07/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Marco Bottazzi

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

## ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con  
posizione assicurativa:

- I.N.A.I.L. n. 4148890

- I.N.P.S. n. 1509299922

Il Direttore dei Lavori

