



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
Responsabile: Geom. Giovanna Pelloli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 43 DEL 15/07/2020

Oggetto :

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
AMBULATORIO MEDICO AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO
EX SCUOLE ELEMENTARI DI CEDEGOLO CUP
F89J19000510004 – CIG ZB92B313A4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 16.05.2020 ad oggetto: "Esame degli emendamenti ed approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 e del Documento Unico di Programmazione";
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 21.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2020/2022";
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- RILEVATO che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la sottoscritta, già nominata responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. con provvedimento del Sindaco ing. Andrea Bortolo Pedrali n. 05 del 05.06.2019, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio Urbanistica e LL.PP. il macroaggregato 13072.02 capitolo di P.E.G. 0002 del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio finanziario 2020 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- DATO ATTO che l'Amministrazione comunale di Cedegolo intende adibire una porzione del piano terra dello stabile in via Nazionale che ospitava le scuole elementari ad ambulatorio medico;
- CONSIDERATO che l'intero stabile è già oggetto di un progetto di riqualificazione che vedrebbe come destinazione d'uso la creazione di una "Palazzina della salute", così come si desume dall'atto di determinazione dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 20_LL.PP. CED del 21.11.2016 con il quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione preliminare all'Arch. Fausto Bianchi;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 27 del 06.04.2018 ad oggetto: "Approvazione del progetto preliminare per il recupero di un fabbricato esistente da destinarsi a "Palazzina della salute" a Cedegolo CUP J83D18000060005";
- VISTO il proprio atto di determinazione n. 76 del 03.10.2019 di affidamento incarico professionale al geom. Paolo Toscirì per la progettazione, direzione lavori ed accessorie relative al progetto di realizzazione di un ambulatorio medico al piano terra dell'edificio ex scuole elementari di Cedegolo;
- VISTO altresì il proprio atto di determinazione n. 100 del 27.12.2019 di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera A) e art. 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta

IEMME S.r.l. dei lavori di “Realizzazione ambulatorio medico al piano terra dell’edificio delle ex scuole elementari di Cedegolo”;

- RICHIAMATO** il proprio atto di determinazione n. 41 del 09.07.2020 di approvazione della perizia suppletiva e di variante predisposta dal direttore dei lavori geom. Paolo Tosciri;
- CONSIDERATO** che è stata predisposta dal direttore lavori geom. Paolo Tosciri la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, depositati agli atti prot. 4130 in data 10.07.2020, dal quale si evidenzia che al 09.07.2020 l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 27.238,96;
- VISTA** la richiesta di nulla osta al subappalto di parte delle opere in oggetto di contratto presentata dalla ditta IEMME S.r.l.:
- prot. 131 del 13.01.2020 alla ditta Idrogas Impianti di Francesco Di Luca con sede in Cedegolo (BS), Via Muralto n. 3, codice fiscale DLFCNC79S21C349U e partita IVA 02888640980, autorizzata con nota prot. 1200 del 26.02.2020 alla posa dell’impianto idro-temo-sanitario ed elettrico;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui i subappaltatori siano micro o piccole imprese, la stazione appaltante è tenuta al pagamento diretto;
- VISTA** la direttiva programmatica sull’attività di vigilanza per l’anno 2017 di ANAC che chiarisce le modalità di corresponsione delle somme al sub appaltatore, mediante fatturazione da parte dell’appaltatore (secondo gli art. 17-17ter-21-23-25 del D.P.R. 633/1972) ed emissione di mandati di pagamento distinti da parte della stazione appaltante;
- DATO ATTO** che le imprese sub appaltatrici hanno trasmesso copia delle fatture emesse alla ditta appaltatrice ed i relativi moduli di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
- CONSIDERATO** che le imprese sub appaltatrici hanno emesso le fatture per l’importo complessivo delle opere eseguite, dando atto che sono depositati agli atti i documenti contabili riferiti ai rapporti tra appaltatore e sub-appaltatore;
- DATO ATTO** che è quindi possibile liquidare direttamente ai sub appaltatori le quote spettanti;
- ESAMINATE** le specifiche dei lavori eseguiti e delle somministrazioni indicate nell’allegato stato finale e certificato di regolare esecuzione e ritenuto di approvarli in quanto regolari rispetto alle opere e conformi al progetto esecutivo;
- CONSIDERATO** inoltre che non si è reso necessario pubblicare l’avviso ai creditori ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

DATO ATTO	che non risultano pervenute cessioni di credito;
ACCERTATA	la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;
VISTO	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO	il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
RICHIAMATO	il D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
VISTO	il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO	il regolamento di contabilità;
PER QUANTO SOPRA	

DETERMINA

1. di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa realizzazione di un ambulatorio medico al piano terra dell'edificio delle ex scuole elementari di Cedegolo CUP F89J19000510004 CIG ZB92B313A4:
 - ⇒ certificato di regolare esecuzione;
 - ⇒ certificato di ultimazione lavori;
 - ⇒ certificato di pagamento n. 1;
 - ⇒ libretto delle misure;
 - ⇒ registro di contabilità;
 - ⇒ relazione sul conto finale;
 - ⇒ sommario del registro di contabilità;
 - ⇒ stato finale dei lavori;
 predisposta dal Direttore Lavori, geom. Paolo Tosciri in data 09.07.2020 comportanti una spesa complessiva di € 33.231,53 IVA al 22% compresa, comprensiva di lavori e spese tecniche;
2. di dare atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione risulta essere il seguente:

	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE/ CRE	DIFF.
Lavori	€ 26.542,39	€ 25.800,00	€ 26.538,96	€ 738,96
Oneri per la sicurezza	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ -
Lavori a base d'asta	€ 27.242,39	€ 26.500,00	€ 27.238,96	€ 738,96
IVA sui lavori 22%	€ 5.993,33	€ 5.830,00	€ 5.992,57	€ 162,57
Spese tecniche	€ 4.472,00	€ 4.472,00	€ 4.472,00	€ -
Accantonamento art. 113 D.lgs 50/2016 e varie	€ 544,85	€ 544,85	€ 544,85	€ -
Economie da ribasso		€ 905,72	€ 4,18	-€ 901,53
Somme a disp. dell'Amministrazione	€ 11.010,17	€ 11.752,56	€ 11.013,60	-€ 738,96
TOTALE INTERVENTO	€ 38.252,56	€ 38.252,56	€ 38.252,56	€ -

3. di liquidare alla ditta IEMME S.r.l. la somma complessiva di € 33.231,53 IVA al 22% compresa, imputando la spesa al macroaggregato 13072.02 capitolo 0002 di P.E.G, dell'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che può essere pagata alla ditta subappaltatrice la somma di € 1.500,00, al netto dell'IVA al 22%, che trova imputazione al macroaggregato 13072.02 capitolo 0002 di P.E.G, mediante l'emissione di separato mandato di pagamento a favore della ditta Idrogas Impianti di Francesco Di Luca;
5. di liquidare all'Unione dei Comuni della Valsaviore le somme accantonare ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 per le funzioni tecniche, per un importo di € 544,85, che trovano imputazione al macroaggregato 10052.02 del bilancio 2020/2022 capitolo di P.E.G. 3499;
6. di rilevare un'economia di spesa data dal ribasso d'asta pari ad € 4,18;
7. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura;
8. di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso all'Albo On-line;
9. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo On-line.
10. di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente, alla ditta IEMME S.r.l. con sede a Cedegolo (BS) in Via Dosina n. 5/A ed al direttore lavori geom. Paolo Tosciri con studio in Via Nazionale n. 82 a Cedegolo (BS).

Il Responsabile Di Servizio
F.to Geom. Giovanna Pelloli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 15/07/2020

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 15/07/2020

Il Responsabile Del Servizio
Geom. Giovanna Pelloli