



# COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici  
Responsabile: Ing. Andrea Bortolo Pedrali

## ATTO DI DETERMINAZIONE NR 43 DEL 03/05/2021

**Oggetto :**

INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE E SISTEMI DI ALLERTA. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP F83H19003550006.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023, del documento unico di programmazione semplificato 2021/2023 e relativi allegati (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)";
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 30.11.2020, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 e del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, con la quale è stata conferita al sottoscritto la nomina di responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP.;
- PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella Mottironi, nominata con atto di determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 74 del 22.10.2020;
- PREMESSO che il Comune di Cedegolo risulta assegnatario, con Decreto n. 16521 del 15.11.2019 della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia, a seguito di domanda di finanziamento con il progetto "Interventi di regimazione idraulica sul reticolo idrico minore e sistemi di allerta. CUP F83H19003550006" di un contributo complessivo di € 99.383,00;
- CONSIDERATO che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 6 del 13.03.2020 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità all'ing. Ugo Sani e l'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al geom. Fabio Rivadossi relativamente agli interventi di regimazione idraulica sul reticolo idrico minore e sistemi di allerta;
- RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 18.11.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi in oggetto;
- DATO ATTO che, con atto di determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 83 in data 20.11.2020, si è provveduto ad affidare in house al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- CONSIDERATO che è stata predisposta dal direttore lavori Ing. Ugo Sani la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, depositati agli atti prot. 2734 in data 03.05.2021, dal quale si evidenzia che all'08.02.2021 l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 57.288,50;

- DATO ATTO che il direttore lavori certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 57.288,50 oltre IVA 22% prevista di legge, per un totale di € 69.891,97, risultanti dai lavori eseguiti;
- CONSIDERATO che è stata inviata la richiesta di regolarità contributiva della ditta e che la stessa è risultata in regola così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- ESAMINATE le specifiche dei lavori eseguiti e delle somministrazioni indicate nell'allegato stato finale e certificato di regolare esecuzione e ritenuto di approvarli in quanto regolari rispetto alle opere e conformi al progetto esecutivo;
- DATO ATTO che non risultano pervenute cessioni di credito;
- DATO ATTO che, con atto di determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 91 in data 01.12.2020, si è provveduto ad affidare alla ditta N.E.S.A. S.R.L. la fornitura dei sistemi di allerta previsti in progetto;
- VERIFICATO che la fornitura e l'installazione dei sistemi di allerta è correttamente avvenuta come risulta dall'attestato di regolare esecuzione predisposto dal RUP;
- PRESO ATTO che l'ing Ugo Sani ha comunicato che la fattura di saldo della prestazione relativa all'incarico di cui alla Determina n. 6 del 13.03.2020 sarà emessa nel prossimo anno fiscale in regime forfettario come avvenuto per la fattura già emessa e liquidata, pertanto non soggetta al pagamento dell'IVA;
- ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;
- VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTO il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
- RICHIAMATO il D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- VISTO il regolamento di contabilità;
- PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa ai lavori di "Interventi di regimazione idraulica sul reticolo idrico minore e sistemi di allerta. CUP F83H19003550006":
  - libretto delle misure;
  - registro di contabilità;
  - sommario registro di contabilità;
  - stato finale dei lavori;
  - certificato di pagamento;
  - relazione del direttore lavori sul conto finale;
  - certificato di regolare esecuzione;
 predisposta dal Direttore Lavori in data 08.02.2021, comportanti una spesa complessiva di € 69.891,97 IVA al 22% compresa;
2. di liquidare alla Consorzio Forestale Alta Valle Camonica la somma complessiva di € 69.891,97 IVA al 22% compresa, dando atto che tale somma risulta già impegnata sul bilancio esercizio 2020 al macroaggregato 09062.02.2020 (impegno n. 141673);
3. di dare atto che, non essendoci stata procedura comparativa per l'affidamento dei lavori, non è prevista la liquidazione di cui al comma 4, art. 113, del D.lgs. 50/2016 e che pertanto le somme accantonate risultano economie sull'opera per un importo di € 1.621,77;
4. di dare atto che, essendo la procedura di gara avviata nel periodo intercorrente tra il 19.05.2020 e il 31.12.2020 il contributo di gara a favore di ANAC non è dovuto ai sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, pertanto la somma di € 30,00 viene rilevata come economia di spesa;
5. di rilevare un'economia di spesa, per le forniture, come risulta dall'attestato di regolare esecuzione predisposto dal RUP di € 58,07;
6. di dare atto che, a seguito di quanto sopra esposto, il quadro economico finale risulta essere il seguente:

	ESECUTIVO	APPALTO / C.R.E.
Lavori	€ 56.088,50	€ 56.088,50
Oneri per la sicurezza	€ 1.200,00	€ 1.200,00
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 57.288,50</b>	<b>€ 57.288,50</b>
IVA sui lavori 22%	€ 12.603,47	€ 12.603,47
Fornitura di beni	€ 23.800,00	€ 23.752,40
IVA sulla fornitura 22%	€ 5.236,00	€ 5.225,53
Spese tecniche (cassa compresa)	€ 8.070,40	€ 8.070,40
IVA su spese tecniche	€ 1.775,49	€ -
Somma art. 113 D.lgs 50/2016	€ 1.621,77	€ -
Spese ANAC	€ 30,00	€ -
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 53.137,13</b>	<b>€ 49.651,80</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 110.425,63</b>	<b>€ 106.940,30</b>
<b>ECONOMIE INTERVENTO</b>	<b>-</b>	<b>€ 3.485,33</b>
<b>CONTRIBUTO</b>	<b>€ 99.383,00</b>	<b>€ 96.246,27</b>

7. di prendere atto che la fattura di saldo della prestazione relativa all'incarico di cui alla Determina n. 6 del 13.03.2020 sarà emessa nel prossimo anno fiscale in regime forfettario come avvenuto per la fattura già emessa e liquidata, pertanto non soggetta al pagamento dell'IVA;
8. di dare atto che la spesa complessiva ed ammissibile in riferimento al contributo per l'opera in oggetto risulta essere di € 106.940,30 e che il contributo verrà rideterminato sulla spesa totale effettivamente sostenuta, pari pertanto a € 96.246,27;
9. di rilevare che il contributo di € 99.383,00, assegnato con Decreto n. 16521 del 15.11.2019 della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia, è già stato totalmente erogato e che a seguito di richiesta da parte di Regione Lombardia verrà restituita la somma pari a € 3.136,73;
10. di prendere atto che la quota parte a carico dell'Ente e finanziata con fondi propri di bilancio viene rideterminata con una riduzione di € 348,60, proporzionata alle economie ottenute sull'opera;
11. di dare atto che il pagamento dei lavori verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura;
12. di dare atto che è causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
13. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
14. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
15. di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso all'Albo On-line;
16. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo On-line;
17. di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente, al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica ed al direttore lavori Ing. Ugo Sani.

Il Responsabile Di Servizio

F.to Ing. Andrea Bortolo Pedrali

**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

### **IMPEGNI DI SPESA**

<b>IMPEGNO</b>	<b>ES.</b>	<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1111031471	2020	<b>09062.02.2020</b>	INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE E SISTEMI DI ALLERTA	1.422,69
1111031472	2020	<b>09062.02.2020</b>	INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE E SISTEMI DI ALLERTA	1.714,04

#### **Osservazioni:**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 03/05/2021

Il Responsabile Del Servizio  
F.to Pedrali Andrea Bortolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 03/05/2021

Il Responsabile Del Servizio