



**COMUNE DI  
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**COPIA**

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici -  
Urbanistica  
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

ATTO DI DETERMINAZIONE  
NR 54 DEL 23/04/2025

**Oggetto :**

LAVORI DI INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DEI SOTTOSERVIZI CUP J19J20000120005. CIG 9460134D87. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25/07/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/27 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/27 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 31/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/27 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs 267/200 e dell'art. 10 del dl.gs 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n.267/2000;

Rammentato che con decreto sindacale n. 1/2025 prot. 0000078 del 09/01/2025 lo scrivente è stato nominato, tra gli altri, Responsabile dell'Area Tecnica, anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

Premesso che:

- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 107, lettera h), che modifica l'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, prevede che le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle Province di Regioni a Statuto Ordinario confinanti, rispettivamente, con la Provincia Autonoma di Trento e con la Provincia Autonoma di Bolzano;
- con deliberazione n. 3 del 14 maggio 2020 il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa ha emesso, con scadenza 31 luglio 2020, avviso pubblico che stabilisce modalità, ambiti, tipologie e criteri per l'adozione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, nonché i criteri per la presentazione delle proposte progettuali relative alla annualità 2020;
- con domanda prot. 3507 del 30/07/2020 il Comune di Saviore dell'Adamello (BS) ha presentato, a valere sull'annualità 2020 la proposta progettuale denominata "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI

NEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E DEI SOTTOSERVIZI - CUP J19J20000120005." per un importo complessivo di € 500.000,00;

- con nota Prot. n. D336/1.10-2020-34, giunta al nostro prot. n. 4439 del 29/09/2020 da parte del Fondo Comuni Confinanti nella quale è stato comunicato al Comune di Saviole dell'Adamello che con deliberazione n.8 del 25/09/2020 è stata approvata la graduatoria dei progetti ed è stato ammesso al contributo il progetto presentato posizione in elenco n. 36 - numero progetto 30;

Dato Atto che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica, n. 123 del 03/12/2020 è stato assunto l'impegno di spesa e affidato l'incarico professionale all'Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982, per prestazioni inerenti i servizi tecnici concernenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, relativamente all'opera pubblica: "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E DEI SOTTOSERVIZI - CUP J19J20000120005" C.I.G. Z4A2F40201;

Visto che il progettista incaricato all'Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982 ha presentato con nota Prot. 1580 del 25/03/2021 al Comune di Saviole dell'Adamello il progetto di fattibilità tecnica economica delle opere in oggetto;

Vista la nota nostro Prot. 2082 del 26/04/2021 in cui il Responsabile del Procedimento richiede per il suddetto progetto alcune modifiche e integrazioni;

Rilevato che il progettista ha presentato con Prot. 2213 e 2224 del 04/05/2021 le integrazioni richieste;

Considerato che ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento e all'urgenza di dare attuazione all'intervento, si è ritenuto di omettere i precedenti livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione;

Vista la richiesta di parere ai sensi dell'art 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/2004 inoltrate dal comune di Saviole dell'Adamello con Prot. 6023 del 09/11/2021 al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo-Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia per la quale in data 15/12/2021 (nostro Prot. 7013 del 18/12/2021) la

suddetta Soprintendenza richiede alcune integrazioni e la richiesta di istanza ai sensi dell'art. 21 D.lgs 42/2004;

Dato Atto che con protocollo, rispettivamente 103 e 104 del 10/01/2022 vengono inoltrate dal comune di Savio dell'Adamello le integrazioni sopra richieste;

Visti:

- il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- il parere ai sensi dell'art 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/2004 rilasciati dal Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in data 20/01/2022, Prot. n. 1007 (nostro protocollo 313/2022 del 20/01/2022);

Visto il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. rilasciato dal Comune di Savio dell'Adamello in data 21/01/2022, Prot. n. 345, relativo al progetto;

Visto che il progettista incaricato all'Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982. ha presentato con nota prot. 1143 del 02/03/2022 al Comune di Savio dell'Adamello il progetto definitivo, adeguato ai pareri di cui sopra, delle opere in oggetto e che lo stesso è stato trasmesso al soggetto incaricato per la redazione del rapporto di verifica;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera;

Visto che il progettista incaricato all'Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982. ha presentato con nota prot. 2482 del 29/04/2022 e prot. 2495 del 30/04/2022 al Comune di Savio dell'Adamello il progetto esecutivo e che lo stesso è stato trasmesso al soggetto incaricato per la redazione del rapporto di verifica;

Vista la nota di riscontro n. 1 del 18/05/2022 da parte del soggetto incaricato della verifica il quale richiedeva alcune integrazioni/osservazioni al progetto presentato;

Visto che il progettista incaricato ha presentato con nota prot. 3992 del 30/06/2022 al Comune di Savio dell'Adamello il progetto esecutivo revisionato alla nota di cui sopra e che lo stesso è stato trasmesso al soggetto incaricato per la redazione del rapporto di verifica;

Considerato che a seguito di aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia "prezzario regionale delle opere pubbliche - aggiornamento straordinario 2022" ai sensi dell'art 26, comma 2, del d.l. 17

maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91, di cui alla DGR n. 6764 del 25/07/2022, il progettista incaricato ha presentato il progetto esecutivo revisionato con nota prot. 4994 del 20/08/2022 e per il quale si è provveduto ad addendum al rapporto finale di verifica n. 21091402/03-1 del 27/09/2022 (nostro prot. 5674 del 28/09/2022) predisposto dalla Società La Mercurio srl con sede in via delle Vecchie Scuderie 34 Olgiate Comasco (CO), P.IVA 03645510136, relativo alle modifiche al progetto;

Visto il verbale di validazione, prot. 5716 del 29/09/2022, del progetto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 redatto dal Responsabile del Procedimento a seguito del rapporto finale di verifica di cui sopra;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 29/09/2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI: "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DEI SOTTOSERVIZI CUP J19J20000120005."

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" e relativo regolamento.

Considerato che la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Saviole dell'Adamello in attuazione della Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n.112 del 03/10/2022, ha indetto la gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL";

Preso atto che:

- in data 16/11/2022 con comunicazione giunta al protocollo del Comune n. 6637, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune la determinazione dirigenziale n. 2067 del 15/11/2022 di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione, oltre alla documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 2067/2022 del 15/11/2022 sopracitata si propone l'aggiudicazione dei lavori di "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE

TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIORE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DEI SOTTOSERVIZI CUP J19J20000120005. CIG 9460134D87, all'operatore economico concorrente L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), che ha offerto un ribasso pari al 7,816%, per un importo pari ad € 354.200,35 al netto dell'IVA di legge (di cui € 126.200,00 quali costi della manodopera ed € 8.100,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 11.526,96 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 365.727,31 oltre IVA

- nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo all'aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, è possibile procedere ugualmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la quale diviene efficace solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la determinazione n. 136 del 21/11/2022, nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo alla ditta aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, si è proceduto ugualmente all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della ditta L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), che ha offerto un ribasso pari al 7,816%, per un importo pari ad € 354.200,35 al netto dell'IVA di legge (di cui € 126.200,00 quali costi della manodopera ed € 8.100,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 11.526,96 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 365.727,31 oltre IVA di legge;

Considerato che la verifica della sussistenza in capo alla ditta, aggiudicataria dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presentazione di offerta e per l'esecuzione dei lavori ha avuto esito positivo, come da comunicazione della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, nostro prot. n. 6756 del 22/11/2022;

Visto il contratto d'appalto, stipulato in data 06/03/2023, Rep. N. 4, registrato in data 23/03/2023, al n. 13127, Serie 1T;

Visto il verbale di consegna lavori e inizio lavori in data 27/03/2023;

Visti:

- la determinazione n. 85 del 24/07/2023 con la quale è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori;
- la determinazione n. 32 del 04/04/2024 con la quale è stato approvato il secondo stato di avanzamento lavori;

- la determinazione n. 124 del 15/10/2024 con la quale è stato approvato il terzo stato di avanzamento lavori;
- la determinazione n. 2 del 13/01/2025 con la quale è stato approvato il quarto stato di avanzamento lavori;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 30/03/2025;

Considerato che in data 03/04/2025 prot. n. 0001787 sono stati consegnati gli atti di contabilità finale, dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 388.672,55 (IVA esclusa) di cui € 377.145,60 quale importo dei lavori ed € 11.526,55 quale importo per i costi della sicurezza;

Dato atto che a seguito della scadenza del termine previsto dalla pubblicazione dell'avviso ai creditori (art. 218 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) non sono giunte domande di credito verso l'appaltatore;

Visto che:

- i lavori corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Dato atto che il direttore lavori certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 9.772,55 oltre IVA 10% prevista di legge;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale del 30/03/2025 consegnati il 03/04/2025 al prot. 0001788;

Visto che si è provveduto con nota prot. 0001867 del 07/0/2025 a richiedere alle ditte gli importi per il pagamento diretto dei subappaltatori;

Vista la nota giunta al nostro prot. 0002053 del 15/04/2025 da parte della ditta L.M.G. Building S.r.l. alla quale sono state allegate le dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte subappaltatrici e subaffidatate, le quali non richiedono il pagamento diretto avendo già percepito le somme a loro spettanti direttamente dalla ditta appaltatrice;

Vista la nota giunta al nostro prot. 0001960 del 11/04/2025 da parte del Direttore dei Lavori Arch. Fabio de Pedro con la quale si certifica l'assenza di lavorazioni da parte delle ditte F.lli Ducoli S.n.c. e Foresti e Aceti S.r.l. e contestualmente si certifica che le ditte hanno terminato i lavori previsti e le rispettive prestazioni risultano contabilizzate e liquidate;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), come da Durc On Line Numero protocollo INAIL\_47868882 del 18/02/2025 con validità fino al 18/06/2025;

Dato atto che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;

Esaminate le specifiche dei lavori eseguiti e delle somministrazioni indicate nell'allegato stato finale dei lavori e ritenuto di approvarli in quanto regolari rispetto alle opere e conformi al progetto esecutivo;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

#### DETERMINA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la seguente documentazione tecnico, amministrativa, contabile finale relativa ai lavori in oggetto:
  - Relazione sul conto finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione;
  - Sal Finale del 30/03/2025, Libretto Misure, Registro Contabilità e Sommario del Registro Contabilità;
 predisposta dall'Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982, assunta al protocollo in data 03/04/2025 ai n. 0001787 e n. 0001788 dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 388.672,55 (IVA esclusa) di cui € 377.145,60 quale importo dei lavori ed € 11.526,55 quale importo per i costi della sicurezza e che la somma a saldo da pagare all'impresa è € € 9.772,55 oltre IVA 10% prevista di legge, che trova imputazione al codice di bilancio 10052.02.1100 del P.E.G., che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione risulta essere il seguente:

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>Progetto</b>	<b>Appalto</b>	<b>Variante</b>	<b>CRE</b>
A1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 384.231,92	€ 354.200,35	€ 377.145,60	€ 377.145,60
A2) EVENTUALI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A3) ONERI PIANI DI SICUR. COORDIN. NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 11.526,96	€ 11.526,96	€ 11.526,96	€ 11.526,96
<b>sommano</b>	<b>€ 395.758,88</b>	<b>€ 365.727,31</b>	<b>€ 388.672,56</b>	<b>€ 388.672,55</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B1) espropriazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2) occupazioni temporanee aree	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3) Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4) Allacciamento a pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.058,51
B5) Art.113, D.Lgs. n.50/2016 (Incentivo tecnico)	€ 7.915,18	€ 7.915,18	€ 7.915,18	€ 7.915,18

B6) Spese per attività di consulenza tecnico strutturale o di supporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7) Spese per analisi e collaudi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B8) Spese per pubblicità e notifiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,79
B9) Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, direzione lavori e contabilità.	€ 39.546,85	€ 39.546,85	€ 39.546,85	€ 39.546,85
B10) Imprevisti	€ 1.905,72	€ 1.905,72	€ 1.905,72	€ 0,00
B12) lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B12) contributo previdenziale - 4% di B3),B6), B7), B9) e B18)	€ 1.581,87	€ 1.581,87	€ 1.739,87	€ 1.739,87
B13) IVA su A) all'aliquota del 10%	€ 39.575,89	€ 36.572,73	€ 38.867,26	€ 38.867,26
B14) IVA su B3+B4+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B18 all'aliquota del 22% (da scomporre in caso di più aliquote e da valutare l'assoggettabilità delle varie voci nel rispetto della normativa fiscale)	€ 9.907,58	€ 9.907,58	€ 10.811,34	€ 10.192,16
B15) Contributo CUC, spese di gara	€ 1.583,04	€ 1.583,04	€ 1.583,04	€ 1.583,04
B16) Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B17) Risparmi	-	€ 33.034,73	€ 2.783,18	€ 0,00
B18) Spese tecniche variante	-	-	€ 3.950,00	€ 3.950,00
B19) adeguamento prezzi primo sal				€ 1.282,00
B20) IVA su B19				€ 128,20
<b>sommano</b>	<b>€ 104.241,12</b>	<b>€ 134.272,69</b>	<b>€ 111.327,44</b>	<b>€ 106.520,86</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 495.193,41</b>
Economie				€ 4.806,59
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>€ 500.000,00</b>

4. di dare atto che può essere pagata a favore della ditta appaltatrice L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), la somma di € 9.772,55 oltre a iva 10% prevista di legge come risultante dallo Stato Finale dei Lavori del 30/03/2025 e dal Certificato di Regolare Esecuzione, dando atto che la spesa complessiva trova imputazione al codice di bilancio 10052.02.1100 del P.E.G. dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad accantonare la somma di € 7.915,18 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, che verrà liquidata con successivo provvedimento;
6. Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, ha comunicato alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

7. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
8. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
9. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
10. di dare atto che è possibile procedere allo svincolo delle polizze fidejussorie relative al contratto;
11. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
12. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
13. di inviare la presente, per competenza, all'ufficio di Ragioneria dell'ente, alla ditta e al Direttore dei Lavori.

Il Il Responsabile Del Servizio  
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I            D I            S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 23/04/2025

Il Responsabile Servizio  
Finanziario  
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. \_\_\_\_\_

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 28/04/2025 al 13/05/2025 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione  
F.to Ferri Manuela

Copia per albo  
Saviore dell'Adamello 28/04/2025