



Lavori di: Pronto intervento per messa in sicurezza della strada comunale via Delle Volte a quota 510 mslm, all'Annunciata di Piancogno (Bs). CUP: C57H24001920006 - CIG: B3F979FFEC

Impresa: Impresa Edile Tognali Gian Mario & C. S.n.c. con sede in via Grigna n°11/B a Esine (Bs)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2025 il mese di gennaio il giorno 27 in Piancogno

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

a) Visto il **progetto, in data 12.10.2024** approvato il 30.10.2024 dalla Giunta Comunale con deliberazione n°77 per l'importo complessivo di Euro 95.126,84 delle quali:

- | | |
|---|---|
| b) Per lavori | E. <u>75.715,20</u> |
| Oneri per la sicurezza ed imprevisti (non soggetti a ribasso) | E. <u>1.000,00</u> |
| c) A disposizione dell'Amministrazione: | |
| per lavori e pagamenti in diretta economica | E. _____ |
| per espropriazioni | E. _____ |
| per spese tecniche, arrotondamenti ed IVA | E. <u>18.411,64</u> |
| Sommano | E. <u>18.411,64</u> E. <u>18.411,64</u> |
| Complessivamente | E. <u>95.126,84</u> |

Vista la **perizia suppletiva** in data approvata il da
l'importo complessivo di E. delle quali:

- | | |
|---|-------------------|
| d) Per lavori a base di contratto | E. _____ |
| e) A disposizione dell'Amministrazione: | |
| per lavori e pagamenti in diretta economica | E. _____ |
| per espropriazioni | E. _____ |
| per _____ | E. _____ |
| Sommano | E. _____ E. _____ |
| Totale | E. _____ |

Visto il **contratto in data 21.01.2025 n°639** di repertorio, registrato a Breno Prov. di Brescia al n°..... in data col quale contratto l'appaltatore Impresa Edile Tognali Gian Mario & C. S.n.c. con sede in via Grigna n°11/B a Esine (Bs) assume l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo lordo di €.76.480,00 più oneri per la sicurezza pari ad €.1.000,00 per l'importo complessivo di €.77.480,00 che al netto del ribasso del 1,00% si riduce a complessivi €.76.715,20 più IVA nella misura di legge;



Visto l'atto di **sottomissione** in data n. repertorio, fiscalmente registrato a Breno Prov. di Brescia in data al Mod. n. Vol. col quale atto l'impresa assume l'esecuzione dei lavori previsti con la perizia suppletiva agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale;

Visto il verbale di **concordamento nuovi prezzi** in data n. di repertorio, registrato a Breno Prov. di Brescia in data al Mod. n. Vol.;

Visto la **consegna** dei lavori, coincidente con l'ordine di servizio in data **12.10.2024** e quello dei lavori suppletivi in data

Visto il **verbale di sospensione** in data 14.10.2024 e quello di **ripresa** in data 04.11.2024 dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni **21**;

Visto il **verbale di sospensione** in data 02.12.2024 e quello di **ripresa** in data 02.01.2025 dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni **31**;

Vista la nota in data n. dalla quale risulta che in seguito a giustificata richiesta è stata accordata all'impresa una **proroga** di giorni **0**;

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori era di giorni **60 (sessanta)** come risulta dal seguente prospetto:

a) Per contratto	giorni	N. <u>60</u>
b) Per atto di sottomissione	giorni	N. _____
c) Per proroghe	giorni	N. _____
d) Per sospensioni	giorni	N. <u>52</u>
Totale giorni		N. <u>112</u>

Che pertanto la **scadenza del tempo utile** è risultata al **31.01.2025**;

Visto il **certificato di ultimazione** in data **27.01.2025** dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno **25.01.2025**;

Visto che si è impiegato **6** giorni in ~~più~~/meno del prescritto;

Visto che era stata stabilita la penale di €..... (euro) per ogni giorno di ritardo;

Visto il **verbale di danni di forza maggiore** in data in seguito a denuncia dell'impresa in data

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;

Riscontrati tutti i documenti contabili;



Comune di
PIANCOGNO
Provincia di Brescia



VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti col progetto e perizia suppletiva suindicati e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di €. 95.126,84 così ripartita:
a base d'asta: progetto €. 76.715,20 + perizia supp. €. 0,00 = lordi €. 76.715,20
a disp. dell'Amm.: progetto €. 18.411,64 + perizia supp. €. 0,00 = lordi €. 18.411,64
Compressivamente lordi €. 95.126,84

- che l'importo dei lavori quale risulta dal conto finale in data 27.01.2025 ammonta ad €. 76.715,20 ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di: (€.76.715,20 - €.76.715,20) = €. 0,00;

- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve, chiedendo un compenso di €. 76.715,20 più IVA nella misura di legge;

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli contrattuali e quelli risultanti dal verbale di nuovi prezzi;
- che l'impresa ha provveduto all'**assicurazione degli operai** contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n. rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni – Sede di con decorrenza dal e scadenza al prorogata poscia al

CERTIFICA:

- che i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Piancogno lì, 27.01.2025

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Denis Plona)

Comune di **PIANCOGNO**
Provincia di Brescia

via Nazionale, 49 - CAP: 25052
C.F.: 00948230172 - P.Iva: 00590410981
www.comune.piancogno.bs.it
info@comune.piancogno.bs.it

Ufficio TECNICO

Tel.: 0364.36.48.50/51/52 - Fax: 0364.36.48.99
Mail: uff.tecnico@comune.piancogno.bs.it
Pec: protocollo@pec.comune.piancogno.bs.it