



Lavori di: Pronto intervento per messa in sicurezza versante roccioso a monte dell'abitato di via XXIV Maggio a Piamborno di Piancogno.

Impresa: F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. S.r.l. con sede in loc. Dazze ad Angolo T. (Bs)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2022 il mese di agosto il giorno 31 in Piancogno

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il progetto, in data 12.05.2022 approvato il 14.05.2022 dalla Giunta Comunale con deliberazione n°47 per l'importo complessivo di Euro 98.649,15 delle quali:

a) Per lavori	E. <u>77.061,60</u>
Oneri per la sicurezza ed imprevisti (non soggetti a ribasso)	E. <u>2.500,00</u>
b) A disposizione dell'Amministrazione:	
per lavori e pagamenti in diretta economica	E. _____
per espropriazioni	E. _____
per spese tecniche, arrotondamenti ed IVA	E. <u>19.087,55</u>
Sommano	E. <u>19.087,55</u> E. <u>19.087,55</u>
Complessivamente	E. <u>98.649,15</u>

Vista la **perizia suppletiva** in data approvata il da
l'importo complessivo di E. delle quali:

c) Per lavori a base di contratto	E. _____
d) A disposizione dell'Amministrazione:	
per lavori e pagamenti in diretta economica	E. _____
per espropriazioni	E. _____
per _____	E. _____
Sommano	E. _____ E. _____
Totale	E. _____

Visto il **contratto** in data 18.07.2022 n°614 di repertorio, fisicamente registrato a Breno Prov. di Brescia in data al Mod. n. Vol. col quale contratto l'appaltatore F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. S.r.l. con sede in loc. Dazze ad Angolo T. (Bs) assume l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo lordo di €79.200,00 più oneri per la sicurezza pari ad €2.500,00 per l'importo complessivo di €81.700,00 che al netto del ribasso del 2,70% si riduce a complessivi €79.561,60 più IVA nella misura di legge;



Comune di
PIANCOGNO
Provincia di Brescia



Visto l'atto di **sottomissione** in data n. repertorio, fiscalmente registrato a Breno Prov. di Brescia in data al Mod. n. Vol. col quale atto l'impresa assume l'esecuzione dei lavori previsti con la perizia suppletiva agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale;

Visto il verbale di **concordamento nuovi prezzi** in data n. di repertorio, registrato a Breno Prov. di Brescia in data al Mod. n. Vol.;

Visto **la consegna** dei lavori, coincidente con l'ordine di servizio in data **12.05.2022** e quello dei lavori suppletivi in data

Visto il **verbale di sospensione** in data **30.05.2022** e quello di **ripresa** in data **20.06.2022** dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni **21**;

Vista la nota in data n. dalla quale risulta che in seguito a giustificata richiesta è stata accordata all'impresa una **proroga** di giorni **0**;

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori era di giorni **60 (sessanta)** come risulta dal seguente prospetto:

a) Per contratto	giorni	N. <u>60</u>
b) Per atto di sottomissione	giorni	N. _____
c) Per proroghe	giorni	N. _____
d) Per sospensioni	giorni	N. <u>21</u>
Totale giorni		N. <u>81</u>

Che pertanto la **scadenza del tempo utile** è risultata al **31.07.2022**;

Visto il **certificato di ultimazione** in data **31.08.2022** dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno **29.07.2022**;

Visto che si è impiegato **2** giorni in ~~più~~/meno del prescritto;

Visto che era stata stabilita la penale di €..... (euro) per ogni giorno di ritardo;

Visto il **verbale di danni di forza maggiore** in data in seguito a denuncia dell'impresa in data

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;

Riscontrati tutti i documenti contabili;



- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti col progetto e perizia suppletiva suindicati e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di €. 98.649,15 così ripartita:

a base d'asta: progetto	€. 79.561,60	+ perizia supp.	€. 0,00	= lordi	€. 79.561,60
a disp. dell'Amm.: progetto	€. 19.087,55	+ perizia supp.	€. 0,00	= lordi	€. 19.087,55
				Complessivamente lordi	€. 98.649,15

- che l'importo dei lavori quale risulta dal conto finale in data 31.08.2022 ammonta ad €. 79.561,60 ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di: $(€.79.561,60 - €.79.561,60) = €. 0,00$;

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli contrattuali e quelli risultanti dal verbale di nuovi prezzi;
- che l'impresa ha provveduto all'**assicurazione degli operai** contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n. rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni – Sede di con decorrenza dal e scadenza al prorogata poscia al

- che i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Piancogno lì, 31.08.2022

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Costante Galli)