



Comune di
PIANCOGNO
Provincia di Brescia



Lavori di: Pronto intervento per messa in sicurezza dell'abitato di via Vigne, frazione Annunciata di Piancogno (Bs) - Barriera Paramassi. CUP: C57H23002310006 - CIG: A046CF1F9C

Impresa: F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. S.r.l. con sede in loc. Dazze ad Angolo T. (Bs)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2024 il mese di maggio il giorno 13 in Piancogno

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il **progetto, in data 04.12.2023** approvato il 18.12.2023 dalla Giunta Comunale con deliberazione n°105 per l'importo complessivo di Euro 263.221,82 delle quali:

a) Per lavori	E. 210.231,00
Oneri per la sicurezza ed imprevisti (non soggetti a ribasso)	E. 2.000,00
b) A disposizione dell'Amministrazione:	
per lavori e pagamenti in diretta economica	E. _____
per espropriazioni	E. _____
per spese tecniche, arrotondamenti ed IVA	E. 50.990,82
Sommano	E. 50.990,82 E. 50.990,82
Complessivamente	E. 263.221,82

Vista la **perizia suppletiva** in data approvata il da
l'importo complessivo di E. delle quali:

c) Per lavori a base di contratto	E. _____
d) A disposizione dell'Amministrazione:	
per lavori e pagamenti in diretta economica	E. _____
per espropriazioni	E. _____
per _____	E. _____
Sommano	E. _____ E. _____
Totale	E. _____

Visto il **contratto in data 06.05.2024 n°628** di repertorio, registrato a Breno Prov. di Brescia al n°..... in data col quale contratto l'appaltatore F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. S.r.l. con sede in loc. Dazze ad Angolo T. (Bs) assume l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo lordo di €213.000,00 più oneri per la sicurezza pari ad €2.000,00 per l'importo complessivo di €215.000,00 che al netto del ribasso del 1,30% si riduce a complessivi €212.231,00 più IVA nella misura di legge;

Comune di **PIANCOGNO**
Provincia di Brescia

via Nazionale, 49 - CAP: 25052
C.F.: 00948230172 - P.Iva: 00590410981
www.comune.piancogno.bs.it
info@comune.piancogno.bs.it

Ufficio TECNICO

Tel.: 0364.36.48.50/51/52 - Fax: 0364.36.48.99
Mail: uff.tecnico@comune.piancogno.bs.it
Pec: protocollo@pec.comune.piancogno.bs.it



Visto l'**atto di sottomissione** in data n. repertorio, fiscalmente registrato a Breno Prov. di Brescia in data al Mod. n. Vol. col quale atto l'impresa assume l'esecuzione dei lavori previsti con la perizia suppletiva agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale;

Visto il verbale di **concordamento nuovi prezzi** in data n. di repertorio, registrato a Breno Prov. di Brescia in data al Mod. n. Vol.;

Visto **la consegna** dei lavori, coincidente con l'ordine di servizio in data **04.12.2023** e quello dei lavori suppletivi in data

Visto il **verbale di sospensione** in data e quello di **ripresa** in data dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni **0**;

Vista la nota in data n. dalla quale risulta che in seguito a giustificata richiesta è stata accordata all'impresa una **proroga** di giorni **0**;

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori era di giorni **150 (centocinquanta)** come risulta dal seguente prospetto:

a) Per contratto	giorni	N. <u>150</u>
b) Per atto di sottomissione	giorni	N. _____
c) Per proroghe	giorni	N. _____
d) Per sospensioni	giorni	N. _____
Totale giorni		N. <u>150</u>

Che pertanto la **scadenza del tempo utile** è risultata al **01.05.2024**;

Visto il **certificato di ultimazione** in data **13.05.2024** dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno **12.04.2024**;

Visto che si è impiegato **19** giorni in ~~più~~/meno del prescritto;

Visto che era stata stabilita la penale di €..... (euro) per ogni giorno di ritardo;

Visto il **verbale di danni di forza maggiore** in data in seguito a denuncia dell'impresa in data

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;

Riscontrati tutti i documenti contabili;

