

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	54/ST
	in data	28/03/2023

OGGETTO: CUP D84H20000110006 CIG 8936248921 - APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI VIA G. MATTEOTTI. BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020 DI REGIONE LOMBARDIA. ESAME ED APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E SALDO RELATIVO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2022/2024;

PRESO ATTO dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024 da parte della Giunta Comunale con atto n. 66 del 29/07/2021, aggiornato con nota approvata dal Consiglio Comunale atto n. 09 del 26/04/2022;

PRESTO ATTO, altresì, che il termine per l'approvazione del Bilancio Preventivo 2023/2025 è stato differito al 30/04/2023 giusta Legge n. 197 del 29/12/2022, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 303 – Supplemento Ordinario n. 43 del 29/12/2022;

VISTO il Decreto Sindacale n. 54 del 30/12/2022 con il quale è stata attribuita al Sindaco la responsabilità dell'Area Tecnica con decorrenza 01/01/2023;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 23/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro sportivo polifunzionale in via G. Matteotti, candidato al Bando Impianti Sportivi 2020 di Regione Lombardia, redatto dal tecnico incaricato Geom. Ghirardi Enrico e comportante la spesa complessiva di € 227.000,00;

DATO ATTO che con determinazione n. 366/ST del 31/12/2020 è stato disposto l'accertamento in entrata del contributo di € 113.500,00 di Regione Lombardia, a valere sul Bando Impianti Sportivi 2020, per la realizzazione dei lavori in oggetto, a seguito comunicazione di assegnazione del contributo acclarata al protocollo comunale n. 0005234 del 23/10/2020;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0002469 del 4/05/2021 questo Comune ha richiesto l'attivazione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto del presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane trasmettendo tutta la documentazione necessaria per la procedura;

VISTA la determinazione della C.U.C. n. 50 dell'8/06/2021 con la quale è stato disposto di procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art.

36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI i verbali di gara redatti dalla C.U.C. n. 1 del 24/06/2021, n. 2 del 25/06/2021 e n. 3 del 15/07/2021;

VISTA la determinazione della C.U.C. n. 71 del 12/08/2021 con la quale vengono approvati i verbali di gara precitati e viene aggiudicato definitivamente l'appalto in oggetto all'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. - con sede legale in Via Magellano n. 21 – 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 (in avvalimento con il Consorzio SIMPLEX – Società Consortile a r.l.) - che ha prodotto lo sconto percentuale del 27,57700% sull'importo soggetto a ribasso, il quale determina un valore contrattuale pari ad € 122.049,49 composto da € 118.049,49 per lavori ed € 4.000,00 per oneri di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 oltre ad I.V.A. ai sensi di legge;

VISTA la determinazione n. 161/ST del 13/08/2021 di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di riqualificazione e di valorizzazione del centro sportivo polifunzionale di Via G. Matteotti e di assunzione degli impegni di spesa a favore dell'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. – con sede legale in Via Magellano n. 21 – 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 per l'importo complessivo di € 148.900,38 (I.V.A. 22% compresa) e a favore dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane per la somma di € 225,00 a titolo di contribuzione ANAC;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in data 28/10/2021 ed il verbale di inizio dei lavori in data 28/10/2021;

VISTO il contratto d'appalto Rep n. 1973 del 9/11/2021 sottoscritto con l'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. - con sede legale in Via Magellano n. 21 - 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 per l'importo di € 122.049,49 - di cui € 118.049,49 per lavori ed € 4.000,00 per oneri di sicurezza - oltre I.V.A. di legge con estremi di registrazione Serie 1T Numero 59599 del 9/11/2021;

VISTO il verbale di sospensione lavori del 12/11/2021 ed il verbale di ripresa lavori del 19/04/2022 nonché il verbale di ulteriore sospensione dei lavori del 22/04/2022 ed il verbale di ripresa lavori del 14/02/2023;

RICHIAMATA la determinazione n. 256/ST del 21/12/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) numero 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerente i lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro sportivo polifunzionale in via G. Matteotti di cui al bando impianti sportivi 2020 di Regione Lombardia redatta dal Direttore dei Lavori Ghirardi Geom. Enrico a seguito della quale il quadro economico dei lavori è stato riaggiornato nel seguente modo:

	IMPORTO PROGETTO APPROVATO		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE		IMPORTO 1° PERIZIA DI VARIANTE PER REVISIONE PREZZI
Importo lavori	€	163.000,00	€	118.049,49	€ 118.049,49
Revisione prezzi					€ 55.093,35
Oneri per la sicurezza	€	4.000,00	€	4.000,00	€ 4.000,00
COVID 19	€	-	€	-	€ 1.762,59
Importo lavori	€	167.000,00	€	122.049,49	€ 178.905,43
Somme a disposizione:					
I.V.A. 22%	€	36.740,00	€	26.850,89	€ 39.359,19
Spese tecniche complessive	€	16.640,00	€	16.640,00	€ 16.640,00
Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	3.340,00	€	3.340,00	€ -
CUC	€	815,00	€	815,00	€ 835,00
Anac	€	225,00	€	225,00	€ 225,00
Incentivo CUC	€	-	€	-	€ 626,25
imprevisti	€	2.240,00	€	2.240,00	€ 192,57
TOTALE somme a disposizione	€	60.000,00	€	50.110,89	€ 57.878,01
IMPORTO COMPLESSIVO	€	227.000,00	€	172.160,38	€ 236.783,44
Ribasso d'asta			€	44.950,51	€ -
IVA non dovuta			€	9.889,11	€ -
economie			€	54.839,62	€ -

CONSTATATO che in data 28/03/2023 è pervenuta al protocollo comunale n. 0001574 la documentazione relativa al 1° S.A.L. dei lavori in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori Ghirardi Geom. Enrico;

ESAMINATO il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 27/03/2023 ammontante a netti € 62.768,38;

DATO ATTO che in data 27/03/2023 è stato rilasciato dal Responsabile del Procedimento il 1° certificato di pagamento da cui risulta potersi pagare alla ditta ELETTRICA 3B S.r.l. – con sede legale in Via Magellano n. 21 – 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 la prima rata di € 62.400,00 + I.V.A. 22% pari complessivamente ad € 76.128,00;

RITENUTO di approvare gli atti tecnico-contabili testé indicati;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_36800995 del 13/02/2023 con scadenza validità al 13/06/2023, dal quale risulta che la ditta Elettrica 3B S.r.l. è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

- 1) Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa concernente il 1° stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione e di valorizzazione del centro sportivo polifunzionale di Via G. Matteotti redatta dal direttore dei lavori Ghirardi Geom. Enrico ammontante a netti € 62.768,38;
- 2) di approvare, altresì, il 1° certificato di pagamento rilasciato in data 27/03/2023 dal Responsabile del Procedimento, ammontante ad € 62.400,00 + I.V.A. 22% pari a complessivi € 76.128,00;

- 3) di liquidare pertanto alla ditta ELETTRICA 3B S.r.l. – con sede legale in Via Magellano n. 21 – 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 a saldo del primo certificato di pagamento dei lavori di riqualificazione e di valorizzazione del centro sportivo polifunzionale di Via G. Matteotti la somma di € 76.128,00 I.V.A. 22% inclusa;
- 4) di dare atto che la spesa di € 76.128,00 è imputata al Cod. Bil. 06.02-2.02 Cod. P.A.O. 2600.01 impegno n. 40/2023 (ex imp. n. 31/2022, ex imp. n. 51/2021 sub. 1, ex imp. n. 414/2020) del Bilancio di Previsione 2023/2025 in corso di predisposizione;
- 5) Di inviare il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti a norma del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all’Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.TO Ghirardi Dott. Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell’originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì 07/04/2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Angeli Gianfranco
