

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	155/ST
	in data	12/07/2023

OGGETTO: CUP D84H20000110006 CIG 8936248921 - APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI VIA G. MATTEOTTI. BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020 DI REGIONE LOMBARDIA. ESAME ED APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E SALDO RELATIVO 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 11/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

PRESO ATTO dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2023/2025 da parte della Giunta Comunale con atto n. 96 del 13/10/2022 e Consiglio Comunale n. 31 del 28/10/2022, aggiornato con nota approvata dalla Giunta Comunale n. 21 del 17/03/2023 e dal Consiglio Comunale atto n. 12 dell'11/04/2023;

VISTO il Decreto Sindacale n. 54 del 30/12/2022 con il quale è stata attribuita al Sindaco la responsabilità dell'Area Tecnica con decorrenza 01/01/2023;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 61 del 23/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro sportivo polifunzionale in via G. Matteotti, candidato al Bando Impianti Sportivi 2020 di Regione Lombardia, redatto dal tecnico incaricato Geom. Ghirardi Enrico e comportante la spesa complessiva di € 227.000,00;

VISTA la determinazione n. 366/ST del 31/12/2020 di accertamento in entrata del contributo di € 113.500,00 di Regione Lombardia a valere sul Bando Impianti Sportivi 2020, per la realizzazione dei lavori in oggetto giusta comunicazione acclarata al protocollo comunale n. 0005234 del 23/10/2020;

PRESO ATTO che con prot. n. 0002469 del 4/05/2021 questo Comune ha richiesto l'attivazione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori alla C.U.C. dell'Unione Alpi Orobie Bresciane;

VISTA la determinazione della C.U.C. n. 50 dell'8/06/2021 con la quale è stato disposto di procedere all'appalto mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI i verbali di gara della C.U.C. n. 1 del 24/06/2021, n. 2 del 25/06/2021 e n. 3 del 15/07/2021;

VISTA la determinazione della C.U.C. n. 71 del 12/08/2021 di approvazione dei verbali di gara precitati e di aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. - con sede legale in Via Magellano n. 21 - 24047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 (in avvalimento con il

Consorzio SIMPLEX Società Consortile a r.l.) che ha prodotto lo sconto del 27,57700% sull'importo soggetto a ribasso, il quale determina un valore contrattuale pari ad € 122.049,49 composto da € 118.049,49 per lavori ed € 4.000,00 per oo.ss. di cui al D. Lgs. n. 81/2008 oltre ad I.V.A. ai sensi di legge;

VISTA la determinazione n. 161/ST del 13/08/2021 di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di riqualificazione e di valorizzazione del centro sportivo polifunzionale di Via G. Matteotti e di assunzione degli impegni di spesa a favore dell'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. per l'importo complessivo di € 148.900,38 (I.V.A. 22% compresa) e a favore dell'Unione Alpi Orobie Bresciane per la somma di € 225,00 a titolo di contribuzione ANAC;

VISTO il verbale di consegna sotto riserva di legge ed il verbale di inizio lavori del 28/10/2021;

VISTO il contratto d'appalto Rep n. 1973 del 9/11/2021 sottoscritto con l'impresa ELETTRICA 3B S.r.l. - con sede legale in Via Magellano n. 21 - 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 per l'importo di € 122.049,49 - di cui € 118.049,49 per lavori ed € 4.000,00 per oneri di sicurezza - oltre I.V.A. di legge con estremi di registrazione Serie 1T Numero 59599 del 9/11/2021;

VISTA la determinazione n. 30/ST del 24/02/2022 di trasferimento all'Unione Alpi Orobie Bresciane della somma di € 835,00 quale quota a carico del Comune di Malonno per l'espletamento della gara;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 46 del 27/05/2022 di nomina del nuovo R.U.P. ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella persona del Responsabile Area Tecnica Ghirardi Dott. Giovanni;

VISTA la determinazione n. 102/ST del 30/06/2022 di trasferimento all'Unione Alpi Orobie Bresciane della somma di € 626,25 quale quota a carico del Comune di Malonno per l'incentivo sulla gara;

RICHIAMATA la determinazione n. 256/ST del 21/12/2022 di approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) numero 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovuta all'imprevisto aumento dei prezzi nel periodo 01/01/2021-31/07/2022 a seguito della quale il quadro economico dei lavori è stato riaggiornato nel seguente modo:

	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO 1° PERIZIA DI VARIANTE PER REVISIONE PREZZI
Importo lavori	€ 163.000,00	€ 118.049,49	€ 118.049,49
Revisione prezzi			€ 55.093,35
Oneri per la sicurezza	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
COVID 19	€ -	€ -	€ 1.762,59
Importo lavori	€ 167.000,00	€ 122.049,49	€ 178.905,43
Somme a disposizione:			
I.V.A. 22%	€ 36.740,00	€ 26.850,89	€ 39.359,19
Spese tecniche complessive	€ 16.640,00	€ 16.640,00	€ 16.640,00
Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 3.340,00	€ 3.340,00	€ -
CUC	€ 815,00	€ 815,00	€ 835,00
Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Incentivo CUC	€ -	€ -	€ 626,25
imprevisti	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 192,57
TOTALE somme a disposizione	€ 60.000,00	€ 50.110,89	€ 57.878,01
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 227.000,00	€ 172.160,38	€ 236.783,44
Ribasso d'asta		€ 44.950,51	€ -
IVA non dovuta		€ 9.889,11	€ -
economie		€ 54.839,62	€ -

RICHIAMATA la determinazione n. 54/ST del 28/03/2023 di esame ed approvazione del 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 27/03/2023 ammontante a netti € 62.768,38 e di saldo del relativo 1° certificato di pagamento pari ad € 62.400,00 oltre I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 76.128,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 143/ST del 27/06/2023 di approvazione della 2ª perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) numero 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a seguito della quale il quadro economico dei lavori è stato riaggiornato nel seguente modo:

	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO DI AGGIUDICAZION E	IMPORTO 1° PERIZIA DI VARIANTE PER REVISIONE PREZZI	IMPORTO 2° PERIZIA DI VARIANTE
Importo lavori	€ 163.000,00	€ 118.049,49	€ 118.049,49	€ 174.905,43
Revisione prezzi			€ 55.093,35	
Oneri per la sicurezza	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
COVID 19	€ -	€ -	€ 1.762,59	
Importo lavori	€ 167.000,00	€ 122.049,49	€ 178.905,43	€ 178.905,43
Somme a disposizione:				
I.V.A. 22%	€ 36.740,00	€ 26.850,89	€ 39.359,19	€ 39.359,19
Spese tecniche complessive	€ 16.640,00	€ 16.640,00	€ 16.640,00	€ 16.640,00
Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 3.340,00	€ 3.340,00	€ -	€ -
CUC	€ 815,00	€ 815,00	€ 835,00	€ 835,00
Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Incentivo CUC	€ -	€ -	€ 626,25	€ 626,25
imprevisti	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 192,57	€ 192,57
TOTALE somme a disposizione	€ 60.000,00	€ 50.110,89	€ 57.878,01	€ 57.878,01
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 227.000,00	€ 172.160,38	€ 236.783,44	€ 236.783,44
Ribasso d'asta		€ 44.950,51	€ -	
IVA non dovuta		€ 9.889,11	€ -	
economie		€ 54.839,62	€ -	

CONSTATATO che in data 12/07/2023 è pervenuta al protocollo comunale n. 0003535 la documentazione relativa al 2° S.A.L. dei lavori in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori Ghirardi Geom. Enrico;

ESAMINATO il secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 10/07/2023 ammontante a netti € 127.565,98;

DATO ATTO che in data 10/07/2023 è stato rilasciato dal Responsabile del Procedimento il 2° certificato di pagamento da cui risulta potersi pagare alla ditta ELETTRICA 3B S.r.l. – con sede legale in Via Magellano n. 21 – 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 la seconda rata di € 64.500,00 + I.V.A. 22% pari complessivamente ad € 78.690,00;

RITENUTO di approvare gli atti tecnico-contabili testé indicati;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_36407219 del 13/06/2023 con scadenza validità all'11/10/2023, dal quale risulta che la ditta Elettrica 3B S.r.l. è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

- 1)** Di approvare la documentazione tecnico-amministrativa concernente il 2° stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione e di valorizzazione del centro sportivo polifunzionale di Via G. Matteotti redatta dal direttore dei lavori Ghirardi Geom. Enrico ammontante a netti € 127.565,98;
- 2)** di approvare, altresì, il 2° certificato di pagamento rilasciato in data 10/07/2023 dal Responsabile del Procedimento, ammontante ad € 64.500,00 + I.V.A. 22% pari a complessivi € 78.690,00;
- 3)** di liquidare pertanto alla ditta ELETTRICA 3B S.r.l. – con sede legale in Via Magellano n. 21 – 84047 Capaccio Paestum (SA) C.F. e P. IVA 05203810659 a saldo del secondo certificato di pagamento dei lavori di riqualificazione e di valorizzazione del centro sportivo polifunzionale di Via G. Matteotti la somma di € 78.690,00 I.V.A. 22% inclusa;
- 4)** di dare atto che la spesa di € 78.690,00 è imputata al Cod. Bil. 06.02-2.02 Cod. P.A.O. 2600.01 del Bilancio di Previsione 2023/2025 nel seguente modo:
 - € 72.772,38 impegno n. 40/2023 (ex imp. 31/2022, ex imp. 51/2021 sub. 1, ex imp. 414/2020);
 - € 5.917,62 impegno n. 42/2023 (ex imp. 33/2022 sub. 3, ex imp. 51/2021 sub. 4;
ex imp. 414/2020);
- 5)** Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti a norma del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- 6)** Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;
- 7)** Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.TO Ghirardi Dott. Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì 26/07/2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Angeli Gianfranco
