



ORIGINALE

COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Determinazione n. 16 del 04/03/2024

n. Reg. Gen. 36

Oggetto: Opere di rifacimento tratti di arginatura del torrente Ogliolo mediante la formazione di nuove scogliere in massi ciclopici e ripristino delle adiacenze per l'accesso all'alveo, in Comune di Edolo (BS). CUP G29J21003350002. CIG 9787182E13. Esame ed approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.
OCDPC 766/2021: Intervento ID: OCDPC766-21_ULT.FAB_190d del Piano degli Interventi di cui all'art. 1 c. 5 dell'Ordinanza 766 del 9 aprile 2021 - Rimodulazione II 2022 - Comune di Edolo -

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente

Premesso che:

- ✓ il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2023-2025;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/04/2023 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2023;
- ✓ con decreto sindacale n. 2 del 03/01/2022 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- ✓ con determinazione dell'Area Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti è stata individuata e nominata responsabile di procedimento;
- ✓ con propria determinazione n. 8 del 21/02/2023 l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di rifacimento tratti di arginatura del torrente Ogliolo mediante la formazione di nuove scogliere in massi ciclopici e ripristino delle adiacenze per l'accesso all'alveo, in Comune di Edolo (BS), è stato affidato alla società Multiproject Engineering S.r.l. con sede in Via della Musia n. 32 a Brescia C.F. e P.IVA 02655910988;
- ✓ con propria determinazione n. 18, in data 29/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in argomento, a firma dell'ing. Paolo Francesco Bertoni direttore tecnico della società Multiproject Engineering S.r.l., che prevede un costo complessivo di Euro 500.000,00;
- ✓ con determinazione della C.U.C. n. 29 del 20/04/2023 i lavori di rifacimento tratti di arginatura del torrente Ogliolo mediante la formazione di nuove scogliere in massi ciclopici e ripristino delle adiacenze per l'accesso all'alveo, a seguito di procedura negoziata, sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta TEKNOSTRATE SRLS, con sede legale in Via Umbria SC. 3/A Centro Commercio & Affari - 86170 Isernia (IS) C.F. e P.IVA 00949630941, che ha prodotto lo sconto del 18,77100%, sull'importo soggetto a ribasso, il quale determina un valore contrattuale pari ad Euro 298.039,57, composto da Euro 289.762,36 per lavori ed Euro 8.277,21 per oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/200;
- ✓ con propria determinazione n. 25 del 21/04/2023 si è preso atto delle risultanze delle procedure di gara relative all'appalto dei lavori in oggetto e si è provveduto ad impegnare in favore della ditta TEKNOSTRATE SRLS la somma complessiva di Euro 363.608,28 Iva compresa;

Ricordato che:

- ✓ al finanziamento dell'opera in parola si provvede con fondi di cui al "Piano degli interventi di protezione civile" ex art.1 comma 3, rimodulato ai sensi art. 1 comma 5 dell'Ordinanza di protezione civile n. 766/2021 e approvato dal Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. n.55052 del 28/11/2022;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 08/02/2023 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in parola;

Dato atto che:

- ✓ in data 05/06/2023 rep. n. 14/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori in argomento, registrato in stessa data in modalità informatica al n. 26073 serie 1T - Ufficio delle Entrate competente: Ufficio territoriale di Brescia;
- ✓ in data 05/06/2023 è stato redatto il verbale di consegna e inizio dei lavori, debitamente sottoscritto dalla DL e dall'impresa appaltatrice;

Richiamate, con riferimento ai lavori di rifacimento tratti di arginatura del torrente Ogliolo mediante la formazione di nuove scogliere in massi ciclopici e ripristino delle adiacenze per l'accesso all'alveo, le proprie determinazioni:

- ✓ n. 64 del 21/09/2023 con la quale è stata liquidata alla ditta TEKNOSTRATE SRLS, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad Euro 59.607,92 (oltre Iva di legge), per un ammontare pari a complessivi Euro 72.721,66, Iva 22% compresa;

- ✓ n. 80 del 13/11/2023 con la quale è stato approvato il 1° SAL a tutto il 30/09/2023 ed è stata liquidata alla ditta TEKNOSTRADE SRLS la somma di Euro 117.100,00, oltre IVA a norma di legge;
- ✓ n. 86 del 17/11/2023 con la quale è stata approvata la modifica al contratto durante il periodo di efficacia, la quale non ha comportato l'aumento dell'importo contrattuale;
- ✓ n. 6 del 19/01/2024 con la quale è stato approvato il 2° SAL a tutto il 27/12/2023 ed è stata liquidata alla ditta TEKNOSTRADE SRLS la somma di Euro 96.100,00, oltre IVA a norma di legge;

Ricordato altresì che con propria determinazione n. 81 del 16/11/2023 si è provveduto ad autorizzare la ditta TEKNOSTRADE SRLS, appaltatrice dei lavori in argomento, a subappaltare alla ditta MELOTTI DARIO con sede in Vezza d'Oglio (BS) Via Davena n. 14, P.IVA 02749270985 e C.F. MLTDRA62R11F375I, le opere inerenti la categoria OS12B, per un importo presunto pari a complessivi Euro 29.845,00 oltre IVA;

Evidenziato che con propria determinazione n. 5 del 15/01/2024 si è preso atto dell'avvenuto conferimento della ditta individuale Melotti Dario nella società a responsabilità limitata Melotti Dario S.r.l. a far data dal 02/01/2024, dando atto che il citato conferimento ha validità sul contratto di subappalto autorizzato con propria determinazione n. 81/2023 sopra richiamata;

Dato atto che in data 06/02/2024 sono stati acquisiti agli atti (prot. nr. 1324) il certificato di ultimazione lavori dal quale risulta che i lavori in argomento sono terminati in data 27/12/2023, nonché i documenti inerenti il conto finale, sottoscritti dal direttore lavori e dell'appaltatore;

Visto ed esaminato lo stato finale dei lavori a tutto il 26/01/2024 dal quale risulta una spesa netta per lavori pari a Euro 298.039,57, dal quale, detratto il recupero dell'anticipazione e gli acconti già corrisposti, emerge un credito a favore della ditta TEKNOSTRADE SRLS, con sede legale in Via Umbria SC. 3/A Centro Commercio & Affari – 86170 Isernia (IS) C.F. e P.IVA 00949630941, pari ad Euro 25.231,65, oltre Iva a termini di Legge;

Rilevato che in ai sensi dell'art. 218 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. si è provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Edolo, dell'avviso ai creditori (ex avviso ad opponendum) inerente i lavori di cui all'oggetto, non rilevando richieste di credito;

Evidenziato che in data 28/02/2024 prot. 2105, il direttore dei lavori, ha trasmesso al protocollo dell'Ente il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;

Visto ed esaminato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento tratti di arginatura del torrente Ogliolo mediante la formazione di nuove scogliere in massi ciclopici e ripristino delle adiacenze per l'accesso all'alveo datato 27/02/2024, sottoscritto dal direttore lavori e dall'impresa appaltatrice, dal quale risulta una spesa netta per lavori pari a complessivi Euro 298.039,57, dalla quale, detratti gli acconti già corrisposti e il recupero dell'anticipazione, emerge un credito a favore della ditta TEKNOSTRADE SRLS, pari ad Euro 25.231,65, oltre Iva a termini di Legge;

Ricordato che con nota protocollata in data 19/01/2024 al n. 726 la ditta TEKNOSTRADE SRLS congiuntamente con il subappaltatore MELOTTI DARIO SRL aveva comunicato la quota parte dovuta al subappaltatore relativamente al SAL finale dei lavori in argomento pari ad Euro 2.984,50 oltre IVA;

Dato atto che sono depositati agli atti i D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), in corso di validità, attestante l'assolvimento, da parte delle ditte TEKNOSTRADE SRLS e MELOTTI DARIO SRL, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto pertanto di approvare lo stato finale datato 26/01/2024 ed il certificato di regolare esecuzione datato 27/02/2024 dei lavori in oggetto e liquidare alla ditta TEKNOSTRADE SRLS la somma complessiva di Euro 25.231,65, oltre IVA, a saldo dell'esecuzione dei lavori in discussione;

Ricordato che la ditta TEKNOSTRADE SRLS, a garanzia degli impegni assunti con il contratto d'appalto in premessa richiamato, ha presentato una cauzione definitiva dell'importo di Euro 27.972,50 mediante Polizza Serie IB n. 005724 in data 04/05/2023, rilasciata dalla società ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.;

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni, il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamati:

- ♣ il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ♣ il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- ♣ il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A


1. **di approvare** lo stato finale datato 26/01/2024 ed il certificato di regolare esecuzione datato 27/02/2024 dei lavori di rifacimento tratti di arginatura del torrente Ogliolo mediante la formazione di nuove scogliere in massi ciclopici e ripristino delle adiacenze per l'accesso all'alveo in Comune di Edolo, sottoscritti dal direttore lavori, ing. Paolo Francesco Bertoni direttore tecnico della società Multiproject Engineering S.r.l. e dall'impresa appaltatrice TEKNOSTRADE SRLS, dai quali risulta una spesa netta per lavori pari a Euro 298.039,57, oltre ad Iva a termini di Legge, dalla quale, detratti gli acconti già corrisposti ed il recupero dell'anticipazione, emerge un credito a favore della citata impresa, pari ad Euro 25.231,65, oltre Iva a termini di Legge;

2. **di liquidare** alla ditta TEKNOSTRADE SRLS, con sede legale in Via Umbria SC. 3/A Centro Commercio & Affari – 86170 Isernia (IS) C.F. e P.IVA 00949630941, l'importo complessivo di Euro 30.782,61, IVA a norma di legge compresa;
3. **di provvedere**, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al pagamento di:
- Euro 22.247,15 oltre IVA, in favore dell'appaltatore TEKNOSTRADE SRLS, con sede legale in Via Umbria SC. 3/A Centro Commercio & Affari – 86170 Isernia (IS) C.F. e P.IVA 00949630941;
 - Euro 2.984,50 oltre IVA, in favore del subappaltatore MELOTTI DARIO SRL con sede legale in Via Davena nr. 14 a Vezza d'Oglio (BS), Partita Iva e Codice Fiscale: 04532640986;
4. **di precisare** che la spesa suddetta è stata impegnata con propria determinazione n. 25 del 21/04/2023 e trova copertura al Codice 09.01-2.02 Cap. PEG n. 2147.02 del Bilancio di Previsione 2024, in fase di stesura;
5. **di svincolare** la cauzione di Euro 27.972,50 presentata, mediante polizza Serie IB n. 005724 in data 04/05/2023 della società ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A., dalla ditta TEKNOSTRADE SRLS, a garanzia degli impegni assunti con il contratto dei lavori in discussione;
6. **di approvare** il quadro economico finale dei lavori in argomento, come di seguito riportato:
- | | |
|---|-------------------|
| importo lavori | 289.538,25 |
| oneri sicurezza | 8.501,32 |
| <i>Importo totale stato finale</i> | <i>298.039,57</i> |
| <i>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i> | |
| Iva 22% sui lavori | 65.568,71 |
| Spese tecniche (compreso cassa 4% ed Iva 22%) | 35.526,40 |
| Spese tecniche modifica al contratto (compreso cassa 4% ed Iva 22%) | 3.552,64 |
| Fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | 6.706,88 |
| Spese di funzionamento della C.U.C. | 1.825,00 |
| Contributo ANAC | 225,00 |
| Spese tecniche per relazione geologica (compreso cassa 4% ed Iva 22%) | 2.431,20 |
| TOTALE | 413.875,40 |
| Economia di spesa | 86.124,60 |
7. **di esprimere il parere** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale;
8. **di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
9. **di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;
10. **di dare atto che** chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Marcella Margarotti



Il Responsabile dell'Area
geom. Fabio Albertoni



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addì, **19 MAR. 2024**



L'Esecutore Amministrativo
Clara Parolari



Pagina priva di scritturazione