



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 21/01/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - C.R.E. - DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MOLINI E TRATTI DELLE STRADE COMUNALI DI VIA MULINI, VIA GAZZANE E LOCALITA' PARLO A CAUSA DI EVENTO FRANOSO CON ESONDAZIONE DEL TORRENTE MOLINI FINO AL CENTRO STORICO DEL PAESE.
CUP C88H24000420006 - CIG B20FE43504.; CIG B548084919;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- o lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- o la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di [diritto di accesso](#) ai procedimenti amministrativi";
- o Richiamata la deliberazione G.C. n. 209 del 07.10.1998 esecutiva a norma di legge, con la quale si approvava il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- o Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 06/2024 del 18/06/2024, con il quale la sottoscritta arch. Valentina Frigerio è stata nominata, con decorrenza 18/06/2024, Responsabile del Servizio Tecnico;

Visto il Bilancio pluriennale 2024-2026 approvato;

Richiamato il d.lgs. 36/2023, ed in particolare gli art.li 17 e 18;

RILEVATO che :

- nella tarda serata del 09 giugno 2024, a seguito dell'evento meteorologico eccezionale, sviluppata una frana, dalle dimensioni imprecisate, a monte del torrente Molini, con conseguente trasporto di materiale e vegetazione verso valle, che ostruendo dei tombotti ha generato l'esondazione del torrente sulla via Mulini e sulla via Gazzane, con trasporto di materiale e fango fino al centro del paese sulla via principale via Cesare Battisti e via Cadorna, oltre a cedimento di un tratto di pavimentazione stradale in via Mulini, ed allagamento dei locali di alcune abitazioni al piano terra in fregio al torrente;
- è risultato necessario procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino allo scopo di mettere in sicurezza il torrente Molini e le relative strade adiacenti e prevenire ulteriori danni;

- in data 10.06.2024 si è provveduto a segnalare alla Regione Lombardia — Sede Territoriale di Brescia, un primo accertamento dei danni provocati dagli eventi calamitosi, mediante trasmissione di scheda Rasda 2024/00387-A;
- il giorno 10.06.2024 la sottoscritta Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune, ha redatto il verbale di accertamento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs n° 36/2023 con il quale viene rilevato il permanere di una condizione di pericolo e la necessità di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità, dichiarando che i lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza rivestono carattere di somma urgenza;
- in conseguenza della redazione del verbale di accertamento di somma urgenza, è stato prontamente emesso apposito Ordine di Servizio, ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i., con il quale si ordinava all'Impresa DAM impianti S.r.l. con sede in Via Palline n° 14 a Borno (BS) cod. fisc. e P.IVA 02083130982, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per l'ammontare di complessivi € 54.400,00 oltre IVA per una spesa complessiva come da quadro economico di €. 70.000,00;
- con nota in data 19/06/2024 prot. n. 5037 è stata inviata via PEC alla regione Lombardia sede territoriale di Brescia la richiesta di contributo per l'esecuzione di un intervento di Somma Urgenza ai sensi della Dgr XI/6000 e DDUO 8849 /2019 con oggetto "Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza della strada comunale Via Mulini e via Gazzane a causa di evento franoso con esondazione del torrente Molini;
- con propria determinazione n° 64/2024 l'incarico di D.L. del pronto intervento è stato affidato al Dott. For. Marco Sangalli ed è stato assunto il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 1.128,00;
- con deliberazione della G.C. n. 44 in data 27/06/2024 è stato approvato l'intervento di somma urgenza per un importo complessivo di €. 70.000,00 di cui € 56.400,00 per lavori, comprensivi di € 2.500,00 per i costi esterni della sicurezza ed € 13.600,00 per le somme a disposizione;
- con deliberazione n. 25 in data 25/07/2024 il Consiglio Comunale ha provveduto a riconoscere il debito fuori bilancio, individuando la spesa complessiva di € 86.419,91;
- con propria determinazione n° 86 del 25/11/2024 è stata impegnata a favore di DAM Impianti s.r.l. la spesa relativa al conferimento e allo smaltimento del materiale di risulta (rifiuti misti, biodegradabili e fanghi di drenaggio) per un importo di €. 17.072,00 oltre IVA, che al netto dello sconto del 2% diviene €. 16.730,56 e con l'aggiunta dell'IVA al 22% diviene €. 20.411,28. Evidenziato che la somma preventivata con l'Ordine di Servizio era pari ad € 12.500,00 lorde che al netto dello sconto del 2% diviene nette € 12.250,00 che con l'aggiunta dell'IVA si ha un totale di € 14.945,00 IVA compresa. Da tale conteggio si determina l'extracosto di €. 5.466,28 IVA compresa che viene finanziato con fondi propri dell'Ente, fatto salvo il contributo riconosciuto dalla Regione Lombardia in base a quanto segnalato con la precitata scheda RASDA A 2024.00387-A;

Preso atto che i lavori sono stati consegnati, come da Ordine di Servizio sottoscritto, in data 11.06.2024, prot. 4772;

PRESO ATTO che i lavori si sono conclusi il giorno 31/07/2024 come da certificato di fine lavori in pari data;

ACCERTATO CHE il D.L., Dott. Forestale Marco Sangalli, ha redatto i documenti del Conto Finale che li ha trasmesso al protocollo in data 14/01/2025 e registrato prot. n. 287, che sono costituiti da:

- libretto delle misure stato finale;
- registro di contabilità stato finale;
- sommario del Registro di Contabilità stato finale;
- Stato di Avanzamento-finale dei lavori;

- Prospetto di raffronto;

che sono stati sottoscritti oltre che dal D.L. anche dall'appaltatore senza apporre riserve e che in originale sono depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale;

DATO ATTO CHE

- in data 21/11/2024 il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale;
- in data 10/01/2025 il Direttore dei lavori ha redatto il "Certificato di Regolare Esecuzione" – C.R.E. - delle opere;

e che tali documenti stati regolarmente sottoscritti dal D.L. e dall'Impresa affidataria DAM Impianti s.r.l. e che sono stati consegnati, sempre in data 14/01/2025 e registrati al n° 287 di protocollo, ora conservati in originale presso l'Ufficio Tecnico comunale;

PRECISATO che nel Conto Finale oltre ai lavori affidati con l'Ordine di servizio del 10/06/2024 sono stati contabilizzati anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti presso un centro specializzato al loro trattamento;

Visto che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi SAL né si è provveduto ad erogare acconti alla ditta affidataria;

Dato atto che nell'esecuzione dei lavori la ditta affidataria – DAM Impianti s.r.l. - non ha ricorso al subappalto ma, per contro, ha definito dei contratti per nolo a caldo con alcuni operatori del settore;

EVIDENZIATO CHE il quadro economico finale della spesa è riportato nel seguente prospetto

Lavori e servizi contabilizzati soggetti a ribasso :	66.702,08	
Sconto del 2% offerto dalla ditta affidataria	- 1.334,04	
Importo al netto del ribasso del 2,00%	65.368,04	
Costi esterni della sicurezza	2.500,00	
Totale per lavori e servizi al netto dello sconto		67.868,04
Somme a disposizione dell'Ente		
IVA al 22% sui lavori	14.930,97	
Spese per la D.L. compresi gli oneri fiscali	1.128,00	
Quota R.U.P del 2% sull'importo lavori (art. 45 DLgs 36/2023)	1.384,04	
Economie di spesa rispetto a quanto stimato	1.108,86	
Totale delle somme a disposizione		18.551,87
Importo complessivo delle somme stanziato a bilancio		86.419,91

PRESO ATTO che da quanto risulta dal Conto Finale, dalla Relazione Finale e dal CRE, si evince un credito residuo a favore dell'impresa appaltatrice – DAM Impianti s.r.l. - pari a € 67.868,04 oltre ad IVA 22% per un importo complessivo di €. 82.799,01 e che tale importo, può essere liquidato, previa verifica di rito riguardo alla posizione di regolarità contributiva e fiscale;

VISTI gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. n° 267/2000;

VISTI :

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D.L.gs n°36/2023 e ss. mm. e ii.;

PRECISATO che con riferimento al proprio ruolo nella assunzione della determinazione di cui all'oggetto non sussistono cause di conflitto di interesse, di non essere in una condizione soggettiva tale da poter influenzare in qualsiasi modo il risultato della procedura, di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di prendere atto e di approvare i documenti contabili pervenuti il 14/01/2025 prot. n. 287, relativi allo Stato Finale dei lavori eseguiti e contabilizzati alla ditta affidataria "D.A.M. IMPIANTI s.r.l., cod. fisc. e Partita IVA n° 02083160982, con sede in via Palline n° 14 – 25042 Borno (BS), come predisposti dal D.L. e composti da :
 - libretto delle misure Stato Finale;
 - registro di contabilità Stato Finale;
 - sommario del Registro di Contabilità Stato Finale;
 - Stato di Avanzamento dello Stato Finale;
 - Prospetto di raffrontoe che tali documenti sono stati sottoscritti oltre che dal D.L. anche dall'appaltatore senza apporre riserve e che in originale sono depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale;
- 3) di prendere atto della relazione del Direttore dei lavori sul conto finale, in data 21.11.2024 che in originale è depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale;
- 4) di approvare il "Certificato di Regolare Esecuzione delle opere" – C.R.E. - redatto dal Direttore dei lavori Dott. Forestale Marco Sangalli in data 10/01/2025, che in originale è depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico, dal quale si evince che la Ditta appaltatrice vanta un credito di € 67.868,04 oltre ad IVA 22% per un importo totale di spesa pari a € 82.799,01 iva compresa;
- 5) Di impegnare, per le motivazioni indicate nella premessa, la somma complessiva di € 67.868,04 IVA esclusa alla ditta "D.A.M. IMPIANTI s.r.l., cod. fisc. e Partita IVA n° 02083160982, con sede in via Palline n° 14 – 25042 Borno (BS), per lavori come sopra descritti;
- 6) Di imputare la spesa complessiva di € 82.799,01 IVA compresa, al Cod. 09.02_2.02 Capitolo 15067-99 del Bilancio pluriennale 2024-2026 approvato;
- 7) Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 2025;
- 8) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
- 9) Di comunicare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività dello stesso, alla ditta "D.A.M. IMPIANTI s.r.l., cod. fisc. e Partita IVA n° 02083160982, con sede in via Palline n° 14 – 25042 Borno (BS), e all'Ufficio Ragioneria;
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TU;

11) DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale ai sensi del d.lgs n. 267/2000;

12) Il codice AUSA del Comune di Sulzano è 0000239029;

Dato atto che:

- La ditta "D.A.M. IMPIANTI s.r.l., cod. fisc. e Partita IVA n° 02083160982, con sede in via Palline n° 14 – 25042 Borno (BS), è tenuta all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla prestazione del servizio in oggetto;
- Il CUP C88H24000420006, ed il codice CIG B20FE43504 e CIG B548084919;
- La società affidataria ha provveduto a fornire apposita dichiarazione sostitutiva in merito al disposto della succitata normativa;
- Che il Comune provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte della ditta "D.A.M. IMPIANTI s.r.l., cod. fisc. e Partita IVA n° 02083160982, con sede in via Palline n° 14 – 25042 Borno (BS), ivi compresa l'indicazione del CIG, provvedendo, in caso di inadempienza delle stesse, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 8 del medesimo articolo 3;
- DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRIGERIO VALENTINA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Sulzano, lì 21 gennaio 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEZZOTTI PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal al .

Sulzano, lì

Il Segretario Comunale
FADDA Dr. LUIGI