



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **35/18**

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI "RECUPERO VIABILITA' MONTIVA STRADA ACCESSO ALPEGGI CANE' - PREMIA (COD. CUP I17H13001870001 - CIG 6229753ACC)". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE ASSEVERATA DEL R.U.P. E RENDICONTAZIONE LAVORI.**

L'anno duemiladiciotto, addì **UNDICI** del mese di **APRILE** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Componenti della Giunta Comunale</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- ROSSINI ATTILIO – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 11 APRILE 2018**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: LAVORI DI "RECUPERO VIABILITA' MONTIVA STRADA ACCESSO ALPEGGI CANE' - PREMIA (COD. CUP I17H13001870001 - CIG 6229753ACC)". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE ASSEVERATA DEL R.U.P. E RENDICONTAZIONE LAVORI.**

\*\*\*\*\*

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 22.04.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di "Recupero viabilità montiva strada accesso alpeggi Canè - Premia (CUP I17H13001870001 - CIG 6229753ACC)", comportante una spesa complessiva di € 998.500,00 come da seguente quadro economico:
  - > Importo esecuzione lavori (base d'asta) € 723.851,97
  - > Oneri per la sicurezza € 21.500,00
  - > Totale appalto € 745.351,97
  - > Somme a disposizione dell'amministrazione € 253.148,03
  - > Totale generale € 998.500,00
- i lavori suddetti sono stati finanziati integralmente mediante contributo concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del Programma "6000 Campanili" di cui al D.L. n. 133 del 12.09.2014 (cosiddetto "Sblocca Italia"), convertito con modificazioni nella Legge n. 164 del 11.11.2014, con imputazione al Capitolo 1601202 del corrente Bilancio di Previsione 2018/2020;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 57 in data 08.07.2015 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore dell'A.T.I. Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Via Saletti n. 1 - Vione (BS) capogruppo / Edilscavi Bonomelli S.r.l. con sede in Via Trento n. 64 - Saviore dell'Adamello (BS) mandante per un importo contrattuale di € 611.249,63 oltre I.V.A. 22% determinato a seguito del ribasso offerto pari al 18,526% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 723.851,97 oltre ad € 21.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO	IMPORTO
<b>IMPORTO LAVORI</b>	
LAVORI (RIBASSO D'ASTA 18,526%)	€ 589.749,63
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 21.500,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 611.249,63</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 22% SUI LAVORI	€ 134.474,92
SPESE TECNICHE	€ 50.500,00
C.I. E IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€ 13.574,40
FONDO ART. 93 D.LGS. N. 163/2006	€ 10.434,93
CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00
ASSICURAZIONI, PUBBLICAZIONI, ECC.	€ 14.286,27
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 223.645,52</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>	<b>€ 834.895,15</b>
ECONOMIE DI GARA (RIBASSO D'ASTA E RELATIVE IMPOSTE)	€ 163.604,85
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€ 998.500,00</b>

- con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 75 in data 05.10.2017 è stata approvata la modifica al contratto di appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e si è provveduto all'aggiornamento del relativo quadro economico come di seguito riportato:

	CONTRATTO	MODIFICA	DIFFERENZA DI SPESA
<b>IMPORTO LAVORI</b>			
LAVORI	€ 589.749,63	€ 611.280,74	€ 21.531,11
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 21.500,00	€ 30.500,00	€ 9.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 611.249,63</b>	<b>€ 641.780,74</b>	<b>€ 30.531,11 (+ 4,99 %)</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA 22% SUI LAVORI	€ 134.474,92	€ 141.191,76	€ 6.716,84
SPESE TECNICHE	€ 50.500,00	€ 55.800,00	€ 5.300,00
C.I. E IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€ 13.574,40	€ 14.999,04	€ 1.424,64
FONDO ART. 93 D.LGS. N. 163/2006	€ 10.434,93	€ 10.434,93	---
CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	€ 375,00	---
ASSICURAZIONI, PUBBLICAZIONI, ECC.	€ 14.286,27	€ 14.286,27	---
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 223.645,52</b>	<b>€ 237.087,00</b>	<b>€ 13.441,48</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 834.895,15</b>	<b>€ 878.867,74</b>	<b>€ 43.972,59</b>
ECONOMIE DI GARA	€ 163.604,85	€ 119.632,26	- € 43.972,59
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€ 998.500,00</b>	<b>€ 998.500,00</b>	---

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 29 del 07.03.2018 con la quale si è provveduto all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori di "Recupero viabilità montiva strada accesso alpeggi Canè - Premia (CUP I17H13001870001 - CIG 6229753ACC)";

**VISTA** la Relazione finale asseverata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune di Vione, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 10.04.2018 ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evincono le spese seguenti:

LAVORI						
Mandato di pagamento		Fattura		Beneficiario	Descrizione della spesa	Importo Liquidato
n°	data	n°	data			
661	22/09/2016	FE 05	20/09/2016	Consorzio Forestale Due Parchi	Primo stato avanzamento lavori	€ 210.450,00
1006	20/12/2016	FE 13	12/12/2016	Consorzio Forestale Due Parchi	Secondo stato avanzamento lavori	€ 119.194,00
806	13/11/2017	FE 5	31/10/2017	Consorzio Forestale Due Parchi	Terzo stato avanzamento lavori	€ 286.090,00
123	14/03/2018	FE 01	23/02/2018	Consorzio Forestale Due Parchi	Stato finale lavori	€ 165.854,68
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>						<b>€ 781.588,68</b>
SOMME A DISPOSIZIONE						
Mandato di pagamento		Fattura		Beneficiario	Descrizione della spesa	Importo Liquidato
n°	data	n°	data			
497	16/07/2015	1-2015	29/06/2015	GEA S.n.c.	Indagine geofisica	€ 2.440,00
498	16/07/2015	10E/2015	26/06/2015	Studio Associato GEO.TE.C.	Indagine geotecnica	€ 2.613,24
592	06/08/2015	01/PA	05/08/2015	Geom. Gregorini Massimiliano	Primo acconto progettazione, sicurezza e direzione lavori	€ 6.344,00
659	01/09/2015	---	---	Nord Broker S.r.l.	Polizza RUP	€ 605,51
762	06/10/2015	---	---	ANAC	Contributo in sede di gara	€ 375,00
960	15/12/2015	7-2015	03/11/2015	Dott. For. Sandrini Sara	Relazione paesaggistico - forestale	€ 510,00
343	15/06/2016	1/PA/2016	20/05/2016	Ing. Tognali Dario	Progettazione strutture in cemento armato	€ 4.440,80
314	12/05/2017	02/2017/PA	14/02/2017	Geom. Gregorini Massimiliano	Secondo acconto progettazione, sicurezza e direzione lavori	€ 19.032,00
688	05/10/2017	21e/2017	27/09/2017	Studio Associato GEO.TE.C.	Indagine geologica opere in variante	€ 2.239,92
116	08/03/2018	2/PA	22/02/2018	Ing. Montemezzo Luigi	Collaudo opere in cemento armato	€ 2.537,60
120	09/03/2018	FATTPA 1_18	02/03/2018	Dott. Bellandi Giovanna	Assistenza e controllo archeologico	€ 1.040,00
121	09/03/2018	03/2018/PA	23/02/2018	Geom. Gregorini Massimiliano	Coordinamento sicurezza opere in variante	€ 4.440,80
122	09/03/2018	02/2018/PA	09/01/2018	Geom. Gregorini Massimiliano	Terzo acconto progettazione, sicurezza e direzione lavori	€ 14.591,20
124	14/03/2018	04/2018/PA	09/03/2018	Geom. Gregorini Massimiliano	Saldo progettazione, sicurezza e direzione lavori	€ 9.389,12
131	23/03/2018	---	---	Personale Ufficio Tecnico	Fondo art. 93 D.Lgs. n. 163/2006	€ 5.612,59
167	09/04/2018	---	---	CPDEL	Fondo art. 93 D.Lgs. n. 163/2006	€ 1.335,80
168	09/04/2018	---	---	Regione Lombardia	Fondo art. 93 D.Lgs. n. 163/2006	€ 477,07
"in liquidazione"		---	---	INAIL	Fondo art. 93 D.Lgs. n. 163/2006	€ 28,06
"accantonamento in fondo di bilancio"		---	---	---	Fondo art. 93 D.Lgs. n. 163/2006	€ 2.981,41
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>						<b>€ 81.034,12</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>€ 862.622,80</b>	

**VISTA** altresì la documentazione fotografica ante e post operam, allegata alla sopracitata Relazione finale asseverata del R.U.P.;

**DATO ATTO** che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori ammonta ad € 862.622,80 a fronte di un importo iniziale di € 998.500,00 e, pertanto, con un'economia pari ad € 135.877,20;

**CONSIDERATO** che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto ad erogare tre acconti per un totale di € 795.378,23 e, pertanto, il saldo del contributo concesso sul Programma "6000 Campanili" ammonta ad € 67.244,57;

**RITENUTO** pertanto di provvedere all'approvazione della Relazione finale asseverata del R.U.P., al fine di trasmetterla al Ministero unitamente alla richiesta di erogazione della rata di saldo del finanziamento concesso;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2018 avente per oggetto "Ricognizione delle posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili dei Servizi e dei titolari delle posizioni organizzative. Anno 2018";

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

### DELIBERA

1. **APPROVARE**, relativamente ai lavori di "Recupero viabilità montiva strada accesso alpeggi Canè - Premia (CUP I17H13001870001 - CIG 6229753ACC)", la Relazione finale asseverata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune di Vione, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 10.04.2018 ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. **APPROVARE**, altresì la documentazione fotografica ante e post operam, allegata alla Relazione finale asseverata del R.U.P. di cui al punto precedente;
3. **DARE ATTO** che dalla Relazione finale asseverata emerge quanto di seguito:
  - per l'attuazione dell'intervento sono state effettuate spese per un importo complessivo di € 862.622,80, come da tabella riepilogativa riportata in premessa;
  - a fronte di un importo finanziato di € 998.500,00 si evidenzia un'economia di spesa pari ad € 135.877,20;
  - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto ad erogare tre acconti per un totale di € 795.378,23 e, pertanto, il saldo del contributo concesso sul Programma "6000 Campanili" ammonta ad € 67.244,57;
4. **DARE ATTO** che copia della presente, unitamente alla Relazione finale asseverata del R.U.P. e relativi allegati, verrà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini della rendicontazione dell'intervento, in ragione del Disciplinare sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Servizi Informativi e Statistici - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali;
5. **TRASMETTERE** altresì al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di erogazione della rata di saldo del finanziamento concesso, pari ad € 67.244,57;
6. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
7. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
8. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell' art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
9. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

\*\*\*\*\*  
**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 - 5° comma e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**VIONE, 11.04.2018**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO E FINANZIARIO**  
F.to Chiappini Angela

\*\*\*\*\*  
**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**VIONE, 11.04.2018**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO MANUTENTIVO**  
F.to Ing. Testini Mauro

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Rossini Paola)

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 176 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 14 APR. 2018



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14 APR. 2018 al 29 APR. 2018;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 14 APR. 2018



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addi, 14 APR. 2018

**Il Funzionario incaricato**



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*(Rossini/Calder)*