



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizio LL.PP. Savioire
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 149 DEL 23/12/2022

Oggetto :

LAVORI DI “INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIOIRE DELL’ADAMELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TRENTO NELLA FRAZIONE VALLE CON RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE”. CUP: J19J18000080005. – CIG PADRE: 8456845942 – CIG FIGLIO: 8506983872. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. SAVIORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. SAVIORE

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 3 del 11/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n°10 del 11/03/2022 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (Art. 169 del D.Lgs n° 267/2000)";

VISTO il provvedimento n.32 del 07/04/2021 del Presidente dell'Unione Bressanelli Giampiero, ai sensi degli art. 50 comma 10, art. 107 e art. 109 del D. Lgs 267, 18 agosto 2000 con il quale è stato nominato il dott. Scelli Paolo responsabile del SERVIZIO TECNICO UNIONE/SAVIORE DELL'ADAMELLO, a decorrere dalla data del 07/04/2021, sino all'adozione del successivo provvedimento di nomina;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- l'art. 23-ter comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 114/2014;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 107, lettera h), che modifica l'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, che prevede che le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle Province di Regioni a Statuto Ordinario confinanti, rispettivamente, con la Provincia Autonoma di Trento e con la Provincia Autonoma di Bolzano;

VISTA la deliberazione n. 6 del 30 novembre 2017 del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa che ha emesso, con scadenza 01 marzo 2018, avviso pubblico che stabilisce modalità, ambiti, tipologie e criteri per l'adozione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, nonché i criteri per la presentazione delle proposte progettuali relative all'annualità 2018;

VISTA la domanda di finanziamento prot. 1033 del 26/02/2018 (atto del protocollo in ingresso Pat n. 134014 del 05/03/2019);

VISTA la graduatoria (deliberazione n. 8 del 28/05/2018 del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa) che ha finanziato il progetto in oggetto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Savio dell'Adamello n. 21 del 11/05/2012 e n. 15 del 18/04/2012 della Giunta dell'Unione, con la quale si è approvato il protocollo d'intesa fra i Comuni di Cevo, Savio dell'Adamello, Berzo Demo, Cedegolo, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsavio per la gestione delle opere pubbliche dei Comuni dell'Unione dei Comuni della Valsavio, individuando in quest'ultimo soggetto la stazione appaltante dei lavori inseriti nell'elenco annuale e nel programma triennale di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO pertanto che il procedimento previsto dal D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione delle opere pubbliche citate è in capo all'Unione dei Comuni della Valsavio;

DATO ATTO che il ruolo dell'Unione dei Comuni della Valsavio è esclusivamente quello previsto dal protocollo d'intesa approvato con le citate deliberazioni, e che:

- I progetti prevedono interventi esclusivamente sul territorio comunale di Savio dell'Adamello;



- Il finanziamento concesso sarà accertato in entrata in apposito capitolo del Bilancio del Comune di Savio dell'Adamello;
- Qualsiasi rapporto con il soggetto finanziatore sarà tenuto esclusivamente dal Comune di Savio dell'Adamello;

RILEVATO che, ai fini della procedura di che trattasi, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Pasinetti Luca nominato con decreto del Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni della Valsavio il 06/02/2018, a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. dell'Unione dei Comuni della Valsavio, n. 197 del 20.08.2018 è stato assunto l'impegno di spesa e affidato l'incarico professionale all'Ing. SERIOLI CLAUDIA, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia al n. A4116, C.F. SRLCLD78L67E333L e P.IVA 020489820981, con studio Via Rossini 33, SALE MARASINO (BS), per prestazioni inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008 e s.m.i., comprese le prestazioni professionali accessorie, per i lavori in oggetto, con re-imputazione dell'impegno di spesa assunto con la precedente determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. dell'Unione dei Comuni della Valsavio, n. 52 del 09.02.2018, relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per l'opera pubblica "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIO DELL'ADAMELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TRENTO NELLA FRAZIONE VALLE CON RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE";

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 33 del 31/08/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIO DELL'ADAMELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TRENTO NELLA FRAZIONE VALLE CON RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE". CUP: J19J18000080005. REV01 15/07/2020."

VISTA la validazione del progetto esecutivo effettuata in data 10.08.2020;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 30 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" e relativo regolamento;

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto dell'Unione dei Comuni della Valsavio in attuazione della Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 141 del 11/09/2020, ha indetto la gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 31 luglio 2021, dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL";

PRESO ATTO che:

- in data 22/10/2020 con comunicazione giunta al protocollo dell'Unione n. 2813 del 23/10/2020, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, ha trasmesso all'Unione dei Comuni della Valsavio la determinazione dirigenziale n. 1459/2020 del 22/10/2020 e relativi verbali delle operazioni dell'Autorità di gara inerenti le esclusioni/ammissioni degli operatori economici dalla procedura di gara e la determinazione dirigenziale n. 1462/2020 del 23/10/2020 e relativi verbali di approvazione degli stessi e proposta di aggiudicazione e la documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 1462/2020 del 23/10/2020 sopracitata si propone l'aggiudicazione dei lavori di "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIO DELL'ADAMELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TRENTO NELLA FRAZIONE VALLE CON RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE". CUP: J19J18000080005. – CIG PADRE: 8456845942, all'operatore economico concorrente DEA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Cassino (FR), Via Tommaso Piano n. 16 (C.F. e P.IVA 03012960609) in avvalimento con gli operatori economici EDILVERDE S.r.l. con sede legale in Belmonte Castello (FR), Via Campo Stefano n. 12 (C.F. e P.IVA



02163840602) e RONCONE EDIL SISTEM S.r.l. con sede legale in Belmonte Castello (FR), Via Lame n. 5 (C.F. e P.IVA 02627550607), che ha offerto un ribasso del 17,717% per un importo pari ad € 320.879,76 al netto dell'IVA di legge (di cui € 83.248,31 quali costi della manodopera ed € 8.084,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 3.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 323.879,76 oltre all'IVA di legge;

- nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo all'aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, è possibile procedere ugualmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la quale diviene efficace solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 178 del 09/11/2020 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto alla presa d'atto della proposta di aggiudicazione della CUC e si provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della ditta alla ditta DEA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Cassino (FR), Via Tommaso Piano n. 16 (C.F. e P.IVA 03012960609) in avvalimento con gli operatori economici EDILVERDE S.r.l. con sede legale in Belmonte Castello (FR), Via Campo Stefano n. 12 (C.F. e P.IVA 02163840602) e RONCONE EDIL SISTEM S.r.l. con sede legale in Belmonte Castello (FR), Via Lame n. 5 (C.F. e P.IVA 02627550607), che ha offerto un ribasso del 17,717% per un importo pari ad € 320.879,76 al netto dell'IVA di legge (di cui € 83.248,31 quali costi della manodopera ed € 8.084,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 3.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 323.879,76 oltre all'IVA di legge;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 01/02/2021, Rep. N. 2, registrato in data 18/02/2021, al n. 7847, Serie 1T;

VISTO il verbale di consegna lavori e inizio lavori in data 17.03.2021;

VISTA la determinazione n. 67 del 28/06/2021 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 35 comma 18 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo di € 64.775,95 oltre all'IVA di legge al 10%;

VISTA la determinazione n. 93 del 01/09/2021 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'approvazione del primo stato di avanzamento lavori;

VISTA la determinazione n. 8 del 09/02/2022 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell'opera;

VISTA la determinazione n. 14 del 01/03/2022 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'approvazione del secondo stato di avanzamento lavori;

VISTA la determinazione n. 92 del 05/09/2022 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'approvazione del terzo stato di avanzamento lavori;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 119 del 11/11/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante e di assestamento contabile dei lavori redatta dal direttore dei lavori Ing. Seriola Claudia, pervenuta in data 10/11/2022, prot. n. 2589 che riduce l'importo netto contrattuale da € 336.099,18 a € 319.519,62, senza proroga dei termini contrattuali il cui nuovo quadro economico di raffronto è il seguente:

Voce	A - Lavori / Opere		Progetto	Appalto	Perizia	Perizia di assestamento
1	Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 389.970,91	€ 320.879,76	€ 333.099,18	€ 296.446,81
2	Compensazioni per secondo semestre 2021					€ 8.936,46
3	Adeguamento ex art. 26 D.L. 50/2022					€ 11.136,35
4	Oneri per la sicurezza		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00



	A - Totale lavori e oneri sicurezza (da 1 a 4)	€ 392.970,91	€ 323.879,76	€ 336.099,18	€ 319.519,62
	B - Somme a disposizione:				
1	Espropriazioni				
2	Occupazioni temporanee aree				
3	Rilievi, accertamenti, indagini (cassa e iva compresi)	€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ 1.866,60
4	Allacciamento a pubblici servizi	€ 1.600,00	€ 1.898,82	€ 1.898,82	€ 1.898,82
5	Art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	€ 7.859,42	€ 7.859,42	€ 7.859,42	€ 7.859,42
6	Spese per attività di consulenza e supporto				
7	Spese per analisi e collaudi (cassa e iva compresa)	€ 888,16	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 2.537,60
8	Spese per pubblicità, notifiche e spese di gara	€ 1.821,88	€ 1.571,88	€ 1.571,88	€ 1.571,88
9	Spese tecniche	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
10	Imprevisti – max 10% di A)	€ 487,94	€ 9.085,03	€ 15.103,09	€ 15.761,05
11	Lavori in economia (per restauro fontana/abbeveratoio) - max 10% di A)	€ 8.800,00	8.800,00	-	-
12	Contributo previdenziale – 4% di B9	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
13	IVA su A) all'aliquota del 10%	€ 39.297,09	€ 32.387,98	€ 33.609,92	€ 31.951,96
14	IVA su B9+ B12 all'aliquota del 22%	€ 8.008,00	€ 4.621,76	€ 4.621,76	€ 4.621,76
15	Spese per azioni informative e pubblicitarie				€ 1.000,00
16	Ribasso d'asta	-	€ 69.091,15	€ 56.871,73	€ 73.451,29
17	Spese tecniche per perizia (cassa compresa)	-	-	€ 1.560,00	€ 1.560,00
	B - Totale somme a disposizione (da 1 a 17)	€ 107.029,09	€ 176.120,24	€ 163.900,82	€ 180.480,38
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 500.000,00	€ 500.00,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

DI DARE ATTO che con la perizia di variante e di assestamento contabile sono state previste le somme per le compensazioni di cui al caro prezzi ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021 n. 106, e del decreto Mims del 5 aprile 2022, e dal Decreto legge n. 50/2022 e s.m.i.;

CONSIDERATO che in data 15/11/2022 sono terminati i lavori;

CONSIDERATO che in data 30/11/2022 prot. n. 2776 sono stati consegnati gli atti di contabilità finale con la relazione del D.L. sul conto finale dei lavori, dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 310.583,16 + Iva (comprensivo degli oneri sicurezza pari a € 3.000,00 e € 11.136,35 per adeguamento prezzi ex art. 26 D.L 50/2016) a cui vanno sommati gli importi per la compensazione dell'art.1-septies



della legge 23 luglio 2021 n. 106, e del decreto Mims del 5 aprile 2022 (per il secondo semestre 2021) pari a € 8.936,46 per un totale complessivo di € 319.519,62;

DATO ATTO che il direttore lavori certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 23.159,79 oltre IVA 10% prevista di legge;

DATO ATTO che a seguito della scadenza del termine previsto dalla pubblicazione dell'avviso ai creditori (art. 218 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) non sono giunte domande di credito verso l'appaltatore;

VISTO il certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato consegnato il 16/06/2022 al prot. 3594 del Comune di Savio del Adamello da parte del collaudatore Ing. Ugo Sani;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 05/12/2022 consegnato il 07/12/2022 al prot. 2830;

VISTO CHE:

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'amministrazione provvederà al pagamento diretto a favore dei subappaltatori, come comunicato dalla ditta con nota prot. 2910 del 13/12/2022, le seguenti somme al netto di IVA al 10%:

- Quota da liquidare alla Ditta Subappaltatrice PIETRINI S.R.L., Sede legale in Esine (BS), Via Casa Bianca 182/A, C.F. e P.IVA 02018180980, € 11.659,20;
- Quota residua da liquidare alla ditta appaltatrice DEA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Cassino (FR), Via Tommaso Piano n. 16 (C.F. e P.IVA 03012960609), € 11.500,59;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa DEA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Cassino (FR), Via Tommaso Piano n. 16 (C.F. e P.IVA 03012960609), come da Durc On Line Numero protocollo INAIL_35636619 del 21/11/2022 con validità fino al 21/03/2023;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa PIETRINI S.R.L., Sede legale in Esine (BS), Via Casa Bianca 182/A, C.F. e P.IVA 02018180980, come da Durc On Line Numero protocollo INPS_33404395 del 02/11/2022 con validità fino al 02/03/2023;

DATO ATTO che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;

ESAMINATE le specifiche dei lavori eseguiti e delle somministrazioni indicate nell'allegato stato di avanzamento lavori e ritenuto di approvarli in quanto regolari rispetto alle opere e conformi al progetto esecutivo;

VISTO il regolamento dell'Unione recante le norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 "incentivi per funzioni tecniche", approvato con deliberazione della giunta dell'unione n. 66 del 30.12.2016;

RITENUTO opportuno, ai sensi del sopracitato regolamento comunale, di procedere all'accantonamento di quanto stanziato nel quadro economico dell'opera;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

- PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1) di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile finale relativa ai lavori di: "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TRENTO NELLA FRAZIONE VALLE CON RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE". CUP: J19J18000080005. – CIG PADRE: 8456845942 – CIG FIGLIO: 8506983872:

- Conto finale dei lavori;



- Libretto delle misure n. 4;
- Registro di contabilità n. 4;
- Sommario del registro di contabilità;
- Relazione del D.L. sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

predisposta dal direttore dei Lavori Ing. Seriola Claudia, assunta al protocollo in data 30/11/2022 prot. n. 2776 e 07/12/2022 al prot. 2830 il certificato di regolare esecuzione dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 319.519,62 e che la somma a saldo da pagare all'impresa è di € 23.159,79 oltre IVA 10% prevista di legge;

2) di dare atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione risulta essere il seguente:

Voce	A - Lavori / Opere		Progetto	Appalto	Perizia	Perizia di assestamento	Cre
1	Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 389.970,91	€ 320.879,76	€ 333.099,18	€ 296.446,81	€ 296.446,81
2	Compensazioni per secondo semestre 2021					€ 8.936,46	€ 8.936,46
3	Adeguamento ex art. 26 D.L. 50/2022					€ 11.136,35	€ 11.136,35
4	Oneri per la sicurezza		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	A - Totale lavori e oneri sicurezza (da 1 a 4)		€ 392.970,91	€ 323.879,76	€ 336.099,18	€ 319.519,62	€ 319.519,62
	B - Somme a disposizione:						
1	Espropriazioni						
2	Occupazioni temporanee aree						
3	Rilievi, accertamenti, indagini (cassa e iva compresi)		€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ 1.866,60
4	Allacciamento a pubblici servizi		€ 1.600,00	€ 1.898,82	€ 1.898,82	€ 1.898,82	€ 1.898,82
5	Art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		€ 7.859,42	€ 7.859,42	€ 7.859,42	€ 7.859,42	€ 7.859,42
6	Spese per attività di consulenza e supporto						
7	Spese per analisi e collaudi (cassa e iva compresa)		€ 888,16	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 2.537,60
8	Spese per pubblicità, notifiche e spese di gara		€ 1.821,88	€ 1.571,88	€ 1.571,88	€ 1.571,88	€ 1.571,88
9	Spese tecniche		€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
10	Lavori in economia (per restauro fontana/abbeveratoio) - max 10% di A)		€ 8.800,00	8.800,00	-	-	-
11	Contributo previdenziale – 4% di B9		€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
12	IVA su A) all'aliquota del 10%		€ 39.297,09	€ 32.387,98	€ 33.609,92	€ 31.951,96	€ 31.951,96
13	IVA su B9+ B11 all'aliquota del 22%		€ 8.008,00	€ 4.621,76	€ 4.621,76	€ 4.621,76	€ 4.621,76

14	Spese per azioni informative e pubblicitarie				€ 1.000,00	€ 459,70
15	Spese tecniche per perizia (cassa compresa)	-	-	€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00
	B - Totale somme a disposizione (da 1 a 15)	€ 107.029,09	€ 176.120,24	€ 163.900,82	€ 180.480,38	€ 90.727,74
	TOTALE COMPLESSIVO SPESA (A+B)	€ 500.000,00	€ 500.00,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 410.247,36
	Economie (ribasso d'asta- imprevisti e spese pubblicitarie)					€ 89.752,64
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00	€ 500.00,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

3) di dare atto che può essere pagata la somma a saldo di € 23.159,79 oltre IVA 10% prevista di legge che trova imputazione al codice di bilancio 07012.02.0404 del P.E.G. dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'amministrazione provvederà al pagamento diretto a favore dei subappaltatori le seguenti somme al netto di IVA al 10%:

- Quota da liquidare alla Ditta Subappaltatrice PIETRINI S.R.L., Sede legale in Esine (BS), Via Casa Bianca 182/A, C.F. e P.IVA 02018180980, € 11.659,20;
- Quota residua da liquidare alla ditta appaltatrice DEA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Cassino (FR), Via Tommaso Piano n. 16 (C.F. e P.IVA 03012960609), € 11.500,59;

4) di dare atto che il pagamento della spesa verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura;

5) Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

6) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFF5WU;

7) di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;

8) di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;

9) di svincolare con la presente approvazione si svincolano la polizza fideiussoria N.54/35205XO emessa da Sara Assicurazioni spa, in data 19/11/2020, la Polizza di Assicurazione n.PC1TE6BY emessa da ZURICH INSURANCE PLC, in data 27/11/2020 presentate ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e la polizza fideiussoria N. 54/37041RN Sara assicurazioni spa, a garanzia dell'anticipazione di cui all'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

10) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad accantonare la somma di € 7.859,42 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, che verrà liquidata con successivo provvedimento;

11) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

12) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al



Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

13) di inviare la presente, per competenza, all'ufficio di Ragioneria dell'ente, alla ditta e al Direttore dei Lavori.

Il Responsabile Del Servizio Ll.pp.
F.to Dott. Paolo Scelli



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
24651	2022	07012.02.0404	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER POTENZIAMENTO TURISTICO IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO VIA TRENTO-VALLE. (ODI 2018) J19J18000080005	7.859,42

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 23/12/2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio dell'Unione dal 17/01/2023 al 01/02/2023 nel sito informatico di questa Unione (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'Incaricato alle Pubblicazioni

F.to Luca Pasinetti

Copia per albo
Cedegolo, 17/01/2023

Segretario dell'Unione
Dott. Paolo Scelli

