



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

“SOMMA URGENZA DELLE OPERE DI RIPRISTINO DEL CORSO D'ACQUA DELLA VALLE DEI MULINI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO (RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL CORSO D'ACQUA DELLA VALLE DEI MULINI PER DANNI PROVOCATI DA EVENTI CALAMITOSI) IN COMUNE DI CEVO - CUP D38H23001360002, CIG: A0012C1AB9

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUL CONTO FINALE (art. 202 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso che:

- a seguito degli eventi atmosferici con precipitazioni eccezionali che nella mattinata del 25 luglio 2023 hanno colpito il Comune di Cevo, gli stessi hanno provocato numerosi e consistenti danni, i più rilevanti dei quali hanno interessato la c.d. “Valle dei Mulini”, causandone una critica azione di erosione del relativo alveo, oltre a seria compromissione delle opere di difesa spondale, che risultano gravemente compromesse sia dal punto di vista idraulico sia sotto quello statico e strutturale;
- con nota, acclarata al protocollo dell’Ente al n.4449 del 2.8.2023, il Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Citroni Silvio Marcello trasmetteva alla Giunta Comunale - per l’adozione degli adempimenti di competenza - in relazione agli eventi di cui al punto precedente, idoneo verbale di somma urgenza del 2.8.2023, redatto ai sensi dell’art.140 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” del D.Lgs. n.36/2023, nel quale vengono indicati i motivi dello stato di emergenza, le cause che lo hanno provocato e le lavorazioni che si rendono necessarie per rimuoverlo e la Perizia Tecnica e la Perizia Giustificativa redatte dal Tecnico Istruttore geom. Manolo Bosio inerenti i lavori di somma urgenza (ex art.140, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023) redatte in data 2.8.2023, dalle quali si evince la stima dei lavori oggetto d’intervento da realizzarsi, d’importo pari ad € 74.285,13 (compresi oneri della sicurezza per € 3.537,39), oltre IVA al 22%, così per un quadro economico di spesa complessivo pari ad € 100.000,00;

In data 02.08.2023, alla luce del verbale di cui sopra, è stato emesso ordine di servizio per l’affidamento alla ditta “Lanzetti Domenico S.r.l.” con sede in Ceto (BS), Via Medio n.3, C.F. e P.IVA 02549830988, dell’esecuzione del suddetto intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della Valle dei Mulini, per un importo di € 74.285,13 (compresi oneri della sicurezza per € 3.537,39), oltre IVA al 22%, così per un quadro economico di spesa complessivo pari ad € 100.000,00;

Pertanto con la delibera di Giunta comunale n° 75 del 02/08/2023 ad oggetto: Lavori di somma urgenza per opere di ripristino del corso d'acqua della valle dei mulini per dissesto idrogeologico (ripristino funzionalità del corso d'acqua della valle dei mulini per danni provocati da eventi calamitosi), si approvava il verbale di accertamento della somma urgenza, la perizia tecnica e giustificativa e dell’ordine di servizio - CUP D38H23001360002, CIG A0012C1AB9 per i lavori di cui alle premesse;

Con il Decreto n. 11845 del 03/08/2023 ad oggetto: Interventi urgenti di ripristino del corso d'acqua della valle dei mulini, nel comune di Cevo (bs). Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del comune di Cevo (BS) - CUP D38H23001360002 - DGR 2829/2020, Regione Lombardia individuava il Comune di Cevo come Ente attuatore degli interventi e impegnava e contestualmente liquidava l’importo complessivo di Euro 100.000,00 a favore del Comune medesimo;

Quindi con la delibera di Giunta Comunale n° 76 del 02/08/2023 ad oggetto: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000) e contestuale variazione di Peg, il Comune di Cevo impegnava le somme per l’intervento suddetto;

Assuntore dei lavori: “Lanzetti Domenico S.r.l.” con sede in Ceto (BS), Via Medio n.3, C.F. e P.IVA 02549830988

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori: Le funzioni di Responsabile del procedimento di progettista e di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Angelo Giuseppe Venturini.

Consegna ed inizio dei lavori: i lavori sono stati consegnati il 02/08/2023 e risultano ultimati il 17/10/2023, in tempo utile (verbale di ultimazione dei lavori trasmesso alla ditta esecutrice e agli atti al prot. 7335 del 29/12/2023)

Tempo a disposizione: Per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito, che gli stessi dovevano essere ultimati in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'Ordine di Servizio sottoscritto dall'impresa affidataria e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **31/10/2023**.

Ultimazione Lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **17/10/2023** (come da mail inviata dalla ditta alla Direzione Lavori), e quindi in tempo utile come accertato con il verbale di ultimazione rilasciato dalla direzione lavori (agli atti al prot. 7335 del 29/12/2023);

Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Lavori in economia: Per l'esecuzione dei lavori non sono occorsi lavori in economia;

Anticipazione in denaro: Non sono occorse anticipazioni in denaro;

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla variante approvata e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori;

Variazioni apportate: Nessuna;

Stato finale: Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori Ing. Angelo Giuseppe Venturini, dipendente comunale, in data 29/12/2023 riporta le seguenti annotazioni:

IMPORTO LAVORI	65.000,77 €
Importo sicurezza	3.537,39 €
IMPORTO LAVORI FINALE	68.538,16 €
IMPORTO A SALDO	68.538,16 €

Infortuni in corso di lavoro: Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo;

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva: In data 31/10/2023 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito REGOLARE (D.U.R.C. on line n. INPS_38309303 Data richiesta 31/10/2023 Scadenza validità 28/02/2024) che attesta la regolarità dell'impresa che ha eseguito i lavori.

Avvisi ai creditori: realizzato su aree di proprietà comunale e demaniale.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa: Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa: L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 29/12/2023 e oltre al sottoscritto Ing. **Angelo Giuseppe Venturini** in qualità di Direttore dei Lavori, è intervenuto alla stessa il Sig. **Lanzetti Nicola**, legale rappresentante dell'Impresa esecutrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

lavori ripristino strutturale e idraulico del corso d'acqua della Valle dei Mulini;

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutte, alle prescrizioni contrattuali e che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei, che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e come da indicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale e da parte del Direttori Lavori e che tali segnalazioni non costituiscono oggetto di variante;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati **al netto nel conto finale di € 68.538,16** è contenuto nelle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di "RIPRISTINO DEL CORSO D'ACQUA DELLA VALLE DEI MULINI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO (RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL CORSO D'ACQUA DELLA VALLE DEI MULINI PER DANNI PROVOCATI DA EVENTI CALAMITOSI) IN COMUNE DI CEVO" - CUP D38H23001360002, CIG: A0012C1AB9

eseguiti dall'Impresa "Lanzetti Domenico S.r.l." con sede in Ceto (BS), Via Medio n.3, C.F. e P.IVA 02549830988

per conto dell'Amministrazione Comunale, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

IMPORTO LAVORI	65.000,77 €
Importo sicurezza	3.537,39 €
IMPORTO LAVORI FINALE	68.538,16 €
IMPORTO A SALDO	68.538,16 €

Resta il credito dell'Impresa in nette € 83.616,55 **compreso IVA al 22%** che possono essere corrisposte all'Impresa **Impresa edile f.lli Botticchio di Botticchio Gian Antonio & C. snc**, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cevo 01/02/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Venturini Angelo Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Venturini Angelo Giuseppe

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e relative norme collegate)