



Comune di Ono San Pietro



UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CANONICA
"Civiltà dellePietre"



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 97 / UT DEL 09/10/2023

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE.

(Codice CUP: J49J22001870001) - (Codice CIG: 93899228C2)

IL RESPONSABILE DELL' SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 30/12/2022 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/04/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, con la quale sono stati definiti i programmi da realizzare;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/04/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 29/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori per la Realizzazione di interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, per un importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 36.850,00 a base d'asta (comprensivi di €. 850,00 per oneri inerenti l'attuazione dei piani di sicurezza) ed €. 13.150,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
- la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, é interamente finanziata con contributo del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, ai sensi di quanto previsto dal Decreto in data 14/01/2020, art. 1 commi 29 - 37 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), per il periodo 2020 – 2024, e che i suddetti fondi sono successivamente confluiti nel PNRR nella Misura M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 99 del 08/09/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori per la Realizzazione di interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, alla Società ENEL SOLE – S.r.l. con sede legale a Roma in Via Flaminia n. 970 (C.F.: 02322600541 – P.IVA: 15844561009), per un importo complessivo di €. 35.770,00 (di cui €. 34.920,00 di prezzo offerto ed €. 850,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), corrispondente ad un ribasso del 3,00%;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 12/12/2022 – Prot. n. 4769, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 – comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale fu affidata alla predetta società l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo complessivo di €. 35.770,00 (compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza);

VISTO lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 28/06/2023, dei lavori di cui all'oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori – Geom. Testa Fiorenzo in data 28/06/2023, depositato presso questo Comune in data 25/09/2023 - Prot. n. 0002429 e sottoscritto dalla Ditta esecutrice che non ha sollevato eccezioni o riserve;

PRESO ATTO dei seguenti Certificati D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva:

- D.U.R.C. On-Line Numero Protocollo INPS_37845581 in corso di validità, della ditta appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, dal quale emerge che la Ditta ENEL SOLE – S.r.l. con sede legale a Roma in Via Flaminia n. 970, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- D.U.R.C. On-Line Numero Protocollo INPS_36531000 in corso di validità, della ditta subappaltatrice di parte dei lavori di cui all'oggetto, dal quale emerge che la Ditta FRANCESETTI – S.r.l. con sede legale a Piancogno (BS) in Via Della Fonte n. 29, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

VISTA la dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile del Servizio Tecnico in data 25/09/2023, con la quale attesta che non si é proceduto alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in quanto i lavori sono stati effettuati su aree e/o immobili pubblici di proprietà comunale (Comune di Ono San Pietro) e che per l'esecuzione degli stessi non sono occorse occupazioni temporanee e non sono stati arrecati danni diretti e/o indiretti a beni di proprietà privata;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori – Geom. Testa Fiorenzo e dalla Ditta esecutrice in data 26/09/2023 e depositato presso questo Comune in data 26/09/2023 – Prot. n. 0002457;

PRESO ATTO del Certificato di Pagamento n. 1 relativo allo Stato Finale dei Lavori redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28/09/2023;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione degli Atti di contabilità finale di cui allo Stato Finale dei Lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e del Quadro Economico rideterminato, dei lavori per la Realizzazione di interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale;

RITENUTA la procedura in essere rispondente ai requisiti di regolarità tecnica, come prescritto dalle vigenti normative;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e s.m.i. per la parte ancora applicabile;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023.;
- il D.Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE gli **Atti di contabilità finale** di cui allo Stato Finale dei Lavori, relativi ai lavori per la Realizzazione di interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, redatti dal Direttore dei Lavori – Geom. Testa Fiorenzo in data 28/06/2023, depositati presso questo Comune in data 25/09/2023 - Prot. n. 0002429 e sottoscritti dalla Ditta esecutrice che non ha sollevato eccezioni o riserve, per un importo complessivo dei lavori pari ad €. 35.770,00 oltre ad I.V.A. del 22%, al netto delle detrazioni, pari ad €. 35.770,00 (oltre all'IVA del 22%), come risulta dal Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento del saldo finale emesso in data 28/09/2023;
2. DI DARE ATTO della regolarità delle prestazioni effettuate, in particolar modo per quanto concerne i prezzi indicati, le qualità e le quantità delle lavorazioni indicate nel Libretto delle Misure n. 1, in riferimento al computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo – esecutivo approvato ed all'offerta presentata;
3. DI DARE ALTRESI' ATTO che lo Stato Finale dei Lavori è costituito dai seguenti documenti:
 - Stato Finale dei Lavori a tutto il 28/06/2023;
 - Libretto delle misure n. 1;
 - Registro di contabilità n. 1;
 - Sommario del Registro di contabilità;i cui elaborati si intendono far parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, pur non essendo ad essa materialmente allegati, bensì depositati agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

4. DI APPROVARE il **Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori per la Realizzazione di interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, redatto dal Direttore dei Lavori – Geom. Testa Fiorenzo in data 26/09/2023 e depositato presso questo Comune in data 26/09/2023 – Prot. n. 0002457, dal quale risulta che la ditta appaltatrice ENEL SOLE – S.r.l. con sede legale a Roma in Via Flaminia n. 970 (C.F.: 02322600541 – P.IVA: 15844561009), ha eseguito regolarmente i lavori, i cui elaborati si intendono far parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, pur non essendo ad essa materialmente allegati, bensì depositati agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
5. DI LIQUIDARE alla ditta appaltatrice ENEL SOLE – S.r.l. con sede legale a Roma in Via Flaminia n. 970 (C.F.: 02322600541 – P.IVA: 15844561009), l'importo dei lavori netti, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 28/09/2023 pari ad €. 35.770,00 oltre ad I.V.A. del 22% pari ad €. 7.869,40, per un importo complessivo di €. 43.639,40;
6. DI LIQUIDARE al Geom. Testa Fiorenzo con studio tecnico a Berzo Inferiore (BS) in Viale Caduti n. 105 e sede legale a Berzo Inferiore (BS) in Viale Caduti n. 82 (C.F.: TSTFNZ74R08B1490 - P.IVA: 02477410985), il saldo delle spese tecniche per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo - esecutivo, direzione lavori, misure e contabilità, redazione c.r.e. e coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, pari ad €. 4.750,00, oltre a C.N.G.P.A.I.A. 5% ed esente IVA 22% (in quanto in regime forfettario), per un importo complessivo di €. 4.987,50;
7. DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di €. 43.639,40 di cui sopra (applicando lo Split Payment in merito all'IVA di €. 7.869,40 da versarsi a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) alla Società ENEL SOLE – S.r.l. con sede legale a Roma in Via Flaminia n. 970 (C.F.: 02322600541 – P.IVA: 15844561009), giusta Fattura elettronica n. SF00122707/PA del 02/10/2023, pervenuta presso questo Comune in data 03/10/2023 – Prot. n. 0002499;
8. DI AUTORIZZARE altresì l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di €. 4.987,50 di cui sopra al Geom. Testa Fiorenzo con studio tecnico a Berzo Inferiore (BS) in Viale Caduti n. 105 e sede legale a Berzo Inferiore (BS) in Viale Caduti n. 82 (C.F.: TSTFNZ74R08B1490 - P.IVA: 02477410985), giusta Fattura elettronica n. 11/PA del 04/10/2023, pervenuta presso questo Comune in data 06/10/2023 – Prot. n. 0002536;
9. DI IMPUTARE la spesa necessaria per le suddette liquidazioni, dell'importo complessivo di €. 48.626,90 al Codice di Bilancio 01.05-2.02 – Capitolo 3163.3 del Bilancio di Previsione 2023/2025 – Esercizio 2023 (Gestione Residui), come risulta dalle Determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. 82 del 25/07/2022 e n. 99 del 08/09/2022 di assunzione dei relativi impegni di spesa;
10. DI DARE ATTO altresì che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 770 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
11. DI DARE ATTO che sono stati assolti gli adempimenti previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

12. DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla Società ENEL SOLE – S.r.l. con sede legale a Roma in Via Flaminia n. 970 (C.F.: 02322600541 – P.IVA: 15844561009), a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, stipulata mediante Garanzia fideiussoria n. 2625447 emessa in data 21/09/2022 dalla Società Euler Hermes S.A. (Allianz) – Agenzia di Roma;
13. DI APPROVARE il seguente **Quadro Economico rideterminato** dei lavori per la Realizzazione di interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale:

Lavorazioni / Opere:	€. 34.920,00
Oneri per attuazione dei piani di sicurezza:	€. 850,00
Totale complessivo dei lavori:	€. 35.770,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante:	
– IVA sui lavori al 22%:	€. 7.869,40
– Spese tecniche per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo – esecutivo, direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e redazione c.r.e. (esclusi di C.N.G.P.A.I.A. 5% ed IVA 22%):	€. 4.750,00
– C.N.G.P.A.I.A. 5% sulle spese tecniche:	€. 237,50
– I.V.A. 22% sulle spese tecniche (esente in quanto in regime forfettario):	€. 0,00
– Contributo di gara C.I.G. a favore di A.N.A.C. sui contratti pubblici:	€. 0,00
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante:	€. 12.856,90
Totale complessivo intervento:	€. 48.626,90
Economie:	€. 1.373,10

14. DI INVIARE la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
15. DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché alla relativa sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
16. DI PRECISARE che:
- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
17. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE DELL'SERVIZIO TECNICO
DOTT. ING. ELENA BROGGI *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale MODAFFERI CARMEN