

**COMUNE DI MONTE ISOLA (BS)**  
**( Provincia di Brescia )**

**Lavori di:** Interventi di messa in sicurezza e difesa del suolo di alcuni tratti di strada, comune di Monte isola (BS). CUP: J96B19000800006 ; CIG : 8038007536

**Impresa:** DITTA MELOTTI DARIO con sede in Vezza d'Oglio (Bs) , via Davena n. 14, CF:MLTDRA62R11F375I; P.I: 02749270985

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(DM n. 49 del 07 marzo 2018)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DODICI del mese di AGOSTO, in LOC. PORTO COMMERCIALE IN MONTE ISOLA il sottoscritto FRANCESCO SERRA nella qualità di direttore dei lavori

- Visto il progetto dei lavori di Messa in sicurezza di alcuni tratti di strada comunale, comune di Monte Isola (BS). CUP: J96B19000800006 ; CIG : 8038007536 dell'importo a base d'appalto di €. euro 72750,00,00 oltre a euro 2.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Attestato che la variante suppletiva non altera la natura generale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 2 ed in particolare:
  - la perizia non comporta un aumento della spesa complessiva prevista per l'intervento pari a €. 112.000,00 (centododicimila/00) come da quadro economico
  - il quadro economico di variante, infatti confrontato con quello iniziale, pone in evidenza come l'importo netto complessivo dei maggiori lavori sia pari ad Euro 10.839,05 (di cui 378,30 euro per oneri della sicurezza), IVA 22% esclusa, e che l'importo totale dei lavori, comprensivi della variante suppletiva e degli oneri per la sicurezza, ammonta a nette Euro 73.439,54 (Iva 22% esclusa) rispetto all'importo contrattuale che era pari a Euro 75.000,00 (di cui 2.250,00 Euro per oneri della sicurezza), iva esclusa.
- Richiamando infine a questo proposito la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 20 luglio 2020 relativa all'approvazione della variante suppletiva sopra citata,

il sottoscritto direttore dei lavori, previo congruo preavviso all'impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo di esecuzione dei lavori, dove sono presenti i Signori:

- per conto dell'Impresa esecutrice:
  - o Il signor MELOTTI DARIO
- per conto dell'Ente appaltante:
  - o il RUP dr. arch.. MACETTI TANIA

VISTO IL PROGETTO ESECUTIVO INIZIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 21.09.2019 CHE PREVEDEVA LA SEGUENTE SPESA

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
importo lavori <b>escluso</b> disaggi e manutenzione (compreso oneri sicurezza)		€	70.000,00
importi disaggi e manutenzione (compreso oneri sicurezza)		€	5.000,00
importo lavori totale		€	75.000,00
di cui oneri per la sicurezza		€	2.250,00
classe o categoria lavori IX C riferimento DM 174/2016			
<b>Totale compensi progettazione (solo opere, escluso disaggi e manutenzione)</b>			<b>€ 2.974,32</b>
	Contributo integrativo previdenziale obbligatorio	0,04	€ 118,97
Totale Parziale			€ 3.093,29
IVA su totale parziale		0,22	€ 680,52
<b>Spesa totale parcelle</b>			<b>€ 3.773,82</b>
Rilievi topografici + geognostici (7000+2000)			€ 9.000,00
Relazioni specialistiche			€ -
	Contributo integrativo previdenziale obbligatorio	0,04	€ 360,00
Totale Parziale			€ 9.360,00
IVA su totale parziale		0,22	€ 2.059,20
<b>Spesa totale per rilievi</b>			<b>€ 11.419,20</b>
<b>DIREZIONE LAVORI</b>			
Direzione Lavori		0,035	€ 1.606,50
	Contributo integrativo previdenziale obbligatorio	0,04	€ 64,26
Totale Parziale			€ 1.670,76
IVA su totale parziale		0,22	€ 367,57
<b>Totale per DL</b>			<b>€ 2.038,33</b>
Rimborso spese (15 % su totale progettazione e DL)		0,15	€ 687,12
	Contributo integrativo previdenziale obbligatorio	0,04	€ 27,48
Totale Parziale			€ 714,61
IVA su totale parziale		0,22	€ 157,21
<b>Totale spese</b>			<b>€ 871,82</b>
<b>A) Totale progettazione e direzione lavori</b>			<b>€ 6.683,97</b>
<i>(escluse indagini geognostiche e rilievo topografico)</i>			
<b>ACCANTONAMENTI</b>			
Incentivi art.113 comma 2 D.L. 50/06 al lordo degli oneri previdenziali per incentivo progettazione ed innovazione (1,0 %) dell'importo lavori			€ 750,00
Spese di collaudo (stima)			€ -
Rilievi e pratiche espropriative			€ -
<b>B) Totale accantonamenti</b>			<b>€ 750,00</b>
<b>TOTALE SPESE TECNICHE E GEOGNOSTICHE (A+B)</b>			<b>€ 18.853,17</b>
<i>(comprese indagini geognostiche e rilievo topografico)</i>			
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO <i>(escluso sicurezza)</i>		€	72.750,00
ONERI PER LA SICUREZZA		€	2.250,00
IVA SU IMPORTO LAVORI		€	16.500,00
<b>TOTALE PER LAVORI</b>			<b>€ 91.500,00</b>
IMPREVISTI		€	1.346,83
SPESE DI GARA		€	300,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINALE</b>			<b>€ 112.000,00</b>

- Vista la determinazione. n. 157 del 23 settembre 2019 di avvio di procedura ad evidenza pubblica, vista la determinazione n. 184 del 22 ottobre 2019 con la quale si approvava il verbale di gara con

aggiudicazione della procedura e sospensione in attesa di rifinanziamento del fondo regionale, vista la determinazione n. 211 del 27 novembre 2019 in cui il responsabile del procedimento richiamando le determinazioni precedenti confermava, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione dei suindicati lavori all'impresa MELOTTI DARIO srl con sede in Vezza d'Oglio (Bs) , via Davena n. 1, CF:MLTDRA62R11F375I; P.I: 02749270985, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera B) del D.LGs 50/2016 effettuata all'interno della piattaforma del mercato elettronico SINTEL, sulla base di un ribasso percentuale offerto del 17,044 %, corrispondente ad un importo di €. 12.399,51, per un importo netto di contratto pari a €. 60.350,49 cui si aggiungono €. 2.250,00 per oneri per la sicurezza, per un Importo contrattuale complessivo di €. 62.600,49 oltre IVA di legge 22 %.

- Tenuto presente che nel corso dei lavori, a causa di un crollo di roccia avvenuto in vicinanza (zona acquedotto) in posizione impreveduta ed imprevedibile per cui è emersa la necessità di redigere una variante suppletiva alle lavorazioni in corso per l'esecuzione di modifiche aggiuntive riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 comma 1 e 2 del DM 49/2018 determinata in seguito alle operazioni di pulizia del versante interessato e dei successivi rilievi.

VISTA LA PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 20 LUGLIO 2020 CON LA SEGUENTE DEFINIZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO :

<b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE COMPRESO RIBASSO D'ASTA</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
importo lavori con ribasso barriere e reti paramassi (ESCLUSO oneri sicurezza)		€	56.327,12
importi lavori con ribasso disaggi e manutenzione (ESCLUSO oneri sicurezza)		€	4.023,37
importo lavori DI PROGETTO totale		€	60.350,49
+ oneri per la sicurezza		€	2.250,00
<b>IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI disaggi e reti di contenimento (con ribasso)</b>		€	10.460,75
+ relativi ONERI DI SICUREZZA		€	378,30
<b>totale LAVORI CON RIBASSO 17,044%</b>		€	<b>73.439,54</b>
classe o categoria lavori IX C riferimento DM 174/2016			
<b>Totale compensi progettazione</b>		€	<b>2.974,32</b>
	Contributo integrativo previdenziale obbligatorio	0,04	€ 118,97
Totale Parziale		€	3.093,29
IVA su totale parziale		0,22	€ 680,52
<b>Spesa totale parcelle</b>		€	<b>3.773,82</b>
Rilievi topografici + geognostici (7000+2000)		€	9.000,00
Relazioni specialistiche		€	-
	Contributo integrativo previdenziale obbligatorio	0,04	€ 360,00
Totale Parziale		€	9.360,00
IVA su totale parziale		0,22	€ 2.059,20
<b>Spesa totale per rilievi</b>		€	<b>11.419,20</b>
<b>DIREZIONE LAVORI</b>			
Direzione Lavori		0,035	€ 1.606,50
	Contributo integrativo previdenziale obbligatorio	0,04	€ 64,26
Totale Parziale		€	1.670,76
IVA su totale parziale		0,22	€ 367,57
<b>Totale per DL</b>		€	<b>2.038,33</b>
Rimborso spese (15 % su totale progettazione e DL)		0,15	€ 687,12
	Contributo integrativo previdenziale obbligatorio	0,04	€ 27,48
Totale Parziale		€	714,61
IVA su totale parziale		0,22	€ 157,21
<b>Totale spese</b>		€	<b>871,82</b>
<b>A) Totale progettazione e direzione lavori</b>		€	<b>6.683,97</b>
<i>(escluse indagini geognostiche e rilievo topografico)</i>			
<b>ACCANTONAMENTI</b>			
Incentivi art.113 comma 2 D.L. 50/06 al lordo degli oneri previdenziali per Incentivo progettazione ed innovazione (1,0 %) dell'importo lavori		€	750,00
Spese di collaudo (stima)		€	-
Rilievi e pratiche espropriative		€	-
<b>B) Totale accantonamenti</b>		€	<b>750,00</b>
<b>TOTALE SPESE TECNICHE E GEOGNOSTICHE (A+B)</b>			
<i>(comprese indagini geognostiche e rilievo topografico)</i>			<b>€ 18.853,17</b>
IMPORTO LAVORI CON RIBASSO <i>(escluso sicurezza)</i>		€	70.811,24
ONERI PER LA SICUREZZA		€	2.628,30
IVA SU IMPORTO LAVORI		€	16.156,70
<b>TOTALE PER LAVORI</b>			<b>€ 89.596,24</b>
COSTI PERIZIA DI VARIANTE AGGIUNTIVA		€	2.000,00
IVA E CASSA PERIZIA DI VARIANTE		€	448,80
IMPREVISTI		€	801,80
SPESE DI GARA		€	300,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINALE</b>			<b>€ 112.000,00</b>

- Richiamando i contenuti del Verbale di Ultimazione dei Lavori redatto in data 15 luglio 2020 e protocollato il 17 luglio 2020 al n. 4368 in cui si è accertata in contraddittorio l'ultimazione dei lavori in tempo utile rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma di variante, tenendo conto di quanto previsto dalla Regione Lombardia in merito alla proroga della rendicontazione degli interventi realizzati nella DGR n. 2761 del 31/01/2020 per l'emergenza COVID-19

**Verificato quindi che i lavori sono iniziati il 08 maggio 2020 e si sono conclusi in ogni loro parte entro il 17 luglio 2020**

e che :

- i lavori sono stati eseguiti nella loro completezza e nei tempi previsti secondo il progetto e le indicazioni fornite della Direzione Lavori e dal R.U.P.
- si sono completate anche le opere di pulizia finali
- che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum
- che i lavori risultano pienamente collaudabili
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto ed alla variante approvata, salvo lievi modifiche entro i limiti discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla DL e/o dal RUP durante il loro corso
- che l'impresa si è impegnata a rispettare il successivo piano di manutenzione come da progetto e contratto
- che tutte le categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente ed unicamente i prezzi di contratto e che non si sono resi necessari concordamento di nuovi prezzi, in quanto le tipologie previste nella variante aggiuntiva erano già definite nell'elenco prezzi di progetto
- che è stata accertata la regolarità tecnico-contabile con la revisione dei conti da cui non sono risultati errori rilevanti

Pertanto il conto finale risulta come segue :

○ <b>Importo lavori di contratto (compresa sicurezza)</b>	<b>€. 62.600,49</b>
○ <b>Importo perizia suppletiva (compresa sicurezza)</b>	<b>€. 10.839,05</b>
○ <b>Iva (22%)</b>	<b>€. 16.156,70</b>
➤ <b>TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA</b>	<b><u>€. 89.596,24</u></b>

**CERTIFICA**


che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa all'impresa MELOTTI DARIO srl con sede in Vezza d'Oglio (Bs) , via Davena n. 1, CF:MLTDRA62R11F375I; P.I: 02749270985 sono stati regolarmente eseguiti e pertanto va liquidato il credito all'impresa di €. 89.596,24 (diconsi euro ottantanovemilacinquecentonovantasei/24) dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente Certificato, salvo le

risultanze della revisione contabile nonché della superiore approvazione dell'atto. Con il presente Certificato si propone lo svincolo di eventuali cauzioni o altri titoli di garanzia prestati dall'Impresa.

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene firmato dagli intervenuti.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Francesco Serra



**L'APPALTATORE**

Ditta DARIO MELOTTI

**MELOTTI DARIO**  
Frazione Davena, 14  
25059 Valsusa d'Oglio (BS)  
Cod. Fisc. MELOTTI DRA 62R11 F3751  
P. IVA 02 749 270 985

visto

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Macetti dr. arch. Tania