



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.	130
DATA DI EMISSIONE	19/08/2020

COPIA

OGGETTO :

LAVORI DI RIQUALIFICA, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE FRAZIONI DI CARZANO, NOVALE, CURE, MENZINO, SENZANO, PESCHIERA MARAGLIO, SIVIANO E PORTO, SINCHIGNANO - CUP J99J18000030004 - CIG 752686015E - APPROVAZIONE STATO FINALE, LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA', RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 7 del 07.03.2020 è stato approvato il D.U.P. 2020/2022 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il paragrafo 8;
- con deliberazione C.C. 8 del 07.03.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi.;
- con deliberazione G.C. n. 33 del 23 marzo 2020 è stato approvato il PEG 2020/2022;
- con successive deliberazioni si è provveduto ad apportare modifiche al bilancio di previsione al fine di adeguarne gli stanziamenti agli strumenti di programmazione dell'ente;

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che recita "La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di

competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;

- l’art.5 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina l’esercizio della funzione dirigenziale ivi compresa l’assunzione di atti e provvedimenti, tra i quali rientrano a pieno titolo le determinazioni;
- il decreto sindacale n. 17/2019 del 31.12.2019 con il quale venivano nominati i titolari di posizione organizzativa;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/00;

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n. 63 del 12.06.2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;
- che con determinazione n. 125 datata 28.07.2018 del Responsabile dell’Area Tecnica, è stata affidata alla ditta TEKNO-ELE S.R.L. con sede in Falerna Marina (Cz) via MAREVITANO LOTTO 17 SNC, l’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo netto pari a € 230.044,42 cui si aggiungono € 49.861,29 = per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di € 279.905,71= oltre all’I.V.A. del 22%;
- che con determinazione n. 226 datata 28.12.2018 del Responsabile dell’Area Tecnica è stato approvato e liquidato il primo S.A.L. dei lavori in oggetto;
- che con deliberazione della G.C. n° 44 del 21.05.2019 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto;
- che con determinazione n. 160 datata 27.09.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica è stato approvato e liquidato il secondo S.A.L. dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che nel termine previsto i lavori sono giunti a conclusione e che sono stati presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Biasetti:

- in data 22.07.2020 prot. 4451 il libretto delle misure, registro contabilità, sommario del registro di contabilità, stato finale dei lavori;
- in data 07.08.2020 prot. 4798 il certificato di regolare esecuzione e relazione del direttore dei lavori;

CONSIDERATO che dal certificato di pagamento n.3 finale risulta un credito netto a favore dell’impresa per le opere realizzate pari a € 36.013,16 oltre all’ Iva del 22% pari a € 7.922,89 per un importo complessivo di € 43.936,05;

RICHIAMATO l’articolo 102 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO che l’appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti;

Per le motivazioni suesposte

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **DI APPROVARE** il libretto delle misure, registro contabilità, sommario del registro di contabilità, stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione e relazione del direttore dei lavori, come da documentazione acclarata al protocollo al numero 4451 del 22.07.2020 e prot. 4798 del 07.08.2020 alla quale si rinvia;
3. **DI DARE ATTO** che i lavori si sono conclusi nelle seguenti risultanze complessive di Euro 469.867,39 di cui:
- a) € 354.482,71= per lavori
 - b) € 77.986,20 = per Iva 22%
 - c) € 8.646,00= per spese tecniche progettazione
 - d) € 11.861,00= per Spese tecniche per D.L. e coordinamento sicurezza
 - e) € 7.000,00= per Spese tecniche perizia
 - f) € 6.051,54= Iva 22% su spese tecniche
 - g) € 3.614,94= incentivo art.113 comma 5 d.l. 50/2006 al lordo degli oneri previdenziali per Responsabile del Procedimento1% dell'importo delle opere
 - h) € 225,00= contributo Anac

Tot. € 469.867,39= Importo Complessivo di spes

Importo complessivo di spesa € 469.867,39# con un risparmio rispetto all'importo iniziale di progetto pari a € 132,61.

4. **DI PRENDERE ATTO** che in base allo stato finale risulta un credito residuale a favore dell'impresa TEKNO-ELE S.R.L. con sede in Falerna Marina (Cz) via MAREVITANO LOTTO 17 SNC, pari a € 36.013,16 oltre all' Iva del 22% pari a € 7.922,89 per un importo complessivo di € 43.936,05;
5. **DI LIQUIDARE** a saldo di ogni avere alla ditta in premessa la somma lorda complessiva di Euro 43.936,05 (iva compresa);
6. **DI PRECISARE** che le competenze per responsabile del procedimento effettuate dall' Ufficio Tecnico per un importo pari ad € 2.891,95 (80% di € 3.614,94) verranno liquidate con successivo atto del Segretario Comunale; inoltre l' importo di € 722,99 (20% di € 3.614,94) dovrà essere a disposizione per il fondo per la progettazione e innovazione come previsto dalla normativa vigente;
7. **DI PUNTUALIZZARE** che:
- all'affidamento all'interno del quale rientra il presente provvedimento è stato assegnato, ai sensi dell'art.3 L.136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari" il C.I.G. n. 752686015E;
 - alla liquidazione delle fatture si provvederà previa verifica della regolarità della fornitura e del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché degli altri presupposti di legge e che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle commesse pubbliche;
 - la spesa trova copertura all'intervento 1005 2 02 0700 con dizione "ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E RIFACIMENTO GENERALE" del bilancio di previsione 2019/2021" – annualità 2019;

8. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione sul sito web istituzionale dell'ente nell'apposita sezione della Amministrazione Trasparente;
9. **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, modificata dalla Legge 11/02/2005, n. 15, sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e reputi di essere direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

La Responsabile
F.to Tania Arch. Macetti

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE

IMPEGNO	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Osservazioni :

Data visto di regolarità
Contabile – Esecutività : 19/08/2020

Il Responsabile del Servizio Risorse
F.to Archetti Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal al

Il Messo Comunale
F.to _____

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Monte Isola, 16/10/2020

Il Responsabile del Servizio
Tania Arch. Macetti