



COMUNE DI MALEGNO
Provincia di Brescia

Unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica

UFFICIO TECNICO

COMUNE DI MALEGNO - I
PROVINCIA DI BRESCIA
Prot. N 0002957 - 15/05/2020



Cla: 6.5

**OPERE DI PRONTO INTERVENTO -
Art. 163 Decreto Legislativo 50/2016 e
L.R. 14 Agosto 1973, n.34**

**Lavori di pronto intervento per messa in sicurezza versante instabile in località DERA
- CUP D72B17000020006**

Impresa: L.C.P. Funi srl con sede legale in Via Faede 1 ad Esine (BS) C.F. e P.I. 01804750980

Importo netto contrattuale € 44.650,00 di cui € 43.650,00 per opere di pronto intervento ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza (oltre oneri fiscali);

Importo Stato Finale: € € 44.650,00 di cui € 43.650,00 per opere di pronto intervento ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza (oltre oneri fiscali);

RELAZIONE ACCLARANTE SUL CONTO FINALE

AGGIUDICAZIONE LAVORI - A seguito di affidamento diretto con ordine di servizio in data 23.12.2019 prot. 7996 i lavori vennero affidati all'Impresa : L.C.P. Funi srl con sede legale in Via Faede 1 ad Esine (BS) C.F. e P.I. 01804750980, come risulta da ordine di servizio;

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI - I lavori vennero consegnati in data 23 dicembre 2019 come da ordinanza di servizio;

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - I lavori dovevano essere ultimati entro 30 giorni complessivi dalla data di consegna e quindi entro il giorno 22 gennaio 2020;

SOSPENSIONE E RIPRESA: non sono state date sospensioni lavori;

FINE DEI LAVORI: che i lavori risultano terminati in data 21 gennaio 2020 come da relativo verbale di ultimazione;



COMUNE DI MALEGNO

Provincia di Brescia

Unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica

UFFICIO TECNICO

ANDAMENTO DEI LAVORI - I lavori si sono svolti sostanzialmente in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori ;

STATO FINALE DEI LAVORI - Redatto in data 13 maggio 2020 con prot. 2904 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di € 44.650,00, accettato dall'Impresa senza riserva;

CESSIONI DI CREDITO - Risulta che l'Impresa non abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

RAFFRONTO FRA L'IMPORTO IMPEGNATO E QUELLO SPESO:

Somma impegnata	€ 44.650,00 (oltre IVA)
Somme spese:	
a) Importo Stato Finale dei lavori	€ 44.650,00
b) IVA al 22%	€ 9.823,00
c) Spese tecniche Art. 113/Dlgs 50/2016 RUP	€ 983,00

Totale somme spese € 55.366,00

TERMINE CONTRATTUALE PER IL COLLAUDO - La visita per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è avvenuta in data 13 maggio 2020 prot. 2905 con esito positivo;

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI – La progettazione e la direzione dei lavori sono state svolte internamente all'ufficio tecnico comunale;

Malegno, 15 maggio 2020



IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
(Furloni Guido)