

COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 42 DEL 20 APRILE 2021

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA INTERCOMUNALE D'ACCESSO AL COMPENSORIO SCIISTICO DI MONTECAMPIONE E DI COLLEGAMENTO ALL'ALPE ROSELLO – SECONDO STRALCIO – RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI MURI DI SOSTEGNO

APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL C.R.E. E DELLA RELAZIONE ACCLARANTE.

CUP MASTER C45F18000040002 – CUP COLLEGATO C47H19001840004 - CIG 8123364C07

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e allegati;
- con Decreto Sindacale n.13 del 12 settembre 2017 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;

Visto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 10/04/2019 è stato approvato l'accordo quadro di sviluppo territoriale per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio delle Tre valli – Valle Camonica – Valle Trompia – Valle Sabbia. (A.Q.S.T. TRE VALLI) pubblicato sul BURL di Regione Lombardia – serie ordinaria n. 32 del 31/05/2019;
- con determinazione n. 62 del 21/06/2019 del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio si è proceduto all'accertamento del contributo derivante dall'Accordo quadro;
- con atto di determinazione del responsabile del servizio gestione assetto del territorio n. 92 del 09 agosto 2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione e per le attività connesse per l'intervento di cui in oggetto all'ing. Baccanelli Marco, con studio in via Giovanni Pascoli n. 33 in Berzo Demo - P. IVA 02618470989 CIG Z5628D82FE;
- con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 08 novembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per un valore pari ad € 444.000,00, di cui € 320.608,87 per opere ed € 123.391,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con atto di determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 157 del 28 novembre 2019 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice degli Appalti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e 97, comma 2, comma 2 bis e 8 del D. Lgs. 50/2016, con gara mediante sistema informatico per tramite del portale SINTEL della Regione Lombardia;
- con atto di determina dell'area tecnica Servizio Assetto del Territorio n. 214 del 30 dicembre 2019 i lavori sono stati affidati all'impresa M.D.R. s.r.l., con sede in P.zza Papa Giovanni Paolo II n. 1 in Ponte Nossola (Bg) – P. IVA 02665010167 – a seguito di un ribasso d'asta del 18,75%. L'importo contrattuale risulta pari ad €. 262.371,23 per lavori ed oneri della sicurezza ed €. 57.721,67 per I.V.A. al 22% per un totale di €. 320.092,90;
- in data 25/05/2020 Rep. N. 626 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto dei lavori di riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello – Secondo stralcio – Risanamento conservativo dei muri di sostegno. Registrato all'Agenzia delle entrate serie 1T – numero 17690 del 27/05/2020;

- con verbale in data 09/06/2020 venivano consegnati i lavori in argomento che devono essere conclusi entro il 07/10/2020;
- con certificato di inizio lavori in data 18/06/2020 il direttore lavori Ing. Marco Baccanelli dichiarava che i lavori avevano avuto inizio in pari data;
- vista la determinazione n. 81 in data 04/08/2020 di approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 18/07/2020;
- vista la determinazione n. 112 in data 01/10/2020 di approvazione del 2° SAL per lavori a tutto il 24/09/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 in data 19/11/2020 si è approvata la variante tecnica modificativa senza aumento importo contrattuale degli interventi di riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello : secondo stralcio – risanamento conservativo dei muri di sostegno redatto dall'Ing. Marco Baccanelli per un importo complessivo di €. 444.000,00;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Baccanelli in data 18/11/2020 e pervenuto al protocollo comunale in data 09/12/2020 prot. n. GE/2020/0011576;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 1124 del 01 febbraio 2021, riguardante lo stato finale dei lavori e la relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori di cui in oggetto;

Visto l'avviso ai creditori pubblicato in data 04/02/2021 prot. n. 1270/2021 affisso all'albo on-line dal 04/02/2021 sino a tutto il 19/02/2021;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. GE/2021/0003921 del 19/04/2021, riguardante il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto dal quale si evidenzia una spesa complessiva di € 262.306,11 e un importo, come risultante dal conto finale, a debito, verso l'impresa di € 46.306,11, oltre IVA al 22 % pari ad €. 10.187,34 per un totale complessivo di €. 56.493,45;

Vista la relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra regione Lombardia e Comune di Artogne, ove sono riassunte le tempistiche e gli importi impegnati, redatta in data 20/04/2021 dal R.U.P. e che viene allegata alla presente per farne parte integrante;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato in Comune e rilasciato dall'INAIL 26112496 - INPS - Cassa Edile dal quale l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

Ritenuto che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.;

Verificata la disponibilità finanziaria, oggetto di impegno con gli atti sopra citati, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2, piano finanziario 2.02.01.09.013 cap. 13200 "RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERCOMUNALE DI ACCESSO AL COMPENSORIO SCIISTICO MONTECAMPIONE E COLLEGAMENTO ALL'ALPE ROSELLO - 2° STRALCIO - RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI MURI DI SOSTEGNO", del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021 impegno 2020/107;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile";

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2021;

Attestata la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. 13 del 12 Settembre 2017 di nomina della Dott.ssa Bonicelli Barbara a Responsabile del Servizio Assetto del Territorio;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** il conto finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, composto dalla documentazione citata in premessa e redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto senza riserva dalla impresa, dal quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa M.D.R. s.r.l., con sede in P.zza Papa Giovanni Paolo II n. 1 in Ponte Nossa (Bg) –C.F. e P. IVA 02665010167, pari ad € 46.306,11 stato finale, opere ed oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22 % di € 10.187,34 per un totale di €. 56.493,45;
2. **di liquidare** all'impresa M.D.R. s.r.l., con sede in P.zza Papa Giovanni Paolo II n. 1 in Ponte Nossa (Bg) – C.F. e P. IVA 02665010167, la somma di € 56.493,45 dando atto che la somma è stata impegnata, con visto di regolarità contabile, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2, piano finanziario 2.02.01.09.013, cap. 13200 "RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERCOMUNALE DI ACCESSO AL COMPRESORIO SCIISTICO MONTECAMPIONE E COLLEGAMENTO ALL'ALPE ROSELLO - 2° STRALCIO - RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI MURI DI SOSTEGNO" del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;
3. **di svincolare**, visto e considerato quanto previsto nel C.R.E. a pag. 9, con il presente atto solo l' 80% della cauzione definitiva e la polizza Copertura Assicurativa per Danni di esecuzione, per Responsabilità Civile Terzi e Garanzia manutenzione presentata dalla ditta. Rimandando lo svincolo del rimanente 20% a dopo che verrà rilasciato attestato da parte della D.L. di esecuzione delle opere minori rientranti nella discrezionalità della D.L. ;
4. **di trasmettere** copia del presente atto al responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza e per il pagamento della relativa fattura, fatto salvo le verifiche di cui in premessa, nel rispetto della programmazione dell'ente e delle regole di finanza pubblica;
5. **di dare atto** che il quadro economico finale dell'intervento è il seguente:

	Q.E. prog. esecutivo	Q.E. contratto	Q.E. perizia	Q.E. C.R.E.
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 320.608,87			
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 310.600,75	€ 310.600,75	€ 310.600,75	€ 310.520,60
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 18,750%		-€ 58.237,64	-€ 58.237,64	-€ 58.222,61
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 252.363,11	€ 252.363,11	€ 252.297,99
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 10.008,12	€ 10.008,12	€ 10.008,12	€ 10.008,12
IMPORTO CONTRATTO		€ 262.371,23	€ 262.371,23	€ 262.306,11

Somme a Disposizione Amministrazione

Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 70.533,95	€ 57.721,67	€ 57.721,67	€ 57.707,34
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 34.153,07	€ 33.900,34	€ 33.900,34	€ 33.900,34
Oneri previdenziali	€ 1.366,12	€ 1.356,01	€ 1.356,01	€ 1.356,01
Iva su spese tecniche	€ 7.814,22	€ 7.756,40	€ 7.756,40	€ 7.756,40
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 6.412,18	€ 6.412,18	€ 6.412,18	€ 6.412,18
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.832,60	€ 2.832,60
Spese gara d'appalto - ANAC	€ 0,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
imprevisti, opere in economia e IVA	€ 611,59	€ 71.757,17	€ 71.424,57	€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 123.391,13	€ 181.628,77	€ 181.628,77	€ 110.189,87
IMPORTO TOTALE	€ 444.000,00	€ 444.000,00	€ 444.000,00	€ 372.495,98

6. **di approvare** la Relazione Generale Acclarante i rapporti finanziari tra Regione Lombardia e Comune di Artogne, ove sono riassunte le tempistiche e gli importi impegnati, redatta in data 20/04/2021 dal R.U.P. e che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale

7. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo incentivi al personale") per l'importo complessivo al lordo di oneri riflessi ed irap di € 5.129,74, come indicato nella relazione acclarante;

8. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, per l'importo complessivo di € 1.282,44 come indicato nella relazione acclarante;

9. **di accertare che alla data della presente risultano erogati i seguenti finanziamenti :**

- **Provincia di Brescia** con mandato n. 5931 in data 09/07/2020 ha erogato il 100% del contributo pari da €. 111.000,00;
- **La Comunità Montana di Valle Camonica** ha erogato un primo acconto del 40% in data 15/09/2020 ed un secondo acconto del 40% in data 08/02/2021 per un totale di €. 100.521,60;
- **La Regione Lombardia** ha erogato un primo acconto del 40% in data 14/08/2020 pari ad €. 82.939,20.

Ad oggi risultano pertanto già erogati al Comune di Artogne €. 294.460,80

10. **di stabilire**, come risulta dalla Relazione Acclarante depositata agli atti, che l'importo rendicontabile per il finanziamento da parte della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle camonica e della Regione Lombardia Regionale, relativo alle opere in argomento, ammonta ad €. 372.495,98 di cui si provvederà a chiedere la liquidazione in quota parte agli Enti sopra indicati, detratta l'anticipazione di €. 294.460,80 già erogata, e quindi per un importo rimanente di €. **78.035,18** secondo le procedure stabilite nell'accordo quadro. Il tutto fatto salvo la superiore approvazione;

11. **di dare e prendere atto** che tale importo è inferiore di € 71.504,02 a quello stanziato per il progetto approvato ma tale somma non è da considerarsi come minore spesa in quanto verrà richiesta apposita autorizzazione alla Regione Lombardia, per il tramite della Comunità Montana di Valle Camonica, affinché venga concesso di utilizzarla a parziale finanziamento del progetto CMVC06 – CUP C45H18000400002 – sempre all'interno dell'Accordo Quadro;

12. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);


13. **di introitare** al capitolo 6020000/12 P.F. 9.01.00 l'importo dell'IVA pari ad €. 10.187,34 e di provvedere a versare detto importo all'erario dello stato con le modalità previste dal decreto del M.E.F. in data 23/01/2015 di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) e di far fronte alla relativa spesa con i fondi di cui al capitolo 400000/2 P.F. 99.01.7.01;

14. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. D. Lgs. 267/2000, e assumono esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

15. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;


16. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

Addì, 20 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli


Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni


Addì, 20 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli


Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.F.	CAP	IMPORTO	IMPEGNO
10.05.202	2.02.01.09.013	2021	13200	€ 56.493,45	2020/107 riattivato da 2019/647

Addì, 20 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli


Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addì, - 4 MAG 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli
