

COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 51 DEL 29 APRILE 2021

OGGETTO: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE E OPERE DI DRENAGGIO IN LOCALITA' MAROCHELLO.

PRESA D'ATTO DEL NUOVO Q.E. APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 18/02/2021

APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL C.R.E. E DELLA RELAZIONE ACCLARANTE.

CUP : C43H19000840006 –CIG 8480973053

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e allegati;
- con Decreto Sindacale n.13 del 12 settembre 2017 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell' Area Assetto del Territorio;

Visto :

- la delibera di Giunta Comunale n.79 del 03/09/2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità dal quale si evidenzia una spesa complessiva, per un primo intervento, di € 110.000,00 di cui € 80.713,11 per opere ed oneri della sicurezza ed € 29.286,89 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il decreto n. 16521 del 15 novembre 2019 del Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni "Invito ai comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica: impegno di spesa per gli interventi a seguito ulteriore finanziamento del capitolo e scorrimento graduatoria" di assegnazione di un contributo a fondo perduto pari a € 99.000,00;
- la determina n. 165 del 3 Dicembre 2019 del servizio assetto del territorio con la quale è stato accertato il contributo a fondo perduto pari ad € 99.000,00 concesso dalla Regione Lombardia con imputazione al bilancio classifica D. lgs. 118/2011 n. 4.02.00, piano finanziario 4.02.01.02.001, cap. 2384/10 accertamento 316/2019;
- la delibera di giunta Comunale n. 76 del 15/10/2020 di approvazione del progetto esecutivo per opere di ingegneria naturalistica mediante consolidamento del versante a monte della strada comunale e opere di drenaggio in località Marochello e approvazione accordi bonari;
- la determinazione n. 153 in data 23/11/2020 di affidamento tramite procedura negoziata dei lavori in argomento alla ditta Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. srl con sede in loc. Dazze snc – 24040 ANGOLO TERME (BS) – P.IVA 00566250981 – C.F. 00482270170 a fronte di un ribasso d'asta del 9,37%;
- il contratto d'appalto Rep. N. 646 in data 27/01/2021 registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 3862 in data 28/01/2021 unificato per i due interventi da realizzarsi in località Marochello in lato di monte ed in lato di valle;
- la determinazione n. 16 del 17/02/2021 di approvazione e liquidazione del 1 Stato di Avanzamento, a tutto il 04/02/2021, redatto dall'ing. Seriola Claudia in qualità di direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito verso l'impresa pari ad € 65.355,04, al netto delle ritenute di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza e € 14.378,11 per I.V.A. al 22 %;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 18 in data 18/02/2021 di Approvazione perizia di variante in corso d'opera inerente l'intervento di opere di ingegneria naturalistica mediante consolidamento del versante a monte della strada comunale e opere di drenaggio in località Marochello;

Visto il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia suddetta :

	Q.E. prog. Esec.	Q.E. di contratto	Q.E. di variante
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 79.421,65		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 77.421,65	€ 77.421,65	€ 86.300,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 9,37%		-€ 7.254,41	-€ 8.086,31
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 70.167,24	€ 78.213,69
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
IMPORTO CONTRATTO		€ 72.167,24	€ 80.213,69
Somme a Disposizione Amministrazione			
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 17.472,76	€ 15.876,79	€ 17.647,01
spese tecniche progetto, CSE, CSP,DL, contabilità lavori	€ 7.919,01	€ 7.919,01	€ 7.919,01
cassa su spese tecniche	€ 316,76	€ 316,76	€ 316,76
IVA cassa e spese tecniche	€ 1.811,87	€ 1.811,87	€ 823,68
Spese studio geologico (compresa cassa e iva)	€ 1.469,52	€ 1.469,51	€ 1.469,51
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 1.588,43	€ 1.588,43	€ 1.588,43
Imprevisti, opere in economia e IVA		€ 8.850,39	€ 21,91
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.578,35	€ 37.832,76	€ 29.786,31
IMPORTO TOTALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00

Considerato che in corso d'opera è emersa la necessità di realizzare lavori aggiuntivi che vanno a modificare, con atto di sottomissione allegato alla perizia stessa, l'importo originario di contratto per € 8.046,45 oltre ad iva di legge del 22% pari ad € 1.770,22 per un totale di € 9.816,67 a favore Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. srl con sede in loc. Dazze snc – 24040 ANGOLO TERME (BS) – P.IVA 00566250981 – C.F. 00482270170 imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.014 cap. 10552/520000 “Opere di ingegneria naturalistiche mediante consolidamento versante a monte strada comunale e opere di drenaggio” del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Claudia Seriola in data 15/03/2021 e pervenuto al protocollo comunale in data 17/03/2021 prot. n. GE/2021/0002753;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 3640 del 12 aprile 2021, riguardante lo stato finale dei lavori e la relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori di cui in oggetto;

Visto l'avviso ai creditori pubblicato in data 17/03/2021 prot. n. GE/2021/0002758 affisso all'albo on-line dal 17/03/2021 sino a tutto il 01/04/2021 con n° 0000186/2021 di pubblicazione;

Preso atto della documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 4213 del 27/04/2021, riguardante il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto dal quale si evidenzia una spesa complessiva di € 80.213,69 e un importo, come risultante dal conto finale, a debito, verso l'impresa di € 14.858,65, oltre IVA al 22 % pari ad €. 3.268,90 per un totale complessivo di €. 18.127,55;

Vista la relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra regione Lombardia e Comune di Artogne, ove sono riassunte le tempistiche e gli importi impegnati, redatta in data 29/04/2021 dal R.U.P. e che viene allegata alla presente per farne parte integrante;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato in Comune e rilasciato dall'INAIL 25863314 - INPS - Cassa Edile dal quale l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

Ritenuto che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.;

Verificata la disponibilità finanziaria, oggetto di impegno con gli atti sopra citati, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.014 cap. 10552/520000 "Opere di ingegneria naturalistiche mediante consolidamento versante a monte strada comunale e opere di drenaggio" e n. 09.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.014 cap. 10552/520001 "Opere di ingegneria naturalistiche mediante consolidamento versante a monte strada comunale e opere di drenaggio - quota libera" del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile*";

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2021;

Attestata la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. 13 del 12 Settembre 2017 di nomina della Dott.ssa Bonicelli Barbara a Responsabile del Servizio Assetto del Territorio;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** del nuovo quadro economico di variante approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2021:

	Q.E. prog. Esec.	Q.E. di contratto	Q.E. di variante
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 79.421,65		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 77.421,65	€ 77.421,65	€ 86.300,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 9,37%		-€ 7.254,41	-€ 8.086,31
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 70.167,24	€ 78.213,69
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
IMPORTO CONTRATTO		€ 72.167,24	€ 80.213,69

Somme a Disposizione Amministrazione

Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 17.472,76	€ 15.876,79	€ 17.647,01
spese tecniche progetto, CSE, CSP,DL, contabilità lavori	€ 7.919,01	€ 7.919,01	€ 7.919,01
cassa su spese tecniche	€ 316,76	€ 316,76	€ 316,76
IVA cassa e spese tecniche	€ 1.811,87	€ 1.811,87	€ 823,68
Spese studio geologico (compresa cassa e iva)	€ 1.469,52	€ 1.469,51	€ 1.469,51
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 1.588,43	€ 1.588,43	€ 1.588,43
Imprevisti, opere in economia e IVA		€ 8.850,39	€ 21,91
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.578,35	€ 37.832,76	€ 29.786,31
IMPORTO TOTALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00

2. **di ridurre** l'impegno di spesa 2021/149 per l'importo di € 988,19 assunto a favore dell'Ing. Seriola Claudia con determina n. 16 del 21/04/2020 a seguito della comunicazione del 12/04/2021 prot. n. 3640 con la quale l'Ing. Seriola ha comunicato di essere passata a regime agevolato non soggetto ad iva;

3. **di impegnare** l'importo relativo ai maggiori lavori oggetto di variante di € 9.816,67 pari ad € 8.046,45 oltre ad iva 22% per €. 1.770,22 a favore Impresa Edile F.Ili Maisetti di Maisetti Romano & C. srl con sede in loc. Dazze snc – 24040 ANGOLO TERME (BS) – P.IVA 00566250981 – C.F. 00482270170 imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.014 cap. 10552/520000 “Opere di ingegneria naturalistiche mediante consolidamento versante a monte strada comunale e opere di drenaggio” del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

4. **di approvare** il conto finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, composto dalla documentazione citata in premessa e redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto senza riserva dalla impresa, dal quale si evidenzia un credito a favore dall'Impresa Edile F.Ili Maisetti di Maisetti Romano & C. srl con sede in Loc. Dazze, snc - 24040 ANGOLO TERME (BS) - P IVA 00566250981 – C.F. 00482270170, pari ad € 14.858,65 per opere ed oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 3.268,90 per un totale di €. 18.127,55;

5. **di liquidare** dall'Impresa Edile F.Ili Maisetti di Maisetti Romano & C. srl con sede in Loc. Dazze, snc - 24040 ANGOLO TERME (BS) - P IVA 00566250981 – C.F. 004822701704, € 14.858,65 per opere ed oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 3.268,90 per un totale di €. 18.127,55 dando atto che la somma è stata impegnata, con visto di regolarità contabile, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.014 cap. 10552/520000 “Opere di ingegneria naturalistiche mediante consolidamento versante a monte strada comunale e opere di drenaggio” e n. 09.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.014 cap. 10552/520001 “Opere di ingegneria naturalistiche mediante consolidamento versante a monte strada comunale e opere di drenaggio - quota libera” del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

6. **di dare atto** che la spesa complessiva dell'opera è di complessivi € 109.978,09, inferiore di € 21,91 rispetto a quello stanziato per il progetto approvato;

7. **di svincolare** con il presente atto la quota parte della cauzione definitiva e la polizza Copertura Assicurativa per Danni di esecuzione, per Responsabilità Civile Terzi e Garanzia manutenzione presentata dalla ditta, solo per l'intervento in lato di Monte. Rimandando lo svincolo della rimanente parte a dopo che verrà rilasciato il C.R.E. relativamente all'intervento di consolidamento del lato Valle ;

8. **di trasmettere** copia del presente atto al responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza e per il pagamento della relativa fattura, fatto salvo le verifiche di cui in premessa, nel rispetto della programmazione dell'ente e delle regole di finanza pubblica;

9. **di dare atto** che il quadro economico finale dell'intervento è il seguente:

	Q.E. prog.esec.	Q.E. contratto	Q.E. variante	Q.E. CRE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 79.421,65			
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 77.421,65	€ 77.421,65	€ 86.300,00	€ 86.300,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 9,37%		-€ 7.254,41	-€ 8.086,31	-€ 8.086,31
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		€ 70.167,24	€ 78.213,69	€ 78.213,69
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
IMPORTO CONTRATTO		€ 72.167,24	€ 80.213,69	€ 80.213,69
Somme a Disposizione Amministrazione				
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 17.472,76	€ 15.876,79	€ 17.647,01	€ 17.647,01
spese tecniche progetto, CSE, CSP,DL, contabilità lavori	€ 7.919,01	€ 7.919,01	€ 7.919,01	€ 7.919,01
cassa su spese tecniche	€ 316,76	€ 316,76	€ 316,76	€ 316,76
IVA cassa e spese tecniche	€ 1.811,87	€ 1.811,87	€ 823,68	€ 823,68
Spese studio geologico (compresa cassa e iva)	€ 1.469,52	€ 1.469,51	€ 1.469,51	€ 1.469,51
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 1.588,43	€ 1.588,43	€ 1.588,43	€ 1.588,43
Imprevisti, opere in economia e IVA		€ 8.850,39	€ 21,91	€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.578,35	€ 37.832,76	€ 29.786,31	€ 29.764,40
IMPORTO TOTALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	109.978,09

10. **di approvare** la Relazione Generale Acclarante i rapporti finanziari tra Regione Lombardia e Comune di Artogne, ove sono riassunte le tempistiche e gli importi impegnati, redatta in data 29/04/2021 dal R.U.P. e che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale

11. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo incentivi al personale") per l'importo complessivo al lordo di oneri riflessi ed irap di € 1.270,75, come indicato nella relazione acclarante;

12. **di dare e prendere atto** che – essendo stati individuati i dipendenti ed assegnate agli stessi le rispettive funzioni tecniche, - vengono formalmente “destinate al fondo” le risorse stanziare in bilancio e quindi vengono impegnate le risorse a valere sull' impegno tecnico 2020/458 per l' importo complessivo di € 1.270,75 compresi i relativi oneri contributivi ed erariali;

13. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, per l'importo complessivo di € 317,68 come indicato nella relazione acclarante;

14. **di liquidare** a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) l'importo di € 1.270,75 previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs.

15. **di liquidare** a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.99.999 "Altre entrate correnti n.a.c.". (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) l'importo di € 317,68 previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs.

16. **di dare e prendere atto** che il principio contabile prevede che: "...La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale...". e trova copertura finanziaria nell'accertamento di entrata di cui al punto 6) del presente dispositivo;

17. **di accertare** che alla data della presente determinazione risultano erogati i seguenti finanziamenti :
La Regione Lombardia ha erogato il totale del finanziamento pari ad €. 99.000,00 incassato dal Comune con reversale in data 20/2/2019 n. 2019/3862.

18. **di stabilire**, come risulta dalla Relazione Acclarante depositata agli atti, che l'importo rendicontabile, relativo alle opere in argomento, ammonta ad €. 109.978,09 . Tale importo trova copertura per €. 99.000,00 con finanziamento regionale e per la rimanente parte di €. 10.978,09 con fondi propri comunali;

19. **di dare e prendere atto** che tale importo è inferiore di € 21,91 a quello stanziato per il progetto approvato;

20. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);



21. **di introitare** al capitolo 6020000/12 P.F. 9.01.00 l'importo dell'IVA pari ad €. 3.268,90 e di provvedere a versare detto importo all'erario dello stato con le modalità previste dal decreto del M.E.F. in data 23/01/2015 di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) e di far fronte alla relativa spesa con i fondi di cui al capitolo 400000/2 P.F. 99.01.7.01;

22. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. D. Lgs. 267/2000, e assumono esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

23. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

24. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

Addì, 29 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni

Addì, 29 aprile 2021

Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.F.	CAP	IMPORTO VARIANTE	IMPEGNO
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	10552/520000	-988,19 spese tecniche	2021/149 riattivato da 2020/255
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	10552/520000	€ 988,19 opere (ex spese tecniche)	2021/149/2 riattivato da 2020/255
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	10552/ 520001	(€ 9.816,67-988,19) € 8.828,48 opere	2021/161/1 riattivato da 2020/556/2

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.F.	CAP	ACC/ IMP	ACC/ IMP
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	10552/520001	€ 1.270,75 fondo dipendenti	2021/172/1 riattivato da 2020/641
3.05.00	3.05.99.02.001	2021/2023	E 1418	€ 1.270,75 fondo dipendenti	2021/127
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	10552/520001	€ 317,68 fondo innovazione	2021/172/2 riattivato da 2020/641
3.05.00	3.05.99.02.001	2021/2023	E 113	€ 317,68 fondo innovazione	2021/128

Addì, 14/05/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli

CLASSIFICAZIONE D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.F.	CAP	IMPORTO LIQUIDAZIONE OPERE	ACC/ IMP
				TOTALE € 18.127,55	
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	10552/520000	7.749,70	2021/159 riattivato da 2020/565
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	10552/520000	€ 988,19 opere (ex spese tecniche)	2021/149/2 riattivato da 2020/255
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	10552/520001	561,18	2021/160 riattivato da 2020/566/1
09.01.2.02	2.02.01.09.014	2021/2023	10552/520001	€ 8.828,48	2021/161/1 riattivato da 2020/566/2

Addì, 14/05/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli

Barbara Bonicelli

Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Barbara Bonicelli