

COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 48 DEL 29 APRILE 2021

OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI ARTOGNE

Preso atto nuovo quadro economico approvato con Delibera di Giunta Comunale n.34 del 25/03/2021.

Assunzione impegno di spesa inerente i maggiori lavori oggetto di variante

Approvazione e liquidazione del SAL N.2 a tutto il 20/04/2021.

- CUP C45H19000070006 – CIG 812334083A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e allegati;
- con Decreto Sindacale n.13 del 12 settembre 2017 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;

Considerato che:

- la D.g.r. XI/275 del 28 giugno 2018 “Realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica – criteri 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale”
- il Decreto n. 11034 del 26 luglio 2018 “Bando 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica”
- la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 18 ottobre 2018 di approvazione del progetto definitivo per i lavori di “Riqualificazione con ampliamento centro sportivo di Artogne” il quale prevede una spesa di € 300.000,00, di cui € 231.604,46 per opere ed oneri della sicurezza ed € 68.395,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- il Decreto n. 1221 del 31 gennaio 2019 della Direzione Generale Sport e Giovani “Bando 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 110 del 26 luglio 2018): incremento della dotazione finanziaria ed ammissione al finanziamento di ulteriori domante;
- con atto di determinazione n. 64 del 28 giugno 2019 è stato affidato l’incarico per servizi architettonici per l’intervento di cui in oggetto per un importo pari ad € € 29.223,18, di cui € 23.032,14 per prestazioni + € 921,29 per contributo previdenziale + € 5.269,75 per IVA al 22 %;
- con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 03 settembre 2019 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento per un importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 231.604,46 per opere ed oneri della sicurezza ed € 68.395,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 25 novembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 244.746,00 per opere ed € 55.254,00 per somme a disposizioni;
- con atto di determina dell’area tecnica Servizio Assetto del Territorio n. 82 del 04 agosto 2020 si è proceduto alla revoca dell’aggiudicazione definitiva alla ditta SD Energy s.r.l e allo stesso tempo si sono aggiudicati i lavori alla ditta LMG Buildings con sede legale in Via Panoramica, 47 – Corteno Golgi (BS) P. IVA 00580210144 – a seguito di un ribasso d’asta del 18,876%. L’importo contrattuale risulta pari ad €. 199.453,59 per lavori ed oneri della sicurezza ed €. 19.197,24 per I.V.A. al 10% e 4% per un totale di €. 218.650,83;

- in data 28/09/2020 Rep. N. 630 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto dei lavori di riqualificazione con ampliamento del centro sportivo di Artogne. Registrato all'Agenzia delle entrate serie IT – numero 38788 del 30/09/2020;
- con verbale in data 14/09/2020 venivano consegnati i lavori in argomento e veniva stabilito l'effettivo inizio degli stessi in data 28/09/2020 da parte del Direttore dei Lavori Ing. Renato Zerla.
- con determina del Responsabile assetto del territorio n° 4 del 08/02/2021 è stato approvato e liquidato il 1° sal per lavori a tutto il 23/12/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 25/03/2021 relativa all'approvazione perizia di variante in corso d'opera per lavori di riqualificazione con ampliamento del Centro sportivo di Artogne;

Visto il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia suddetta:

	q.e. prog.esec.	q.e contratto	q.e. variante
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA : OPERE DI RIVALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO	€ 224.947,06	€ 224.947,06	€ 224.947,06
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 18,876%		-€ 42.461,01	-€ 42.461,01
netto		€ 182.486,05	€ 182.486,05
ONERI SICUREZZA	€ 4.498,94	€ 4.498,94	€ 4.498,94
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA : OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 18,876%		-€ 2.831,40	-€ 2.831,40
		€ 12.168,60	€ 12.168,60
ONERI SICUREZZA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 239.947,06		
ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 4.798,94		
SOMMANO	€ 244.746,00		
LAVORI IN VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			€ 26.002,93
ONERI SICUREZZA IN VARIANTE (DPCM 17/05/2020)			€ 1.500,00
TOTALE IMPORTO NETTO VARIANTE			€ 27.502,93
Importo lavori al netto sicurezza e ribasso contrattuale		€ 194.654,65	€ 194.654,65
IMPORTO CONTRATTO		€ 199.453,59	€ 199.453,59
IMPORTO CONTRATTO A SEGUITO DI VARIANTE			€ 226.956,52
Somme a Disposizione Amministrazione			
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 22.944,60	€ 18.698,50	€ 21.448,79
Oneri fiscali (IVA 4%)	€ 612,00	€ 498,74	€ 498,74
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori (a corpo come da disciplinare)	€ 23.264,79	€ 23.032,14	€ 23.032,14
INAR-CASSA 4%	€ 930,60	€ 921,29	€ 921,29
rivalsa INPS 4%	€ 967,82	€ 958,14	€ 958,14
RELAZIONE GEOLOGICA	€ 700,00	€ 672,55	€ 672,55
cassa geologi 2%	€ 14,00	€ 13,45	€ 13,45
Oneri fiscali 22% su relazione geologica	€ 157,08	€ 150,92	€ 150,92
INCARICO COLLAUDO (det. N. 29 del 19/05/2020)	€ 800,00	€ 800,00	€ 914,85
inar cassa 4%	€ 32,00	€ 32,00	€ 36,59
Oneri fiscali 22% su collaudo	€ 183,04	€ 183,04	€ 209,32

Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 3.671,19	€ 4.894,92	€ 4.894,92
Spese gara d'appalto - ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
diritti di istruttoria provinciale	€ 90,00	€ -	€ -
imprevisti e arrotondamento	€ 661,88	€ 1.912,31	€ 447,78
INCARICO DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		€ 1.782,00	€ 1.782,00
contributo 4%		€ 71,28	€ 71,28
Oneri fiscali 22% su validazione		€ 407,72	€ 407,72
Oneri per PARERE del CONI su stato di fatto e su progetto (R.D. n.302/1939) determina n. 28 del 13/05/2020			€ 1.630,00
fornitura arredi e attrezzature sportive (punto 3 art. B.3.a del bando)			€ 9.600,00
IVA 22% su fornitura arredi e attrezzature sportive			€ 2.112,00
spese tecniche variante			€ 2.900,00
INAR-CASSA 4%			€ 116,00
economie derivanti da ribasso gara (18,876%)		€ 45.292,41	€ -
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 55.254,00	€ 100.546,41	€ 73.043,48
IMPORTO TOTALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

Considerato che in corso d'opera è emersa la necessità di realizzare lavori aggiuntivi che vanno a modificare, con atto di sottomissione allegato alla perizia stessa, l'importo originario di contratto per € 27.502,93 oltre ad iva di legge del 10% pari ad € 2.750,29 per un totale di € 30.253,22 a favore dell'impresa LMG Buildings con sede legale in Via Panoramica, 47 – Corteno Golgi (BS) P. IVA 00580210144 imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 06.01.2, piano finanziario 2.02.01.09.016 cap. 10206/10 "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

Vista la legge n. 120 in data 11/09/2020 che all'art. 8 comma 4 prevede che "...Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro 15 giorni dall'emissione del certificato di pagamento...";

Vista la determinazione n. 210 del 30/12/2020 di approvazione e liquidazione dell'anticipazione del 30% degli importi contrattuali ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e D.L. 19/05/2020 n. 34 art. 207;

Visto il 2 Stato di Avanzamento, a tutto il 20/04/2021, redatto dall'ing. Renato Zerla in qualità di direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito verso l'impresa pari ad € 73.465,06, al netto delle ritenute di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza e € 7.346,51 per I.V.A. al 10 % per un totale di €. 80.811,57;

Preso atto che la documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna è composta da:

- libretto delle misure n. 2
- stato di avanzamento lavori n. 2
- registro di contabilità n. 2
- sommario dei registri di contabilità n. 2
- certificato di pagamento n. 2

Preso atto che ai sensi dell'art 8 comma 4 lettera a) della Legge n. 120/2020:

- i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della ritenuta a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e con la ritenuta del 30% per recupero dell'anticipazione corrisposta con la determina n. 210 del 30/12/2020 ;
- sempre ai sensi dell'art 8 comma 4 lettera a) della legge n.120/2020 la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 15 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato in Comune e rilasciato dall'INPS - INAIL - Cassa Edile - numero protocollo INAIL_26525674 dal quale l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

Ritenuto che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Verificata la disponibilità finanziaria

- classifica D. Lgs. 118/2011 n. 06.01.2, piano finanziario 2.02.01.09.016 cap. 10206/10 "Riqualificazione impianti sportivi" del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile*";

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2021;

Attestata la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. 13 del 12 Settembre 2017 di nomina della Dott.ssa Bonicelli Barbara a Responsabile del Servizio Assetto del Territorio;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto del nuovo quadro economico di variante approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 25/03/2021:

	q.e. prog.esec.	q.e contratto	q.e. variante
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA : OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO	€ 224.947,06	€ 224.947,06	€ 224.947,06
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 18,876%		-€ 42.461,01	-€ 42.461,01
netto		€ 182.486,05	€ 182.486,05
ONERI SICUREZZA	€ 4.498,94	€ 4.498,94	€ 4.498,94
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA : OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

A detrarre ribasso offerto in sede di gara 18,876%		-€ 2.831,40	-€ 2.831,40
		€ 12.168,60	€ 12.168,60
ONERI SICUREZZA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 239.947,06		
ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 4.798,94		
SOMMANO	€ 244.746,00		
LAVORI IN VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			€ 26.002,93
ONERI SICUREZZA IN VARIANTE (DPCM 17/05/2020)			€ 1.500,00
TOTALE IMPORTO NETTO VARIANTE			€ 27.502,93
Importo lavori al netto sicurezza e ribasso contrattuale		€ 194.654,65	€ 194.654,65
IMPORTO CONTRATTO		€ 199.453,59	€ 199.453,59
IMPORTO CONTRATTO A SEGUITO DI VARIANTE			€ 226.956,52
Somme a Disposizione Amministrazione			
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 22.944,60	€ 18.698,50	€ 21.448,79
Oneri fiscali (IVA 4%)	€ 612,00	€ 498,74	€ 498,74
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori (a corpo come da disciplinare)	€ 23.264,79	€ 23.032,14	€ 23.032,14
INAR-CASSA 4%	€ 930,60	€ 921,29	€ 921,29
rivalsa INPS 4%	€ 967,82	€ 958,14	€ 958,14
RELAZIONE GEOLOGICA	€ 700,00	€ 672,55	€ 672,55
cassa geologi 2%	€ 14,00	€ 13,45	€ 13,45
Oneri fiscali 22% su relazione geologica	€ 157,08	€ 150,92	€ 150,92
INCARICO COLLAUDO (det. N. 29 del 19/05/2020)	€ 800,00	€ 800,00	€ 914,85
inar cassa 4%	€ 32,00	€ 32,00	€ 36,59
Oneri fiscali 22% su collaudo	€ 183,04	€ 183,04	€ 209,32
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 3.671,19	€ 4.894,92	€ 4.894,92
Spese gara d'appalto - ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
diritti di istruttoria provinciale	€ 90,00	€ -	€ -
imprevisti e arrotondamento	€ 661,88	€ 1.912,31	€ 447,78
INCARICO DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		€ 1.782,00	€ 1.782,00
contributo 4%		€ 71,28	€ 71,28
Oneri fiscali 22% su validazione		€ 407,72	€ 407,72
Oneri per PARERE del CONI su stato di fatto e su progetto (R.D. n.302/1939) determina n. 28 del 13/05/2020			€ 1.630,00
fornitura arredi e attrezzature sportive (punto 3 art. B.3.a del bando)			€ 9.600,00
IVA 22% su fornitura arredi e attrezzature sportive			€ 2.112,00
spese tecniche variante			€ 2.900,00
INAR-CASSA 4%			€ 116,00
economie derivanti da ribasso gara (18,876%)		€ 45.292,41	€ -
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 55.254,00	€ 100.546,41	€ 73.043,48
IMPORTO TOTALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

2. **di impegnare** l'importo relativo ai maggiori lavori oggetto di variante di € 30.253,52 pari ad € 27.502,93 oltre ad iva 10% a favore della ditta LMG Buildings con sede legale in Via Panoramica, 47 – Corteno Golgi (BS) P. IVA 00580210144 imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 06.01.2, piano finanziario 2.02.01.09.016 cap. 10206/10 “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI”, del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

3. **di approvare** il secondo stato avanzamento lavori a tutto il 20/04/2021 composto dalla documentazione citata in premessa e redatto dal direttore dei lavori e sottoscritta senza riserva dall'impresa, dal quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa LMG Buildings con sede legale in Via Panoramica, 47 – Corteno Golgi (BS) P. IVA 00580210144, pari ad € 73.465,06 per opere ed oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 10 % pari ad € 7.346,51 per un totale di €. 80.811,57;

4. **di liquidare** all'impresa LMG Buildings con sede legale in Via Panoramica, 47 – Corteno Golgi (BS) P. IVA 00580210144 la somma di € 73.465,06 oltre IVA di €. 7.346,51 per un totale di €. 80.811,57 dando atto che la somma è stata impegnata, con visto di regolarità contabile, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 06.01.2, piano finanziario 2.02.01.09.016 cap. 10206/10 “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI”, del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

5. **di dare atto** che l'importo oggetto di prenotazione e di impegno con il presente atto trova copertura finanziaria per € 268.527,60 con il capitolo di entrata:


classifica D. Lgs. 118/2011	piano finanziario	Cap.	Denominazione	Anno esercizio	Importo
4.02.00	4.02.01.02.001	2974	Contributo regionale per impianti sportivi	2019	€ 150.000,00
6.03.00	6.03.01.04.003	3980	Mutuo per riqualificazione impianti sportivi	2019	€ 150.000,00

accertato con atto di determina del servizio finanziario di contrattazione del mutuo e con atto di determina dell'area tecnica n. 61 del 21 giugno 2019;

6. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

7. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Addi, 29 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli


Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni

Addi, 29 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Bonicelli


Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e

si attesta la copertura finanziaria della spesa.

CLASS. D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.P.	CAP	Creditore	IMPORTO	IMPEGNO
06.01.2	2.02.01.09.016	2021/2023	10206/10	LMG BUILDING	€ 30.253,22 VARIANTE	2021/146 sub 2 (riattivato da 2020/129)

CLASS. D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.P.	CAP	Creditore	IMPORTO	IMPEGNI
06.01.2	2.02.01.09.016	2021/2023	10206/10	LMG BUILDING	€ 80.811,57 liquidazione 2° sal	2021/143 (riattivato da 2020/120/2) € 48.541,88 2021/148 (riattivato da 2020/129/4) 19.720,24 2021/146 sub 2 (riattivato da 2020/129) 12.549,45

Addì, 06/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli



Barbara Bonicelli


Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli



Barbara Bonicelli

