

## **Decreto n. 300 del 05/05/2022**

**OGGETTO:** Approvazione dello Stato Finale dei Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione relativamente alla: "Realizzazione di una pensilina per l'ingresso dell'Ospedale di Esine".

CUP:C42C20002130009

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2022, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.190/2022: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2022 V2 - ASST della Valcamonica" veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2022;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con decreto n.745/2020 venivano approvati gli elaborati progettuali relativi ai lavori di "Realizzazione di una pensilina per l'ingresso dell'ospedale di Esine", indetta gara d'appalto, mediante piattaforma SinTel, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e con il medesimo decreto venivano nominati per l'intervento in oggetto: RUP il Geom. Francesco Minolfi e DEC il Geom. Gian Mario Gazzoli;
- con decreto n.868/2020 a seguito dell'espletamento della procedura SinTel n. 132075055, venivano aggiudicati in via definitiva, alla DMF - Damioli srl per un importo complessivo di € 77.109,31, i lavori in oggetto;
- con decreto n.734/2021 venivano approvati gli atti relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori (SAL) dell'opera e autorizzata una perizia suppletiva proposta dal Direttore dei Lavori Geom. Gian Mario Gazzoli, ai sensi dell'art.106 co.1 lett.c del D.Lgs n.50/2016, per l'esecuzione di interventi non previsti in progetto riguardanti le fondazioni della nuova struttura;

VISTI:

- gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione riferiti all'intervento di "Realizzazione di una pensilina per l'ingresso dell'Ospedale di Esine", redatti in data 10.3.2022, dal Direttore dei Lavori, Geom. Gian Mario Gazzoli e allegati al presente decreto, composti da:

- Stato Finale dei Lavori (composto da n.5 pagine);
- Libretto delle misure (composto da n.6 pagine);
- Registro di contabilità (composto da n.3 pagine);
- Sommario del registro di contabilità allo Stato Finale (composto da n.5 pagine);
- Certificato di Regolare Esecuzione (composto da n.4 pagina) redatto in data 10.03.2022 dal quale risulta che si può procedere al pagamento della somma di € 5.968,56, oltre ad IVA al 22% per € 1.313,00 per un totale di € 7.281,64;

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2022 DGR/XI/3479/2020 - All.3;

VISTA la normativa vigente;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2022;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, Geom. Francesco Minolfi, degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di "Realizzazione di una pensilina per l'ingresso dell'ospedale di Esine", redatti redatti in data 10.3.2022, dal Direttore dei Lavori, Geom. Gian Mario Gazzoli, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Stato Finale dei Lavori (composto da n.5 pagine);
- Libretto delle misure (composto da n.6 pagine);
- Registro di contabilità (composto da n.3 pagine);
- Sommario del registro di contabilità allo Stato Finale (composto da n.5 pagine);
- Certificato di Regolare Esecuzione (composto da n.4 pagina) redatto in data 10.03.2022 dal quale risulta che si può procedere al pagamento della somma di € 5.968,56, oltre ad IVA al 22% per € 1.313,00 per un totale di € 7.281,64;

2 - di prendere atto che a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, verrà redatto apposito provvedimento di liquidazione delle competenze relative al compenso incentivante art.113 del D.Lgs. 50/2016;

3 - di liquidare alla DMF - Damioli srl la somma di € 5.968,56, oltre ad IVA al 22% per € 1.313,00 per un totale di € 7.281,64 a titolo di SAL Finale dell'intervento di "Realizzazione di una pensilina per l'ingresso dell'Ospedale di Esine";

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 7.281,64 di cui € 1.313,00 per IVA al 22%;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA: "REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA PER L'INGRESSO DELL'OSPEDALE DI ESINE".**

**ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 26/04/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 26/04/2022

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 7.281,64 (di cui € 1.313,00 per IVA al 22%), annotato nel Bilancio 2022, come segue:

**TABELLA IMMOBILIZZAZIONI**

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2022	SAL Finale dei Lavori di Realizzazione di una pensilina per l'ingresso dell'Ospedale di Esine	0201000300 Fabbricati specifici per attività sanitaria  2002000134 Contributo DGW XI/3479/2020 All.3 Progr.reg.straord.inv.	3300000 Gestione emergenza da COVID 19	DGR 3479/20 Allegato 3 Apparecchiature a bassa e media tecnologia e manutenzioni	DGR_3479_3	€ 7.281,64	€ 0,00	€ 7.281,64	
						€ 7.281,64	€ 0,00	€ 7.281,64	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico gestione Ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 6201000300 Amm.to Fabbricati specifici per attività sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

**Anno PI:** Anno di riferimento del PI

**Conto patrimoniale:** codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 02.05.2022

**IL DIRETTORE DELL'AGRF**  
**Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## **STATO FINALE DEI LAVORI**

**OGGETTO:** PRESIDIO OSPEDALIERO MDI ESINE  
REALIZZAZIONE PENSILINA A COPERTURA DELL'INGRESSO  
PRINCIPALE DELL'OSPEDALE DI ESINE  
PERIZIA SUPPLETTIVA

**COMMITTENTE:** ASST DELLA VALCAMONICA

**IMPRESA:** DMF DAMIOLI SRL

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 63  
204.35

Data Offerta:	23/12/2020	IMPORTO DEL PROGETTO:	73 023.55
Data Consegna:	31/05/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	31/05/2021	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	40	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/07/2021	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	10/03/2022	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	10/03/2022	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>					
<b>LAVORI A CORPO</b> (variante euro 66'816,56 - 100%)					
1 1C.00.065.00 40.b	Test di cessione:- ex DM 05/02/98 (art. 9 - All. 3) - DM 186/06 Allegato 3	SOMMANO cad aliquote	4,000	141,65 (0,2120%)	566,60 (0,8480%)
2 1C.01.100.00 20.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Compresa le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.	SOMMANO m <sup>2</sup> aliquote	75,000	6,48 (0,0097%)	486,00 (0,7274%)
3 1C.01.100.00 20.b	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Compresa le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm	SOMMANO m <sup>2</sup> x cm aliquote	225,000	1,38 (0,0021%)	310,50 (0,4647%)
4 1C.01.100.00 20.c	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Compresa le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm	SOMMANO m <sup>2</sup> x cm aliquote	1'725,000	1,16 (0,0017%)	2'001,00 (2,9948%)
5 1C.27.050.01 00.f	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato	SOMMANO t aliquote	57,536	10,06 (0,0151%)	578,81 (0,8663%)
6 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello	SOMMANO ora aliquote	8,000	35,69 (0,0534%)	285,52 (0,4273%)
7 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello	SOMMANO ora aliquote	8,000	33,93 (0,0508%)	271,44 (0,4062%)
8 NC.10.050.0 010.e	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t	SOMMANO ora aliquote	5,000	71,45 (0,1069%)	357,25 (0,5347%)
9 NC.10.150.0 010.c	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore	SOMMANO ora aliquote	5,000	67,00 (0,1003%)	335,00 (0,5014%)
10 P001	RIMOZIONE DI MARMETTONI	SOMMANO m <sup>2</sup> aliquote	22,500	4,58 (0,0069%)	103,05 (0,1542%)
11 P002	SCAVO CON ESCAVATORE E PARZILAMENTE A MANO	SOMMANO m <sup>3</sup> aliquote	22,500	45,75 (0,0685%)	1'029,38 (1,5406%)
12 P003	CASSERI PER OPERA DI FONDAZIONE	SOMMANO m <sup>2</sup> aliquote	40,000	18,30 (0,0274%)	732,00 (1,0955%)
13 P004	CALCESTRUZZO RCK 30 COMPRESO FERRO	SOMMANO 150 aliquote	10,000	137,25 (0,2054%)	1'372,50 (2,0541%)
14 P005	SISTEMAZIONE PLINTI DI MARMETTONI	SOMMANO cadauno aliquote	10,000	91,50 (0,1369%)	915,00 (1,3694%)
<b>A R I P O R T A R E</b>					
					9'344,05

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			9'344,05
15 P006	RIPRISTINO CORDOLI IN CLS ED AIUOLA  SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>	1,000	1'830,00 (2,7388%)	1'830,00 (2,7388%)
16 P007	PIASTRE E TIRAFONDI  SOMMANO kg <i>aliquote</i>	500,000	3,66 (0,0055%)	1'830,00 (2,7388%)
17 P008	OPERE IN ACCIAIO CORTEN  SOMMANO kg <i>aliquote</i>	12'007,340	3,20 (0,0048%)	38'423,49 (57,5059%)
18 P09	LAMIERA DI COIPERTURA TETOM TEK 28 CALANDRATO  SOMMANO m2 <i>aliquote</i>	192,500	22,88 (0,0342%)	4'404,40 (6,5918%)
19 P10	CANALI LATERALI SV 50 LAMIERA ALLUMINIO 8/10  SOMMANO m <i>aliquote</i>	69,050	32,03 (0,0479%)	2'211,67 (3,3101%)
20 P11	PLUVIALI Ø 110 IN ALLUMINIO  SOMMANO m <i>aliquote</i>	48,000	18,30 (0,0274%)	878,40 (1,3146%)
21 P12	ILLUMINAZIONE LAMPADE A SOFFITTO LED  SOMMANO cadauno <i>aliquote</i>	20,000	68,63 (0,1027%)	1'372,60 (2,0543%)
22 P13	QUADRO ELETTRICO  SOMMANO cadauno <i>aliquote</i>	1,000	366,00 (0,5478%)	366,00 (0,5478%)
23 P14	RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA  SOMMANO cadauno <i>aliquote</i>	1,000	228,75 (0,3424%)	228,75 (0,3424%)
24 P15	PANCHINE  SOMMANO cadauno <i>aliquote</i>	8,000	201,30 (0,3013%)	1'610,40 (2,4102%)
25 P16	PORTASPORCO  SOMMANO cadauno <i>aliquote</i>	4,000	164,70 (0,2465%)	658,80 (0,9860%)
26 P17	PROGETTO STRUTTURA METALLICA  SOMMANO cadauno <i>aliquote</i>	1,000	1'372,50 (2,0541%)	1'372,50 (2,0541%)
27 P18	COLLAUDO STATICO  SOMMANO cadauno <i>aliquote</i>	1,000	1'372,50 (2,0541%)	1'372,50 (2,0541%)
28 P20	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN DASE DI ESECUZIONE  SOMMANO ca <i>aliquote</i>	1,000	915,00 (1,3694%)	915,00 (1,3694%)
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>			66'818,56 (100,0030%)
	<b>T O T A L E euro</b>			66'818,56
	----- ----- ----- -----			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			





**ESINE  
BRESCIA**

pag. 1

# **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** PRESIDIO OSPEDALIERO MDI ESINE  
REALIZZAZIONE PENSILINA A COPERTURA DELL'INGRESSO  
PRINCIPALE DELL'OSPEDALE DI ESINE  
PERIZIA SUPPLETTIVA

**COMMITTENTE:** ASST DELLA VALCAMONICA

**IMPRESA:** DMF DAMIOLI SRL

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
MINOLFI Geom. Francesco

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 63'204,35 - 100%)							
1 P001 14/10/2021	RIMOZIONE DI MARMETTONI (voce pari a euro 4,58 - 0,0072% dei lavori a corpo)	10,000	1,500	1,500		22,500		
	SOMMANO m2 aliquota					22,500 (0,1630%)		
2 P002 14/10/2021	SCAVO CON ESCAVATORE E PARZILAMENTE A MANO (voce pari a euro 45,75 - 0,0724% dei lavori a corpo)	10,000	1,500	1,500	1,000	22,500		
	SOMMANO m3 aliquota					22,500 (1,6287%)		
3 P003 14/10/2021	CASSERI PER OPERA DI FONDAZIONE (voce pari a euro 18,30 - 0,0290% dei lavori a corpo)	10,000	4,000		1,000	40,000		
	SOMMANO m2 aliquota					40,000 (1,1581%)		
4 P004 14/10/2021	CALCESTRUZZO RCK 30 COMPRESO FERRO (voce pari a euro 137,25 - 0,2172% dei lavori a corpo)	10,000	1,000	1,000	1,000	10,000		
	SOMMANO 150 aliquota					10,000 (2,1715%)		
5 P005 14/10/2021	SISTEMAZIONE PLINTI DI MARMETTONI (voce pari a euro 91,50 - 0,1448% dei lavori a corpo)					10,000		
	SOMMANO cadauno aliquota					10,000 (1,4477%)		
6 P006 14/10/2021	RIPRISTINO CORDOLI IN CLS ED AIUOLA (voce pari a euro 1'830,00 - 2,8954% dei lavori a corpo)					1,000		
	SOMMANO a corpo aliquota					1,000 (2,8954%)		
7 P007 14/10/2021	PIASTRE E TIRAFONDI (voce pari a euro 3,66 - 0,0058% dei lavori a corpo)	10,000			50,000	500,000		
	SOMMANO kg aliquota					500,000 (2,8954%)		
8 P008 14/10/2021	OPERE IN ACCIAIO CORTEN (voce pari a euro 3,20 - 0,0051% dei lavori a corpo)	20,000	5,000		37,790	3'779,000		
	COLONNE 250X250X5	20,000	6,350		8,000	1'016,000		
	CAPRIATA TIRANTI L 70X70X5							
	<b>A RIPORTARE</b>					4'795,000		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>					4'795,000		
	CAPRIATA U SUPERIORE CALANDRATA 160X65X7.5	10,000	7,000		18,840	1'318,800		
	TIRANTI CAPRIATA L 50X50X5	20,000	6,350		3,770	478,790		
	TRAVI CORRENTI TUBOLARE 250X250X5	2,000	27,500		37,790	2'078,450		
	OMEGA PER COPERTURA 30X50X30	14,000	27,500		3,980	1'532,300		
	LAMIERE LATERALI E FRANGISOLE E PARAPIOGGIA SP2	2,000	27,500	2,000	16,400	1'804,000		
	SOMMANO kg <i>aliquota</i>					12'007,340 (60,7925%)		
9 P09 23/10/2021	LAMIERA DI COIPERTURA TETOM TEK 28 CALANDRATO <i>(voce pari a euro 22,88 - 0,0362% dei lavori a corpo)</i>		27,500	7,000		192,500		
	SOMMANO m2 <i>aliquota</i>					192,500 (6,9685%)		
10 P10 23/10/2021	CANALI LATERALI SV 50 LAMIERA ALLUMINIO 8/ 10 <i>(voce pari a euro 32,03 - 0,0507% dei lavori a corpo)</i>	2,000	27,500			55,000		
	SOMMANO m <i>aliquota</i>					55,000 (2,7872%)		
11 P11 23/10/2021	PLUVIALI Ø 110 IN ALLUMINIO <i>(voce pari a euro 18,30 - 0,0290% dei lavori a corpo)</i>	8,000			6,000	48,000		
	SOMMANO m <i>aliquota</i>					48,000 (1,3898%)		
12 P12 23/10/2021	ILLUMINAZIONE LAMPADE A SOFFITTO LED <i>(voce pari a euro 68,63 - 0,1086% dei lavori a corpo)</i>					20,000		
	SOMMANO cadauno <i>aliquota</i>					20,000 (2,1717%)		
13 P13 23/10/2021	QUADRO ELETTRICO <i>(voce pari a euro 366,00 - 0,5791% dei lavori a corpo)</i>					1,000		
	SOMMANO cadauno <i>aliquota</i>					1,000 (0,5791%)		
14 P14 23/10/2021	RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA <i>(voce pari a euro 228,75 - 0,3619% dei lavori a corpo)</i>					1,000		
	SOMMANO cadauno <i>aliquota</i>					1,000 (0,3619%)		
15 P15 23/10/2021	PANCHINE <i>(voce pari a euro 201,30 - 0,3185% dei lavori a corpo)</i>					8,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,000		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>					8,000		
	SOMMANO cadauno <i>aliquota</i>					8,000 (2,5479%)		
16 P16 23/10/2021	PORTASPORCO (voce pari a euro 164,70 - 0,2606% dei lavori a corpo)					4,000		
	SOMMANO cadauno <i>aliquota</i>					4,000 (1,0423%)		
17 P17 23/10/2021	PROGETTO STRUTTURA METALLICA (voce pari a euro 1'372,50 - 2,1715% dei lavori a corpo)					1,000		
	SOMMANO cadauno <i>aliquota</i>					1,000 (2,1715%)		
18 P18 23/10/2021	COLLAUDO STATICO (voce pari a euro 1'372,50 - 2,1715% dei lavori a corpo)					1,000		
	SOMMANO cadauno <i>aliquota</i>					1,000 (2,1715%)		
19 P20 23/10/2021	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN DASE DI ESECUZIONE (voce pari a euro 915,00 - 1,4477% dei lavori a corpo)					1,000		
	SOMMANO ca <i>aliquota</i>					1,000 (1,4477%)		
20 P10 23/10/2021	CANALI LATERALI SV 50 LAMIERA ALLUMINIO 8/ 10 (voce pari a euro 32,03 - 0,0507% dei lavori a corpo)							
	CONTORNO AGGETTO ESISTENTE CON FORMAZIONE DI CONVERSA-CAPPELLO	2,000	3,600			7,200		
	CONTORNO AGGETTO ESISTENTE CON FORMAZIONE DI CONVERSA-CAPPELLO	1,000	6,850			6,850		
	SOMMANO m <i>aliquota</i>					14,050 (0,7120%)		
21 MA.00.005.0 002 23/10/2021	Operaio edile 4° livello (voce pari a euro 35,69 - 0,0565% dei lavori a corpo)				8,000	8,000		
	RIMOZIONE VECCHIE COPERTINE AGGETTO							
	SOMMANO ora <i>aliquota</i>					8,000 (0,4517%)		
22 MA.00.005.0 005 23/10/2021	Operaio specializzato edile 3° livello (voce pari a euro 33,93 - 0,0537% dei lavori a corpo)				8,000	8,000		
	RIMOZIONE VECCHIE COPERTINE AGGETTO							
	SOMMANO ora <i>aliquota</i>					8,000 (0,4295%)		
	<b>A RIPORTARE</b>							

COMMITTENTE: ASST DELLA VALCAMONICA  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
23 1C.01.100.00 20.a 23/10/2021	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm. <i>(voce pari a euro 6,48 - 0,0103% dei lavori a corpo)</i> TRAVI LONGITUDINALI TRAVI TRASVERSALI	2,000 2,000	18,000 7,000	1,500 1,500		54,000 21,000		
	SOMMANO m <sup>2</sup> <i>aliquota</i>					75,000 <i>(0,7689%)</i>		
24 1C.01.100.00 20.b 23/10/2021	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm <i>(voce pari a euro 1,38 - 0,0022% dei lavori a corpo)</i>	2,000 2,000	18,000 7,000	1,500 1,500	3,000 3,000	162,000 63,000		
	SOMMANO m <sup>2</sup> x cm <i>aliquota</i>					225,000 <i>(0,4913%)</i>		
25 1C.01.100.00 20.c 23/10/2021	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm <i>(voce pari a euro 1,16 - 0,0018% dei lavori a corpo)</i>	2,000 2,000	18,000 7,000	1,500 1,500	23,000 23,000	1'242,000 483,000		
	SOMMANO m <sup>2</sup> x cm <i>aliquota</i>					1'725,000 <i>(3,1659%)</i>		
26 1C.00.065.00 40.b 23/10/2021	Test di cessione:- ex DM 05/02/98 (art. 9 - All. 3) - DM 186/06 Allegato 3 <i>(voce pari a euro 141,65 - 0,2241% dei lavori a corpo)</i>					4,000		
	SOMMANO cad <i>aliquota</i>					4,000 <i>(0,8965%)</i>		
27 1C.27.050.01 00.f 23/10/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato <i>(voce pari a euro 10,06 - 0,0159% dei lavori a corpo)</i> CALDANA ESISTENTE DI SOTTOFONDO * (par.ug.=2,000*2,2) TRAVERSI *(par.ug.=2,000*2,2) COPERTINE *(par.ug.=2,000*2,2) COPERTINE *(par.ug.=1,000*2,2)	4,400 4,400 4,400 2,200	18,000 7,000 3,600 6,850	1,500 1,500 1,300 1,300	0,300 0,300 0,200 0,200	35,640 13,860 4,118 3,918		
	SOMMANO t <i>aliquota</i>					57,536 <i>(0,9158%)</i>		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							



# **REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** PRESIDIO OSPEDALIERO MDI ESINE  
REALIZZAZIONE PENSILINA A COPERTURA DELL'INGRESSO  
PRINCIPALE DELL'OSPEDALE DI ESINE  
PERIZIA SUPPLETTIVA

**COMMITTENTE:** ASST DELLA VALCAMONICA

**IMPRESA:** DMF DAMIOLI SRL

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
MINOLFI Geom. Francesco

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>						61'176,42	
	<b>LAVORI A CORPO</b> (variante euro 66'816,56 - 100%)							
20 P10 10/03/2022	CANALI LATERALI SV 50 LAMIERA ALLUMINIO 8/10 SOMMANO m <i>aliquote</i>	1	4	14,050		32,03 (0,0479%)	450,02 (0,6735%)	
21 MA.00.005.0 002 10/03/2022	Operaio edile 4° livello SOMMANO ora <i>aliquote</i>	1	4	8,000		35,69 (0,0534%)	285,52 (0,4273%)	
22 MA.00.005.0 005 10/03/2022	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO ora <i>aliquote</i>	1	4	8,000		33,93 (0,0508%)	271,44 (0,4062%)	
23 1C.01.100.00 20.a 10/03/2022	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm. SOMMANO m² <i>aliquote</i>	1	5	75,000		6,48 (0,0097%)	486,00 (0,7274%)	
24 1C.01.100.00 20.b 10/03/2022	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm SOMMANO m² x cm <i>aliquote</i>	1	5	225,000		1,38 (0,0021%)	310,50 (0,4647%)	
25 1C.01.100.00 20.c 10/03/2022	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm SOMMANO m² x cm <i>aliquote</i>	1	5	1'725,000		1,16 (0,0017%)	2'001,00 (2,9948%)	
26 1C.00.065.00 40.b 10/03/2022	Test di cessione:- ex DM 05/02/98 (art. 9 - All. 3) - DM 186/06 Allegato 3 SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	5	4,000		141,65 (0,2120%)	566,60 (0,8480%)	
27 1C.27.050.01 00.f 10/03/2022	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	5	57,536		10,06 (0,0151%)	578,81 (0,8663%)	
28 NC.10.050.0 010.e 10/03/2022	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t SOMMANO ora <i>aliquote</i>	1	6	5,000		71,45 (0,1069%)	357,25 (0,5347%)	
29 NC.10.150.0 010.c 10/03/2022	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore SOMMANO ora <i>aliquote</i>	1	6	5,000		67,00 (0,1003%)	335,00 (0,5014%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>						5'642,14	
	<b>A R I P O R T A R E</b>						66'818,56	



**ESINE  
BRESCIA**

pag. 1

# **SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** PRESIDIO OSPEDALIERO MDI ESINE  
REALIZZAZIONE PENSILINA A COPERTURA DELL'INGRESSO  
PRINCIPALE DELL'OSPEDALE DI ESINE  
PERIZIA SUPPLETTIVA

**COMMITTENTE:** ASST DELLA VALCAMONICA

**IMPRESA:** DMF DAMIOLI SRL

**Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
GAZZOLI Geom. Gian Mario

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(variante euro 66'816,56 - 100%)</b>						
1 1C.00.065.00 40.b	Test di cessione:- ex DM 05/02/98 (art. 9 - All. 3) - DM 186/06 Allegato 3	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,0000%)
			2	26	4,000	566,60
	SOMMANO allo STATO FINALE cad aliquote			4,000	141,65 (0,2120%)	566,60 (0,8480%)
2 1C.01.100.00 20.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Compresa le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,0000%)
			2	23	75,000	486,00
	SOMMANO allo STATO FINALE m <sup>2</sup> aliquote			75,000	6,48 (0,0097%)	486,00 (0,7274%)
3 1C.01.100.00 20.b	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Compresa le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,0000%)
			2	24	225,000	310,50
	SOMMANO allo STATO FINALE m <sup>2</sup> x cm aliquote			225,000	1,38 (0,0021%)	310,50 (0,4647%)
4 1C.01.100.00 20.c	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Compresa le opere provvisorie di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,0000%)
			2	25	1'725,000	2'001,00
	SOMMANO allo STATO FINALE m <sup>2</sup> x cm aliquote			1'725,000	1,16 (0,0017%)	2'001,00 (2,9948%)
5 1C.27.050.01 00.f	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,0000%)
			2	27	57,536	578,81
	SOMMANO allo STATO FINALE t aliquote			57,536	10,06 (0,0151%)	578,81 (0,8663%)
6 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,0000%)
			2	21	8,000	285,52
	SOMMANO allo STATO FINALE ora aliquote			8,000	35,69 (0,0534%)	285,52 (0,4273%)
7 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,0000%)
			2	22	8,000	271,44
	SOMMANO allo STATO FINALE ora aliquote			8,000	33,93 (0,0508%)	271,44 (0,4062%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
8 NC.10.050.0 010.e	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t  al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,0000%)
		2	28	5,000		357,25
					5,000	71,45 (0,1069%)
9 NC.10.150.0 010.c	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore  al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,0000%)
		2	29	5,000		335,00
					5,000	67,00 (0,1003%)
10 P001	RIMOZIONE DI MARMETTONI  al S.A.L. n. 1 aliquota		1	22,500		103,05 (0,1542%)
				22,500		103,05 (0,1542%)
					22,500	4,58 (0,0069%)
11 P002	SCAVO CON ESCAVATORE E PARZILAMENTE A MANO  al S.A.L. n. 1 aliquota		1	22,500		1'029,38 (1,5406%)
				22,500		1'029,38 (1,5406%)
					22,500	45,75 (0,0685%)
12 P003	CASSERI PER OPERA DI FONDAZIONE  al S.A.L. n. 1 aliquota		1	40,000		732,00 (1,0955%)
				40,000		732,00 (1,0955%)
					40,000	18,30 (0,0274%)
13 P004	CALCESTRUZZO RCK 30 COMPRESO FERRO  al S.A.L. n. 1 aliquota		1	10,000		1'372,50 (2,0541%)
				10,000		1'372,50 (2,0541%)
					10,000	137,25 (0,2054%)
14 P005	SISTEMAZIONE PLINTI DI MARMETTONI  al S.A.L. n. 1 aliquota		1	10,000		915,00 (1,3694%)
				10,000		915,00 (1,3694%)
					10,000	91,50 (0,1369%)
15 P006	RIPRISTINO CORDOLI IN CLS ED AIUOLA  al S.A.L. n. 1 aliquota		1	1,000		1'830,00 (2,7388%)
				1,000		1'830,00 (2,7388%)
					1,000	1'830,00 (2,7388%)
16 P007	PIASTRE E TIRAFONDI  al S.A.L. n. 1 aliquota		1	500,000		1'830,00 (2,7388%)
				500,000		1'830,00 (2,7388%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
17 P008	OPERE IN ACCIAIO CORTEN	SOMMANO allo STATO FINALE kg <i>aliquota</i>		500,000		3,66 (0,0055%)	1'830,00 (2,7388%)	
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	1	8	12'007,340 12'007,340		38'423,49 38'423,49 (57,5059%)	
		SOMMANO allo STATO FINALE kg <i>aliquota</i>			12'007,340		3,20 (0,0048%)	38'423,49 (57,5059%)
18 P09	LAMIERA DI COIPERTURA TETDOM TEK 28 CALANDRATO	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	1	9	192,500 192,500		4'404,40 4'404,40 (6,5918%)	
		SOMMANO allo STATO FINALE m2 <i>aliquota</i>			192,500		22,88 (0,0342%)	4'404,40 (6,5918%)
		CANALI LATERALI SV 50 LAMIERA ALLUMINIO 8/10						
19 P10	CANALI LATERALI SV 50 LAMIERA ALLUMINIO 8/10	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	1	10	55,000 55,000		1'761,65 1'761,65 (2,6365%)	
		SOMMANO allo STATO FINALE m <i>aliquota</i>			69,050		32,03 (0,0479%)	2'211,67 (3,3101%)
		2	20	14,050			450,02	
20 P11	PLUVIALI Ø 110 IN ALLUMINIO	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	1	11	48,000 48,000		878,40 878,40 (1,3146%)	
		SOMMANO allo STATO FINALE m <i>aliquota</i>			48,000		18,30 (0,0274%)	878,40 (1,3146%)
		ILLUMINAZIONE LAMPADE A SOFFITTO LED						
21 P12	ILLUMINAZIONE LAMPADE A SOFFITTO LED	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	1	12	20,000 20,000		1'372,60 1'372,60 (2,0543%)	
		SOMMANO allo STATO FINALE cadauno <i>aliquota</i>			20,000		68,63 (0,1027%)	1'372,60 (2,0543%)
		QUADRO ELETTRICO						
22 P13	QUADRO ELETTRICO	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	1	13	1,000 1,000		366,00 366,00 (0,5478%)	
		SOMMANO allo STATO FINALE cadauno <i>aliquota</i>			1,000		366,00 (0,5478%)	366,00 (0,5478%)
		RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA						
23 P14	RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	1	14	1,000 1,000		228,75 228,75 (0,3424%)	
		SOMMANO allo STATO FINALE cadauno <i>aliquota</i>			1,000		228,75 (0,3424%)	228,75 (0,3424%)
		PANCHINE						
24 P15	PANCHINE	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	1	15	8,000 8,000		1'610,40 1'610,40 (2,4102%)	
		SOMMANO allo STATO FINALE cadauno <i>aliquota</i>			8,000		201,30 (0,3013%)	1'610,40 (2,4102%)
		PORTASPORCO						
25 P16	PORTASPORCO	al S.A.L. n. 1	1	16	4,000 4,000		658,80 658,80	



**ASST Valcamonica**  
**Via Nissolina, 2 - 25043 Breno (BS)**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI:**        **...ASST DELLA VALCAMONICA OSPEDALE DI ESINE**  
                  “ REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA PER L'INGRESSO DELL'OSPEDALE DI ESINE ”  
                  CIG: **85437540D8**

**COMMITTENTE:** Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della VALCAMONICA,  
Via Nissolina, 2 -, Breno (Bs) , tel. 0364.3291 - fax 0364.329310

**IMPRESA:**       **D.M.F. - DAMIOLI S.R.L.** con sede in Darfo Boario Termer (Bs) via Della  
Meccanica 4-6

**CONTRATTO:**   Decreto del Direttore Generale n° 868 del 30.12.2020

**Premesso**

Con decreto n. 30/12/2020 a seguito dell'esito della procedura SinTel n. **132075055** , venivano affidati alla ditta **D.M.F. - DAMIOLI S.R.L.** i lavori di “REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA PER L'INGRESSO DELL'OSPEDALE DI ESINE”, alle condizioni tecnico-economiche previste.

Si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

**DIRETTORE DEI LAVORI** (tecnico asseveratore)

Geom. GAZZOLI GIAN MARIO		GZZ GMR 74B04 B149E		
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA		
BRENO		Bs	04/02/1974	
nato/a a		provincia	il	
GEOMETRI		BRESCIA	4441	
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero	
per la carica ricoperta Via Manzoni, 142		25040	Esine	--
con studio in (indirizzo)		cap	comune	prov.
0364/369916	0364/369512	protocollo@pec.asst-valcamonica.it		
telefono	fax	posta elettronica certificata		

**PROGETTISTA**

Geom. GAZZOLI GIAN MARIO		GZZ GMR 74B04 B149E		
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA		
BRENO		Bs	04/02/1974	
nato/a a		provincia	il	
GEOMETRI		BRESCIA	4441	
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero	
per la carica ricoperta Via Manzoni, 142		25040	Esine	Bs
con studio in (indirizzo)		cap	comune	prov.

0364/369916	0364/369512	protocollo@pec.asst-valcamonica.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	
<b>IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</b>			
D.M.F. - DAMIOLI S.R.L.		02861250989	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
DAMIOLI FRANCO		Breno	26/08/1978
legale rappresentante		nato/a a	il
VIA CADUTI SUL LAVORO 12/A		25040	CIVIDATE CAMUNO BS
sede legale in via		cap	comune
0364533071		dmfdamioli@pec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

Si allega il Quadro Economico dei lavori approvato:

### Quadro Economico

Conto Patrimoniale	Descrizione	Importo Iva Inclusa
	<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b> (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
	A CORPO	€ 61.204,35
		=====
0202000200 "Impianti elettrici e idraulici"	<b>TOTALE</b>	<b>€ 61.204,35</b>
	IVA AL 22%	€ 2.000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 63.204,35</b>

### **ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**  
I lavori furono consegnati il giorno lunedì **31/05/2021**.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 40 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il venerdì 10/07/2021.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**  
I lavori subirono 1 sospensioni per predisposizione di variante suppletiva coincidenti con il giorno 02/07/2021
- **Perizia suppletiva:**

Si allega il quadro economico della perizia approvato:

### Quadro Economico

Conto Patrimoniale	Descrizione	Importo Iva Inclusa
	<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b> (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di	

	Sicurezza)	
	A CORPO	€ 66.818,56
		=====
0202000200 "Impianti elettrici e idraulici"	<b>TOTALE</b>	<b>€ 66.818,56</b>
	IVA AL 22%	€ 2.000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 68.818,56</b>

approvata con decreto nr. 734 del 11/11/2021

- **Proroghe:**

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse proroghe:  
giorni 30 per l'esecuzione dei lavori di perizia

- **Ripresa lavori:**

i lavori vennero ripresi nella seguente data:  
lunedì 31/01/2022

- **Termini dei lavori:**

Per effetto del suddetto andamento dei lavori la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 10/03/2022

- **Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori ha accertato che i lavori sono stati ultimati in data **10.03.2022** e pertanto in tempo utile.

### VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. GAZZOLI GIAN MARIO il giorno **10/03/2022** si è recato nel sito dei lavori e ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono state quindi effettuate delle prove di funzionalità del collettore con verifica delle apparecchiature installate.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali con l'opera funzionante ed operativa da tempo. Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quanto richiesto.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. GAZZOLI GIAN MARIO

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'impresa D.M.F. DAMIOLI SRL corrispondono a quelli previsti dai documenti di gara / dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
  - che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di **€ 76.677,00** compreso IVA 22% e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

## CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **D.M.F. DAMIOLI SRL** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto TOTALE pari ad € 68.818,56 oltre ad IVA per € 15.140,00 per un totale di Euro € 83.958,64.
- in data 11/11/2021 è stato liquidato il primo SAL dell'importo di € 62.850,00+ € 13.827,00 per iva per un totale di € 76.677,00.
- ne deriva pertanto che l'importo liquidabile è di **€ 5.968,56 + € 1.313,00** di iva per un totale di **€ 7.281,64**
- 
- che tale somma può essere liquidata in quanto i lavori sono terminati.

Esine 10/03/2022

Il Direttore dei Lavori

---

(Geom. GAZZOLI Gian Mario)

CONFERMA  
del Responsabile del Procedimento

---

(Geom. Francesco Minolfi)