

OPERE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

INTERVENTI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE LUNGO VIA DOTTOR ITALO TOGNALI (CODICE CUP I18B2200000009 - CIG ZAF3579014)

<u>R.U.P.:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Direzione lavori:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Esecutore:</u>	Ditta M.G. Occhi S.r.l. con sede in Via Vaiana s.n.c. a Vezza d'Oglio (BS) per le forniture - Ditta Rossi Gualtiero con sede in Via Monte Grappa n. 8 a Vione (BS) per i lavori
<u>Atto di affidamento:</u>	Ordine di servizio in data 07.02.2022
<u>Approvazione:</u>	Perizia giustificativa del 15.02.2022 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 19.02.2022
<u>Importo:</u>	Importo complessivo forniture € 10.833,42 oltre IVA 22% - Importo complessivo lavori € 15.250,00 oltre IVA 10%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 07.02.2022;

ORDINE DI SERVIZIO: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 07.02.2022;

PERIZIA GIUSTIFICATIVA: redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 15.02.2022 ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 19.02.2022;

IMPORTO LAVORI:

Importo forniture	€ 10.833,42
Importo lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€ 15.250,00
Importo totale forniture e lavori	€ 26.083,42
IVA 22% sulle forniture	€ 2.383,35
IVA 10% sui lavori	€ 1.525,00
Arrotondamenti	€ 8,23
Totale complessivo	€ 30.000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI: a seguito di affidamento diretto le forniture sono state assegnate alla Ditta M.G. Occhi S.r.l. con sede in Via Vaiana s.n.c. a Vezza d'Oglio (BS), C.F. 02978400980 e P.I. 02978400980, e i lavori sono stati assegnati Ditta Rossi Gualtiero con sede in Via Monte Grappa n. 8 a Vione (BS), C.F. RSSGTR71D17B1490 e P.I. 01789690987, come risulta dall'ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

CAUZIONE: non è stata richiesta la produzione di cauzione definitiva;

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 07.02.2022 e dovevano essere ultimati entro 45 giorni, quindi entro il 24.03.2022, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori non sono stati oggetto di sospensione;

VARIANTI: durante l'esecuzione dei lavori, in considerazione delle condizioni di pericolosità verificate direttamente in sito, si è reso necessario apportare, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, delle modifiche alle quantità delle lavorazioni previste in progetto, il tutto contenuto nei limiti della somma autorizzata;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati completamente ultimati in data 23.03.2022 entro il tempo utile concesso, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in pari data;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti sostanzialmente in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione lavori;

ASSICURAZIONE OPERAI: la Ditta Rossi Gualtiero risulta assicurata presso l'INAIL di Breno;

AVVISI AI CREDITORI: il Direttore dei Lavori ha dichiarato in data 29.03.2022 che durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 29.03.2022 dal quale risulta:

- che l'ammontare complessivo delle forniture eseguite è pari ad € 10.813,12 oltre IVA 22%, completamente liquidati alla Ditta M.G. Occhi S.r.l.;
- che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 15.245,00 per cui, non essendo stati corrisposti acconti, resta il credito per la Ditta Rossi Gualtiero in € 15.245,00 oltre IVA 10%;

CESSIONI DI CREDITO: risulta che la Ditta M.G. Occhi S.r.l. e la Ditta Rossi Gualtiero non abbiano ceduto l'importo dei propri crediti;

RAFFRONTO TRA L'IMPORTO IMPEGNATO E QUELLO SPESO: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 11.03.2022 è stata impegnata la somma complessiva di € 30.000,00

Somma impegnata	€ 30.000,00
Somma spesa	
1) Importo stato finale delle forniture	€ 10.813,12
2) Importo stato finale dei lavori	€ 15.245,00
3) IVA 22% sulle forniture	€ 2.378,89
4) IVA 10% sui lavori	€ 1.524,50
Totale somma spesa	€ 29.961,51
Differenza	- € 38,49

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE: la visita per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016, dovrà avvenire entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori;

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: la perizia giustificativa è stata redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro ed i lavori sono stati diretti dal medesimo;

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI: la Ditta M.G. Occhi S.r.l. è da considerarsi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, come risulta dal DURC on line del 09.02.2022 (numero protocollo INAIL_31384479 valido fino al 09.06.2022); la Ditta Rossi Gualtiero è da considerarsi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, come risulta dal DURC on line del 20.04.2022 (numero protocollo INPS_30959653 valido fino al 18.08.2022).

Vione, lì 20.04.2022



IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.
Ing. Testini Mauro

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Mauro Testini", written over a horizontal line.