

**Comune di Vione**  
Provincia di Brescia

pag. 1

# STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** INTERVENTI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE LUNGO VIA DOTTOR ITALO TOGNALI

**COMMITTENTE:** Comune di Vione



**IMPRESA:** Ditta M.G. Occhi S.r.l. - Ditta Rossi Gualtiero

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	26 083.42
Data Consegna:	07/02/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	07/02/2022	Importo per la Sicurezza:	300.00
Giorni Utili per Ultimazione:	45	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	24/03/2022	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	23/03/2022	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	1



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1	Fornitura di tubo PEAD PN16 in barre da ml 12 diametro 90 SOMMANO ml	354,00	9,220	3'263,88
2	Fornitura di manicotto elettrico per tubo PEAD diametro 90 SOMMANO cadauno	59,00	9,970	588,23
3	Fornitura di tubo corrugato tipo Ecopal SN8 diametro 125 in barre da 6 ml compreso di manicotti e guarnizioni SOMMANO ml	858,00	4,860	4'169,88
4	Fornitura di tritubo diametro 50 PN8 SOMMANO ml	350,00	3,486	1'220,10
5	Fornitura di kit giunzione tributo diametro 50 SOMMANO cadauno	3,00	30,000	90,00
6	Fornitura di cemento SOMMANO q.le	2,50	15,520	38,80
7	Fornitura di anello in cemento 40X40 SOMMANO cadauno	3,00	9,900	29,70
8	Fornitura di anello in cemento 50X50 SOMMANO cadauno	4,00	18,150	72,60
9	Fornitura di anello in cemento 60X60 SOMMANO cadauno	1,00	24,200	24,20
10	Fornitura di chiusino in ghisa D400 50X50 SOMMANO cadauno	3,00	106,540	319,62
11	Fornitura di chiusino in ghisa D400 60X60 SOMMANO cadauno	2,00	146,830	293,66
12	Fornitura di chiusino in ghisa D400 70X70 SOMMANO cadauno	2,00	208,660	417,32
13	Fornitura CR 90 sacco da 25 kg SOMMANO cadauno	2,00	11,150	22,30
14	Fornitura tubo in PVC da ml 3 diametro 125 SOMMANO cadauno	1,00	24,750	24,75
15	Fornitura curva in PVC chiusa 90° diametro 125 SOMMANO cadauno	1,00	3,690	3,69
16	Fornitura tubo passacavo diametro 75 in rotolo da ml 25 SOMMANO cadauno	1,00	68,750	68,75
17	Fornitura asfalto a freddo in sacco SOMMANO cadauno	4,00	8,800	35,20
18	Fornitura tubo passacavo diametro 63 SOMMANO ml	4,00	2,200	8,80
19	Fornitura rete elettrosaldada diametro 8 maglia 20X20 SOMMANO kg	24,00	1,700	40,80
20	Fornitura rete elettrosaldada diametro 10 maglia 20X20 SOMMANO kg	37,20	1,700	63,24
21	Fornitura passacavo diametro 110 SOMMANO ml	4,00	4,400	17,60
22	Escavatore meccanico da 50 q.li con comandi idraulici munito dei necessari equipaggiamenti da lavoro, compreso il personale conducente, carburante, lubrificante ed ogni altro onere SOMMANO h	182,00	50,000	9'100,00
	A R I P O R T A R E			19'913,12


















Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b><u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u></b>	
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	26'058,12
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	26'058,12
	Vione, 29/03/2022	
	L'Impresa	
	 <b>H Direttore dei Lavori</b> Ing. Teghini Mauro	
		
	 <b>ROSSI GUALTIERO</b> - MOVIMENTO TERRA - Via Monte Greppo 3 - tel. 338 7121852 25050 STADOC - IM. di Leno (BS) P. IVA 0789690987 Cod. Fisc. RS GTR 71D17 B1490	
	 <b>M.G. OCCHI S.R.L.</b> IMPRESA DI COSTRUZIONI COMMERCIO MATERIALI EDILI Località VAVANA 25059 MEZZA D'OGGIO (BS) Partita IVA e Cod. Fisc. 02970400980	
		
	A RIPIANTARE	