



**COMUNE DI PISOGNE**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE N° 249 DEL 29-12-2025**

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

Oggetto : APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DI SALA POLIVALENTE DI VIA ISONNI A PISOGNE CUP: D54D22007580006 - CIG: B2FDCEB95E5.

C.I.G :

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali: tra gli interventi affidati al Ministero dell'Interno rientra la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- con decreto il Decreto Legge n.19 del 02/03/2024 (cosiddetto «decreto PNRR quater»), recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» è stato recepito l'aggiornamento del PNRR che ha, di fatto, stralciato dal piano la misura "M2C4" per le c.d. "piccole" opere di cui all'art 1, comma 29, della Legge n. 160 del 27/12/2019 e per le c.d. "medie" opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 30/12/2018;
- il finanziamento concesso come in precedenza indicato è stato destinato, a seguito della variazione di bilancio, per la "Realizzazione di impianto fotovoltaico a servizio di sala polivalente di via Isonni a Pisogne" CUP: D54D22007580006;
- con decreto il Decreto Legge n.19 del 02/03/2024 (cosiddetto «decreto PNRR quater»), recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» è stato recepito l'aggiornamento del PNRR che ha, di fatto, stralciato dal piano la misura "M2C4" per le c.d. "piccole" opere di cui all'art 1, comma 29, della Legge n. 160 del 27/12/2019 e per le c.d. "medie" opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 30/12/2018;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 100 del 06/05/2024 si è proceduto ad affidare l'incarico per i servizi di ingegneria di progettazione delle opere di "Realizzazione di impianto fotovoltaico a servizio di sala polivalente di via Isonni a Pisogne" CUP: D54D22007580006" all'Ing. Emanuele Patelli (P.I. 03629880166) con studio in via Lombardia 21, 24060, Sovere (BG);

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 23/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo pervenuto con protocolli n. 11577 e 11578 del 15/07/2024 redatto dall'Ing. Emanuele Patelli;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 03/09/2024 sono stati approvati i documenti integrativi del progetto esecutivo in precedenza indicato, come pervenuti al prot n. 14086 del 30/08/2024 concernenti le opere opzionali da eseguirsi in applicazione dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.lgs 36/2023;
- con Determinazione n. 179 del 10/09/2024 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura per l'affidamento dei lavori relativi alle opere di "Realizzazione di impianto fotovoltaico a servizio di sala polivalente di via Isonni a Pisogne" CUP: D54D22007580006 – CIG: B2FDCEB95E5, alla società Sole s.r.l., con sede legale in Esine (BS) Via Faede 1, 25040, Cod. fiscale e Partita Iva n. 03718120987, per l'importo di € 46.470,77, compresi oneri della sicurezza quantificati in € 952,15, oltre IVA di legge;
- con Determinazione n. 4 del 15/01/2025 si è provveduto a rideterminare l'importo contrattuale e di aggiudicazione impegnato con Determinazione n. 179 del 10/09/2024 nell'importo di € 51.117,85, IVA al 10% compresa, rideterminando l'impegno n. 514 del 10/09/2024 del capitolo n. 3096 del bilancio 2024-2026 anno 2024 e contestualmente ad autorizzare la liquidazione dell'anticipazione contrattuale, in base alla richiesta pervenuta al prot. n. 15741 del 30/09/2024, per l'importo di € 9.294,15 (20% di € 46.470,77) oltre IVA al 10% (complessivamente pari a € 10.223,57 IVA 10% compresa);
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 167 del 07/10/2025 si è provveduto ad approvare il primo stato di avanzamento dei lavori è pervenuto al protocollo n. 16088 del 06/10/2025 per i lavori eseguiti "a tutto il 23/08/2025" per l'importo complessivo di € 45.666,09, oltre IVA al 10%;

Dato atto che lo stato di avanzamento dei lavori finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione sono pervenuti rispettivamente ai protocolli n. 20172 del 04/12/2025 e n. 20369 del 09/12/2025, e sono costituiti dai seguenti documenti contabili:

- Stato di Avanzamento dei Lavori Finale (prot. 20172 del 04/12/2025)
  - Opere Contrattuali:
    - Libretto delle Misure;
    - Registro di Contabilità;
    - Sommario Registro di Contabilità;
    - Sal 1;
  - Opere Opzionali:
    - Libretto delle Misure;
    - Registro di Contabilità;
    - Sommario Registro di Contabilità;
    - Sal 1;
- Certificato di Regolare Esecuzione (prot. 20369 del 09/12/2025)

Rilevato che:

- in data 28/07/2025 è provveduto a dare inizio ai lavori in oggetto (verbale di inizio lavori al prot. n. 12280 del 28/07/2025);
- i lavori sono ultimati in data 28/07/2025 (Prot. 13996 del 29/08/2025);
- si è provveduto a pubblicare l'avviso ad Opponendum in data 09/12/2025 sull'Albo Online e su Amministrazione Trasparente (n. pubblicazione 1098 del 09/12/2025 – pubblicazione dal 09/12/2025 al 24/12/2025);

Dato atto che a seguito della pubblicazione dell'avviso ad Opponendum, come sopra indicato, dalla data del 09/12/2025 ed entro la data del 24/12/2025 non sono pervenute osservazioni o opposizioni;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione come in precedenza citato, il quale prevede l'importo complessivo di € 46.470,77, oltre IVA al 10% ed attesta che al netto dei certificati di

pagamento già emessi, può essere liquidata a saldo la somma di € 1.076,62 oltre IVA 10% (€ 1.184,28 IVA 10% compresa);

Dato atto della regolarità contributiva della ditta esecutrice attestata dal DURC con numero di protocollo INPS 47365230 (Data richiesta 11/09/2025, Scadenza validità 09/01/2026);

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

### DETERMINA

- 1) di approvare i documenti, indicati in narrativa, pervenuti ai prot. n. 20172 del 04/12/2025 e n. 20369 del 09/12/2025, relativi allo stato di avanzamento dei lavori finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di che trattasi dell'importo complessivo di € 46.470,77, oltre IVA al 10%;
- 2) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma pari ad € 1.076,62 oltre IVA 10% (€ 1.184,28 IVA 10% compresa) su presentazione di regolare fattura (in formato elettronico tramite lo SDI) ed una volta verificata la regolarità contributiva della ditta esecutrice e la documentazione contabile di pagamento dei subappaltatori autorizzati;
- 3) di dare atto che il quadro economico dell'opera, al termine dei lavori, è il seguente:

| <b>A - SPESE PER OPERE</b>            | <b>Affidamento</b> | <b>Contratto</b> | <b>CRE</b>         |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Totale Lavori a base d'asta           | <b>30.789,45</b>   | <b>30.789,45</b> | <b>30.789,45 €</b> |
| Oneri della sicurezza                 | 952,15             | 952,15           | <b>952,15 €</b>    |
| Totale Lavori e Oneri della sicurezza | <b>31.741,60</b>   | <b>31.741,60</b> | <b>31.741,60 €</b> |
| opere opzionali                       | <b>14.729,17</b>   | <b>14.729,17</b> | <b>14.729,17 €</b> |
| <b>VALORE DEL CIG:</b>                | <b>46.470,77</b>   | <b>46.470,77</b> | <b>46.470,77 €</b> |

### **B - Somme a disposizione dell'amministrazione**

|                                                |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| IVA (22%) 10% su opere e oneri della sicurezza | 10.223,57        | 4.647,08         | 4.647,08         |
| Spese tecniche (4% incluso)                    | 8.769,30         | 8.769,30         | 8.769,30         |
| IVA su spese tecniche                          | 1.929,25         | 1.929,25         | 1.929,25         |
| Somme per RUP e Collaboratori (80%)            | 720,00           | 720,00           | 720,00           |
| Somme per RUP (20%) Fondo Innovazione          | 180,00           | 180,00           | 180,00           |
| Spese per accatastamento                       |                  |                  |                  |
| Spese per APE                                  | 761,28           | 761,28           | 761,28           |
| IVA su spese per APE                           | 167,48           | 167,48           | 167,48           |
| ANAC                                           | 35,00            | 35,00            | 35,00            |
| Imprevisti                                     |                  |                  |                  |
| Altre somme a disposizione per allacciamenti   | 621,35           | 6.197,84         | 6.197,84         |
| Costi di connessione E-Distribuzione           | 122,00           | 122,00           | 122,00           |
| <b>Totale Somme a disposizione (B)</b>         | <b>23.529,23</b> | <b>23.529,23</b> | <b>23.529,23</b> |
| <b>Totale Progetto (A+B)</b>                   | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> |

- 4) di stabilire che la fatturazione dei lavori eseguiti dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice "servizio lavori pubblici – **PPIJ6C**;

- 5) di dare atto della regolarità contributiva della ditta esecutrice attestata dal DURC con numero di protocollo INPS 47365230 con data richiesta 11/09/2025 e scadenza validità 09/01/2026;
- 6) dare atto che alla liquidazione della spesa già impegnata si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 7) di trasmettere la presente determinazione:
  - al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
  - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- 8) di trasmettere infine la presente determinazione, divenuta esecutiva, al Direttore dei lavori per le conseguenze contabili;

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
**Angelo Giuseppe Venturini**  
Atto firmato digitalmente