



# COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

**COPIA**

Servizio: ATC Area Tecnica  
Responsabile: Geom. Manolo Bosio

**ATTO DI DETERMINAZIONE**  
NR 253 DEL 16/12/2025

**Oggetto :**

APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE  
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
“MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ ALLE ZONE  
MONTANE E VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA NEL  
COMUNE DI CEVO – FCC 2020”, CUP: D33B20000080002, CIG:  
9941670D9B.

## IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 18.12.2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/27;
- con deliberazione della Giunta Comunale 110 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 9/P del 29/01/2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

### Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27/05/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento di "Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – Fcc 2020" - Cup: D33B20000080002 e contestualmente a dare indirizzo al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed al R.U.P. al fine di adottare gli adempimenti ed i provvedimenti necessari al fine di affidare l'esecuzione sia dei lavori del progetto citato, sia delle opere compensative per la trasformazione del bosco agli atti comunali al prot. 6383 del 03/11/2022, al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 90 del 30/06/2023 si è proceduto, prendendo atto della relazione, redatta dal RUP, Ing. Venturini Angelo, in riferimento all'analisi dell'offerta economica acquisita al prot. 3628 del 28/06/2023, ad affidare, pertanto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e smi, mediante affidamento "in house", al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con sede in Via G.G. Treboldi n. 77, a Edolo (BS), l'esecuzione dei lavori di "Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – Fcc 2020" - Cup: D33B20000080002 - CIG: 9941670D9B per l'importo pari a **€ 365.448,49** inclusi oneri della sicurezza per € 12.420,66 ed esclusa IVA di legge;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 139 del 13/09/2024 si è proceduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 relativo ai lavori eseguiti *"a tutto il 23/07/2024"* per il progetto di *"Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – Fcc 2020"* - Cup: D33B20000080002 - CIG: 9941670D9B, pervenuto al prot. n 4545 del 08/08/2024 per la somma di € 118.029,23 IVA compresa (di cui € 32.892,66 con IVA al 10% per € 3.289,27 e € 67.087,95 con IVA al 22%, per € 14.759,35);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 18/10/2024 si è proceduto ad approvare la variante in corso d'opera al progetto dei lavori di *"Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – FCC 2020"* - CUP: D33B20000080002, come da elaborati pervenuti al prot. 5398 del 26.9.2024, che prevede un incremento del valore contrattuale per € 14.501,06, oltre IVA di legge, e non comporta incremento della spesa complessiva del progetto;
- con determinazione n. 139 del 13/09/2024 si è proceduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 pervenuto al prot. n 4545 del 08/08/2024 per lavori eseguiti *"a tutto il 23/07/2024"* dell'importo di € 100.483,03, di cui per € 100.153,86 per lavori (ovvero per € 98.651,55 al netto del ribasso d'asta pari ad 1,5%) e € 1.831,48 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge;
- con determinazione nr 196 del 20/12/2024, si è proceduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 pervenuto al prot. n. 7013 del 06/12/2024, come integrato con il prot. 7126 del 12/12/2024, costituito dai documenti indicati in narrativa, per lavori eseguiti *"a tutto il 15/11/2024"* dell'importo di € 213.651,13 per lavori, al netto del ribasso d'asta, e oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

### Dato atto che:

- i lavori sono iniziati in data 18/04/2025 (verbale al prot. 5240 18-09-2024);
- è stata ordinata la sospensione dei lavori dal 21.11.2024 al 14.07.2025 per giorni 235 (Verbale di Sospensione lavori p 7016 del 06.12.2024);
- i lavori sono ripresi in data 14/07/2025 (Verbale di Ripresa Lavori p 5031 del 11.07.2025);
- i lavori sono terminati in data 10/08/2025 (Verbale di fine lavori al prot. 5711 del 08.08.2025);

L'avviso ad opponendum è stato pubblicato in data 30/10/2025 per 15 giorni (prot. 7640 30-10-2025) e entro il termine del 14/11/2025 non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

**Visto** lo Stato di Avanzamento Lavori Finale pervenuto al prot. n. 7267 del 14/10/2025, come integrato e sostituito con il prot. 8741 del 13/12/2025, che risulta costituito dai seguenti documenti:

SAL 3

- Libretto Misure n. 3;
- Stato di Avanzamento Lavori n.3;
- Registro di contabilità n. 3;
- Sommario del registro di contabilità n. 3;

STATO FINALE

- Relazione sul conto finale;
- Stato Finale;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Certificato di regolare esecuzione;

**Riscontrato** che dalla contabilità presentata, per lavori eseguiti *“a tutto il 13/10/2025”*, dell'importo di € **380.319,50** per lavori, e oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA di legge:

- a) relativamente al SAL n. 3 risulta necessario procedere con la relativa liquidazione della somma, **al netto delle ritenute per infortuni** e dei S.a.l. precedenti, pari a € 165.835,02, oltre IVA al 22% per € 36.483,70 così per un totale di € 202.318,73;
- b) risulta possibile, in approvazione con il presente atto del Certificato di regolare esecuzione, procedere con la liquidazione delle ritenute applicate nella contabilità dei lavori che ammontano a complessivi € 1.901,60, di cui € 505,62 per lavori con IVA al 10% pari a € 50,56, e € 1.395,97 con IVA al 22% pari a € 357,68, così per complessivi € 2.259,27;
- c) contabilmente sono stati realizzati lavori con IVA al 10% per l'importo di € 101.124,73 (e pertanto € 10.112,47 per IVA) e lavori con IVA al 22% per l'importo di € 279.194,77 (e pertanto € 61.422,85 per IVA) ovvero per la somma complessiva di € 451.854,82 di cui € 71.535,32 per IVA;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere con la liquidazione al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con sede in Via G.G. Treboldi n. 77, a Edolo (BS), delle somme come in precedenza indicate ai punti a) e b);

**Riscontrato** infine che in merito alla polizza fideiussoria rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio relativamente determinazione n. 154 del 01/12/2022 ed emessa per gli anni 2023 e 2024 a favore della Comunità Montana di Vallecamonica Parco dell'Adamello a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di cui al “Progetto di compensazione” ai sensi della D.G.R. VIII/675/2005, si deve procedere con l'impegno della somma complessiva di € 292,59 relativamente all'anno 2025 con imputazione al capitolo 08012.02.0802 – “Miglioramento accessibilità montana e valorizzazione sentieristica (FCC 2020)” del bilancio 2025-2027 – anno 2025 (CIG: ZBC38C78D6);

**Dato atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

**Richiamati:**

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs.267/00 e s.m.i.;
- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

## DETERMINA

- di approvare**, lo Stato di Avanzamento Lavori n.3 e finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione pervenuti al prot. n. 7267 del 14/10/2025, come integrati e sostituiti con il prot. 8741 del 13/12/2025, costituito dai documenti indicati in narrativa, per lavori eseguiti *“a tutto il 13/10/2025”* dell'importo di € **380.319,50** per lavori, e oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA di legge;
- di liquidare**, per le motivazioni indicate in narrativa, al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con sede in Via G.G. Treboldi n. 77, a Edolo (BS) (CF e P.IVA: 01810800985), della somma pari a € **204.578,00** come qui di seguito specificato:
  - relativamente al SAL n. 3, al netto delle ritenute per infortuni e dei S.a.l. precedenti, pari a € 165.835,02, oltre IVA al 22% per € 36.483,70 così per un totale di € **202.318,73**;
  - a seguito dell'approvazione con il presente atto del Certificato di regolare esecuzione, per le ritenute applicate nella contabilità dei lavori pari € 1.901,60, di cui € 505,62 con IVA al 10% pari a € 50,56, e € 1.395,97 con IVA al 22% pari a € 357,68, così per complessivi € **2.259,27**;
- di dare atto** che le somme in precedenza indicate risultano impegnate a valere sull'impegno n. 10810/2023 e 12090/2025 del capitolo 08012.02.0802 del bilancio 2025-2027, anno 2025 gestione FPV;
- di impegnare**, per le motivazioni indicate in narrativa ed in riferimento alla determinazione n. 154 del 01/12/2022 e alla relativa polizza emessa per gli anni 2023 e 2024, a favore della Banca Popolare di Sondrio, Ag. Berzo Demo, la somma complessiva di € **292,59** relativamente l'emissione della polizza fideiussoria per l'annualità 2025 a favore della Comunità Montana di Vallecamonica Parco dell'Adamello a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di cui al “Progetto di compensazione” ai sensi della D.G.R. VIII/675/2005 e relativo ai lavori di che trattasi, con imputazione al capitolo 08012.02.0802 – “Miglioramento accessibilità montana e valorizzazione sentieristica (FCC 2020)” del bilancio 2025-2027 – anno 2025 (CIG: **ZBC38C78D6**);
- di dare atto** inoltre che il quadro economico finale risulta essere pertanto il seguente:

Descrizione		VARIANTE 1	VARIANTE 2	Contabilità finale
<b>OPERE</b>				
A1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEVO-MUSNA	45.252,04	0,00	
A2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEVO-BARZABAL	111.856,98	130.552,98	130.552,98
A3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEVO-GASGIOLA	105.070,91	129.193,69	129.193,69
A4	NUOVA STRADA	95.591,75	98.421,12	98.421,12
A5	Valorizzazione sentieristica	4.575,77	4.575,77	4.575,77
A6	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	12.209,84	12.209,84	12.209,84
A7	Oneri per compensazione taglio bosco	5.181,44	5.155,27	5.155,27
A7	Oneri sic. per compensazione taglio bosco	210,82	210,82	210,82
<b>Totale Opere</b>		<b>379.949,55</b>	<b>380.319,49</b>	<b>380.319,49</b>
<b>Di cui: - Opere a base di gara</b>		<b>367.528,89</b>	<b>367.898,83</b>	<b>367.898,83</b>
<b>- oneri della sicurezza</b>		<b>12.420,66</b>	<b>12.420,66</b>	<b>12.420,66</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.</b>				
B1	Spese tecniche di progettazione e Archeologica	33.752,92	33.752,92	33.752,92
B2	Inarcassa per spese tecniche - al 4% di B1	1.350,12	1.350,12	1.350,12
B3.1	Fondo RUP art. 113 D.lgs 50/2016 (80%)	0,00	0,00	0,00
B3.2	Fondo per l'innovazione art. 113 D.lgs 50/2016 (20%)	0,00	0,00	0,00

B4.1	Imprevisti	517,76	1,72	0,00
B4.2	Impegno per polizza progetto di compensazione	585,18	877,77	877,77
B5	Indagine geologica (IVA esente)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
B6	Inarcassa per spese tecniche - al 4% di B5	140,00	140,00	140,00
B7	Contributo ANAC	250,00	250,00	250,00
B8	Iva su importo lavori - al 22% di A1-A2-A3-A5-A6-A7	62.558,72	62.017,64	61.422,85
B9	Iva su importo lavori - al 10% di A4	9.559,18	9.842,11	10.112,47
B10	Iva su spese tecniche - al 22% di B1+B2	7.722,67	7.722,67	7.722,67
B11	Iva su imprevisti - al 22% di B4.1	113,91	0,38	0,00
<b>B12</b>	<b>Altre somme a disposizione - ribasso</b>	<b>0,00</b>	<b>225,18</b>	<b>551,71</b>
<b>Totale somme a disposizione dell'A.C.</b>		<b>120.050,45</b>	<b>119.680,51</b>	<b>119.680,51</b>
<b>TOTALE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

6. **di dare atto** che si procederà con successivo atto a rendicontare le spese sostenute per il presente intervento tenuto conto anche delle somme impegnate con determinazione n. 46 del 10/07/20220 (CIG: ZD72D9C494, ed erogate per la redazione del progetto preliminare, pari a € 1.000,00 oltre cassa previdenziale (4%) ed IVA 22%, pertanto pari a complessivi **€ 1.268,80**, registrandola all'apposita funzione, servizio, intervento, codice 01062.02.0001 – “incarichi professionali” del bilancio 2020-2022 – anno 2020;
7. **di dare atto**, inoltre, che si è provveduto con la verifica della regolarità contributiva della ditta con esito regolare (D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL\_51781810, Data richiesta 21/11/2025, Scadenza validità 21/03/2026);
8. **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016 (art. 9 del D.Lgs. 36/2023);
9. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
10. **di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

III Responsabile Dell'area  
F.to Geom. Manolo Bosio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IMPEGNI DI SPESA**

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
12363	2025	08012.02.0802	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' MONTANA E VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA (FCC 2020)	292,59

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 16/12/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  
F.to Elena Bonomelli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 19/12/2025 al 03/01/2026 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Cevo, 19/12/2025

Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi