



COMUNE DI ARTOGNE

25040 Artogne (BS) - Via 4 Novembre - 0364/598280
e-mail: info@comune.artogne.bs.it – PEC protocollo@pec.comune.artogne.bs.it

DETERMINAZIONE N. 329 DEL 11/12/2025

AREA TECNICA

OGGETTO:	LAVORI RELATIVI A “INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA CON MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TRATTO DI TORRENTE DELLA VAL VEDETTA SUI COMUNI DI ARTOGNE E GIANICO - LOTTO 1”. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO CUP. C45H20000110002 – CIG. B7D987C36F
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e allegati;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;
- con Decreto Sindacale n. 23 del 02 dicembre 2024 il Sindaco Dott.ssa Barbara Bonicelli ha nominato Responsabile dell'area economico-finanziaria il Sig. Gualtiero Cotti Cometti

Premesso che:

- La Val Vedetta raccoglie le acque di origine meteorica del versante montano in sinistra orografica rispetto al fiume Oglio, lungo il suo percorso sono presenti una serie di problematiche che coinvolgono le zone agricole attraversate, le quali, al verificarsi di intensi

fenomeni di precipitazione, vengono periodicamente interessate da inondazioni;

- L'area di intervento è costituita dal tratto terminale del conoide della Val Vedetta, che rappresenta il passaggio tra la parte alta caratterizzata da elevate pendenze alla piana di fondovalle, compresa tra le quote 245 m s.l.m. e 205 m. s.l.m. circa;
- Il tratto è caratterizzato dalla presenza di alcuni punti critici dovuti alla variazione della pendenza, al restringimento della sezione idraulica, alla presenza di tratti intubati in corrispondenza di attraversamenti, che comportano la possibilità che le frazioni fluide di eventuali colate fuoriescano dall'alveo e si espandano all'esterno, interessando zone urbanizzate;

Visto l'accordo di programma per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza della Val Vedetta a protezione degli abitanti di Artogne e Gianico sottoscritto tra il Comune di Gianico e il Comune di Artogne;

Vista la delibera di Consiglio Comunale di Gianico n. 2 del 11/03/2019 in cui si approva l'accordo di programma per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza della Val Vedetta a protezione degli abitanti di Artogne e Gianico;

Vista la delibera di Consiglio Comunale di Artogne n. 05 del 12/02/2019 in cui si approva l'accordo di programma per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza della Val Vedetta a protezione degli abitanti di Artogne e Gianico;

Vista la richiesta di finanziamento avanzata in data 16/06/2020 prot. n. GE/2020/0005308 alla Regione Lombardia per gli interventi di regimazione idraulica con miglioramento ambientale del tratto di torrente della Val Vedetta sui comuni di Artogne e Gianico;

Visto il decreto n. 14659 del 26/11/2020 "Piano l.r. 9/2020 – d.g.r. 3671 del 13/10/2020 – Programma regionale 2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo. Individuazione degli Enti Attuatori degli interventi ed aggiornamento delle Disposizioni Attuative" ove si individua il Comune di Artogne come Ente Attuatore per l'intervento di "Regimazione idraulica con miglioramento ambientale del tratto di torrente Val Vedetta – lotto 1 – per un importo pari ad €. 900.000,00;

Vista la determinazione del servizio assetto del territorio n. 17 del 18/02/2021 di accertamento del contributo pari ad € 900.000,00 stanziato dalla Regione Lombardia mediante decreto n. 14659 del 26/11/2020 e n. 1581 del 11/02/2021;

Richiamata la determinazione n. 65 del 31 Maggio 2021 con la quale è stato affidato l'incarico inerente allo studio geologico relativo ai lavori di Regimazione idraulica con miglioramento ambientale del tratto di torrente della Val Vedetta - lotto 1 - in Comune di Artogne (BS) allo studio Land & Cogeo srl – Amministratore Dott. Geol. Luca Maffeo Albertelli - con ufficio in via Manifatture, 29/g – Darfo B.T. (BS) – (c.f. – P.IVA 03480990989);

Richiamata la determinazione del servizio assetto del territorio n. 154 del 25/10/2021 di affidamento dell'incarico inerente alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione contabilità, conto finale e C.R.E. all' Ing. Gerolamo Vitali con ufficio in via Giuseppe Mazzini n. 12/a – Breno (Bs) – (c.f. VTLLGR73S11B149F – P.IVA 02266370986);

Visto il progetto definitivo presentato dal progettista Ing. Luca Gerolamo Vitali in data 03/11/2021 prot. n. 10625, approvato con deliberazione n.90 del 04/11/2021, dal quale si evidenzia una spesa complessiva € 900.000,00 secondo il seguente quadro economico:

	Q.E. DEFINITIVO
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 615.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 600.000,00
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 15.000,00
Somme a Disposizione Amministrazione	
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 135.300,00
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 55.000,00
Contributo integrativo spese tecniche	€ 2.200,00
I.V.A. Spese tecniche	€ 12.584,00
Spese collaudi e accertamenti (iva e cassa compresi)	€ 4.000,00
Spese per studio geologico, indagini, relazioni (iva e cassa compresi)	€ 35.839,56
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 12.300,00
Bonari accordi e/o espropri	€ 15.000,00
Spese gara d'appalto CUC compreso contributo ANAC	€ 3.735,00
Analisi terre e rocce da scavo e videoispezione di condotti fognari	€ 3.000,00
imprevisti e arrotondamenti	€ 6.041,44
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 285.000,00
IMPORTO TOTALE	€ 900.000,00

Richiamati il progetto PFTE redatto dall’Ing. Luca Vitali e acclarato al prot. comunale n. 7048 del 23/07/2024, completo di tutti gli allegati di legge, e la relazione geologica redatta dallo studio Land & Cogeo srl – Amministratore Dott. Geol. Luca Maffeo Albertelli - acclarata al prot. comunale n. 5006 del 24/05/2024;

Richiamato il parere favorevole di Regione e le indicazioni in esso contenute, ricevute con prot. n. GE/2024/0008709 del 19/09/2024, in particolare in riferimento alla possibile verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale per le opere oggetto di intervento, identificando quest’ultime come “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’ acqua” secondo l’Allegato B, punto n.7, lett. o) della L.R. 5/2010, ed in particolare per le “vasche di laminazione” come specificato dalla Circolare Regionale n.17 del 1° settembre 2016;

Vista la relazione geologica aggiornata in sostituzione della precedente relativa ai lavori di Regimazione idraulica con miglioramento ambientale del tratto di torrente della Val Vedetta - lotto 1 - in Comune di Artogne (BS) presentata dallo studio Land & Cogeo srl – Amministratore Dott. Geol. Luca Maffeo Albertelli - con ufficio in via Manifatture, 29/g – Darfo B.T. (BS) – (c.f. – P.IVA 03480990989) acclarata al prot. comunale n.12184 del 19/12/2024;

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato in sostituzione al precedente, relativo ai lavori di Regimazione idraulica con miglioramento ambientale del tratto di torrente della Val Vedetta - lotto 1 - in Comune di Artogne (BS), presentato dall’Ing. Luca Vitali in data 16/12/2024 prot. n. 12022 dal quale si evidenzia una spesa complessiva € 900.000,00 di cui € 582.000,00 per opere ed oneri della sicurezza ed € 318.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione:

	Q.E. DEFINITIVO	Q.E. PROG PFTE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 582.000,00	€ 582.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 567.000,00	€ 572.667,92
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 15.000,00	€ 9.332,08
IMPORTO CONTRATTO		
Somme a Disposizione Amministrazione		
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 128.040,00	€ 128.040,00
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 62.000,04	€ 62.000,04
Contributo integrativo spese tecniche	€ 2.480,00	€ 2.480,00
I.V.A. Spese tecniche	€ 14.185,61	€ 14.185,61

Spese contributo ANAC gara progettazione	€ 30,00	€ 30,00
Spese collaudi e accertamenti (iva e cassa compresi)	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spese per studio geologico, indagini, relazioni (iva e cassa compresi)	€ 35.839,56	€ 35.839,56
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 11.640,00	€ 11.640,00
Bonari accordi e/o espropri	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Spese gara d'appalto CUC compreso contributo ANAC (lavori)	€ 3.770,00	€ 3.770,00
Spese CUC - quota variabile		
Spese CUC - art. 45 d.lgs. 36/23 contributo ANAC (lavori)		
Analisi terre e rocce da scavo	€ 1.891,00	€ 1.891,00
Videoispezione di condotti fognari	€ 1.024,80	€ 1.024,80
Caratterizzazione dei sedimenti	€ 40.692,86	€ 40.692,86
imprevisti e arrotondamenti	€ 406,13	€ 406,13
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 318.000,00	€ 318.000,00
IMPORTO TOTALE	€ 900.000,00	€ 900.000,00

Visto l'esito della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona esperita in data 10/01/2025 con esito favorevole come da verbale in data 25/02/2025 prot. n. 2034 del 25/02/2025;

Visto il progetto esecutivo, presentato dall'Ing. Luca Vitali in data 15/07/2025 prot. n. 7015 a seguito del completo recepimento di quanto riportato tra i pareri della Conferenza dei Servizi;

Vista la validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., redatta in data 16/07/2025 dal Responsabile unico del progetto Ing. Laura Alberti e firmata in contraddittorio dal progettista Ing. Luca Vitali e depositata agli atti, dalla quale risulta la conformità alla normativa vigente, la completezza del progetto in approvazione;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 in data 24/07/2025 avente ad oggetto “: Approvazione del progetto esecutivo per l'intervento di regimazione idraulica con miglioramento ambientale del tratto di torrente della Val Vedetta sui comuni di Artogne e Gianico – Lotto 1. Approvazione nuovo quadro economico. CUP C45H20000110002”;

Preso atto che l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 900.000,00 di cui € 582.000,00 per opere ed oneri della sicurezza ed € 318.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione suddiviso come sotto riportato:

	Q.E. INIZIALE	Q.E. PROG PFTE	Q.E. PROG ESECUTIVO
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 582.000,00	€ 582.000,00	€ 582.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 567.000,00	€ 572.667,92	€ 572.667,92
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 15.000,00	€ 9.332,08	€ 9.332,08
IMPORTO CONTRATTO			
Somme a Disposizione Amministrazione			
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 128.040,00	€ 128.040,00	€ 128.040,00
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 62.000,04	€ 62.000,04	€ 62.000,04
Contributo integrativo spese tecniche	€ 2.480,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00
I.V.A. Spese tecniche	€ 14.185,61	€ 14.185,61	€ 14.185,61
Spese contributo ANAC gara progettazione	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Spese collaudi e accertamenti (iva e cassa compresi)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.903,20
Spese per studio geologico, indagini, relazioni (iva e cassa compresi)	€ 35.839,56	€ 35.839,56	€ 35.839,56
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 11.640,00	€ 11.640,00	€ 10.185,00
Bonari accordi e/o espropri	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Spese atti notarili e frazionamenti			€ 12.000,00
Spese gara d'appalto CUC compreso contributo ANAC (lavori)	€ 3.770,00	€ 3.770,00	€ 0,00
Spese CUC CMVC - quota variabile			€ 2.328,00
Spese CUC CMVC - art. 45 d.lgs. 36/23			€ 1.455,00
contributo ANAC (lavori)			€ 410,00
Analisi terre e rocce da scavo	€ 1.891,00	€ 1.891,00	€ 1.891,00
Videoispezione di condotti fognari	€ 1.024,80	€ 1.024,80	€ 1.024,80
Caratterizzazione dei sedimenti	€ 40.692,86	€ 40.692,86	€ 40.692,86
imprevisti e arrotondamenti	€ 406,13	€ 406,13	€ 3.534,93
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 318.000,00	€ 318.000,00	€ 318.000,00
IMPORTO TOTALE	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00

Considerato che il progetto di cui all'oggetto ha la necessaria copertura finanziaria come segue:

classifica D. Lgs. 118/2011	piano finanziario	Cap.	Denominazione	Anno esercizio /accertamento	Codice accertamento attuale (post reimputazioni)	Importo accordo
4020100	4.02.01.02.001	2384	Contributo manutenzioni idrauliche Val Vedetta	2021/ 58	2021/58	€ 540.000,00
4020100	4.02.01.02.001	2384	Contributo manutenzioni idrauliche Val Vedetta	2022/ 1	2025/22	€ 270.000,00
4020100	4.02.01.02.001	2384	Contributo manutenzioni idrauliche Val Vedetta	2023/ 1	2025/12	€ 90.000,00

Richiamata la determina n. 113 del 30/07/2025 a contrarre per affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art 17 c.1. del D.Lgs. n. 36/23;

Considerato che con nota del 30/07/2025 prot. 7422 è stata inoltrata richiesta di indizione di procedura di gara alla Centrale di Committenza (CUC), costituita presso la Comunità Montana di Valle Camonica;

Visto il verbale di gara in data 08 agosto 2025 redatto dal Geom. Gianluca Guizzardi in qualità di Autorità di gara – Responsabile del Procedimento di gara – della C.U.C. Comunità Montana di Valle Camonica;

Vista la comunicazione del 08/08/2025 pervenuta con prot. n. 7775 del 08/05/2025, con la quale in riferimento alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto il Responsabile del Servizio CUC CMVC trasmetteva il verbale di cui sopra e proponeva l'aggiudicazione della procedura al concorrente CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO - C.F e P.IVA.:12772610965 con sede legale in via Chiari n. 41a Castrezzato (BS);

Vista la comunicazione del 26/08/2025 prot. n. 8082 della CUC CMVC di trasmissione esito controlli dei requisiti dell'aggiudicatario tra i quali veniva precisato che la comunicazione antimafia risultava ancora in attesa di riscontro;

Vista la richiesta del 27/08/2025 prot. n. 8099, con la quale il RUP della Stazione Appaltante in funzione del completo espletamento delle verifiche di legge di cui all'art. 94 e 95 e 11 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., volte alla definizione dell'aggiudicazione definitiva, chiedeva alla Ditta CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO di fornire le autodichiarazioni necessarie, con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000;

Vista la determina n. 130 del 01/09/2025 con cui si sono aggiudicati la lavori alla ditta CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO - C.F e P.IVA.:12772610965 con sede legale in via Chiari n. 41a Castrezzato (BS) ed il QE scaturente dalle evidenze della gara d'appalto che risulta come da quanto sotto riportato:

	Q.E. INIZIALE	Q.E. PROG PFTE	Q.E. PROG ESECUTIV O	Q.E. AGG.
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 582.000,00	€ 582.000,00	€ 582.000,00	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 567.000,00	€ 572.667,92	€ 572.667,92	€ 572.667,92
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 16,79%				-€ 96.150,94
Importo lavori al netto ribasso contrattuale				€ 476.516,98
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 15.000,00	€ 9.332,08	€ 9.332,08	€ 9.332,08
IMPORTO CONTRATTO				€ 485.849,06
Somme a Disposizione Amministrazione				
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 128.040,00	€ 128.040,00	€ 128.040,00	€ 106.886,79
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 62.000,04	€ 62.000,04	€ 62.000,04	€ 62.000,04
Contributo integrativo spese tecniche	€ 2.480,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00
I.V.A. Spese tecniche	€ 14.185,61	€ 14.185,61	€ 14.185,61	€ 14.185,61
Spese contributo ANAC gara progettazione	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Spese collaudi e accertamenti (iva e cassa compresi)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.903,20	€ 1.560,00
Spese per studio geologico, indagini, relazioni (iva e cassa compresi)	€ 35.839,56	€ 35.839,56	€ 35.839,56	€ 35.839,56
Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 11.640,00	€ 11.640,00	€ 10.185,00	€ 9.544,80
Bonari accordi e/o espropri	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese atti notarili e frazionamenti			€ 12.000,00	€ 12.000,00

Spese gara d'appalto CUC compreso contributo ANAC (lavori)	€ 3.770,00	€ 3.770,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese CUC CMVC - quota variabile			€ 2.328,00	€ 2.328,00
Spese CUC CMVC - art. 45 d.lgs. 36/23			€ 1.455,00	€ 2.095,20
contributo ANAC (lavori)			€ 410,00	€ 410,00
Analisi terre e rocce da scavo	€ 1.891,00	€ 1.891,00	€ 1.891,00	€ 1.891,00
Videoispezione di condotti fognari	€ 1.024,80	€ 1.024,80	€ 1.024,80	€ 1.024,80
Caratterizzazione dei sedimenti	€ 40.692,86	€ 40.692,86	€ 40.692,86	€ 40.692,86
imprevisti e arrotondamenti	€ 406,13	€ 406,13	€ 3.534,93	€ 121.182,28
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 318.000,00	€ 318.000,00	€ 318.000,00	€ 414.150,94
IMPORTO TOTALE	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00

Visto il contratto d'appalto redatto in data 09/10/2025 Rep. N. 676/2025 in corso di registrazione all'Agenzia dell'Entrate, che all'art. 12 disciplina l'istituto dell'anticipazione e quantifica il suo ammontare ad €. 131.626,75;

Vista la determinazione n. 163 del 21/10/2025 con cui si è liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 pari ad €. 97.169,81 oltre iva 22% per un totale complessivo di €. 118.547,17 ;

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza con contestuale inizio dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Vitali in data 09/09/2025 ed assunto al prot. comunale n. 8498 in data 10/09/2025;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato in Comune e rilasciato dall'INAIL - numero protocollo INAIL_50533717 dal quale l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

Visto il 1° Stato di Avanzamento, per lavori a tutto il 04/12/2025, redatto dall'Ing. Luca Vitali in qualità di direttore dei lavori, acclarato al prot. comunale n. 11497/2025 del 04/12/2025, dal quale si evidenzia un credito verso l'impresa pari ad € 99.118,00, al netto delle ritenute di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza , oltre I.V.A. al 22 %, per un totale complessivo di € 120.923,96;

Preso atto che la documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna è composta da:

- libretto delle misure n. 1
- stato di avanzamento lavori n. 1
- registro di contabilità n. 1
- sommario dei registri di contabilità n. 1
- certificato di pagamento n. 1

Ritenuto di rispettare i principi generali di cui al Titolo art. da 1 a 10 del D. Lgs. 36/2023;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Verificata la disponibilità finanziaria su classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.014, cap. 10542/390000 “Manutenzioni idrauliche Val Vedetta”, del bilancio di previsione finanziaria 2025/2027, annualità 2025 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: *“Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile”*;

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2025;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** le premesse e la narrativa contenute nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

2. **Di approvare** il primo stato avanzamento lavori a tutto il 04/12/2025, acclarato al prot. comunale n. 11497/2025 del 04/12/2025 e composto dalla documentazione citata in premessa, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritta senza riserva dall'impresa, dal quale si evidenzia un credito a favore all'impresa CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO - C.F e P.IVA.:12772610965 con sede legale in via Chiari n. 41a Castrezzato (BS), pari ad € 99.118,00 per opere ed oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 21.805,96 per un totale complessivo di € 120.923,96;
3. **Di riconoscere e liquidare** all'impresa Ditta CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO - C.F e P.IVA.:12772610965 con sede legale in via Chiari n. 41a Castrezzato (BS), pari ad € 99.118,00 per opere ed oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 21.805,96 per un totale complessivo di € 120.923,96;
4. **Di dare atto** che l'importo oggetto della liquidazione con il presente atto trova copertura finanziaria alla classifica classifica D. Lgs. 118/2011 n. 09.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.014, cap. 10542/390000 “Manutenzioni idrauliche Val Vedetta”, del bilancio di previsione finanziaria 2025/2027, annualità 2025 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
5. **Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
6. **Di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000;
7. **Di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
8. **Di dare atto** altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all’albo on-line;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

BARBARA BONICELLI

Documento firmato digitalmente

(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)