

Decreto n. 786 del 14/12/2023

OGGETTO: Approvazione Stato Finale dei Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e quadro economico finale assestato, liquidazione saldo per "Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione, aggiornamento/variazione progetto VVF, presentazione SCIA VVF per ottenimento CPI, presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità", liquidazione incentivo - DGR XI/6816/2022 All.2 - Residui: lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)".

CUP: C28I22001210002

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo:

Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario:

Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2023, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.153/2023: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2023" viene approvato il piano degli investimenti esercizio 2023;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con decreto n.671/2022, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR XI/6816/2022 ad oggetto: "Programma degli investimenti in sanità - rimodulazione e proroghe scadenze di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di Edilizia sanitaria 2° provvedimento 2022" nel cui Allegato 2, Regione Lombardia autorizzava l'intervento: "Residui: Lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)" per un importo rimodulato pari ad € 397.986,37;

- con decreto n.727/2022 si procedeva all'affidamento dell'"Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione, aggiornamento/variante progetto VVF, presentazione SCIA VVF per ottenimento CPI, presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità" all'Ing. Sergio Damiola per un importo complessivo di € 47.138,26 IVA e oneri previdenziali compresi;

- in data 28.12.2022 si procedeva alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico professionale tra l'Ing. Sergio Damiola e codest'ASST, il quale veniva repertoriato il 19.1.2023 al n.9/23;

- con decreto n.105/2023 si approvava il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ing. Sergio Damiola e si procedeva all'indizione della gara di appalto;

- con decreto n.171/2023 venivano affidati in via provvisoria i lavori alla RVM Impianti srl i lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)";

- con decreto n.243/2023 si procedeva all'aggiudicazione definitiva e in data 17.4.2023 alla sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)" con la RVM Impianti srl, per un importo complessivo pari a € 279.643,75, oneri della sicurezza compresi, IVA 10% esclusa, il quale veniva repertoriato al n.12/23 del 21.4.2023;

- con decreto n.421/2023 veniva approvato lo SAL n.1 dei lavori in oggetto;

- con determina n.706/2023 veniva collocato a riposo, per raggiunto limite ordinamentale con diritto a pensione, il RUP Geom. Francesco Minolfi;

- con decreto n.549/2023, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)" l'Ing. Marco Bottazzi, Responsabile del STP dell'ASST della Valcamonica;

- con decreto n.591/2023 veniva approvata la "Perizia Suppletiva Finale" redatta ai sensi del comma 2, lett.b), dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016, per un importo complessivo di € 27.892,27, oltre ad IVA al 10%, in aumento rispetto all'importo di contratto;



- con decreto n.601/2023 veniva approvato lo SAL n.2 dei lavori in oggetto;

- con decreto n.657/2023 veniva modificato, ai sensi dell'art.106, co.1, lett.b) del D.Lgs n.50/2016, il contratto in essere con l'Ing. Sergio Damiola e relativo all' "Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione, aggiornamento/variante progetto VVF, presentazione SCIA VVF per ottenimento CPI, presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità" relativo all'intervento "Residui: Lavori di Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)", affidando al medesimo il "Servizio di aggiornamento catastale dell'ospedale di Edolo" per un importo aggiuntivo di € 6.000,00 oltre CNPAIALP al 4% e IVA al 22%;

VISTI:

- gli atti di contabilità inerenti lo Stato Finale dei lavori in oggetto, prodotti dal Direttore Lavori Ing. Sergio Damiola, trasmessi con nota registrata al prot.ASST al n.29477/23 composti da:

- Libretto delle misure n.3 (composto da n.4 pagine);
- Registro di contabilità n.3 (composto da n.4 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità dello Stato Finale (composto da n.5 pagine);
- Stato Finale dei Lavori (composto da n.6 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 307.536,02 IVA esclusa;
- Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale (composta da n.4 pagine);
 - il Certificato di Regolare Esecuzione del 6.12.2023 (composto da n.3 pagine), redatto dal Direttore Lavori Ing. Sergio Damiola, trasmesso con nota registrata al prot.ASST al n.29477/23 dal quale risulta che è possibile liquidare alla RVM Impianti srl l'importo di € 75.004,02 oltre IVA 10% a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)";
 - la polizza garanzia fideiussoria per la rata di saldo n.2396404 conservata agli atti presso il Servizio Tecnico Patrimoniale;

CIO' PREMESSO:

- il RUP ha rielaborato il seguente quadro tecnico economico di assestamento finale, riepilogativo dell'intervento di cui trattasi:

	Progetto approvato	Post affidamento lavori	Perizia suppletiva finale	Totale assestato
Lavori				
Opere	€ 292.500,00	€ 277.143,75	€ 27.892,27	€ 305.036,02
Oneri della sicurezza	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
Totale lavori	€ 295.000,00	€ 279.643,75	€ 27.892,27	€ 307.536,02
Progettazione definitiva-esecutiva, DL, contabilità, coordinamento sicurezza, pratiche VVF, agibilità, compreso contributo CNPAIALP e IVA 22%	€ 47.138,26	€ 47.138,26		€ 47.138,26
Compenso incentivante art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3.115,00	€ 3.115,00		€ 2.832,00
IVA 10% sul totale dei lavori	€ 29.500,00	€ 27.964,38	€ 2.789,23	€ 30.753,60
Accantonamento per transazioni per accordi bonari	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 0,00
Spese per denunce, pratiche VVF, agibilità	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 1.400,00



Spese per adempimenti gare, guri, pubblicità, ecc.	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Spese per collaudi, accatastamento	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 7.612,80
Imprevisti e arrotondamento	€ 5.233,11	€ 5.233,11		€ 0,00
Risparmio derivante da ribasso d'asta		€ 16.891,87		€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 102.986,37	€ 118.342,62	€ 2.789,23	€ 89.736,66
Totale importo intervento	€ 397.986,37	€ 397.986,37	€ 30.681,50	€ 397.272,68
Economie				€ 713,69

RILEVATO che:

- relativamente ai lavori, sono state presentate e incamerate, per un totale di € 304.460,66, le seguenti istanze:

- 50% importo complessivo di contratto pari ad € 153.804,07;
- 40% importo complessivo di contratto comprensivo di perizia pari ad € 150.656,59;
 - sono state liquidate, per un totale di € 286.466,70, le seguenti fatture:
- € 142.993,40 per il 1 SAL;
- € 112.791,80 per il 2 SAL;
- € 30.681,50 per i lavori di perizia;

EVIDENZIATO che la fattura a saldo dei lavori dovrà avere un importo pari ad € 51.822,92 (di cui € 4.711,18 per IVA al 10%);

PRESO ATTO che con l'approvazione Certificato di Regolare Esecuzione le opere di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)" sono da ritenersi concluse;

EVIDENZIATO che:

- con decreto n.689/2021 veniva approvato il "Regolamento per la costituzione e corresponsione del fondo incentivante per le funzioni tecniche previsto dall'art.113 del D. Lgs n.50/2016", mediante il quale sono state determinate le modalità di accantonamento e suddivisione del fondo stesso;

- è necessario provvedere alla liquidazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche previsto dall'art.113 del D.Lgs n.50/2016, previsto nel Quadro Economico, al fine del completamento dell'intervento;

- i servizi relativi alla Direzione Lavori e al Collaudo sono stati eseguiti da professionista esterno a seguito di apposita procedura;

VISTA la normativa vigente;

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti per l'anno 2023 e sono finanziati mediante DGR XI/6816/2022 All.2;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2023;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA



di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, Ing. Marco Bottazzi degli atti di contabilità inerenti lo Stato Finale dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)", trasmessi con nota registrata al prot. ASST al n.29477/23, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.3 (composto da n.4 pagine);
- Registro di contabilità n.3 (composto da n.4 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità dello Stato Finale (composto da n.5 pagine);
- Stato Finale dei Lavori (composto da n.6 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 307.536,02 IVA esclusa;
- Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale (composta da n.4 pagine);

2 - di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, Ing. Marco Bottazzi del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)", redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Damiola e allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

3 - di approvare il quadro tecnico economico di assestamento finale dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)", e conseguentemente di prendere atto che il costo totale dell'intervento è pari a € 397.272,68;

	Progetto approvato	Post affidamento lavori	Perizia suppletiva finale	Totale assestato
Lavori				
Opere	€ 292.500,00	€ 277.143,75	€ 27.892,27	€ 305.036,02
Oneri della sicurezza	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
Totale lavori	€ 295.000,00	€ 279.643,75	€ 27.892,27	€ 307.536,02
Progettazione definitiva-esecutiva, DL, contabilità, coordinamento sicurezza, pratiche VVF, agibilità, compreso contributo CNPAIALP e IVA 22%	€ 47.138,26	€ 47.138,26		€ 47.138,26
Compenso incentivante art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3.115,00	€ 3.115,00		€ 2.832,00
IVA 10% sul totale dei lavori	€ 29.500,00	€ 27.964,38	€ 2.789,23	€ 30.753,60
Accantonamento per transazioni per accordi bonari	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 0,00
Spese per denunce, pratiche VVF, agibilità	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 1.400,00
Spese per adempimenti gare, guri, pubblicità, ecc.	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Spese per collaudi, accatastamento	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 7.612,80
Imprevisti e arrotondamento	€ 5.233,11	€ 5.233,11		€ 0,00
Risparmio derivante da ribasso d'asta		€ 16.891,87		€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 102.986,37	€ 118.342,62	€ 2.789,23	€ 89.736,66
Totale importo intervento	€ 397.986,37	€ 397.986,37	€ 30.681,50	€ 397.272,68
Economie				€ 713,69



4 - di prendere atto che lo Stato Finale dei lavori di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell’Ospedale di Edolo (Bs)”, corrisponde ad € 82.504,42 (di cui € 7.500,40 per IVA al 10%);

5 - di liquidare per quanto espresso in premessa alla RVM Impianti srl l'importo di € 51.822,92 (di cui € 4.711,18 per IVA al 10%), corrispondente allo Stato Finale dei lavori di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell’Ospedale di Edolo (Bs)”;

6 - di liquidare all’Ing. Sergio Damiola l'importo di € 13.545,61 (di cui per CNAPAIA 4% € 427,04 e € 2.442,65 per IVA 22%), corrispondente al saldo dell’”Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione, aggiornamento/variante progetto VVF, presentazione SCIA VVF per ottenimento CPI, presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità”;

7 - di liquidare, relativamente alle opere di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell’Ospedale di Edolo (Bs)” per quanto esplicitato in premessa, le competenze relative al compenso incentivante art.113 del D.Lgs n.50/2016 per un importo complessivo di € 2.832,00 (il restante 20% viene ricollocato all’interno delle economie del quadro economico), come dettagliatamente esposto nei prospetti allegati al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale;

8 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 98.882,03 (di cui € 9.943,05 per IVA e € 427,04 per CNPAIALP 4%), così suddiviso:

- Lavori € 82.504,42 (di cui € 7.500,40 per IVA al 10%);
- Direzione Lavori € 13.545,61 (di cui per CNAPAIA 4% € 427,04 e € 2.442,65 per IVA 22%);
- Incentivo € 2.832,00;

9 - di rilevare le economie derivanti dalla conclusione dell’intervento, pari ad € 713,69, e conseguentemente di darne comunicazione alla DG Welfare per i successivi adempimenti;

10 - di procedere alla trasmissione del prospetto di suddivisione nominativo alla SC “Gestione e sviluppo delle risorse umane” per gli adempimenti conseguenti;

11 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell’art.12, co.14, della LR n.33/2009

12 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all’Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell’art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE ASSESTATO, LIQUIDAZIONE SALDO PER "INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, AGGIORNAMENTO/VARIANTE PROGETTO VVF, PRESENTAZIONE SCIA VVF PER OTTENIMENTO CPI, PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ", LIQUIDAZIONE INCENTIVO - DGR XI/6816/2022 ALLEGATO 2 – RESIDUI: LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'OSPEDALE DI EDOLO (BS)". CUP: C28I22001210002

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 13/12/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D. Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 13/12/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D. Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 98.882,03 (di cui € 9.943,05 per IVA e € 427,04 per CNPAIALP 4%) annotato nel Bilancio 2023, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2023	SAL Finale "Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)" -	0208000404 FORNITORI C/ANTICIPI CPI PO EDOLO 2002000118 CONTR.COMPLETAMENTO OPERE ANTINCENDIO OSP.ESINE/EDOLO	3130102 Costi struttura Edolo	DGR XI/6816/2022 Allegato 2	DGR_6816	€ 82.504,42	€ 0,00	€ 82.504,42	
2023	SAL Finale "Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione, aggiornamento/variante progetto VVF, presentazione SCIA VVF per ottenimento CPI, presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità" relativo all'intervento "Residui: Lavori di Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)	0208000404 FORNITORI C/ANTICIPI CPI PO EDOLO 2002000118 CONTR.COMPLETAMENTO OPERE ANTINCENDIO OSP.ESINE/EDOLO	3130102 Costi struttura Edolo	DGR XI/6816/2022 Allegato 2	DGR_6816	€ 13.545,61	€ 0,00	€ 13.545,61	
2023	Fondo incentivi tecnici art.113 D.Lgs 50/2016 "Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)"	0208000404 FORNITORI C/ANTICIPI CPI PO EDOLO 2002000118 CONTR.COMPLETAMENTO OPERE ANTINCENDIO OSP.ESINE/EDOLO	3130102 Costi struttura Edolo	DGR XI/6816/2022 Allegato 2	DGR_6816	€ 2.832,00	€ 0,00	€ 2.832,00	
		TOTALE				€ 98.882,03	€ 0,00	€ 98.882,03	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 12.12.2023

**IL DIRETTORE DELLA SC "BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'"
Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per l'Ospedale di Edolo
CUP: C28I22001210002 - CIG: 9684272212

COMMITTENTE: ASST Valcamonica, Via Nissolina n. 2 - 25043 Breno (BS)


IMPRESA: R.V.M. Impianti S.r.l., Via Artigiani n. 27 - 25040 Artogne (BS)

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
10 01.05	OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi SpCat 5 - OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi Percentuale lavori realizzati:					4,00		
	SOMMANO %					4,00		
11 01.02	OS3: Impianto idrico antincendio SpCat 2 - OS 3: Impianto idrico antincendio Percentuale lavori realizzati:					80,00		
	SOMMANO %					80,00		
12 01.01	OG1: Edifici civili e industriali SpCat 1 - OG 1: Edifici civili e industriali Percentuale lavori realizzati:					6,00		
	SOMMANO %					6,00		
13 PERIZIA SUPPL. NP 1	OPERE A CORPO PER MODIFICA ARCHIVIO AMMINISTRATIVO C12. Le opere comprendono: V01) Formazione nuovo punto magnete per spostamento porta EI per modifica accesso archivio - Cat. OS 30/Opere specialistiche antincendio elettriche; V02) Formazione nuova parete EI 120 per futura cabina - Cat. OS 07/ Compartimentazioni antincendio; V03) Spostamento idrante esistente - Cat. OS 03/Impianto idrico antincendio. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA Percentuale lavori realizzati:					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
14 PERIZIA SUPPL. NP 2	OPERE A CORPO PER MODIFICA TRACCIATO DORSALE EMERGENZA. Le opere comprendono: V04) Variazione percorso dorsale elettrica Cabina BT a gruppo elettrogeno - Cat. OG1/Opere edili generali. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA Percentuale lavori realizzati:					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
15 PERIZIA SUPPL. NP 3	OPERE A CORPO PER MODIFICA PORTA SPOGLIATOIO MASCHILE SEMINTERRATO. Le opere comprendono: V05) Elettro-serratura su porta EI per accesso spogliatoi - Cat. OS30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA Percentuale lavori realizzati:					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
16 PERIZIA SUPPL. NP 4	OPERE A CORPO PER MODIFICA LOCALI EMERGENZA E PORTINERIA. Le opere comprendono: V06-5) Sistemazione pavimentazione per spostamento bancone							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	portineria - Cat. OS 7/ Opere edili generali; V06) Riporto allarme da locale emergenza a portineria - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche; V07) Nuovo termosifone ed eliminazione ventilconvettore esistente. Cat. OG 1/ Opere edili generali; V08) Razionalizzazione rete dati esistente. Cat. OS 30/ Opere da elettricista. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA Percentuale lavori realizzati:					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
17 PERIZIA SUPPL. NP 5	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO ARCHIVIO RADIOLOGIA C4. Le opere comprendono: V09) Integrazione dell'impianto di rilevazione fumi esistente - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche; V10) Nuova porta EI per accesso a cabina BT. Cat. OS 7/ Compartimentazioni antincendio; V10.2) Integrazione imp. spegnimento. - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA Percentuale lavori realizzati:					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
18 PERIZIA SUPPL. NP 6	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO GESTIONE EMERGENZA. Le opere comprendono: V.11) Integrazione impianto chiamata infermiera - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA Percentuale lavori realizzati:					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
19 PERIZIA SUPPL. NP 7	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO GESTIONE EMERGENZA. Le opere comprendono: V.12.1) Integrazione imp. allarme generale - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA Percentuale lavori realizzati:					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
20 PERIZIA SUPPL. NP 8	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO OSPEDALE. Le opere comprendono: V.12.2) Integrazione n.6 magneti trattenuta porte - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA Percentuale lavori realizzati:					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
21 PERIZIA SUPPL. NP 9	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALA MAMMOGRAFIA. Le opere comprendono: V.13) Integrazione illuminazione con nuova suddivisione delle accensioni di n.7 punti luce - Cat. OS 30/ Opere da elettricista. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	Percentuale lavori realizzati:					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
	Edolo, 06/12/2023							
	<p>L'Impresa R.V.M. Impianti S.r.l.</p> <p>Il Direttore dei Lavori Ing. Damiola Sergio</p> 							
	A RIPORTARE							

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per l'Ospedale di Edolo
CUP: C28I22001210002 - CIG: 9684272212

COMMITTENTE: ASST Valcamonica, Via Nissolina n. 2 - 25043 Breno (BS)


IMPRESA: R.V.M. Impianti S.r.l., Via Artigiani n. 27 - 25040 Artogne (BS)

Registro di Contabilità n. 3 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						245'594,35	
	LAVORIA MISURA							
10 01.05	OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi SpCat 5 - OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi SOMMANO %	3	6	4,00		207'826,68	8'313,07	
11 01.02	OS3: Impianto idrico antincendio SpCat 2 - OS 3: Impianto idrico antincendio SOMMANO %	3	6	80,00		47'790,00	38'232,00	
12 01.01	OG1: Edifici civili e industriali SpCat 1 - OG 1: Edifici civili e industriali SOMMANO %	3	6	6,00		6'009,73	360,58	
13 PERIZIA SUPPL. NP 1	OPERE A CORPO PER MODIFICA ARCHIVIO AMMINISTRATIVO C12. Le opere comprendono: V01) Formazione nuovo punto magnete per spostamento porta EI per modifica accesso archivio - Cat. OS 30/Opere specialistiche antincendio elettriche; V02) Formazione nuova parete EI 120 per futura cabina - Cat. OS 07/ Compartimentazioni antincendio; V03) Spostamento idrante esistente - Cat. OS 03/Impianto idrico antincendio. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA SOMMANO %	3	6	100,00		7'090,00	7'090,00	
14 PERIZIA SUPPL. NP 2	OPERE A CORPO PER MODIFICA TRACCIATO DORSALE EMERGENZA. Le opere comprendono: V04) Variazione percorso dorsale elettrica Cabina BT a gruppo elettrogeno - Cat. OG1/Opere edili generali. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA SOMMANO %	3	6	100,00		1'758,53	1'758,53	
15 PERIZIA SUPPL. NP 3	OPERE A CORPO PER MODIFICA PORTA SPOGLIATOIO MASCHILE SEMINTERRATO. Le opere comprendono: V05) Elettro-serratura su porta EI per accesso spogliatoi - Cat. OS30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA SOMMANO %	3	6	100,00		226,16	226,16	
16 PERIZIA SUPPL. NP 4	OPERE A CORPO PER MODIFICA LOCALI EMERGENZA E PORTINERIA. Le opere comprendono: V06-5) Sistemazione pavimentazione per spostamento bancone portineria - Cat. OS 7/ Opere edili generali; V06) Riperto allarme da locale emergenza a portineria - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche; V07) Nuovo termosifone ed eliminazione ventilconvettore esistente. Cat. OG 1/ Opere edili generali; V08) Razionalizzazione rete dati esistente. Cat. OS 30/ Opere da elettricista. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA SOMMANO %	3	6	100,00		4'246,47	4'246,47	
17 PERIZIA SUPPL. NP 5	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO ARCHIVIO RADIOLOGIA C4. Le opere comprendono: V09) Integrazione dell'impianto di rilevazione fumi esistente - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche; V10) Nuova porta EI per accesso a cabina BT. Cat. OS 7/ Compartimentazioni antincendio; SOMMANO %	3	6	100,00		4'246,47	4'246,47	
	A R I P O R T A R E						305'821,16	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						305'821,16	
18 PERIZIA SUPPL. NP 6	V10.2) Integrazione imp. spegnimento. - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLETIVA SOMMANO %	3	7	100,00		6'091,75	6'091,75	
19 PERIZIA SUPPL. NP 7	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO GESTIONE EMERGENZA. Le opere comprendono: V.11) Integrazione impianto chiamata infermiera - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLETIVA SOMMANO %	3	7	100,00		700,00	700,00	
20 PERIZIA SUPPL. NP 8	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO OSPEDALE. Le opere comprendono: V.12.1) Integrazione imp. allarme generale - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLETIVA SOMMANO %	3	7	100,00		7'000,00	7'000,00	
21 PERIZIA SUPPL. NP 9	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALA MAMMOGRAFIA. Le opere comprendono: V.13) Integrazione illuminazione con nuova suddivisione delle accensioni di n.7 punti luce - Cat. OS 30/ Opere da elettricista. SpCat 6 - PERIZIA SUPPLETIVA SOMMANO %	3	7	100,00		980,00	980,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						76'343,40	
	T O T A L E euro						321'937,75	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		Debito	Pagamento
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	OG 1: Edifici civili e industriali	6'009,73	
002	OS 3: Impianto idrico antincendio	47'790,00	
003	OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	12'247,20	
004	OS 7: Finiture di opere generali di natura edile	18'626,39	
005	OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi	207'826,68	
006	PERIZIA SUPPLETIVA	29'437,75	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	321'937,75	
	Edolo, 06/12/2023		
	<p>L'Impresa R.V.M. Impianti S.r.l.</p> <p>Il Direttore dei Lavori Ing. Damiola Sergio</p> 		
	A R I P O R T A R E	321'937,75	

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per l'Ospedale di Edolo
CUP: C28122001210002 - CIG: 9684272212

COMMITTENTE: ASST Valcamonica, Via Nissolina n. 2 - 25043 Breno (BS)

IMPRESA: R.V.M. Impianti S.r.l., Via Artigiani n. 27 - 25040 Artogne (BS)

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE


IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Damiola Sergio



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA						
1 01.01	OG1: Edifici civili e industriali					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	1	82,00		4'927,98
		3	5	12,00		721,17
		3	12	6,00		360,58
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	6'009,73	6'009,73
2 01.02	OS3: Impianto idrico antincendio					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	6	20,00		9'558,00
		3	11	80,00		38'232,00
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	47'790,00	47'790,00
3 01.03	OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	2	31,00		3'796,63
		3	7	69,00		8'450,57
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	12'247,20	12'247,20
4 01.04	OS7: Finiture di opere generali di natura edile					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	3	95,00		17'695,07
		3	8	5,00		931,32
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	18'626,39	18'626,39
5 01.05	OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	4	53,00		110'148,14
		3	9	43,00		89'365,47
		3	10	4,00		8'313,07
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	207'826,68	207'826,68
6 PERIZIA SUPPL. NP 1	OPERE A CORPO PER MODIFICA ARCHIVIO AMMINISTRATIVO C12. Le opere comprendono: V01) Formazione nuovo punto magnete per spostamento porta EI per modifica accesso archivio - Cat. OS 30/Opere specialistiche antincendio elettriche; V02) Formazione nuova parete EI 120 per futura cabina - Cat. OS 07/Compartimentazioni antincendio; V03) Spostamento idrante esistente - Cat. OS 03/Impianto idrico antincendio.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	13	100,00		7'090,00
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	7'090,00	7'090,00
7 PERIZIA SUPPL. NP 2	OPERE A CORPO PER MODIFICA TRACCIATO DORSALE EMERGENZA. Le opere comprendono: V04) Variazione percorso dorsale elettrica Cabina BT a gruppo elettrogeno - Cat. OG1/Opere edili generali.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	14	100,00		1'758,53
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'758,53	1'758,53
8 PERIZIA SUPPL. NP 3	OPERE A CORPO PER MODIFICA PORTA SPOGLIATOIO MASCHILE SEMINTERRATO. Le opere comprendono: V05) Elettro-serratura su porta EI per accesso spogliatoi - Cat. OS30/ Opere specialistiche antincendio elettriche.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
			3 15	100,00			226,16
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	226,16		226,16
9 PERIZIA SUPPL. NP 4	OPERE A CORPO PER MODIFICA LOCALI EMERGENZA E PORTINERIA. Le opere comprendono: V06-5) Sistemazione pavimentazione per spostamento bancone portineria - Cat. OS 7/ Opere edili generali; V06) Riporto allarme da locale emergenza a portineria - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche; V07) Nuovo termosifone ed eliminazione ventilconvettore esistente. Cat. OG 1/ Opere edili generali; V08) Razionalizzazione rete dati esistente. Cat. OS 30/ Opere da elettricista.						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
			3 16	100,00			4'246,47
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'246,47		4'246,47
10 PERIZIA SUPPL. NP 5	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO ARCHIVIO RADIOLOGIA C4. Le opere comprendono: V09) Integrazione dell'impianto di rilevazione fumi esistente - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche; V10) Nuova porta EI per accesso a cabina BT. Cat. OS 7/ Compartimentazioni antincendio; V10.2) Integrazione imp. spegnimento. - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche.						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
			3 17	100,00			6'091,75
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	6'091,75		6'091,75
11 PERIZIA SUPPL. NP 6	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO GESTIONE EMERGENZA. Le opere comprendono: V.11) Integrazione impianto chiamata infermiera - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche.						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
			3 18	100,00			700,00
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	700,00		700,00
12 PERIZIA SUPPL. NP 7	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO GESTIONE EMERGENZA. Le opere comprendono: V.12.1) Integrazione imp. allarme generale - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche.						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
			3 19	100,00			7'000,00
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	7'000,00		7'000,00
13 PERIZIA SUPPL. NP 8	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO OSPEDALE. Le opere comprendono: V.12.2) Integrazione n.6 magneti trattenuta porte - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche.						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
			3 20	100,00			1'344,84
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'344,84		1'344,84
14 PERIZIA SUPPL. NP 9	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALA MAMMOGRAFIA. Le opere comprendono: V.13) Integrazione illuminazione con nuova suddivisione delle accensioni di n.7 punti luce - Cat. OS 30/ Opere da elettricista.						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00	
			3 21	100,00			980,00
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	980,00		980,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	Parziale LAVORI A MISURA euro					321'937,75
	T O T A L E euro					321'937,75

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	OG 1: Edifici civili e industriali	6'009,73
002	OS 3: Impianto idrico antincendio	47'790,00
003	OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	12'247,20
004	OS 7: Finiture di opere generali di natura edile	18'626,39
005	OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi	207'826,68
006	PERIZIA SUPPLETIVA	29'437,75
	Totale SUPER CATEGORIE euro	321'937,75
	Edolo, 06/12/2023	
	<p>Il Direttore dei Lavori Ing. Damiola Sergio</p> 	

Comune di Edolo
Provincia di Brescia

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per l'Ospedale di Edolo
CUP: C28122001210002 - CIG: 9684272212

COMMITTENTE: ASST Valcamonica, Via Nissolina n. 2 - 25043 Breno (BS)

IMPRESA: R.V.M. Impianti S.r.l., Via Artigiani n. 27 - 25040 Artogne (BS)




Contratto in data 17/04/2023 rep. n. registrato a Breno in data 19/04/2023 al n. 223 di euro 279 643.75


Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	295 000.00
Data Consegna:	24/04/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	26/04/2023	Importo per la Sicurezza:	2 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	23/10/2023	IMPORTO DI VARIANTE	321 937.75
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	23/10/2023	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 01.01	OG1: Edifici civili e industriali SOMMANO %	100,00	6'009,73	6'009,73
2 01.02	OS3: Impianto idrico antincendio SOMMANO %	100,00	47'790,00	47'790,00
3 01.03	OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi SOMMANO %	100,00	12'247,20	12'247,20
4 01.04	OS7: Finiture di opere generali di natura edile SOMMANO %	100,00	18'626,39	18'626,39
5 01.05	OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi SOMMANO %	100,00	207'826,68	207'826,68
6 PERIZIA SUPPL. NP 1	OPERE A CORPO PER MODIFICA ARCHIVIO AMMINISTRATIVO C12. Le opere comprendono: V01) Formazione nuovo punto magnete per spostamento porta EI per modifica accesso archivio - Cat. OS 30/Opere specialistiche antincendio elettriche; V02) Formazione nuova parete EI 120 per futura cabina - Cat. OS 07/Compartimentazioni antincendio; V03) Spostamento idrante esistente - Cat. OS 03/Impianto idrico antincendio. SOMMANO %	100,00	7'090,00	7'090,00
7 PERIZIA SUPPL. NP 2	OPERE A CORPO PER MODIFICA TRACCIATO DORSALE EMERGENZA. Le opere comprendono: V04) Variazione percorso dorsale elettrica Cabina BT a gruppo elettrogeno - Cat. OG1/Opere edili generali. SOMMANO %	100,00	1'758,53	1'758,53
8 PERIZIA SUPPL. NP 3	OPERE A CORPO PER MODIFICA PORTA SPOGLIATOIO MASCHILE SEMINTERRATO. Le opere comprendono: V05) Elettro-serratura su porta EI per accesso spogliatoi - Cat. OS30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SOMMANO %	100,00	226,16	226,16
9 PERIZIA SUPPL. NP 4	OPERE A CORPO PER MODIFICA LOCALI EMERGENZA E PORTINERIA. Le opere comprendono: V06-5) Sistemazione pavimentazione per spostamento bancone portineria - Cat. OS 7/ Opere edili generali; V06) Riporto allarme da locale emergenza a portineria - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche; V07) Nuovo termosifone ed eliminazione ventilconvettore esistente. Cat. OG 1/ Opere edili generali; V08) Razionalizzazione rete dati esistente. Cat. OS 30/ Opere da elettricista. SOMMANO %	100,00	4'246,47	4'246,47
10 PERIZIA SUPPL. NP 5	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO ARCHIVIO RADIOLOGIA C4. Le opere comprendono: V09) Integrazione dell'impianto di rilevazione fumi esistente - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche; V10) Nuova porta EI per accesso a cabina BT. Cat. OS 7/ Compartimentazioni antincendio; V10.2) Integrazione imp. spegnimento. - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SOMMANO %	100,00	6'091,75	6'091,75
11 PERIZIA SUPPL. NP 6	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO GESTIONE EMERGENZA. Le opere comprendono: V.11) Integrazione impianto chiamata infermiera - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SOMMANO %	100,00	700,00	700,00
12 PERIZIA SUPPL. NP 7	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO GESTIONE EMERGENZA. Le opere comprendono: V.12.1) Integrazione imp. allarme generale - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SOMMANO %	100,00	7'000,00	7'000,00
13 PERIZIA SUPPL. NP 8	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO OSPEDALE. Le opere comprendono: V.12.2) Integrazione n.6 magneti trattenuta porte - Cat. OS 30/ Opere specialistiche antincendio elettriche. SOMMANO %	100,00	1'344,84	1'344,84
14 PERIZIA	OPERE A CORPO PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALA MAMMOGRAFIA. Le opere comprendono:			
	A R I P O R T A R E			320'957,75

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			320'957,75
SUPPL. NP 9	V.13) Integrazione illuminazione con nuova suddivisione delle accensioni di n.7 punti luce - Cat. OS 30/ Opere da elettricista.			
	SOMMANO %	100,00	980,00	980,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			321'937,75
	RIBASSO del 5,25% da considerare su euro			321'937,75
	T O T A L E euro			321'937,75
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
001	OG 1: Edifici civili e industriali	6'009,73
002	OS 3: Impianto idrico antincendio	47'790,00
003	OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	12'247,20
004	OS 7: Finiture di opere generali di natura edile	18'626,39
005	OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi	207'826,68
006	PERIZIA SUPPLEMENTIVA	29'437,75
Totale SUPER CATEGORIE euro		321'937,75
A RIPO RTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	<u>RIEPILOGO FINALE (TOTALE APPALTO)</u>	
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Ribasso a base d'asta</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 2'500,00</i>	
	LAVORI A CORPO (comprensivi del ribasso d'asta del 5,25%) euro	305'036,02
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.500,00
	TOTALE APPALTO euro	307'536,02
	Edolo, 06/12/2023	
	Il Direttore dei Lavori Ing. Damiola Sergio	
		
	L'Impresa RVM Impianti S.r.l..	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	<u>RIEPILOGO FINALE (TOTALE LAVORI STATO FINALE)</u>	
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Ribasso a base d'asta</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 2'500,00</i></p> <p>TOTALE LAVORI APPALTO</p> <p>A DEDURRE GLI ACCONTI GIA' CORRISPOSTI</p> <p>Certificato N.1 del 23/06/2023</p> <p>Certificato N.2 del 20/09/2023</p>	<p>307.536,02</p> <p>- 129.994,00</p> <p>- 102.538,00</p>
	TOTALE STATO FINALE euro	75.004,02
	<p>Edolo, 06/12/2023</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Damiola Sergio</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">L'Impresa RVM Impianti S.r.l.</p>	

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'OSPEDALE DI EDOLO (BS)

(Codice CUP: C28I22001210002) – (Codice CIG: 9684272212)

Progetto definitivo – esecutivo approvato con Decreto n. 105 in data 23/02/2023.

COMMITTENTE: ASST DELLA VALCAMONICA, Via Nissolina n. 2 – 25043 Breno (BS)

IMPRESA APPALTATRICE: R.V.M. IMPIANTI S.r.l.,

con sede legale in Via Artigiani n. 27 – 25040 Artogne (BS)

(C.F. 01928000171 – P.IVA 00665380986).

BASE D'ASTA : Euro 295.000,00

DI CUI COSTI SICUREZZA : Euro 2.500,00

IMPORTO NEGOZIABILE : Euro 292.500,00

IMPORTO OFFERTA LAVORI: Euro 279.643,75 (comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

PROGETTO: venne redatto dall'Ing. Damiola Sergio e depositato presso il Comune di Edolo, per l'importo complessivo di Euro 397.986,37 dei quali:

Per lavori a base d'asta	€	295.000,00
<i>di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza</i>		
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>102.986,37</u>
Importo complessivo	€	397.986,00

APPROVAZIONE DEL PROGETTO E SOMMA AUTORIZZATA: Il progetto esecutivo venne approvato con decreto n. 150 del 23/02/2023 con la quale si autorizzavano le spese come sopra esposte.

FINANZIAMENTO DELL'OPERA: L'opera è finanziata con contributo della Regione Lombardia tramite DGR XI/6816/2022 del 02/08/2022. "Programma degli investimenti in sanità – rimodulazione e proroghe scadenze di alcuni interventi in corso d'attuazione...."

ASSUNTORE DEI LAVORI: Nell'esperimento della gara d'appalto mediante procedura negoziata, è risultata aggiudicataria la Ditta R.V.M. IMPIANTI S.r.l., con sede legale in Via Artigiani n. 27 a Artogne (BS), per un importo contrattuale di Euro 307.608,13 comprensivi di Euro 2.500,00 per oneri inerenti all'attuazione dei piani di sicurezza e dell'I.V.A. al 10%, come risulta dal Decreto n. 243 del 20/04/2023 dell'ASST della Valcamonica.

CONTRATTO: Contratto d'appalto stipulato in data 17/04/2023 e registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Breno al n. 223 serie 3, repertorio n. 12/23 in data 21/04/2023.

IMPORTO CONTRATTUALE: E' quello risultante dalla gara d'appalto pari ad Euro 307.608,13 comprensivo dell'I.V.A. del 10%.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:

- Perizia di variante n. 1 approvata con Decreto n. 591 del 05/10/2023 da parte dell'ASST della Valcamonica.

ATTO DI SOTTOMISSIONE:

- Atto di sottomissione del 18/09/2023 per un importo totale di Euro 338.289,62 (comprensivo di oneri della sicurezza e IVA al 10%) per la perizia di variante n. 1.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA: La somma complessiva autorizzata per l'esecuzione dei lavori, in base all'ultima perizia effettuata, ammonta ad Euro 307.536,02 oltre all'I.V.A. del 10%, per un totale di Euro 338.289,62.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori oggetto del contratto vennero consegnati con verbale in data 24/04/2023 senza riserve da parte dell'Impresa ed iniziati il 26/04/2023 come da verbale di inizio lavori.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: =====

PROROGHE: Proroga di n. 48 giorni per esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva di variante.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: A norma dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in 120 (centoventi) giorni consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna lavori e quindi entro il 21/08/2023. In base alla perizia suppletiva di variante il termine lavori è stato posticipato al 10/10/2023 per permettere l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive, prorogato poi al giorno 23/10/2023 per permettere l'installazione del nuovo gruppo di pompaggio.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: La consegna dei lavori avvenne in data 24/04/2023, con inizio il 26/04/2023 e con durata di esecuzione pari a 120 giorni consecutivi. Durante le fasi esecutive degli interventi si è riscontrata la possibilità di recuperare il ribasso d'asta, per poter realizzare delle nuove opere aggiuntive migliorative e pertanto si è predisposta una perizia suppletiva di variante. La scadenza del tempo utile per l'esecuzione delle opere in perizia è stata quindi fissata per il giorno 10/10/2023, prorogata poi al giorno 23/10/2023 in accordo con la Direzione Lavori per poter coordinare l'intervento di installazione del nuovo gruppo di pompaggio con le esigenze organizzative dell'ASST.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' avvenuta in data 23/10/2023 come risulta dal certificato di ultimazione lavori in pari data.

ANTICIPO O RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI: =====

PENALE PER RITARDO: =====

NUOVI PREZZI: =====

DANNI DI FORZA MAGGIORE: =====

CONTO FINALE: Redatto dal Direttore dei Lavori a tutto il 06/12/2023 importa complessivamente netti Euro 307.536,02 comprensivi di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

CREDITO DELL'IMPRESA: Pertanto il credito finale dell'Impresa ammonta ad Euro **75.004,02** (diconsi Euro **settantacinquemilaquattro/02**) oltre ad Euro **7.500,40** per I.V.A. al 10%, e quindi ad un importo complessivo di Euro **82.504,42**.

RISERVE DELL'IMPRESA: La Ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA PER LAVORI A BASE DI CONTRATTO: L'importo contrattuale ammontava a nette Euro 279.643,75 che con l'ultima perizia suppletiva di variante è cambiato portandolo ad un importo netto pari a Euro 307.536,02; l'importo dei lavori risultante dallo Stato Finale dei Lavori (compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) è di nette Euro 307.536,02. Pertanto l'importo finale delle opere effettivamente realizzate coincide con quello complessivamente autorizzato.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: Operai tutelati con assicurazione INAIL Codice Ditta 004339628-72, Codice operai 93152921-37, Codice impiegati 34401886-46.

D.U.R.C. – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA: Certificazione D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Appaltatrice del lavoro di cui all'oggetto rilasciata in data 06/10/2023, dalla quale emerge che la Ditta R.V.M. IMPIANTI S.r.l. risulta regolare ai fini D.U.R.C.

INFORTUNI SUL LAVORO: Durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio.

AVVISO AI CREDITORI: =====

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA – ANDAMENTO DEI LAVORI: Le caratteristiche tecniche dell'opera sono quelle previste nel progetto esecutivo dell'opera e nella perizia e l'andamento dei lavori è stato regolare.

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI:

A fine lavori è stata consegnata, con comunicazione prot. 205.23/UT/BG del 23/10/2023 – Revisione 01 del 05/12/2023, la documentazione prevista dal capitolato in due faldoni con CD contenente la documentazione con schemi AS BUILT, le certificazioni, i rapporti di prova comprendente in particolare:

- Dichiarazione di conformità impianti elettrici adeguamento equipotenziale locali medici RC23-052/ELE;
- Dichiarazione di conformità impianti elettrici quadro generale sezione normale, quadro generale sezione privilegiata, quadro generale scambio e linee alimentazione RC23-053/ELE;
- Dichiarazione di conformità impianti elettrici al servizio degli impianti speciali rilevazione incendio, spegnimento a polvere “aerosol” e relativo sistema di aspirazione archivi “C4 – C12” RC23-054/ELE;
- Dichiarazione 44 di conformità aerosol;
- Dichiarazione 43 di conformità gruppo pompe;
- Dich.Posa ai fini della prevenzione incendi per porte, pareti, barriere di compartimentazione, protezioni dal fuoco.

Edolo, li 06/12/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Damiola Sergio)



OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'OSPEDALE DI EDOLO (BS)

(Codice CUP: C28I22001210002) – (Codice CIG: 9684272212)

Progetto definitivo – esecutivo approvato con Decreto n. 105 in data 23/02/2023.

COMMITTENTE: ASST DELLA VALCAMONICA, Via Nissolina n. 2 – 25043 Breno (BS)

IMPRESA APPALTATRICE: **R.V.M. IMPIANTI S.r.l.**,

con sede legale in Via Artigiani n. 27 – 25040 Artogne (BS)
(C.F. 01928000171 – P.IVA 00665380986).

BASE D'ASTA : Euro 295.000,00

DI CUI COSTI SICUREZZA : Euro 2.500,00

IMPORTO NEGOZIABILE : Euro 292.500,00

IMPORTO OFFERTA LAVORI: Euro 279.643,75 (comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2023, il giorno 06 (sei) del mese di dicembre in Edolo (BS),

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

- Visto il **progetto esecutivo** redatto dall'Ing. Damiola Sergio per i lavori in oggetto, approvato con decreto n. 105 in data 23/02/2023, per l'importo complessivo di Euro 397.986,37 dei quali:

Per lavori a base d'asta	€	295.000,00
<i>di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza</i>		

Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>102.986,37</u>
---	---	-------------------

Importo complessivo	€	397.986,37
---------------------	---	------------

- visto il contratto d'appalto stipulato in data 17/04/2023, registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Breno al n. 223 serie 3 in data 19/04/2023, con il quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla Ditta R.V.M. IMPIANTI S.r.l., con sede legale in Via Artigiani n. 27 a Artogne (BS), la quale si assume l'esecuzione dei **lavori per l'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'ospedale di Edolo**, per l'importo contrattuale di Euro 279.3643,75 comprensivi di Euro 2.500,00 per oneri inerenti l'attuazione dei piani di sicurezza;
- visto il verbale in data 24/04/2023 con il quale furono consegnati all'Impresa R.V.M. IMPIANTI S.r.l., con sede legale in Via Artigiani n. 27 a Artogne (BS), i lavori per l'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'ospedale di Edolo;
- visto il verbale in data 26/04/2023 con il quale hanno avuto effettivo inizio i lavori in oggetto;
- visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 23/10/2023 dal quale risulta che gli stessi lavori sono stati ultimati il 23/10/2023;

- vista la perizia di variante n. 1 approvata con decreto n. 591 del 05/10/2023;
- visto che sono stati rispettati i tempi fissati per la consegna;
- proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;
- riscontrati tutti i documenti contabili;

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti nel progetto esecutivo, per il quale furono autorizzati i fondi occorrenti;
- che l'importo netto dei lavori quale risulta dallo stato finale a tutto il 06/12/2023 ammonta ad Euro 307.536,02 (compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) e coincide con l'importo complessivamente autorizzato;
- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve;
- che l'Impresa ha comunicato i seguenti subaffidi:
 - A.M. CARTONGESSO per lavori di esecuzione di pareti/contropareti in cartongesso;
 - AEROTERMICA BERGAMASCA S.r.l., per i lavori di esecuzione impianto aeraulico;
 - DP SERRAMENTI S.r.l. per lavori di posa di nuovi serramenti;
 - ELETTRICAM S.r.l. per i lavori impiantistici di adeguamento normativo per prevenzione incendi;
 - FURLONI COSTRUZIONI S.r.l. per l'esecuzione di lavorazioni edili;
 - G TECH S.r.l. per i lavori di esecuzione dell'impianto di spegnimento e gruppo di pompaggio;
 - V-TEAM DI VITALI DANIELE per i lavori di posa PVC;

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicabili alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;

PRESO ATTO:

- della relazione sui lavori eseguiti, redatta dal sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Damiola Sergio, nella quale è altresì inclusa la dichiarazione dell'Impresa esecutrice sulle lavorazioni eseguite ed i certificati dei prodotti utilizzati per le opere di adeguamento antincendio dell'ospedale di Edolo, che si allega al presente Certificato di Regolare Esecuzione;
- delle certificazioni D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Appaltatrice del lavoro di cui all'oggetto rilasciata in data 06/10/2023, dalla quale emerge che la Ditta R.V.M. IMPIANTI S.r.l. risulta regolare ai fini D.U.R.C.;
- della Polizza fidejussoria n. 2396404 del 07/11/2023 contraente R.V.M. IMPIANTI S.r.l. a favore di ASST della Valcamonica a garanzia della rata di saldo della durata di 24 mesi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;

C E R T I F I C A

che i lavori per l'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risultante dallo Stato Finale dei Lavori redatto in data 05/10/2023, in nette Euro **75.004,02** (diconsi Euro **settantacinquemilaquattro/02**), che può essere pagato all'Impresa R.V.M. IMPIANTI S.r.l. **a saldo** di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati, salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, confermato e sottoscritto.

Edolo, li 06/12/2023

L'IMPRESA
(R.V.M. IMPIANTI S.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Damiola Sergio)



Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

servizio	Oggetto procedura	CIG	RUP	DIRETTORE LAVORI	Verificatore	Fase della Procedura	% per fase	Importo incentivo da liquidare	Verifica	RUP/RESP. PROGRAM	validatore	verificatore	Coll amm.	Coll tec	Coll tec	Coll tec	DIRETTORE LAVORI	Collaudatore	RUP e validatore	Verificatore	Coll amm.	Coll tec	Coll tec	Coll tec	DIRETTORE LAVORI	Collaudatore
										%	%	%	%	%	%	%	%	%	€	€	€	€	€	€	€	€
Tec	DGR XI/6816/2022 Allegato 2 - Residui: Lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)"	9684272212	Omissis	ESTERNO	Omissis	Programmazione	10%	€ 472,00	10,00%	2,00%	3,00%	3,00%	1,00%			1,00%			€ 236,00	€ 141,60	€ 47,20	€ 0,00	€ 47,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tec	DGR XI/6816/2022 Allegato 2 - Residui: Lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)"	9684272212	Omissis	ESTERNO		Affidamento	31%	€ 1.463,20	31,00%	25,00%			2,00%	3,00%		1,00%			€ 1.180,00	€ 0,00	€ 94,40	€ 0,00	€ 47,20	€ 141,60	€ 0,00	€ 0,00
Tec	DGR XI/6816/2022 Allegato 2 - Residui: Lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)"	9684272212	Omissis	ESTERNO		Esecuzione	44%	€ 2.076,80	44,00%	10,00%			2,00%		2,00%		30,00%		€ 472,00	€ 0,00	€ 94,40	€ 94,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.416,00	€ 0,00
Tec	DGR XI/6816/2022 Allegato 2 - Residui: Lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)"	9684272212	Omissis	ESTERNO		Collaudo	15%	€ 708,00	15,00%				2,00%	2,00%		1,00%		10,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 94,40	€ 0,00	€ 47,20	€ 94,40	€ 0,00	€ 472,00
TOTALI								€ 4.720,00	100,00%										€ 1.888,00	€ 141,60	€ 330,40	€ 94,40	€ 141,60	€ 236,00	€ 1.416,00	€ 472,00

RIPILOGO PER DIPENDENTE	MATRICOLA	RUOLO	IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE
Omissis		RUP/VALIDATORE	€ 1.888,00
Omissis		COLLABORATORE	€ 330,40
Omissis		VERIFICATORE	€ 141,60
Omissis		COLLABORATORE	€ 236,00
Omissis		COLLABORATORE	€ 141,60
Omissis		COLLABORATORE	€ 94,40
TOTALE			€ 2.832,00

BASE D'ASTA LAVORI	€ 295.000,00
PERCENTUALE DA APPLICARE FINO A 500.000,00	2,00%
VALORE 100%	€ 5.900,00
VALORE 80% DA DISTRIBUIRE	€ 4.720,00
DL ESTERNA	-€ 1.416,00
COLLAUDATORE ESTERNO	-€ 472,00
TOTALE INCENTIVO DA DISTRIBUIRE	€ 2.832,00