



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 103 DEL 15-06-2022

Oggetto : APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 RELATIVO AI LAVORI DI
"COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" - CUP:
D51B18000080006 - CIG: 849088866F.

C.I.G :849088866F

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/06/2018 il Comune di Pisogne ha approvato l'Accordo quadro "AQST", sottoscritto dall'Assessore Regionale Massimo Sertori, trasmesso ai vari enti in data 19/07/2018 (come da protocollo agli atti comunali n. 11945 del 19.07.2018) riguardante anche l'opera di Completamento Pista Ciclabile Govine-Toline" – CUP: D51B18000080006";
- il Comune di Pisogne, con comunicazione al prot. 7906 del 18/05/2020, ha attivato la procedura per l'autorizzazione paesaggistica nonché per l'occupazione dell'area demaniale interessate dalle opere di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006" di cui al progetto definitivo pervenuto al prot. 7580 del 13/05/2020, redatto dalla società TAU TRASPORTI E A.U. s.r.l. (in base all'affidamento effettuato con Determinazione dell'Area Tecnica n. 1 del 07/01/2020);
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 187 del 24/09/2020 si è preso atto della determinazione n. Gen 82 – n. Sett. 25 – del 10/09/2020 dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, pervenuta al prot. 15988 del 18/09/2020, che ha funzione di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs del 22/01/2004 n. 42;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 27/11/2020, esecutiva, si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo, pervenuto al prot. n 20377-20378-20379 del 19/11/2020 e come integrato dal prot. 20795 del 26/11/2020, denominato "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" - CUP: D51B18000080006, nonché a prendere atto del relativo verbale di validazione;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 15-39 del 03/02/2021 si è provveduto ad affidare i lavori di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006" al raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) "Pisogne", rappresentato dalla società AppaltieCostruzioni S.r.l – (CF-P.IVA: 04746980657) con sede in Via Volta n.1, VALPERGA, 10087 (TO) (mandataria) e la società EDILROAD S.r.l. - (CF-P.IVA: 02626780841) con sede in Via Santa Caterina Da Siena n. 14 – 92026 FAVARA (AG) (mandante);
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 118-227 del 15/06/2021 si è provveduto ad approvare la richiesta di liquidazione del 30% dell'importo contrattuale al raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) "Pisogne", rappresentato dalla società AppaltieCostruzioni S.r.l – (CF-P.IVA: 04746980657) con sede in Via Volta n.1, VALPERGA, 10087 (TO) (mandataria) e la società EDILROAD S.r.l. - (CF-P.IVA:

02626780841) con sede in Via Santa Caterina Da Siena n. 14 – 92026 FAVARA (AG) (mandante) dei lavori in oggetto;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022 si è provveduto ad approvare la perizia di variante in corso d'opera al progetto di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006" dando atto che tale variante ha comportato un incremento pari a € 11.725,33 (oltre IVA al 10%) ovvero del 1,264% dell'importo contrattuale e concedendo la proroga al termine contrattuale per un periodo complessivo di n. 150 giorni;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 17-40 del 02/03/2022 si è provveduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori SAL n. 1 relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006 – CIG: 849088866F;

Rilevato che:

- in data 25/02/2021 si è provveduto a dare inizio ai lavori delle opere indicate in premessa;
- con richiesta pervenuta al prot. n. 102 del 04/01/2022 è stata richiesta la proroga dal 22/11/2021 al 04/01/2021 e concessa con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022, fissando così la nuova ultimazione dei lavori in data 03/06/2022;
- il primo stato avanzamento lavori è stato depositato al prot. n. 3250 del 02/03/2022;
- il secondo stato avanzamento lavori è stato depositato al prot. n. 9310 del 08/06/2022;

Ritenuto quindi di procedere con l'approvazione di un secondo stato di avanzamento lavori (prot. n. 9310 del 08/06/2022), per l'importo complessivo di € 198.037,86 (IVA al 10% esclusa), che sottoposto alla ditta esecutrice è stato firmato con riserva dalla società AppaltieCostruzioni S.r.l in data 07/06/2022, come da documenti qui di seguito indicati:

- Registro di Contabilità n. 2;
- Libretto delle Misure n. 2;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2;
- Sommario Registro di Contabilità n. 2
- Lista n. 2;

Dato atto che all'opposizione delle riserve al Sal n. 2 non è seguita, nei giorni immediatamente successivi, l'esplicitazione da parte della ditta esecutrice delle relative motivazioni con quantificazione economica delle stesse;

Dato atto, inoltre, che con comunicazione al prot. n. 9685 del 14/06/2022 il RUP ha comunicato alla società AppaltieCostruzioni S.r.l la decadenza, per formale mancata indicazione, delle riserve apposte al SAL n. 2 come in precedenza indicato;

Visto il Certificato di Pagamento n. 2 redatto dall'Ing. Venturini Angelo Giuseppe, in qualità di RUP, della somma di € 198.037,86 (oltre IVA al 10%);

Vista la comunicazione pervenuta al prot. n. 9464 del 10/06/2022 con la quale la ditta IPA srl, con sede in via Trieste n. 1 - 25121 Brescia (C.F. e P. IVA 07534400960), chiede il pagamento diretto della fattura di € 11.500,00 e della fattura di € 15.500,00, così per complessivi € 27.000,00 (IVA esclusa) e ritenuto quindi di procedere con la liquidazione di tale somma;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 pervenuto al prot. n. 9310 del 08/06/2022, nonché il Certificato di Pagamento n. 2 redatto dall'Ing. Venturini Angelo Giuseppe e allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativo ai

lavori "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006 – CIG: 849088866F realizzate dal raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) "Pisogne", rappresentato dalla società AppaltieCostruzioni S.r.l – (CF-P.IVA: 04746980657) con sede in Via Volta n.1, VALPERGA, 10087 (TO) (mandataria) e la società EDILROAD S.r.l. - (CF-P.IVA: 02626780841) con sede in Via Santa Caterina Da Siena n. 14 – 92026 FAVARA (AG) (mandante), per l'importo di € 198.037,86 (pari a € 217.841,64 IVA al 10% compresa);

- 2) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma di € 217.841,64 (IVA al 10% compresa) su presentazione di regolare fattura (in formato elettronico tramite lo SDI) ed una volta verificata la regolarità contributiva della ditta esecutrice e dei subappaltatori nel seguente modo:
 - per € 171.037,86 (198.037,86 - 11.500,00 - 15.500,00) alla società AppaltieCostruzioni s.r.l. in qualità di mandataria del RTI indicato in premessa;
 - per € 27.000,00 alla società IPA SRL in base alla richiesta pervenuta al prot. n. 9464 del 10/06/2022;
 - per € 19.803,78 (relativamente all'IVA su € 198.037,86) con lo split-payment;
- 3) di stabilire che la fatturazione dei lavori eseguiti dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice "servizio lavori pubblici – **PPIJ6C**;
- 4) di dare atto che alla liquidazione della spesa già impegnata si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 5) di impegnare, inoltre, la somma di **€ 12.897,86**, IVA inclusa, relativamente alle somme dovute (€ 11.725,33 per lavori e oneri della sicurezza e € 1.172,53 per l'IVA), per l'approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5/01/2022 della Variante n. 1, al raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) "Pisogne", rappresentato dalla società AppaltieCostruzioni S.r.l – (CF-P.IVA: 04746980657) e la società "mandante" EDILROAD S.r.l. - (CF-P.IVA: 02626780841), con imputazione a valere sull'impegno 00554/2020 del capitolo 3782, missione 10, programma 05, codice 2.02.01.09.000 - bilancio 2022-2024, anno 2022 gestione FPV;
- 6) di trasmettere la presente determinazione:
 - al responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Giuseppe Venturini
Atto firmato digitalmente