
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 – 4° comma e ART. 153 – 5° comma, DEL T.U.E.L. n. 267/2000)

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo
8635 9035	2023	09012.02.0001	1° SAL finale lotto 2 – Messa in sicurezza Val Dorena ditta PLONA LAVORI s.r.l.	Euro 76.639,36

li, 07.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. Fabio Gregorini)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

N° 221 (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio comunale sul sito web comunale, (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal ~~13 GIU 2023~~ al

~~14 LUG 2023~~
Dalla residenza comunale, li 13 GIU 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Fabio Gregorini)



Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

D:\DATI_MONNO\SEGRETERIA\DETERMINE\2023\085 C.R. Approvazione SAL Finale LOTTO 2 a favore Plona Lavori srl per messa in sicurezza Val Dorena.doc



COMUNE di MONNO

PROVINCIA DI BRESCIA

N. 085 del Registro Generale

ORIGINALE
 COPIA

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

OGGETTO: "Messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena" (Lotto 1 e Lotto 2) CUP. I83H19000460006 - CIG 8880282089
Approvazione Relazione del D.L. sul Conto Finale e liquidazione Stato Finale relativo al -LOTTO 2- a favore della ditta PLONA LAVORI s.r.l. con sede in C.so Buenos Aires, 64/C – Milano, c.f./p.i. 10583930960.

L'anno 2023 il giorno 07 del mese di Giugno

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

CONSIDERATO l'interesse dell'Amministrazione Comunale di Monno, di attivare interventi per la messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena inferiore, al fine di mitigare il rischio idrogeologico di tale vallata;

RILEVATO in particolare, che si ritiene opportuno intervenire mediante la pulizia dell'area individuata presso la Val Dorena inferiore, con svasso dell'alveo attraverso la rimozione del materiale detritico depositatosi nel corso degli anni e proveniente dalla soprastante "frana di Dorena", pulizia della vegetazione arborea ed arbustiva che va ad ostruire il regolare deflusso del fiume, realizzazione di nuova scogliera in massi ciclopici e nuova briglia in modo da direzionare il materiale trasportato a valle dal fiume Ogliolo;

VISTI e RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Determina nr. 161 del 06/10/2021 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo suddiviso in Lotto 1 e Lotto 2 delle suddette opere, predisposto dal tecnico incaricato arch. Ruggero Bontempi e depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici al prot. nr. 2248 del 04/09/2021, che prevede una spesa complessiva di Euro 248.134,47, di cui Euro 155.000,00 per lavori a base d'asta (già comprensivi di Euro 6.000,00 di oneri per l'attuazione della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta), ed Euro 73.134,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Determina n. 165 del 25/10/2021, con la quale è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento delle opere in argomento, mediante PROCEDURA NEGOZIATA (senza previa pubblicazione di bando di gara) ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b) e con il criterio dell'offerta al minor prezzo art. 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con consultazione di cinque operatori economici individuati dal R.U.P.
- la Determina n. 192 del 06/12/2021, con la quale è stato approvato il verbale di gara tenutasi in data 01/12/2021, redatto dalla procedura telematica e-procurement ARCA-Sintel di Regione Lombardia (id. procedura 146950426), ed appaltato le lavorazioni alla ditta PLONA LAVORI s.r.l., con sede a Milano in C.so Buenos Aires, 64/C – c.f./p.i. 10583930960, che si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori in argomento, con un ribasso del 18,120% (diciotto virgola dodici per cento) sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un'offerta complessiva di Euro 128.001,20

(compresi Euro 6.000,00 per oneri della sicurezza) oltre I.V.A. 22%, ovvero per complessivi lordi Euro 156.161,46, suddivisi come segue:

- **LOTTO 1:** netti Euro 70.141,60 (compreso oneri per la sicurezza) ed oltre I.V.A. 22%;
- **LOTTO 2:** netti Euro 57.859,60 (compreso oneri per la sicurezza) ed oltre I.V.A. 22%;
- il contratto di appalto in data 16/03/2022 REP n. 436 registrato a Brescia il 19/03/2022 al n. 13262 Serie 1T, con il quale i lavori sopra indicati sono stati affidati alla ditta PLONA LAVORI s.r.l., per l'importo contrattuale di Euro 128.001,20 oltre Iva nella misura di legge;
- il verbale di inizio dei lavori in data 09/05/2022, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Ruggero Bontempi, sottoscritto dallo stesso, dal R.U.P. e dalla ditta appaltatrice;
- la determina nr. 082 del 25/05/2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante suppletiva e modificativa n. 1 dei lavori riferiti al -Lotto 2-, che ha comportato un aumento dell'importo di lordi Euro 13.109,53;

CONSIDERATO che le opere in argomento sono state eseguite e completate, come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 22/12/2022, oltre il tempo utile, sottoscritto dalla D.L., dall'impresa appaltatrice e dal Responsabile del Procedimento in pari data;

VISTA ed **ESAMINATA** la Relazione del D.L. sul Conto Finale del 29/05/2023, depositati in atti al prot. 1592 in data 31/05/2023 e redatti dal D.L. arch. Ruggero Bontempi, dal quale risulta che:

- le opere sono state ultimate in data 22/12/2022, eseguite a regola d'arte, in conformità al progetto d'appalto ed alla perizia di variante, per l'importo complessivo di netti Euro 68.605,11 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 83.698,23;
- la D.L., rilevando un ritardo per l'ultimazione lavori di 112 giorni, ai sensi dell'art. 6 del Contratto di Appalto, ha applicato una penale giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ovvero di netti Euro 5.785,96 e così riducendo l'importo complessivo lavori a netti Euro 62.819,15 oltre I.V.A.;
- la ditta Plona Lavori s.r.l. ha sottoscritto il conto finale senza alcuna riserva;

VISTI ed **ESAMINATI** gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale, redatti dalla D.L. e depositati al protocollo comunale nr. 1592 in data 31/05/2023, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 22/12/2022 dal quale si rileva che può essere pagato alla ditta appaltatrice Plona Lavori s.r.l., lo Stato Finale delle opere eseguite, per l'importo di netti Euro 62.819,15 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 76.639,36;

RISCONTRATA la regolarità dei documenti contabili rassegnati dalla D.L. e ritenuto pertanto di procedere alla loro approvazione, con liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 1 coincidente con lo Stato Finale LOTTO 2;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (denominato D.U.R.C.) relativo alla ditta appaltatrice, rilasciato dal sistema INAIL con prot. INAIL_36830270 e scadenza il 15/06/2023, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi di Inail, Inps e Cassa Edile;

RITENUTO di **LIQUIDARE** alla ditta appaltatrice Plona Lavori s.r.l., l'importo di cui sopra, ammontante ad un totale di lordi Euro 28.080,02;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 con la quale sono state fornite le prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

PRECISATO che nelle determinazioni sopra richiamate è specificato che: ... i fornitori/prestatori di servizi/ esecutori di lavori della pubblica amministrazione devono dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il nuovo regolamento comunale di contabilità, in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del **26.04.2016**;

VISTO il Decreto Sindacale n. 07 del **10.06.2019** con il quale attribuisce i poteri gestionali ex art. 53, comma 23 della l. 388/2000 come modificato dall'art. 29 comma 4 della l. 448/2001 dal 10.06.2019, avocando a sé la **Responsabilità dei servizi Demografico e Tecnici**;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 09 del **12.04.2023** di esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ex D.Lgs. n. 118/2011 e dei relativi allegati;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte:

- 1) di APPROVARE** gli atti di contabilità finale e la Relazione del D.L. sul Conto Finale a tutto il 22/12/2022, depositati al protocollo comunale nr. 1592 in data 31/05/2023, relativamente al LOTTO 2 dei lavori di "Messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena" (CUP. 83H19000460006), redatti dalla D.L. arch. Ruggero Bontempi, sottoscritti dall'impresa esecutrice e dal Responsabile del Procedimento, depositati agli atti dell'ufficio tecnico - LL.PP., che presentano un conto finale di netti Euro 68.605,11, il quale a seguito di ritardo nell'ultimazione lavori di 112 giorni, ai sensi dell'art. 6 del Contratto di Appalto, ha subito l'applicazione della penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ovvero di netti Euro 5.785,96 e così riducendo l'importo complessivo lavori a netti Euro 62.819,15 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 76.639,36;
- 2) di LIQUIDARE e PAGARE** alla ditta appaltatrice PLONA LAVORI s.r.l., con sede a Milano in C.so Buenos Aires, 64/C - c.f./p.i. 10583930960, l'importo di netti **Euro 62.819,15** oltre I.V.A. 22%, pari a lordi **Euro 76.639,36**, quale Stato Finale del LOTTO 2 dei lavori assunti con determina nr. 192 del 06/12/2021, eseguiti e risultanti dalla contabilità a tutto il 22/12/2022;
- 3) di DARE ATTO** che alla liquidazione e pagamento si provvederà previa presentazione di regolare fattura fiscale da parte della Ditta affidataria;
- 4) di PRECISARE** che l'onere complessivo pari ad Euro 76.639,36 per la realizzazione dei lavori di cui all'appalto principale, è allocata macroaggregato 09012.02.0001 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario che presenta la sufficiente disponibilità;
- 5) di DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio Economico - Finanziario;
- 6) di DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio comunale sul sito web comunale www.comune.monno.bs.it ai sensi dell'art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Infine, ai sensi del controllo di cui all'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, e di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 22 febbraio 2013

ATTESTA

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Copia della presente viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio economico - finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 ed art. 25 comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici.

IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Caldinelli Romano)

