

OPERE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023)

**INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELL'ARGINE DEL
FIUME OGLIO A PROTEZIONE DELLO SCARICATORE DI PIENA FOGNARIO COMUNALE E DEL
COLLETTORE FOGNARIO INTERCOMUNALE
(CUP I18B23000160002 - CIG Z653C31B4E)**

<u>R.U.P.:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Direzione lavori:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Esecutore:</u>	ROSSI GUALTIERO con sede in VIONE (BS) Via Monte Grappa n. 8
<u>Atto di affidamento:</u>	Ordine di servizio in data 14.07.2023
<u>Approvazione:</u>	Perizia giustificativa del 14.07.2023 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 29.07.2023
<u>Importo:</u>	Importo complessivo lavori € 8.959,45 oltre IVA 22%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 14.07.2023;

ORDINE DI SERVIZIO: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 14.07.2023 per l'ammontare di € 8.959,45 oltre IVA 22%;

PERIZIA GIUSTIFICATIVA: redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 14.07.2023 ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29.07.2023;

IMPORTO LAVORI a base di affidamento:

Importo lavori	€ 8.544,90
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
Importo netto lavori	€ 9.044,90
IVA 22%	€ 1.989,89
Totale complessivo	€ 11.034,79

AGGIUDICAZIONE LAVORI: a seguito di affidamento diretto i lavori sono stati assegnati alla Ditta **ROSSI GUALTIERO** con sede in VIONE (BS) Via Monte Grappa n. 8, C.F. RSSGTR71D17B1490 - P.IVA 01789690987, come risulta dall'ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

CAUZIONE: non è stata richiesta la produzione di cauzione definitiva;

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 14.07.2023 e dovevano essere ultimati entro 30 giorni, quindi entro il 13.08.2023, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

VARIANTI: durante l'esecuzione dei lavori non è stata apportata alcuna modifica alle quantità delle lavorazioni previste in progetto;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati completamente ultimati in data 11.08.2023 entro il tempo utile concesso, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in pari data;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti sostanzialmente in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione lavori;

ASSICURAZIONE OPERAI: la Ditta ROSSI GUALTIERO con sede in VIONE (BS) Via Monte Grappa n. 8, C.F. RSSGTR71D17B1490 - P.IVA 01789690987 risulta assicurata presso l'INAIL di Breno (BS);

AVVISI AI CREDITORI: il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 05.09.2023 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 8.959,45 per cui, non essendo stati corrisposti acconti, resta il credito per la Ditta in € 8.959,45 oltre IVA 22%;

CESSIONI DI CREDITO: risulta che la Ditta non abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

RAFFRONTO TRA L'IMPORTO IMPEGNATO E QUELLO SPESO: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 25.08.2023 è stata impegnata la somma complessiva di € 11.034,79

Somma impegnata	€ 11.034,79
Somma spesa	
1) Importo stato finale dei lavori	€ 8.959,45
2) IVA 22%	€ 1.971,08
Totale somma spesa	€ 10.930,53

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE: la visita per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 36/2023, dovrà avvenire entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori;

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: la perizia giustificativa è stata redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro ed i lavori sono stati diretti dal medesimo;

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI: la Ditta **ROSSI GUALTIERO** con sede in VIONE (BS) Via Monte Grappa n. 8, C.F. RSSGTR71D17B1490 - P.IVA 01789690987 è da considerarsi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, come risulta dal DURC agli atti.

Vione, lì 05.09.2023



IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.

Ing. Testini Mauro