



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Entè **10453**

**Deliberazione n. 59/19**

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA E RIPRISTINO STRADA VASP PER MARGINE (CUP I17H18002700007 – CIG 787007602C)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA M.G. OCCHI S.R.L. CON SEDE IN VEZZA D'OGLIO (BS). LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI DI VIONE (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.**

L'anno duemiladiciannove, addì **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 10.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Componenti della Giunta Comunale</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 21 SETTEMBRE 2019

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA E RIPRISTINO STRADA VASP PER MARGINE (CUP I17H18002700007 - CIG 787007602C)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA M.G. OCCHI S.R.L. CON SEDE IN VEZZA D'OGGIO (BS). LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI DI VIONE (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.**

\*\*\*\*\*

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- il giorno 28.10.2018, a seguito dell'allerta meteo con conseguenti copiosissime precipitazioni e forte vento, si è verificato un movimento franoso di circa 3000 mc che, partendo dalla località Casaccia e provocando il parziale cedimento della soprastante strada VASP per Margine di Vione, ha interessato il sottostante alveo del torrente Vallucle;
- al fine di tutelare la pubblica incolumità in data 29.10.2018 è stata emessa un'ordinanza di chiusura della sopraccitata strada VASP per Margine di Vione, nel tratto tra il bivio in località Bedola e la località Casaccia;
- si rende necessario attuare degli interventi urgenti al fine di stabilizzare e mettere in sicurezza l'area interessata dalla frana e provvedere, conseguentemente, al ripristino ed alla riapertura della soprastante strada VASP;
- relativamente ai sopraccitati eventi meteorologici eccezionali, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 08 novembre 2018, è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza (ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano; per la Regione Lombardia il riferimento temporale degli eventi va dal 27 al 30 ottobre 2018;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 avente per oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia - Romagna, Friuli Venezia - Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018";

**DATO ATTO** che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 95 del 27.12.2018 è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità dei lavori allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati di Vione (BS), al fine di poter accedere ai finanziamenti messi a disposizione con la sopraccitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 08 in data 19.01.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza frana e ripristino strada VASP per Margine" nella soluzione progettuale redatta dal soggetto incaricato Studio d'Ingegneria Riva e Associati, comportante una spesa complessiva di € 138.000,00;

**VISTA** la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio in data 16.03.2019, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

**PRESO ATTO** che con nota in data 26.03.2019 prot. n. 10933 la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia ha comunicato che, a seguito dell'approvazione da parte del Dipartimento delle Protezione Civile del Piano degli interventi ammessi a finanziamento in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia dal 27 ottobre al 30 ottobre 2018, è possibile finanziare le opere di che trattasi per un contributo concesso pari ad € 150.000,00;

**CONSIDERATO** che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 29 in data 04.04.2019 è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato e predisposizione comunicazione per opere in zona sismica dei lavori in oggetto allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati di Vione (BS);

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 06.04.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza frana e ripristino strada VASP per Margine (CUP I17H18002700007)" nella soluzione progettuale redatta dal soggetto incaricato Studio d'Ingegneria Riva e Associati, comportante una spesa complessiva di € 150.000,00 come da seguente quadro economico:

➤ Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 101.097,31
➤ Oneri per la sicurezza	€ 7.000,00
➤ Totale appalto	€ 108.097,31
➤ Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 41.902,69
➤ Totale generale	€ 150.000,00

**DATO ATTO** che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2019/2021, e che la stessa viene finanziata mediante contributo concesso da Regione Lombardia;

**VISTI** i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. n. 32 in data 10.04.2019 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come prevista dall'art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018, previa consultazione

di tre o più operatori economici, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Arca - Sintel";

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 39 in data 07.05.2019 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta M.G. Occhi S.r.l. con sede in Località Vaiana a Vezza d'Oglio (BS) per un importo contrattuale di € 103.244,64 oltre I.V.A. 22%, determinato a seguito del ribasso offerto pari al 4,800% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 101.097,31 oltre ad € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il relativo contratto di appalto stipulato in data 14.06.2019 Rep. n. 867, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Breno in data 14.06.2019, Serie 1T Numero 143;
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza redatto in data 20.05.2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Riva Gianluigi dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati;

**CONSIDERATO** che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 54 del 25.06.2019 è stato approvato il primo SAL e liquidato alla Ditta M.G. Occhi S.r.l. il primo certificato di pagamento per l'importo di netti € 48.030,63 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 58.597,37;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 66 del 29.08.2019 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi, il secondo SAL (finale) e liquidato alla Ditta M.G. Occhi S.r.l. il secondo certificato di pagamento per l'importo di netti € 54.694,87 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 66.727,74;

**DATO ATTO** che le opere sono state completate in data 12.08.2019 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Ing. Riva Gianluigi dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO** che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta M.G. Occhi S.r.l. ha eseguito lavori per un importo finale di € 103.241,71;
- sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per l'importo complessivo di € 102.725,50;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta M.G. Occhi S.r.l. ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010), effettuata dal 29.08.2019 al 13.09.2019, non risultano contestazioni in merito, come attestato dal Sindaco con nota in data 14.09.2019 prot. n. 2653;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- in data 06.09.2019 è stato emesso dal tecnico incaricato Ing. Testini Matteo il Certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato realizzate nell'ambito dei lavori in oggetto;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Riva Gianluigi dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati in data 16.09.2019, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 516,21 nei confronti dell'appaltatore;

**VISTO** il DURC on line acquisito in data 21.09.2019 (numero protocollo INAIL\_16838646 valido fino al 08.10.2019), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta M.G. Occhi S.r.l. nei confronti degli enti previdenziali;

**RITENUTO** pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

**PRESA VISIONE** della fattura elettronica n. FATTPA 13\_19 del 16.09.2019 presentata dallo Studio d'Ingegneria Riva e Associati riferita al saldo delle competenze professionali per la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva delle opere di che trattasi, per l'importo di € 2.500,00 oltre contributo integrativo 4% e IVA 22%;

**ACQUISITA** in data 11.06.2019 la certificazione, emessa da Inarcassa il 11.06.2019 con prot. n. 673492 e valida fino al 11.10.2019, dalla quale si evince la regolarità contributiva dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati e dei relativi soci titolari di quote;

**VERIFICATA** a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite con il disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 04.04.2019;

**PRESO ATTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione del saldo delle competenze professionali sopra specificate secondo la fattura elettronica presentata dallo Studio d'Ingegneria Riva e Associati;

**RITENUTO** infine dover accantonare e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 702,63 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04.06.2019 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

**VISTO** il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

**DELIBERA**

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza frana e ripristino strada VASP per Margine (CUP I17H18002700007 - CIG 787007602C)" eseguiti dalla Ditta M.G. Occhi S.r.l. con sede in Località Vaiana a Vezza d'Oglio (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Riva Gianluigi dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati e già descritti in narrativa;
2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Riva Gianluigi dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati in data 16.09.2019;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 103.241,71 da cui, deducendo i pagamenti in acconto pari ad € 102.725,50, resta il residuo credito liquidabile alla Ditta M.G. Occhi S.r.l. di € 516,21;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta M.G. Occhi S.r.l., per i motivi sopra esposti, la somma di € 516,21 oltre IVA 22% per un totale di € 629,78 (rif. cod. CIG 787007602C);
5. **LIQUIDARE** a favore Studio d'Ingegneria Riva e Associati il saldo delle competenze professionali per la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva delle opere inerenti il presente atto deliberativo ed ammontanti ad € 2.500,00 oltre al contributo integrativo 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 3.172,00 (CIG Z872799031);
6. **ACCANTONARE** e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 702,63 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, così come di seguito indicato:

**IMPORTO DA LIQUIDARE:**

Geom. Riva Fabrizio - collaboratore RUP - € 270,24 pari al 25% dell'1,00% dell'importo a base d'asta (rif. art. 2.3, comma 5, del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 203,49
- oneri riflessi € 66,75 (C.P.DEL. € 48,43 - IRAP € 17,30 - INAIL € 1,02);

**IMPORTO DA ACCANTONARE:**

€ 432,39 pari al 20% del fondo incentivi per funzioni tecniche (stabilito nel 2,00% dell'importo a base d'asta - rif. art. 1.3, comma 1, del Regolamento) da destinarsi all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 4.504,41, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2019/2021 - Gestione Competenza;
8. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 141.091,52, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 101.097,31	€ 96.241,71	- € 4.855,60
Oneri per la sicurezza	€ 7.000,00	€ 7.000,00	----
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 108.097,31</b>	<b>€ 103.241,71</b>	<b>- € 4.855,60</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA sui lavori 22%	€ 23.781,41	€ 22.713,18	- € 1.068,23
Spese tecniche	€ 11.500,00	€ 11.500,00	----
C.I. e IVA 22% su spese tecniche	€ 3.091,20	€ 2.904,00	- € 187,20
Fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 2.161,95	€ 702,63	- € 1.459,32
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	----
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.338,14	----	- € 1.338,14
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 41.902,69</b>	<b>€ 37.849,81</b>	<b>- € 4.052,88</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 141.091,52</b>	<b>- € 8.908,48</b>

- 9. AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo a svincolare la cauzione definitiva presentata dalla Ditta M.G. Occhi S.r.l. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- 10. DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
- 11. DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
- 12. COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
- 13. DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
37	04.04.2019	€ 1.903,20	1005202	---	2019
48	06.04.2019	€ 1.268,80	1005202	---	2019
100	07.05.2019	€ 629,78	1005202	---	2019
		€ 702,63			

**VIONE, 21.09.2019**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO E FINANZIARIO**  
F.to Angela Chiappini

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**VIONE, 21.09.2019**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO E MANUTENTIVO**  
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 364 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 26 SET. 2019



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26 SET. 2019 al 11 OTT. 2019;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 26 SET. 2019



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addi, 26 SET. 2019



**Il Funzionario incaricato**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

(Luisella Coatti)