



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **55/19**

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE DI VIA DR. MARTIN TOMASI IN FRAZIONE CANE' (CUP I17H19000750005 - CIG 7885415250)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDILVIONE S.N.C. CON SEDE IN TEMU' (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.**

L'anno duemiladiciannove, addì **VENTISEI** del mese di **LUGLIO** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Componenti della Giunta Comunale</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 26 LUGLIO 2019

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE DI VIA DR. MARTIN TOMASI IN FRAZIONE CANE' (CUP I17H19000750005 - CIG 7885415250)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDILVIONE S.N.C. CON SEDE IN TEMU' (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.**

\*\*\*\*\*

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- lungo Via Dr. Martin Tomasi in frazione Canè, e più precisamente nel tratto che dall'ultimo edificio residenziale porta all'innesto con Via Cadi, alcune murature di sostegno a monte e a valle della carreggiata necessitano di interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza, al fine di garantire la pubblica incolumità degli utenti;
- l'Amministrazione Comunale, al fine di finanziare parte delle predette opere, intende avvalersi del contributo per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale di cui all'art. 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 31 in data 10.04.2019 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'incarico professionale per il rilievo strumentale e la restituzione grafica a supporto della progettazione dei predetti lavori al Geom. Gregorini Massimiliano con studio in Vezza d'Oglio (BS);

**PRESO ATTO** che il Geom. Gregorini Massimiliano, ad evasione dell'incarico ricevuto, ha trasmesso in data 12.04.2019 al prot. n. 1047 la documentazione tecnica necessaria per la progettazione definitiva - esecutiva delle opere da parte del Servizio Tecnico e Manutentivo;

**VISTA** la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi, ex art. 14 della Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 21.04.2015, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18.04.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza tratto stradale di Via Dr. Martin Tomasi in frazione Canè (CUP I17H19000750005)" nella soluzione progettuale redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 46.000,00 e contenente il seguente quadro economico:

1) LAVORI:		
IMPORTO A BASE D'ASTA	€	39.074,46
ONERI PER LA SICUREZZA	€	895,54
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>39.970,00</b>
2) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA SUI LAVORI (10%)	€	3.997,00
SPESE TECNICHE	€	1.000,00
C.I. E IVA SU SPESE TECNICHE	€	268,80
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€	260,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	504,20
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>6.030,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>46.000,00</b>

**CONSIDERATO** che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2019/2021, e che la stessa viene finanziata per € 40.000,00 mediante contributo statale di cui all'art. 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e per € 6.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale (alienazione immobili);

**VISTI** i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. n. 38 in data 19.04.2019 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di tre operatori economici, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Arca - Sintel";
- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 42 in data 09.05.2019 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS) per un importo contrattuale di € 39.188,51 oltre I.V.A. 10%, determinato a seguito del ribasso offerto pari al 2,000% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 39.074,46 oltre ad € 895,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la relativa lettera commerciale, redatta ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perfezionata in data 06.06.2019;
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza redatto in data 10.05.2019;

**DATO ATTO** che le opere sono state completate in data 26.07.2019 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO** che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Edilvione S.n.c. ha eseguito lavori per un importo finale di € 39.171,92;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Edilvione S.n.c. ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) con nota in data 26.07.2019 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione redatto data 26.07.2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 39.171,92 nei confronti dell'appaltatore;

**VISTO** il DURC on line acquisito in data 26.07.2019 (numero protocollo INPS\_16599592), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Edilvione S.n.c. nei confronti degli enti previdenziali;

**RITENUTO** pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

**PRESO ATTO** inoltre di dover accantonare e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 259,81 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04.06.2019 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

**VISTO** il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

**DELIBERA**

- 1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Messa in sicurezza tratto stradale di Via Dr. Martin Tomasi in frazione Canè (CUP I17H19000750005 - CIG 7885415250)" eseguiti dalla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
- 2. CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto in data 26.07.2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo;
- 3. DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 39.171,92 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta Edilvione S.n.c.;
- 4. LIQUIDARE** alla Ditta Edilvione S.n.c., per i motivi sopra esposti, la somma di € 39.171,92 oltre IVA 10% per un totale di € 43.089,11 (rif. cod. CIG 7885415250);
- 5. ACCANTONARE** e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 259,81 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, così come di seguito indicato:

**IMPORTO DA LIQUIDARE:**

Geom. Riva Fabrizio - collaboratore RUP - € 99,93 pari al 25% dell'1,00% dell'importo a base d'asta (rif. art. 2.3, comma 5, del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 75,25
- oneri riflessi € 24,68 (C.P.DEL. € 17,91 - IRAP € 6,40 - INAIL € 0,37);

**IMPORTO DA ACCANTONARE:**

€ 159,88 pari al 20% del fondo incentivi per funzioni tecniche (stabilito nel 2,00% dell'importo a base d'asta - rif. art. 1.3, comma 1, del Regolamento) da destinarsi all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

6. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 43.348,92, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2019/2021 - Gestione Competenza;
7. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 44.617,72, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 39.074,46	€ 38.276,38	- € 798,08
Oneri per la sicurezza	€ 895,54	€ 895,54	----
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 39.970,00</b>	<b>€ 39.171,92</b>	<b>- € 798,08</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA sui lavori 10%	€ 3.997,00	€ 3.917,19	- € 79,81
Spese tecniche	€ 1.000,00	€ 1.000,00	----
C.I. e IVA su spese tecniche	€ 268,80	€ 268,80	----
Incentivo per funzioni tecniche	€ 260,00	€ 259,81	- € 0,19
Imprevisti e arrotondamenti	€ 504,20	----	- € 504,20
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 6.030,00</b>	<b>€ 5.445,80</b>	<b>- € 584,20</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 46.000,00</b>	<b>€ 44.617,72</b>	<b>- € 1.382,28</b>

8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
11. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
126	09.05.2019	€ 43.089,11	1005202	---	2019
		€ 259,81			

VIONE, 26.07.2019



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO E FINANZIARIO**  
F.to Angela Chiappini

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 26.07.2019



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO E MANUTENTIVO**  
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 283 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, - 2 AGO. 2019



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal - 2 AGO. 2019 al 17 AGO. 2019;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, - 2 AGO. 2019



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addì, - 2 AGO. 2019



**Il Funzionario incaricato**

Il Funzionario incaricato  
*[Handwritten signature]*