

Decreto n. 290 del 18/04/2024

OGGETTO: Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n.1 relativamente alle opere di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno” - DGR XI/2468/2019 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla Delibera di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e stanziamento contributi” - Allegato 2 - Ambito c).

CUP: C74E20003340002

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:	Dr. Jean Pierre Ramponi
del Direttore Amministrativo:	Avv. Gabriele Ceresetti
del Direttore Socio-Sanitario:	Dott. Luca Maffei

L'anno 2024, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.38/2024: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2024" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2024;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- nell'allegato 2 - Ambito c) - Elenco istanze e determinazioni, della DGR XI/2468/2019 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla Delibera di Giunta Regionale n.XI/1725/2019 e stanziamento contributi", Regione Lombardia approvava un elenco di interventi urgenti e non procrastinabili legati a norme cogenti di sicurezza, per l'ASST della Valcamonica veniva individuato l'intervento di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno";
- con DGW n.16756 del 21.11.2019, Regione Lombardia assumeva l'impegno di spesa relativamente agli interventi individuati dagli allegati 1 e 2 della DGR XI/2468/2019;
- con decreto n.854/2021 a seguito delle risultanze della procedura SinTel n. 147469423, veniva affidato alla ING4TECH di Brescia l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e per la predisposizione della documentazione al fine di adottare un sistema di gestione per la sicurezza antincendio per le sede legale di Breno, Via Nissolina";
- con decreti n.664/2022 e n.790/2022 si approvava il progetto definitivo-esecutivo redatto alla società ING4TECH di Brescia dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno" e si autorizzava il RUP Geom. Francesco Minolfi all'indizione della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori;
- a seguito dell'effettuazione della gara di appalto, con decreto n.15/2023 si procedeva all'aggiudicazione provvisoria e con decreto n.107/2023 all'aggiudicazione definitiva alla Sier srl dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno" per un importo complessivo pari a € 553.264,32, di cui € 8.824,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA di legge;
- in data 6.3.2023 si procedeva alla sottoscrizione del contratto di appalto con la Sier srl dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno", per un importo complessivo di € 608.590,75 (oneri della sicurezza ed IVA 10% compresi), il quale veniva registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Breno al n.173/3 il 20.3.2023, repertorio n.6/23;
- con determina n.706/2023 veniva collocato a riposo, per raggiunto limite ordinamentale con diritto a pensione, il RUP Geom. Francesco Minolfi;
- con decreto n.563/2023, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)" l'Ing. Marco Bottazzi, Dirigente del STP dell'ASST della Valcamonica;



- con nota registrata al prot.ASST al n.10058/23 il Direttore di Lavori trasmetteva il verbale di consegna dei lavori del 14.3.2023 e il certificato di inizio lavori del 16.3.2023;

VISTI gli atti di contabilità inerenti lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 8.4.2024, prodotti dal Direttore Lavori Ing. Roberto Palumbo, trasmessi con nota registrata al prot.ASST al n.9052/24 e depositati presso il Servizio Tecnico Patrimoniale, composti da:

- Libretto delle misure n.1 (composto da n.5 pagine);
- Registro di contabilità n.1 (composto da n.4 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n.1 (composto da n.4 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 8.4.2024, (composto da n.5 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 130.474,39 IVA esclusa;
- Certificato di pagamento n.1 redatto in data 8.4.2024 dal quale risulta che si può procedere al pagamento del SAL n.1 al netto della ritenuta per contribuzione previdenziale e assistenziale, ovvero che si può procedere al pagamento della somma pari a € 142.780,00 IVA inclusa;

RITENUTO necessario procedere ad una formale approvazione della documentazione presentata;

EVIDENZIATO che:

- l'articolo 6 del disciplinare d'incarico del 3.10.2022, repertorio n.67/22, stipulato tra la società ING4TECH srl e codesta ASST, prevede l'erogazione del 35% dell'onorario pattuito progressivamente ad ogni emissione dello Stato di Avanzamento Lavori;

- l'onorario della società ING4TECH srl corrisponde a € 71.000,00 oltre contributo CNPAIALP 4% e IVA 22%;

VISTA la normativa vigente in particolare il D.Lgs n.50/2016 e la L. 120/2020;

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti per l'anno 2024 e sono finanziati mediante DGR XI/6816/2022 Allegato 2, DGR XI_1725_2019 - DGR_XI_2468_2019 Ambito C - Allegato 2;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2024;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP Ing. Marco Bottazzi degli atti di contabilità inerenti il SAL n.1 dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno", eseguiti alla data del 8.4.2024, prodotti dal Direttore Lavori, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.1 (composto da n.5 pagine);
- Registro di contabilità n.1 (composto da n.4 pagine);



- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.1 (composto da n.4 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 8.4.2024, (composto da n.5 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 130.474,39 IVA esclusa;
- Certificato di pagamento n.1 redatto in data 8.4.2024 dal quale risulta che si può procedere al pagamento del SAL n.1 al netto della ritenuta per contribuzione previdenziale e assistenziale, ovvero che si può procedere al pagamento della somma pari a € 142.780,00 IVA inclusa;

2 - di liquidare alla Sier srl l'importo di € 142.780,00, comprensivo di € 12.980,00 per IVA 10%, corrispondente al SAL n.1 dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno";

3 - di liquidare alla società ING4TECH srl, in riferimento all'"Incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e per la predisposizione della documentazione al fine di adottare un sistema di gestione per la sicurezza antincendio per le sede legale di Breno, Via Nissolina" le competenze spettanti relative allo Stato di Avanzamento Lavori n.1, pari ad € 6.600,00 oltre a contributo CNPAIALP al 4% pari a € 264,00 e IVA al 22% pari a € 1.510,08;

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 151.154,08, di cui € 264,00 per CNPAIA al 4%, € 12.980,00 per IVA al 10% e € 1.510,08 per IVA al 22%;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1
RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI “ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA
DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SEDE DEL POLIAMBULATORIO DI
BRENO” - DGR XI/2468/2019 “PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO
INVESTIMENTI IN SANITÀ – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. XI/1725/2019 E STANZIAMENTO
CONTRIBUTI” - ALLEGATO 2 - AMBITO C). CUP: C74E20003340002**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 09/04/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 09/04/2024

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 151.154,08, di cui € 264,00 per CNPAIA al 4%, € 12.980,00 per IVA al 10% e € 1.510,08 per IVA al 22%, annotata nel Bilancio 2024 come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2024	Lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'edificio sede del Poliambulatorio di Breno" - SAL1	0208000414 Fornitori c/anticipi CPI Poliambulatorio Breno 2002000131 Contributo DGR XI/1725/2019 All.2 Amb.C	5011000 "C.C. sede di Breno"	DGR XI/1725/2019 – DGR XI/2468/2019 Ambito C – Allegato 2;	DGR_1725_2	€ 0,00	€ 142.780,00	€ 142.780,00	Impegno di spesa assunto con decreto n.1077/2023
2024	Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e per la predisposizione della documentazione al fine di adottare un sistema di gestione per la sicurezza antincendio per le sede legale di Breno, Via Nissolina – SAL1	0208000414 Fornitori c/anticipi CPI Poliambulatorio Breno 2002000131 Contributo DGR XI/1725/2019 All.2 Amb.C	5011000 "C.C. sede di Breno"	DGR XI/1725/2019 – DGR XI/2468/2019 Ambito C – Allegato 2;	DGR_1725_2	€ 0,00	€ 8.374,08	€ 8.374,08	Impegno di spesa assunto con decreto n.854/2021
		TOTALE				€ 0,00	€ 151.154,08	€ 151.154,08	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione servizi sanitari territoriali esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 16.4.2024

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valcamonica

Committente:
ASST della Valcamonica
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

Riferimento:
Adeguamento normativo in materia di
prevenzione incendi dell'edificio sede del
Poliambulatorio di Breno
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

LIBRETTO DELLE MISURE
Dei lavori eseguiti al 08/04/2024



SA2195 Rev.00 del 08.04.2024

Ing4Tech S.r.l.
Via degli Armaiuoli 5 - 25127 Brescia
Tel. e Fax 030 320898
e-mail: info@ing4tech.it pec: info@pec.ing4tech.it
www.ing4tech.it

Ing4Tech

LABORATORIO DI INGEGNERIA

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO:

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 586 '175,25 - 100%)				
	OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)				
1 / 1 001.001.001 08/04/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO (voce pari a euro 78'628,6300 - 13,414% dei lavori a corpo)				
	SOMMANO... aliquota	%	29,13 29,13 (3,907%)		
2 / 2 001.001.002 08/04/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO (voce pari a euro 15'880,7300 - 2,709% dei lavori a corpo)				
	SOMMANO... aliquota	%	10,96 10,96 (0,297%)		
3 / 3 001.001.003 08/04/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO (voce pari a euro 10'118,1800 - 1,726% dei lavori a corpo)				
	SOMMANO... aliquota	%	84,67 84,67 (1,462%)		
4 / 4 001.001.004 08/04/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO (voce pari a euro 6'944,8300 - 1,185% dei lavori a corpo)				
	SOMMANO... aliquota	%	88,21 88,21 (1,045%)		
5 / 5	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO -				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
001.001.005 08/04/2024	PIANO QUARTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO <i>(voce pari a euro 4'785,4000 - 0,816% dei lavori a corpo)</i>		82,87		
	SOMMANO... aliquota	%	82,87 <i>(0,677%)</i>		
6 / 6 001.001.006 08/04/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO <i>(voce pari a euro 6'973,3700 - 1,190% dei lavori a corpo)</i>		88,25		
	SOMMANO... aliquota	%	88,25 <i>(1,050%)</i>		
7 / 7 001.001.007 08/04/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO <i>(voce pari a euro 19'816,2500 - 3,381% dei lavori a corpo)</i>		46,81		
	SOMMANO... aliquota	%	46,81 <i>(1,582%)</i>		
	REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (Cat 2)				
8 / 8 001.002 08/04/2024	OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA <i>(voce pari a euro 31'717,2400 - 5,411% dei lavori a corpo)</i>		9,96		
	SOMMANO... aliquota	%	9,96 <i>(0,539%)</i>		
	IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2) IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 4)				
9 / 9 002.004 08/04/2024	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO <i>(voce pari a euro 16'787,9500 - 2,864% dei lavori a corpo)</i>		71,44		
	A R I P O R T A R E		71,44		

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
			Positivi	Negativi	
	R I P O R T O		71,44		
	SOMMANO... aliquota	%	71,44 (2,046%)		
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) VARIE ELETTRICO (Cat 5)				
10 / 10 003.005 08/04/2024	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO (voce pari a euro 23'299,2700 - 3,975% dei lavori a corpo)		27,70		
	SOMMANO... aliquota	%	27,70 (1,101%)		
	IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (Cat 6)				
11 / 11 003.006 08/04/2024	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (voce pari a euro 85'260,1300 - 14,545% dei lavori a corpo)		44,58		
	SOMMANO... aliquota	%	44,58 (6,484%)		
	IMPIANTO EVAC (Cat 7)				
12 / 12 003.007 08/04/2024	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC (voce pari a euro 47'729,0800 - 8,142% dei lavori a corpo)		31,97		
	SOMMANO... aliquota	%	31,97 (2,603%)		
	IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA (Cat 8)				
13 / 13 003.008 08/04/2024	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA (voce pari a euro 76'242,3600 - 13,007% dei lavori a corpo)		6,07		
	SOMMANO... aliquota	%	6,07 (0,790%)		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valcamonica

Committente:
ASST della Valcamonica
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

Riferimento:
Adeguamento normativo in materia di
prevenzione incendi dell'edificio sede del
Poliambulatorio di Breno
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

REGISTRO DI CONTABILITA'

Dei lavori eseguiti al 08/04/2024



SA2195 Rev.00 del 08.04.2024

Ing4Tech S.r.l.
Via degli Armaiuoli 5 - 25127 Brescia
Tel. e Fax 030 320898
e-mail: info@ing4tech.it pec: info@pec.ing4tech.it
www.ing4tech.it

Ing4Tech

LABORATORIO DI INGEGNERIA

Comune di Breno
Provincia di Brescia

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO:

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 586 '175.25 - 100%)							
	OPERE EDILI (SpCat 1) OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (Cat 1)							
1 001.001.001 08/04/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	29,13		78'628,6300 (13,414%)	22'904,52 (3,907%)	
2 001.001.002 08/04/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	10,96		15'880,7300 (2,709%)	1'740,53 (0,297%)	
3 001.001.003 08/04/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	84,67		10'118,1800 (1,726%)	8'567,06 (1,462%)	
4 001.001.004 08/04/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	88,21		6'944,8300 (1,185%)	6'126,03 (1,045%)	
5 001.001.005 08/04/2024	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO							
	A R I P O R T A R E						39'338,14	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						39'338,14	
6 001.001.006 08/04/2024	SOMMANO % aliquote OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO	1	2	82,87		4'785,4000 (0,816%)	3'965,66 (0,677%)	
7 001.001.007 08/04/2024	SOMMANO % aliquote OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO	1	3	88,25		6'973,3700 (1,190%)	6'154,00 (1,050%)	
8 001.002 08/04/2024	SOMMANO % aliquote REALIZZAZIONE NUOVA SCALA (Cat 2) OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA	1	3	46,81		19'816,2500 (3,381%)	9'275,99 (1,582%)	
9 002.004 08/04/2024	SOMMANO % aliquote IMPIANTI MECCANICI (SpCat 2) IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 4) IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO	1	3	9,96		31'717,2400 (5,411%)	3'159,04 (0,539%)	
10 003.005	SOMMANO % aliquote IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) VARIE ELETTRICO (Cat 5) IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO	1	3	71,44		16'787,9500 (2,864%)	11'993,31 (2,046%)	
	A R I P O R T A R E						73'886,14	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						73'886,14	
08/04/2024	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	27,70		23'299,2700 (3,975%)	6'453,90 (1,101%)	
	IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO (Cat 6)							
11 003.006 08/04/2024	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	44,58		85'260,1300 (14,545%)	38'008,97 (6,484%)	
	IMPIANTO EVAC (Cat 7)							
12 003.007 08/04/2024	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO EVAC							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	31,97		47'729,0800 (8,142%)	15'258,99 (2,603%)	
	IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA (Cat 8)							
13 003.008 08/04/2024	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	6,07		76'242,3600 (13,007%)	4'627,91 (0,790%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						138'235,91 (23,583%)	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E						138'235,91	

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valcamonica

Committente:
ASST della Valcamonica
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

Riferimento:
Adeguamento normativo in materia di
prevenzione incendi dell'edificio sede del
Poliambulatorio di Breno
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

Dei lavori eseguiti al 08/04/2024



SA2195 Rev.00 del 08.04.2024

Ing4Tech S.r.l.
Via degli Armaiuoli 5 - 25127 Brescia
Tel. e Fax 030 320898
e-mail: info@ing4tech.it pec: info@pec.ing4tech.it
www.ing4tech.it

Ing4Tech

LABORATORIO DI INGEGNERIA

Comune di Breno
Provincia di Brescia

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO:

COMMITTENTE: ASST della Valcamonica

IMPRESA:

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO (Progetto euro 586 '175,25 - 100%)							
1 001.001.001	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO		1	1	29,13		22'904,52
	SOMMANO al S.A.L. n.1... <i>aliquote</i>	%			29,13	78'628,6300 (13,414%)	22'904,52 (3,907%)
2 001.001.002	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO		1	2	10,96		1'740,53
	SOMMANO al S.A.L. n.1... <i>aliquote</i>	%			10,96	15'880,7300 (2,709%)	1'740,53 (0,297%)
3 001.001.003	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO		1	3	84,67		8'567,06
	SOMMANO al S.A.L. n.1... <i>aliquote</i>	%			84,67	10'118,1800 (1,726%)	8'567,06 (1,462%)
4 001.001.004	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO		1	4	88,21		6'126,03
	SOMMANO al S.A.L. n.1... <i>aliquote</i>	%			88,21	6'944,8300 (1,185%)	6'126,03 (1,045%)
5 001.001.005	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO		1	5	82,87		3'965,66
	SOMMANO al S.A.L. n.1... <i>aliquote</i>	%			82,87	4'785,4000 (0,816%)	3'965,66 (0,677%)
6 001.001.006	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO		1	6	88,25		6'154,00
	SOMMANO al S.A.L. n.1... <i>aliquote</i>	%			88,25	6'973,3700 (1,190%)	6'154,00 (1,050%)
7 001.001.007	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO		1	7	46,81		9'275,99
	SOMMANO al S.A.L. n.1... <i>aliquote</i>	%			46,81	19'816,2500 (3,381%)	9'275,99 (1,582%)
8 001.002	OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA		1	8	9,96		3'159,04
	SOMMANO al S.A.L. n.1... <i>aliquote</i>	%			9,96	31'717,2400 (5,411%)	3'159,04 (0,539%)

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valcamonica

Committente:
ASST della Valcamonica
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

Riferimento:
Adeguamento normativo in materia di
prevenzione incendi dell'edificio sede del
Poliambulatorio di Breno
Via Nissolina n°2
25043 Breno (BS)

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N°1 SAL 1



SA2195 Rev.00 del 08.04.2024

Ing4Tech S.r.l.
Via degli Armaiuoli 5 - 25127 Brescia
Tel. e Fax 030 320898
e-mail: info@ing4tech.it pec: info@pec.ing4tech.it
www.ing4tech.it

Ing4Tech

LABORATORIO DI INGEGNERIA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 586 '175,25 - 100%)				
1 001.001.001	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO INTERRATO SOMMANO... aliquote	%	29,13	78'628,6300 (13,414%)	22'904,52 (3,907%)
2 001.001.002	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO PRIMO SOMMANO... aliquote	%	10,96	15'880,7300 (2,709%)	1'740,53 (0,297%)
3 001.001.003	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SECONDO SOMMANO... aliquote	%	84,67	10'118,1800 (1,726%)	8'567,06 (1,462%)
4 001.001.004	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO TERZO SOMMANO... aliquote	%	88,21	6'944,8300 (1,185%)	6'126,03 (1,045%)
5 001.001.005	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUARTO SOMMANO... aliquote	%	82,87	4'785,4000 (0,816%)	3'965,66 (0,677%)
6 001.001.006	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO QUINTO SOMMANO... aliquote	%	88,25	6'973,3700 (1,190%)	6'154,00 (1,050%)
7 001.001.007	OPERE EDILI - OPERE EDILI PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO - PIANO SOTTOTETTO SOMMANO... aliquote	%	46,81	19'816,2500 (3,381%)	9'275,99 (1,582%)
8 001.002	OPERE EDILI - REALIZZAZIONE NUOVA SCALA SOMMANO... aliquote	%	9,96	31'717,2400 (5,411%)	3'159,04 (0,539%)
9 002.004	IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO SOMMANO... aliquote	%	71,44	16'787,9500 (2,864%)	11'993,31 (2,046%)
10 003.005	IMPIANTI ELETTRICI - VARIE ELETTRICO SOMMANO... aliquote	%	27,70	23'299,2700 (3,975%)	6'453,90 (1,101%)
11 003.006	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO SOMMANO... aliquote	%	44,58	85'260,1300 (14,545%)	38'008,97 (6,484%)
	A R I P O R T A R E				118'349,01

