

COMUNE DI SELLERO

Provincia di Brescia

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO ESISTENTE ADIBITO A SPAZIO FESTE IN LOCALITA' "PASCHERE CUP J24H23000600004 CIG B064E9BBC5.

IMPRESA:

FORMENTELLI S.R.L.

con sede in via Sentieri 12/B a Capo di Ponte, PI: 02806270985

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2024 il mese di Maggio il giorno 24 (ventiquattro) in Sello,ro,

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

Visto il Progetto Esecutivo, redatto dall'Ing. Zerla Renato, per l'importo complessivo dei lavori da eseguire pari a € 148.500,00 distinto come segue:

- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a trattativa: € 145.000,00

- Importo per l'applicazione delle misure di sicurezza, non soggetto a ribasso: € 3.500,00

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 148.500,00

- I.V.A. 10% sui lavori	€ 14.850,00
- Spese tecniche	€ 17.000,00
- Cassa Ing. 4%	€ 680,00
- IVA su spese tecniche e cassa Ing.	€ 3.889,60
- Incentivo R.U.P.	€ 2.970,00
- Spese gara d'appalto - ANAC	€ 225,00
- Impianto di riscaldamento	€ 30.000,00
- IVA sull'impianto di riscaldamento (10%)	€ 3.000,00
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.885,40

Totale somme a disposizione	€ 76.500,00	€ 76.500,00
------------------------------------	--------------------	--------------------

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO € 225.000,00

Vista la Determinazione n° 20 del 19/02/2024, con il quale l'Impresa **FORMENTELLI S.R.L.** con

sede in via Sentieri 12/B a Capo di Ponte, PI: 02806270985, assume l'esecuzione dei suindicati lavori dietro corrispettivo pari a 143.550,00 € oltre oneri per la sicurezza pari a 3.500,00 € ed iva di legge al 10%, per complessivi 161.755,00 €.

Visto che non è stata redatta nessuna **Perizia suppletiva**.

VISTO:

- Che i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 26/02/2024 come risulta da verbale in pari data;
- Il **certificato d'ultimazione** in data 24/05/2024 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 24/05/2024;
- Che non sono stati denunciati **danni di forza maggiore**.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Impresa.

Riscontrati tutti i documenti contabili.

VERIFICATO:

- che i lavori previsti col contratto prevedevano una somma complessiva di € 147.050,00 così ripartita:

a1) Importo delle opere effettivo	€	143.550,00
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------------

a2) Ammontare dei costi per l'applicazione delle misure di sicurezza	€	3.500,00
---	---	---	---	---	---	---	---	----------

Importo totale dei lavori previsti per contratto:	€	147.050,00
--	---	---	---	---	---	---	----------	-------------------

- che l'importo a consuntivo dei lavori quale risulta dal conto finale ammonta a € 147.050,00 ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate a progetto.
- Che il RUP ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta (1%) pari a 1.450,00€ per far fronte ai maggiori costi sostenuti per migliorie tecniche, come risulta dalla relazione allegata.
- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve.

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;

- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali e quelli concordati con l'impresa, come risulta dal verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- che non è avvenuto alcun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione.

C E R T I F I C A

- che i **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO ESISTENTE ADIBITO A SPAZIO FESTE IN LOCALITA' "PASCHERE** assunti dall'impresa **FORMENTELLI S.R.L.** con sede in via Sentieri 12/B a Capo di Ponte, PI: 02806270985, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal conto finale in nette € **147.050,00** oltre il ribasso d'asta pari a € **1.450,00** per un totale di € **148.500,00** oltre iva di legge al 10% per un totale di € **163.350,00** iva compresa.

Certificato di pagamento n°1 del 13/05/2024.....141.113,63€

Certificato di pagamento n°2 del 24/05/2024.....22.236,37€

TOTALE 163.350,00€

Ossimo, lì 24/05/2024

Il Direttore dei Lavori

(firmato digitalmente)