



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 138 DEL 23/09/2025

Servizio: AREA TECNICA
Ufficio: Servizio Lavori Pubblici
Responsabile: Simone Rivetta

Oggetto :

LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA "PALESTRA COMUNALE", CUP G44J23000400001 AFFIDATI ALLA DITTA "BUGATTI TRADING" C.F. E P. P.IVA 14987531002. CIG B2F7366B51 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL CONTO FINALE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale, n.33 del 11.12.2024 ad oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – periodo 2025/2027: approvazione.”;
- la deliberazione del Consiglio comunale, n.36 del 11.12.2024 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2025/2027: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale, n.85 del 11.12.2024 avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.267/2000 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 giugno 2022 n.81/2022”;
- il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22.11.2014;

Rammentato che con decreto sindacale n.3/2025 prot. 36/2025 del 2.1.2025 lo scrivente è stato nominato, tra gli altri, Responsabile dell’Area Tecnica;

Atteso che la gestione del capitolo di spesa registrato al n.01052.02.1604 del bilancio di previsione triennio 2025/2027 è stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che in fase di approvazione progettuale è stato affidato il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP) al Geom. Simone Rivetta, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, ed il ruolo di Responsabile del Procedimento per le fasi di esecuzione ai sensi dell’art. 4 della Legge n.241/90;

Premesso che:

- l’art.1 comma 29 della L. n.160/2019 prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai Comuni di Contributi di investimento destinati all’efficientamento energetico, tra i quali rientrano quelli destinati al risparmio energetico di edifici pubblici;
- ai sensi dell’art.1 comma 30 della medesima Legge, il contributo per i Comuni aventi fino a 5.000 abitanti per l’anno 2023 è pari ad € 50.000,00, somma stanziata con Decreto del Ministero dell’Interno del 30.1.2020;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN del 13.7.2021 recante “approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, in data 31.7.2021 è entrata in vigore la Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021 che ha individuato le misure di applicazione del PNRR;
- il Ministero dell’Economia e Finanze ha emanato in data 6.8.2021 il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle amministrazioni titolari;
- in particolare, è affidata al Ministero dell’Interno la linea di investimento PNRR 2.2. “Investimenti di resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”, all’interno della quale sono confluiti gli interventi di cui all’art.1 comma 139 della L. n.145/2018 e l’art.1 comma 29 della L. n.160/2019;

Richiamato il D.L. n.19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” nella quale, a fronte del definanziamento delle opere PNRR previste nella linea di investimento 2.2 – tra i quali gli interventi art.1 comma 29 della L. n.160/2019 - ritornate ai finanziamenti nazionali originari, all’art.1 viene confermata la copertura finanziaria per l’annualità 2024 così come assegnata a suo tempo per un importo di € 50.000,00;

Rammentato che:

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.27 del 17.3.2023 si è provveduto ad affidare al Dott. Ing. Damiano. Bonomelli, con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955 C.F. BNMDMN81R04B157V, l’incarico per i servizi tecnici per la progettazione degli interventi volti all’implementazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ed opere a corredo sugli immobili di proprietà del

Comune di Berzo Demo al fine dell'attuazione del PNRR ed in particolare della "Misura 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica";

- sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, il summenzionato progettista ha provveduto a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, quest'ultimo depositato in data 6.9.2023 e registrato al prot. n.4900, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 7.9.2023;

Dato atto che è volontà di questa Amministrazione destinare le risorse di tale finanziamento ex. Art.1 comma 29 della L. n.160/2019 a taluni interventi di efficientamento energetico, tra i quali le opere di "*Efficientamento energetico tramite posa di impianto fotovoltaico presso la "Palestra comunale"*", intervento previsto nel novero delle idee progettuali individuate nel summenzionato progetto di fattibilità tecnica ed economica ed identificato al CUP G44J23000400001;

Preso atto:

- degli elaborati progettuali di fase esecutiva relativi alle opere di "*Efficientamento energetico tramite posa di impianto fotovoltaico presso la "Palestra comunale"*", identificato al CUP G44J23000400001, redatti dal Dott. Ing. Damiano Bonomelli e acclarato al protocollo comunale in data 6.8.2024 n.4571/2024;
- che l'intervento in oggetto ha un importo di spesa complessivamente pari ad € 50.000,00 così come dettagliatamente rappresentato nel quadro economico, elaborato progettuale parte integrante del progetto di che trattasi allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
- del risultato positivo del processo di validazione del progetto esecutivo in oggetto, come acclarato nel "Verbale di Validazione e Verifica" redatto dal Responsabile Unico del Progetto – registrato al protocollo comunale al n.4611/2024 del 7.8.2024 - nonché Responsabile dell'Area Tecnica;
- della determinazione n. 124 del 7.8.2024 di approvazione del "Verbale di Validazione e Verifica" del progetto inerente alle opere di "*Efficientamento energetico tramite posa di impianto fotovoltaico presso la "Palestra comunale"*" identificate al CUP G44J23000400001;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 9.8.2024 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo presentato al protocollo comunale in data 6.8.2024 al n.4571/2024 dal Dott. Ing. Damiano Bonomelli C.F. BNMDMN81R04B157V con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955 relativo ai lavori di "*Efficientamento energetico tramite posa di impianto fotovoltaico presso la "Palestra comunale"*" identificato al CUP G44J23000400001 dando atto che la conseguente esecuzione del progetto in parola è finanziata con le risorse di cui all'art.1 comma 139 della L. n.145/2018 e l'art.1 comma 29 della L. n.160/2019;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.131 del 27.8.2024 con la quale veniva affidato l'incarico di Direzione dei Lavori, CSE e Contabilità Finale relativo ai lavori di "*Efficientamento energetico tramite posa di impianto fotovoltaico presso la "Palestra comunale"*" al Dott. Ing. Damiano Bonomelli C.F. BNMDMN81R04B157V;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.138 del 9.9.2024 con la quale sono stati affidati i lavori di "*Efficientamento energetico tramite posa di impianto fotovoltaico presso la "Palestra comunale"*" alla ditta "Bugatti Trading", P.IVA 14987531002, ditta con sede in Roma (RM) in Via Aurelia n.424 in particolare dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad € 34.999,69 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.776,30 ed a costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad € 5.048,13, il tutto oltre Iva di Legge al 10% così per complessivi € 46.006,53 a seguito dell'espletamento della procedura individuata all'ID 188802936;

Dato atto che:

- con nota acclarata al protocollo n.5142/2024 del 10.9.2024 lo scrivente autorizzava il Direttore dei Lavori, ruolo svolto dal Dott. Ing. Damiano Bonomelli, alla convocazione e consegna dei lavori alla ditta "Bugatti Trading";
- i lavori hanno avuto regolare inizio in data 10.9.2024, come si evince dal processo verbale di consegna dei lavori acclarato al protocollo comunale in data 10.9.2024 n.5156/2024 e sottoscritto dalle parti;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.215 del 19.12.2024 si provvedeva all'approvazione della documentazione contabile - acclarata al protocollo comunale in data 18.12.2024 al n.7399/2024 - inerente allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1, contestualmente liquidando la somma

- di € 37.641,71 oltre Iva di legge al 10% così per complessivi € 41.405,88, quale importo a credito della ditta per l'avvenuta esecuzione delle opere contabilizzate;
- i lavori sono stati parzialmente ultimati, in attesa del completamento dell'iter di connessione in carico alla ditta appaltatrice, in data 06.12.2024, così come si evince dal processo verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti e, pertanto, conclusi in tempo utile;

Atteso che:

- in data 15.09.2025 è stata accertata la conclusione dell'iter di connessione, i cui tempi sono attribuiti unicamente al gestore della rete elettrica;
- con nota acclarata al protocollo di questo Ente in data 16.09.2025 al n.6339/2025 il Direttore dei Lavori trasmetteva il verbale di fine dei lavori unitamente al certificato di pagamento ed il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto Finale per le opere in oggetto, correttamente controfirmati dalla ditta appaltatrice;
- dalla documentazione tecnica si evidenzia come durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e non sono stati eseguiti ordini di servizio;
- dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori si evince che i lavori eseguiti dalla ditta "Bugatti Trading" corrispondono a quelli previsti nel progetto approvato;
- dagli atti tecnico-contabili relativi allo Stato finale dei lavori risultano eseguiti lavori per un importo complessivo di € 41.824,12, oltre Iva di Legge al 10% così per complessivi € 46.006,53;
- l'importo a credito della ditta, pertanto, è pari ad € 4.182,41, oltre Iva di Legge al 10% così per complessivi € 4.600,65, come si evince nella documentazione contabile riguardante il conto finale;

Verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva avente protocollo numero INPS_46380666 con scadenza validità il 17.10.2025;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione della documentazione contabile e del Certificato di Regolare Esecuzione inerente lo stato di avanzamento finale dei lavori di "*Efficientamento energetico tramite posa di impianto fotovoltaico presso la "Palestra comunale"*" identificato al CUP G44J23000400001 trasmessa dal Direttore dei lavori e, sulla scorta degli stessi, di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta appaltatrice;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di:

- approvare la documentazione contabile ed il Certificato di Regolare Esecuzione inerente lo stato di avanzamento finale dei lavori di "*Efficientamento energetico tramite posa di impianto fotovoltaico presso la "Palestra comunale"*" redatto dal Direttore dei Lavori Dott.Ing. Damiano Bonomelli e sottoscritto per accettazione dalla ditta "Bugatti Trading", acclarata al protocollo comunale al n.6339/2025 del 16.09.2025, che si allega alla presente a costituirne parte sostanziale ed integrante;
- dare atto che dalla documentazione si evince la regolare esecuzione delle opere in progetto e, pertanto, provvedere a liquidare alla ditta "Bugatti Trading", P.IVA 14987531002, ditta con sede in Roma (RM) in Via Aurelia n.424, la somma di € 4.182,41, oltre Iva di Legge al 10% così per complessivi € 4.600,65;
- precisare che l'erogazione delle somme inerenti le incentivazioni per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023, pari ad € 840,00, avverrà con successivo provvedimento, in esito ad idonea asseverazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, circa le effettive attività svolte, ai sensi del "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 24.8.2023;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n.267/2000 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000;

Visti:

- la Legge n.241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

con la presente

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** la documentazione contabile ed il Certificato di Regolare Esecuzione inerente lo stato di avanzamento finale dei lavori di *“Efficientamento energetico tramite posa di impianto fotovoltaico presso la “Palestra comunale”* redatto dal Direttore dei Lavori Dott.Ing. Damiano Bonomelli e sottoscritto per accettazione dalla ditta “Bugatti Trading”, acclarata al protocollo comunale al n.6339/2025 del 16.09.2025, che si allega alla presente a costituirne parte sostanziale ed integrante;
3. **di dare atto** che dalla documentazione si evince la regolare esecuzione delle opere in progetto e, pertanto, provvedere a liquidare alla ditta “Bugatti Trading”, P.IVA 14987531002, ditta con sede in Roma (RM) in Via Aurelia n.424, la somma di € 4.182,41, oltre Iva di Legge al 10% così per complessivi € 4.600,65;
4. **di liquidare**, in favore della ditta “Bugatti Trading”, P.IVA 14987531002, ditta con sede in Roma (RM) in Via Aurelia n.424, l'importo di € 4.600,65, imputando la spesa al capitolo n.01052.02.1604 del bilancio 2025/2027 – esercizio 2025;
5. **di precisare** che l'erogazione delle somme inerenti le incentivazioni per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023, pari ad € 840,00, avverrà con successivo provvedimento, in esito ad idonea asseverazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, circa le effettive attività svolte, ai sensi del “Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 24.8.2023
6. **di dare atto che:**
 - il codice IPA del Comune di Berzo Demo è c_a816;
 - il codice CIG è B2F7366B51;
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFWD3O;
 - che il CUP di riferimento G44J23000400001;
 - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
7. **di autorizzare** sin d'ora il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento previa liquidazione da parte del sottoscritto della relativa fattura, a garanzia della procedura eseguita;
8. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

10. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
11. **di disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Berzo Demo per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposta sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
12. **di inviare** la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente, al DL ed alla ditta appaltatrice.

Il Responsabile
F.to Simone Rivetta

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

I M P E G N O	E S.	C A P.	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T O

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 23/09/2025

Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 25/09/2025 al 10/10/2025 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Delle Pubblicazioni
F.to Simone Rivetta

Copia per albo
Berzo Demo, 25/09/2025

Il Responsavile Del Servizio Lavori Pubblici
Simone Rivetta