

# COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

Lavori	<b>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA "PALESTRA COMUNALE"</b> Legge 160/2019 art. 1 co. 29-37 – anno 2024 (ex PNRR)
Impresa Appaltatrice	BUGATTI TRADING SRL, Via Aurelia n. 424 - 00165 Roma Partita IVA: 14987531002 - Codice Fiscale: 14987531002.
Estremi di affidamento	Atto di Determinazione Nr 138 Del 09/09/2024 Lettera Commerciale: prot n.0005141/2024 del 10/09/2024
Codice CUP - CIG	CUP G44J23000400001 CIG B2F7366B51

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE E C.R.E.

### PROGETTO PRINCIPALE

Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.27 del 17.3.2023 si è provveduto ad affidare al Dott.Ing Damiano. Bonomelli, con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955 C.F. BNMDMN81R04B157V, l'incarico per i servizi tecnici per la progettazione degli interventi relativi all'implementazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ed opere a corredo sugli immobili di proprietà del Comune di Berzo Demo al fine dell'attuazione del PNRR ed in particolare della "Misura 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica". Sulla scorta delle indicazioni fornite all'Amministrazione Comunale, il summenzionato progettista ha provveduto a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, quest'ultimo depositato in data 6.9.2023 e registrato al prot. n.4900, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 7.9.2023

Con la determinazione n.124 del 7.8.2024 si è provveduto all'approvazione del "Verbale di Validazione e Verifica" del progetto inerente alle opere di "Efficientamento energetico tramite posa di impianto fotovoltaico presso la "Palestra comunale"" identificate al CUP G44J23000400001.

Con determinazione n.131 del 27.8.2024 si è provveduto ad affidare al Dott.Ing Damiano. Bonomelli, con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955 C.F. BNMDMN81R04B157V, l'incarico per i servizi tecnici di DL, CSE e Contabilità Finale per i lavori in parola.

### FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Fondo per la progettazione territoriale DPCM 17 dicembre 2021

Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi dell'art. 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020

### I CONTENUTI DEL PROGETTO

L'intervento in oggetto ha come obiettivo principale quello di perseguire un sostanziale miglioramento dell'efficienza energetica del plesso sportivo grazie all'installazione di impianto Fotovoltaico Pot<=20,00 kW

### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Il Quadro Economico di progetto è di seguito esplicitato

A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€	35.175,57
A.2	Importo manodopera non soggetta a ribasso	€	5.048,13
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.776,30
	<b>Totale importo lavori</b>	<b>€</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>IVA 10%</b>	<b>€</b>	<b>420,00</b>
	<b><u>Totale importo lavori</u></b>	<b>€</b>	<b><u>46.200,00</u></b>

### ASSUNTORE DEI LAVORI

Con Determinazione Nr 138 Del 09/09/2024, è stato affidato l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa BUGATTI TRADING SRL, Via Aurelia n. 424 - 00165 Roma Partita IVA: 14987531002 - Codice Fiscale: 14987531002.

### QUADRO ECONOMICO IN SEGUITO DELL'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI

Il Quadro Economico di affidamento è di seguito esplicitato, considerando che la Ditta Appaltatrice, ha applicato uno sconto dello 0,50% all'importo lavori soggetti a ribasso

A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€	34.999,69
A.2	Importo manodopera non soggetta a ribasso	€	5.048,13
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.776,30
	<b>Totale importo lavori</b>	<b>€</b>	<b>41.824,12</b>
	<b>IVA 10%</b>	<b>€</b>	<b>4.182,41</b>
	<b><u>Totale importo lavori</u></b>	<b>€</b>	<b><u>46.006,53</u></b>

### INIZIO LAVORI, INTERRUZIONE E RIPRESA LAVORI, FINE LAVORI E TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE

- Il Verbale di Consegna ed Inizio Lavori del 10/09/2024
- Il Verbale di Interruzione Lavori del 20/09/2024
- Il Verbale di Ripresa dei Lavori del 19/11/2024
- Il Verbale di Parziale Fine Lavori del 06/12/2024
- Il Verbale di Fine Lavori del 15/09/2025

Ai sensi dei contenuti del CSA, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, al netto di interruzioni e riprese. In tale quadro risultano pienamente rispettati i tempi per l'esecuzione dei lavori.

### SUBAPPALTI

Non sono state richieste autorizzazioni in tal senso

### SUBAFFIDAMENTI

Attività di carpenteria: pec inviata a protocollo comunale il 15/11/2024

ROSEN SRL – via A. Lavini 13 25030 Pompiano (BS), PIVA 04500780988 CF 04500780988, PEC rosen-srl@pec.it

EMAIL info.rosencoperture@gmail.com, tel./fax 0309460132. Importo lavori: 500 euro oltre accessori

Attività di assistenza alla posa impianto: pec inviata a protocollo comunale il 11/11/2024

ENERGY WORLD SRL - sede legale: via Giotto, 1/b, sede operativa: via Convento Aguzzano, 5/a, 25034 Orzinuovi (BS), P.IVA/CF: 03876890983 PEC energyworld01@pec.it, EMAIL info@energyworld.store, tel./fax 0309444899.

Importo lavori: 600 euro oltre accessori

#### *DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO*

Nel corso dei lavori non si è rilevata la necessità di emendare ordini di servizio

#### *PENALI PER RITARDO*

Nel corso dei lavori non si è rilevata la necessità di emendare penali per ritardo

#### *PROROGHE*

Nel corso dei lavori non si è rilevata la necessità di emendare richieste di proroga

#### *AGGIORNAMENTO PREZZI*

Nel corso dei lavori non si è rilevata la necessità di emendare richieste di aggiornamento prezzi

#### *ANDAMENTO DEI LAVORI*

I lavori risultano eseguiti regolarmente

#### *RISERVE DELL'IMPRESA*

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

#### *PERIZIE DI VARIANTE*

In sede di esecuzione, non si è reso necessario operare in tal senso

#### *STATI AVANZAMENTO*

Risulta emesso SAL n.1 del 06/12/2024 per un importo lordo di € 41.405,88

#### *CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA*

Il Conto Finale è redatto in data 15/09/2025.

Il Credito dell'Impresa è dettagliato a seguire:

RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN	€ 4.182,41
PER IVA 10%	€ 418,24
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.600,65</b>

come estratto dai contenuti del C.P. che a seguire verrà allegato

#### *DL/CSE*

I ruoli di cui sopra sono stati ricoperti dal Dott. Ing. Bonomelli Damiano con studio in Via Roma, 15 – 25040 Cevo (BS), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A 5429, C.F.: BNM DMN 81R04 B157V e P.IVA: 032 87 740 983

#### *INFORTUNI SUL LAVORO*

Per quanto di conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

#### *ASSICURAZIONI SOCIALI*

Il responsabile del procedimento ha provveduto alla richiesta dei DURC (relativi all'appaltatore e ai subappaltatori), alle scadenze previste nel Regolamento.

#### *SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ*

Il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone.

#### *PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA*

Il piano di manutenzione dell'opera è stato redatto dall'Ing. Bonomelli Damiano e allegato agli atti.

#### *TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*

Ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori contenente gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Considerato:**

- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;
- che l'iter di connessione e-distribuzione è stato sviluppato e completato con successo;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve.

#### CERTIFICA

- che i lavori sopra descritti eseguiti da BUGATTI TRADING SRL, Via Aurelia n. 424 - 00165 Roma, Partita IVA: 14987531002 - Codice Fiscale: 14987531002., sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

Ammontare dei lavori		
Importo soggetto a ribasso	€ 40.047,82	
Importo non soggetto a ribasso	€ 1.776,30	
<b>Sommano</b>		<b>€ 41.824,12</b>
DA CUI DETRAENDO		
Recupero anticipazione		
L'ammontare dei certificati precedenti	-€ 37.641,71	
-	-	
<b>Totale deduzioni</b>		<b>-€ 37.641,71</b>
<b>RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN</b>		<b>€ 4.182,41</b>
<b>PER IVA 10%</b>		<b>€ 418,24</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.600,65</b>

- che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza.

Berzo Demo (Bs), li 15/09/2025

Per accettazione

*L'Appaltatore*

*Il Direttore dei Lavori*

*Visto, accertato e confermato dal  
Responsabile del Procedimento.*

**BUGATTI TRADING SRL**  
**VIA AURELIA 424**  
**00165 ROMA**  
**PI E C.F: 14987531002**  
**BUGATTITRADINGSR@GMAIL.COM**



*Ultima pagina*