



COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Determinazione n. 74 del 05/11/2025

n. Reg. Gen. _____

Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo ponte di attraversamento del torrente Ogliolo in Via G. Sora in Comune di Edolo (BS). CUP G29J21003340002. CIG. B18051A7D2. Esame ed approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b
"Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico".*

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente

Premesso che:

- ⤴ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2025-2027;
- ⤴ con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09/04/2024 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;
- ⤴ con decreto sindacale n. 11 del 27/06/2024 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- ⤴ con determinazione dell'Area Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti è stata individuata e nominata responsabile di procedimento;
- ⤴ con propria determinazione n. 5 del 07/02/2023, l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo ponte di attraversamento del torrente Ogliolo in Via G. Sora, è stato affidato all'ing. Roberta Filisetti, con studio in Malonno (BS), Via XI Novembre n. 27, C.F. FLS RRT 78E66 D391Y e P.IVA 02725190983;
- ⤴ con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 29/06/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in argomento, a firma dell'ing. Roberta Filisetti, del costo complessivo di euro 525.000,00;
- ⤴ con la sopra richiamata deliberazione della G.C. n. 63/2023 il sottoscritto è stato nominato RUP dell'opera in parola;
- ⤴ con propria determinazione n. 92 del 04/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo, a firma dell'ing. Roberta Filisetti, che prevede un costo complessivo di euro 525.000,00;
- ⤴ con verbale della conferenza dei servizi conclusiva datato 13/11/2023, il progetto relativo alle opere in oggetto ha riportato l'assenso richiesto ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- ⤴ con propria determinazione n. 97 del 20/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione nuovo ponte di attraversamento del torrente Ogliolo in Via G. Sora in Comune di Edolo (BS), a firma dell'ing. Roberta Filisetti, del costo complessivo di euro 577.500,00;
- ⤴ con determinazione della C.U.C. n. 97 del 27/12/2023, è stato disposto di procedere all'appalto dei lavori di realizzazione nuovo ponte di attraversamento del Torrente Ogliolo in Via G. Sora in Comune di Edolo (BS), mediante procedura negoziata, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 108/2021;
- ⤴ con determinazione della C.U.C. n. 29 del 04/04/2024 i lavori in argomento, sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa F.LLI TRENTINI SRL, con sede legale in Via Artigiani, 25 a Corteno Golgi (BS) C.F. 01811490174 P.IVA 00656400983, che ha prodotto lo sconto del 4,44400%, sull'importo soggetto a ribasso, il quale determina un valore contrattuale pari ad Euro 379.146,18, composto da Euro 373.146,18 per lavori ed Euro 6.000,00 per oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- ⤴ con propria determinazione n. 32 del 03/05/2024 si è preso atto delle risultanze delle procedure di gara relative all'appalto dei lavori di realizzazione nuovo ponte di attraversamento del Torrente Ogliolo in Via G. Sora in Comune di Edolo (BS) e si è provveduto ed impegnare, con riferimento ai citati lavori, al Codice 09.01-2.02 Cap. PEG n. 2147.01 in favore della ditta F.LLI TRENTINI SRL, la somma complessiva di Euro 462.558,34, IVA a norma di Legge compresa;

Ricordato che i suddetti lavori sono finanziati per euro 525.000,00 dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico" e per euro 52.500,00 mediante il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) di cui all'articolo 1, commi da 369 a 379 della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197 del 29/12/2022);

Dato atto che:

- ⤴ in data 20/06/2024, rep. n. 6/2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori in oggetto registrato in modalità informatica in data 21/06/2024 al n. 30049, serie 1T - Ufficio delle Entrate competente: Ufficio territoriale di Brescia;
- ⤴ in data 09/07/2024 è stato redatto il certificato di consegna dei lavori, debitamente sottoscritto dalla DL e dall'impresa appaltatrice;

Richiamate le proprie determinazioni:

- ⤴ n. 75 del 05/08/2024 con la quale si è provveduto ad autorizzare la ditta F.LLI TRENTINI SRL, appaltatrice dei lavori in argomento, a subappaltare alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL con sede in Via Trento n. 64 a Saviore dell'Adamello (BS) C.F. e P.IVA 02718500982, opere inerenti la categoria OG3, per un importo presunto pari a complessivi Euro 139.000,00 oltre IVA;
- ⤴ n. 104 del 09/12/2024 con la quale si è provveduto ad autorizzare la ditta F.LLI TRENTINI SRL, appaltatrice dei lavori in argomento, a subappaltare alla ditta CARPENTERIA GIUDICARIESE SAS DI MARINI NARCISO E C. con sede a Storo (TN) in Zona Artigianale, 4 - Frazione Darzo C.F. e P.IVA 00412120222, opere inerenti la categoria OS 18-A, per un importo presunto pari a complessivi Euro 20.000,00 oltre IVA;

Richiamate altresì le proprie determinazioni:

- ⤴ n. 84 del 03/09/2024 con la quale è stata liquidata alla ditta F.LLI TRENTINI SRL, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad Euro 75.829,23 (oltre Iva di legge), per un ammontare pari a complessivi Euro 92.511,66, Iva 22% compresa, relativamente ai lavori di realizzazione nuovo ponte di attraversamento del torrente Ogliolo in Via G. Sora in Comune di Edolo;
- ⤴ n. 101 del 25/11/2024 con la quale è stato approvato il 1° SAL a tutto il 05/11/2024 ed è stata liquidata alla ditta F.LLI TRENTINI SRL la somma di Euro 101.970,95, oltre IVA a norma di legge;
- ⤴ n. 15 del 26/03/2025 con la quale è stato approvato il 2° SAL a tutto il 27/02/2025 ed è stata liquidata alla ditta F.LLI TRENTINI SRL la somma di Euro 168.398,59, oltre IVA a norma di legge;

Visto il deposito agli atti dell'ente del collaudo statico delle strutture relative al nuovo ponte di attraversamento del torrente Ogliolo (prot. nr. 5563 del 04/06/2025);

Dato atto che i lavori in argomento sono terminati in data 23/09/2025, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto dal direttore lavori e dall'impresa appaltatrice;

Rilevato che ai sensi dell'art. 218 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. si è provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Edolo, dell'avviso ai creditori (ex avviso ad opponendum) inerente i lavori di cui all'oggetto, non rilevando richieste di credito;

Acquisita agli atti dell'Ente in data 02/10/2025 al nr. 9462 la relazione tecnica, a firma del Direttore dei Lavori, attestante il rispetto del principio 'Do No Significant Harm' (DNSH);

Evidenziato che il direttore lavori ha trasmesso al protocollo dell'ente i documenti contabili inerenti lo stato finale nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo ponte di attraversamento del torrente Ogliolo in Via G. Sora in Comune di Edolo, sottoscritti dello stesso e dall'impresa appaltatrice;

Visto ed esaminato lo stato finale datato 24/09/2025 ed il certificato di regolare esecuzione datato 28/10/2025, inerenti le opere in argomento, sottoscritti del direttore lavori e per accettazione dall'appaltatore, dai quali si evince una spesa netta per lavori pari a complessivi euro 379.086,61, oltre ad IVA a termini di Legge, dalla quale, detratti gli acconti già corrisposti ed il recupero dell'anticipazione, emerge un credito a favore dell'impresa F.LLI TRENTINI SRL, pari ad euro 32.887,84, oltre Iva a termini di Legge;

Acquisite agli atti, da parte la ditta F.LLI TRENTINI SRL (prot. n. 10592 del 04/11/2025), le quietanze di pagamento delle fatture dei subappaltatori/subaffidatari riferite al 2° SAL;

Dato atto che è depositato agli atti il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. on line), rilasciato da INAIL-INPS-CNCE protocollo n. INAIL_51238652 con scadenza validità 15/02/2026, attestante l'assolvimento, da parte della ditta F.LLI TRENTINI SRL, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo stato finale datato 24/09/2025 ed il certificato di regolare esecuzione datato 28/10/2025 dei lavori di realizzazione nuovo ponte di attraversamento del torrente Ogliolo in Via G. Sora in Comune di Edolo e liquidare alla ditta F.LLI TRENTINI SRL la somma complessiva di euro 40.123,16, IVA 22% compresa, a saldo dell'esecuzione dei lavori in discussione;

Ricordato che la ditta F.LLI TRENTINI SRL, a garanzia degli impegni assunti con il contratto d'appalto in premessa richiamato, ha presentato una cauzione definitiva dell'importo di euro 18.957,31 mediante Polizza fidejussoria nr. 10009110001974, rilasciata dalla società Bene Assicurazioni S.p.A. in data 24/05/2024;

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni, il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamati:

- ⤴ il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- ⤴ il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- ⤴ il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** lo stato finale datato 24/09/2025 ed il certificato di regolare esecuzione datato 28/10/2025, dei lavori di realizzazione nuovo ponte di attraversamento del torrente Ogliolo in Via G. Sora in Comune di Edolo, sottoscritti del direttore lavori e per accettazione dall'appaltatore, dai quali si evince una spesa netta per lavori pari a complessivi euro 379.086,61, oltre ad IVA a termini di Legge, dalla quale, detratti gli acconti già corrisposti ed il recupero dell'anticipazione, emerge un credito a favore dell'impresa F.LLI TRENTINI SRL, pari ad euro 32.887,84, oltre Iva a termini di Legge;

2. **di liquidare** alla ditta F.LLI TRENTINI SRL, con sede legale in Via Artigiani, 25 a Corteno Golgi (BS) C.F. 01811490174 P.IVA 00656400983, l'importo complessivo di euro 40.123,16, IVA a norma di legge compresa, a saldo dell'esecuzione dei lavori in discussione;
3. **di precisare** che la suddetta spesa trova copertura al Codice 09.01-2.02 Cap. PEG n. 2147.01 Impegno 612.01.01 del Bilancio dell'esercizio in corso ed è stata impegnata con propria determinazione n. 32 del 03/05/2024;
4. **di svincolare** la cauzione definitiva di euro 18.957,31 presentata dalla ditta F.LLI TRENTINI SRL a garanzia degli impegni assunti con il contratto dei lavori in discussione, mediante polizza n. 10009110001974 in data 24/05/2024 della società Bene Assicurazioni S.p.A.;
5. **di approvare** il quadro economico finale dei lavori in argomento, come di seguito riportato:

A	Importo lavori	373.086,61
B	Importo oneri sicurezza	6.000,00
	TOTALE A + B	379.086,61
	<i>Somme a disposizione dell'amministrazione:</i>	
C	Iva 22% sui lavori	83.399,05
D	Spese tecniche progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	63.500,00
E	Contributo integrativo 4% su spese tecniche	2.540,00
F	Iva 22% su spese tecniche e contributo integrativo	14.528,80
G	Spese tecniche per collaudo statico	1.980,00
H	Contributo integrativo 4% su spese tecniche per collaudo statico	79,20
I	Iva 22% su spese tecniche per collaudo statico e contributo integrativo	453,02
L	Fondo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	5.788,90
M	Spese di funzionamento della C.U.C.	1.982,50
N	Spese di gara appalto lavori - contributo ANAC	250,00
O	Spese di gara appalto servizio - contributo ANAC	30,00
	TOTALE	553.618,09
	Economia di spesa	23.881,91

6. **di esprimere il parere** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale;
7. **di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
8. **di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;
9. **di dare atto che** chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
F.to geom. Marcella Malgarotti

Il Responsabile dell'Area / RUP
F.to geom. Fabio Albertoni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addi, _____

L'Esecutore Amministrativo
Clara Parolari