

Decreto n. 184 del 19/03/2026

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, M6 C2 I 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("Progetti in essere" ex art.2, DL 34/2020): Approvazione SAL finale e CRE dei lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni".
CUP C47H20001900001

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei

L'anno 2026, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.841/2025: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2026" veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2026;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus, vennero emanati da parte del Governo una serie di Decreti Legge, successivamente convertiti in Legge, al fine di procedere al "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19" (Piano di riordino);
- al fine di dare attuazione al Piano di riordino con decreto n.769/2020, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile del STP Geom. Francesco Minolfi e contestualmente, si autorizzava all'emissione dell'Ordine di Acquisto -ODA -nei confronti del raggruppamento di professionisti costituito da: PROGER SpA, INAR Srl E MANENS-TIFS SpA, per la progettazione degli "Interventi in Pronto soccorso" dell'Ospedale di Esine, come da All.5 C alla DGR XI/331/2020;
- con decreto n.564/2023, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e far data dall'1.9.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento in oggetto l'ing. Marco Bottazzi;
- con decreto n.72/2025, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte si prendeva formalmente atto della DGR n.XII/3712/2024 ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera regionale in attuazione dell'art. 2 del DL 34/2020 approvato con la DGR XI/3264/2020. Determinazioni in ordine al quarto riallineamento del Piano", con cui viene approvata la quarta rimodulazione degli interventi in corso di realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera di cui all'art.2 del DL n. 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", secondo i nuovi termini tecnico-progettuali ed economici delle istanze inoltrate dalle Aziende sanitarie - soggetti attuatori, tra cui anche quella proposta dall'ASST della Valcamonica, riferimento decreto n.362/2024, come di seguito riassunto:

ALL.TO	DESCRIZIONE INTERVENTO	COSTO PER INTERVENTI (LAVORI) Iva Esclusa	COSTO PER APPARECCHIAT. Iva Esclusa	COSTO COMPLESSIVO Iva Esclusa	IVA COMPLESSIVA	COSTO COMPLESSIVO Iva Inclusa	COFINANZIAMENTO
ALLEGATO 5A Moduli di Terapia Intensiva	Ampliamento di n.2 posti letto in area già adibita a TI. Ristrutturazione ed adeguamento tecnologico	€ 112.000,00	€ 218.301,16	€ 330.301,16	€ 53.344,56	€ 383.645,72	€ 226.800,00
ALLEGATO 5B Moduli di Semi Intensiva	Adeguare locale OBI a requisiti di TI. Adeguamento impiantistico (elettrico, aerulico, videosorveglianza, assistenze). Adeguamento tecnologico	€ 280.400,00	€ 284.601,85	€ 565.001,85	€ 77.829,24	€ 642.831,09	
	UCC/UTIC Adeguamento tecnologico	€ 0,00	€ 125.089,12	€ 125.089,12	€ 25.132,80	€ 150.221,92	
	STROKE UNIT: Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico	€ 1.252.749,83	€ 399.191,94	€ 1.651.941,77	€ 188.863,60	€ 1.840.805,37	
ALLEGATO 5C Interventi in P.S.	Ampliamento con spostamento della camera calda, realizzazione di nuovi ambulatori, spazi per il triage, realizzazione di nuovi percorsi interni ed esterni e rifacimento viabilità. Adeguamento tecnologico	€ 130.725,38	€ 97.150,63	€ 227.876,01	€ 28.959,89	€ 256.835,90	
TOTALE INVESTIMENTO IVA INCLUSA					€ 3.274.340,00	€ 226.800,00	

- a seguito dell'approvazione della quarta rimodulazione, il decremento del finanziamento relativo all'intervento: "Ampliamento con spostamento della camera calda, realizzazione di nuovi ambulatori, spazi per il triage, realizzazione di nuovi percorsi interni ed esterni e rifacimento viabilità. Adeguamento tecnologico" ha comportato un decremento del costo della progettazione, della direzione lavori e del CSE, di cui al decreto 769/2020 e alla ridefinizione dell'intervento da attuarsi, modificandolo con la seguente denominazione: lavori di: "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni";

PRESO ATTO che:

- in funzione di quanto sopra e a seguito delle interlocuzioni con il raggruppamento di professionisti costituito da: PROGER SpA, INAR Srl E MANENS-TIFS SpA è stato definito, il nuovo importo complessivo per la progettazione, la direzione lavori ed il CSE dei lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni", pari ad € 20.358,84, oltre ad € 814,35 per CNPAIALP al 4% e € 4.658,10 per IVA al 22%;

- tutti i progetti relativi al Piano di riordino della Rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19 sono confluiti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nella Missione 6.C2 I 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - digitalizzazione. Rafforzamento strutturale SSN ("Progetti in essere" ex

art.2, DL 34/2020);

- con decreto n.638/2025 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell' "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage" presso l'Ospedale di Esine ed il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 256.835,90;

- con il medesimo decreto si liquidava al raggruppamento di professionisti PROGER SPA, INAR SRL E MANENS-TIFS SPA l'incarico di progettazione dell' "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni" per un importo di € 9.392,61 (di cui € 296,11 per CNPAIALP al 4% e € 1.693,75 per IVA al 22%);

- con nota prot. ASST n.28476/25 del 13.10.2025 è stata trasmesso l'attestato di presentazione della pratica edilizia, permesso di costruire con codice univoco n.c_d434-579692, per la realizzazione dell' "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni", presentata tramite il portale SUAP della Valle Camonica in data 10.10.2025;

DATO ATTO che con nota prot. ASST al n.26418/24 il 22.10.2024, la DG Welfare evidenziava la scadenza in data 2.11.2024 dell'Accordo Quadro in esito a procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti (Centrale di Committenza Invitalia SpA) e relativi Appalti Specifici per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020;

- con determinazione n.1104/2025 si affidavano, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.a) del D.Lgs n.36/2023, l'esecuzione dei lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni" presso l'Ospedale di Esine, alla ditta Progips srl con sede in Via Quattro Piccoli Martiri n. 3 a Civate Camuno (BS) per un importo complessivo pari ad € 119.363,41 (di cui € 10.851,22 per IVA al 10%);

- con determinazione n.1352/2025 si approvavano gli atti di contabilità inerenti il SAL n.1 dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 15.12.2025, prodotti dal Direttore Lavori, Arch. Oscar Bonafè e, contestualmente, si liquidava alla Progips srl l'importo complessivo di € 49.806,43 comprensivo di oneri della sicurezza per un importo di € 500,00 e IVA al 10% per un importo di € 4.527,86;

- con la medesima determinazione n.1352/2025 si liquidava al raggruppamento di professionisti PROGER SPA, INAR SRL E MANENS-TIFS SPA, un importo pari a € 6.893,79 (di cui € 217,33 per CNPAIALP 4% e € 1.243,14 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.1 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni" presso l'Ospedale di Esine;

VISTI gli atti di contabilità inerenti il SAL finale dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 5.3.2026, prodotti dal Direttore Lavori, Arch. Oscar Bonafè trasmessi con nota registrata al prot. ASST n.8128/2026 del 11.3.2026, composti da:

- Libretto delle misure n.2 (composto da n.2 pagine);
- Registro di contabilità n.2 (composto da n.2 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL finale (composto da n.2 pagine);
- Stato Finale dei Lavori a tutto il 5.3.2026 (composto da n.4 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 108.512,19 compresi ad oneri per la sicurezza per € 1.000,00 ed oltre IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n.2 (composto da n.1 pagina) redatto in data 5.3.2026 dal

quale risulta che si può procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 69.556,98 comprensivo di oneri della sicurezza e IVA al 10% per un importo di € 6.323,36;

- Certificato di ultimazione lavori al 5.3.2026;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTA l'approvazione dei medesimi atti da parte del RUP;

PRESO ATTO dell'attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile Brescia il 16.2.2026 con prot. n.BS00/5019666833/03/I;

RICHIAMATO il decreto n.638/2025 e ritenuto di corrispondere al raggruppamento di professionisti PROGER SPA, INAR SRL E MANENS-TIFS SPA, un importo pari a € 9.544,89 (di cui € 300,91 per CNPAIALP 4% e € 1.721,21 per IVA 22%), corrispondente al SAL finale dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni" presso l'Ospedale di Esine;

VISTA la normativa vigente;

EVIDENZIATO che i servizi di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2026 mediante finanziamento con DGR n.XII/3712/2024, All.5C Interventi in P.S.;

RITENUTO:

- di prendere formalmente atto dell'approvazione da parte del RUP Ing. Marco Bottazzi degli atti di contabilità inerenti il SAL finale dei lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni" presso l'Ospedale di Esine, eseguiti alla data del 5.3.2026, prodotti dal Direttore Lavori, Arch. Oscar Bonafè trasmessi con nota registrata al prot. ASST n.8128/2026 del 11.3.2026, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.2 (composto da n.2 pagine);
- Registro di contabilità n.2 (composto da n.2 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL finale (composto da n.2 pagine);
- Stato Finale dei Lavori a tutto il 5.3.2026 (composto da n.4 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 108.512,19 compresi ad oneri per la sicurezza per € 1.000,00 ed oltre IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n.2 (composto da n.1 pagina) redatto in data 5.3.2026 dal quale risulta che si può procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 69.556,98 comprensivo di oneri della sicurezza e IVA al 10% per un importo di € 6.323,36;
- Certificato di ultimazione lavori al 5.3.2026;
- Relazione sul conto finale;

- di prendere formalmente atto dell'approvazione da parte del RUP, del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

- di liquidare alla ditta Progips srl l'importo complessivo di € 69.556,98 (di cui € 6.323,36 per IVA al 10%), corrispondente al SAL finale dei lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni" presso l'Ospedale di Esine;

- di liquidare al raggruppamento di professionisti PROGER SPA, INAR SRL E MANENS-TIFS SPA, un importo pari a € 9.544,89 (di cui € 300,91 per CNPAIALP 4% e € 1.721,21 per IVA 22%), corrispondente al SAL finale dell'incarico per la direzione lavori e

CSE in fase di esecuzione dei lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni" presso l'Ospedale di Esine;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile della SC "Gestione Tecnico Patrimoniale";
- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2026;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere formalmente atto dell'approvazione da parte del RUP Ing. Marco Bottazzi degli atti di contabilità inerenti il SAL finale dei lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni" presso l'Ospedale di Esine, eseguiti alla data del 5.3.2026, prodotti dal Direttore Lavori, Arch. Oscar Bonafè trasmessi con nota registrata al prot. ASST n.8128/2026 del 11.3.2026, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.2 (composto da n.2 pagine);
- Registro di contabilità n.2 (composto da n.2 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL finale (composto da n.2 pagine);
- Stato Finale dei Lavori a tutto il 5.3.2026 (composto da n.4 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 108.512,19 compresi ad oneri per la sicurezza per € 1.000,00 ed oltre IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n.2 (composto da n.1 pagina) redatto in data 5.3.2026 dal quale risulta che si può procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 69.556,98 comprensivo di oneri della sicurezza e IVA al 10% per un importo di € 6.323,36;
- Certificato di ultimazione lavori al 5.3.2026;
- Relazione sul conto finale;

2 - di prendere formalmente atto dell'approvazione da parte del RUP, del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

3 - di liquidare alla ditta Progips srl l'importo complessivo di € 69.556,98 (di cui € 6.323,36 per IVA al 10%), corrispondente al SAL finale dei lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni" presso l'Ospedale di Esine;

4 - di liquidare al raggruppamento di professionisti PROGER SpA, INAR srl E MANENS-TIFS SpA, un importo pari a € 9.544,89 (di cui € 300,91 per CNPAIALP 4% e € 1.721,21 per IVA 22%), corrispondente al SAL finale dell'incarico per la direzione lavori e

CSE in fase di esecuzione dei lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni" presso l'Ospedale di Esine;

5 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 79.101,87 (di cui € 300,91 per CNPAIALP al 4%, € 1.721,21 per IVA al 22% e € 6.323,36 per IVA al 10%);

6 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

7 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

8 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, M6 C2 I 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – DIGITALIZZAZIONE – RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“PROGETTI IN ESSERE” EX ART.2, DL 34/2020): APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO CON REALIZZAZIONE DI NUOVA SALA DI PRE-TRIAGE E NUOVI PERCORSI INTERNI".
CUP C47H20001900001**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 12/03/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PEDROCCHI MICHELA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 12/03/2026

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 79.101,88 (di cui € 300,91 per CNPAIALP al 4%, € 1.721,21 per IVA al 22% e € 6.323,36 per IVA al 10%) annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2026	SAL finale DL e CSE dei Lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni"	0208000428 FORN.C/ANT.- DGR X/3331 ALL.5C INT.PRONTO SOCCORSO 2002000095 CONTR.C/CAP. DGR 3331/2020 ALL.5C INT.PRONTO SOCCORSO	3200100 SC Pronto Soccorso e Medicina Urgenza	Interventi in P.S. DGR XI/3331/2020 All.5C	DGR3331_5C	€ 9.544,89	€ 0,00	€ 9.544,89	Impegno assunto con Decreto n.638/2025
2026	SAL finale Lavori di "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni"	0208000428 FORN.C/ANT.- DGR X/3331 ALL.5C INT.PRONTO SOCCORSO 2002000095 CONTR.C/CAP. DGR 3331/2020 ALL.5C INT.PRONTO SOCCORSO	3200100 SC Pronto Soccorso e Medicina Urgenza	Interventi in P.S. DGR XI/3331/2020 All.5C	DGR3331_5C	€ 69.556,98	€ 0,00	€ 69.556,98	Impegno assunto con Determinazione n.1104/2025
		TOTALE				€ 79.101,87	€ 0,00	€ 79.101,87	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 6201000300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 13.3.2026

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU
CUP C47H20001900001 - CIG B8A2E02FA4

COMMITTENTE: ASST VALCAMONICA

IMPRESA: PROGIPS srl

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Bottazzi

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU
CUP C47H20001900001 - CIG B8A2E02FA4

COMMITTENTE: ASST VALCAMONICA

IMPRESA: PROGIPS srl

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Bottazzi

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU
CUP C47H20001900001 - CIG B8A2E02FA4

COMMITTENTE: ASST VALCAMONICA

IMPRESA: PROGIPS srl

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Oscar Bonafè

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU
 CUP C47H20001900001 - CIG B8A2E02FA4

COMMITTENTE: ASST VALCAMONICA

IMPRESA: PROGIPS srl

Contratto in data 14/11/2025 rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 108 512.19

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	108 512.19
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	09/12/2025	Importo per la Sicurezza:	1 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Comune di esine

Provincia di Brescia

OGGETTO: Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

COMMITTENTE: CUP G7H20001900001 - CIG B8A2E02FA4

IMPRESA: ASSMILCAMONICA
PROGIPS srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 63'233,62

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	15/12/2025	45'278,57
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		45'278,57
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 14/11/2025 repertorio n. registrato a in data __/__/__ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	107'512,19
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	107'512,19
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Sicurezza	1'000,00
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	1'000,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	45'278,57
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	45'278,57
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	63'233,62
per I.V.A. al 10%	6'323,36
TOTALE GENERALE euro	69'556,98

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 63'233,62 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro sessantatremiladuecentotrentatre/62).

Esine, 05/03/2026

Il Direttore dei Lavori
Arch. Oscar Bonafè

L'Impresa
Progips s.r.l.

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Marco Bottazzi

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Brescia

Il Direttore dei Lavori
Arch. Oscar Bonafè

<i>Progetto</i>	Direzione Lavori dell'"Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni", Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU CUP C47H20001900001		
<i>Comune</i>	Esine	<i>Provincia</i>	Brescia
<i>Committente</i>	ASST Vallecamonica	<i>Direttore Lavori</i>	Arch. Oscar Bonafè
<i>Oggetto</i>	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI		

Linea PNRR: M6 C2 I 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("Progetti in essere" ex art.2, DL 34/2020)

Progettista: RTP - PROGER SPA, INAR SRL E MANENS-TIFS SPA

Direttore Lavori: Arch. Oscar Bonafè

Impresa app.: PROGIPS srl

Contratto: 14/11/2025

Importo appaltato: € 108.512,19

di cui oneri sicurezza: € 1.000,00

Anticipazione: 0 €

SCIA: Permesso di Costruire n.10/2025

Consegna Lavori: 09/12/2025

Durata esecuzione: 5 mesi

Termine esecuzione: 09/05/2026

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno 2026 il giorno 5 del mese di marzo, il sottoscritto Arch. Oscar Bonafé in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto,

PREMESSO

- che con decreto n.638/2025 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'"Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage" presso l'Ospedale di Esine ed il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 256.835,90;
- che con determinazione n.1104/2025 si affidavano, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.a) del D.Lgs n.36/2023, l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Progips srl con sede in Via Quattro Piccoli Martiri n. 3 a Civate Camuno (BS) per un importo complessivo pari ad € 119.363,41 (di cui € 10.851,22 per IVA al 10%);
- che in data 09/12/2025 sono stati consegnati i lavori in oggetto, a partire a far data dal 09/12/2025 tali lavori dovevano essere completati in 5 mesi e quindi dovevano terminare il 09/05/2026;
- che i lavori si sono svolti in modo tecnicamente conforme al progetto;

VISTO

- il progetto dei lavori sopraindicati;
- il contratto d'appalto stipulato in data 14 novembre 2025;
- il verbale di inizio dei lavori del 8 dicembre 2025;
- gli atti della contabilità dei lavori

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto, riscontrando che gli stessi sono stati eseguiti ed ultimati in tutte le loro parti.

Non risultando parti dell'opera né specifiche lavorazioni non complete,

il sottoscritto Arch. Oscar Bonafé, in qualità di Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 5 marzo 2026.

Il presente certificato di ultimazione dei lavori, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti sotto indicate.

Esine (Bs), 5.3.2026

L'IMPRESA ESECUTRICE

(PROGIPS srl.)

Il R.U.P.

(Ing. Marco Bottazzi)

II DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Oscar Bonafé)

<i>Progetto</i>	Direzione Lavori dell'"Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni", Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU CUP C47H20001900001		
<i>Comune</i>	Esine	<i>Provincia</i>	Brescia
<i>Committente</i>	ASST Vallecamonica	<i>Direttore Lavori</i>	Arch. Oscar Bonafè
<i>Oggetto</i>	RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE		

Linea PNRR: M6 C2 I 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("Progetti in essere" ex art.2, DL 34/2020)

Progettista: RTP - PROGER SPA, INAR SRL E MANENS-TIFS SPA

Direttore Lavori: Arch. Oscar Bonafè

Impresa app.: PROGIPS srl

Contratto: 14/11/2025

Importo appaltato: € 108.512,19

di cui oneri sicurezza: € 1.000,00

Anticipazione: 0 €

SCIA: Permesso di Costruire n.10/2025

Consegna Lavori: 09/12/2025

Durata esecuzione: 5 mesi

Termine esecuzione: 09/05/2026

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE

L'anno 2026 il giorno 5 del mese di marzo, il sottoscritto Arch. Oscar Bonafé in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto,

PREMESSO

- che con decreto n.638/2025 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'"Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage" presso l'Ospedale di Esine ed il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 256.835,90;
- che con determinazione n.1104/2025 si affidavano, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.a) del D.Lgs n.36/2023, l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Progips srl con sede in Via Quattro Piccoli Martiri n. 3 a Civate Camuno (BS) per un importo complessivo pari ad € 119.363,41 (di cui € 10.851,22 per IVA al 10%);
- che in data 09/12/2025 sono stati consegnati i lavori in oggetto, a partire a far data dal 09/12/2025 tali lavori dovevano essere completati in 5 mesi e quindi dovevano terminare il 09/05/2026;
- che in data 15/12/2025 è stato emesso il certificato di pagamento relativo al SAL n.1 per importo di € 49.806,43 (di cui € 4.527,86 per IVA al 10%);
- che i lavori si sono svolti in modo tecnicamente conforme al progetto;

RELAZIONA QUANTO SEGUE

PROGETTO

Con decreto n.769/2020 si autorizzava all'emissione dell'Ordine di Acquisto -ODA -nei confronti del raggruppamento di professionisti costituito da: PROGER SPA, INAR SRL E MANENS-TIFS SPA, per la progettazione degli "Interventi in Pronto soccorso" dell'Ospedale di Esine, come da Allegato 5 C alla DGR XI/331/2020 (CIG 8444567523);

Con decreto n.638/2025 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'"Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage" presso l'Ospedale di Esine ed il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 256.835,90; di lavori, così dettagliato:

Lavori	
Importo lavori	€ 107 512,19
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 000,00
Totale lavori	€ 108 512,19
Somme a disposizione	
Progettazione	€ 7 402,75
Direzione Lavori e CSE	€ 12 956,09
Collaudo Statico	€ 1 000,00
4% Cassa progettazione, DL, CSE e collaudo	€ 854,35

22% IVA progettazione, DL, CSE e collaudo	€ 4 886,90
10% IVA lavori	€ 10 851,22
Apparecchiature	€ 97 150,63
IVA Apparecchiature	€ 13 221,77
Totale somme a disposizione	€ 148 323,71
Totale importo intervento	€ 256 835,90

Il progetto esecutivo è stato verificato dal RUP in data 24.9.2025.
Il progetto esecutivo è stato validato dal responsabile del procedimento in data 24.9.2025.
In data 7.11.2025 è stato rilasciato da Comune di Esine il Permesso di Costruire n.10/2025.

FINANZIAMENTO

L'opera è stata finanziata con DGR n.XII/3712/2024, ALLEGATO 5C Interventi in P.S. per un importo complessivo pari a € 256.835,90.

QUADRO TECNICO-ECONOMICO E INDIVIDUAZIONE ESECUTORE

Nel Quadro Economico di progetto approvato con decreto n.638/2025 l'importo complessivo dei lavori è pari ad € 108.512,19, comprensivo di oneri di sicurezza, oltre all'IVA.

Con determinazione n.1104/2025 si affidavano, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.a) del D.Lgs n.36/2023, l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Progips srl con sede in Via Quattro Piccoli Martiri n. 3 a Civate Camuno (BS) per un importo complessivo pari ad € 119.363,41 (di cui € 10.851,22 per IVA al 10%).

SUBAPPALTI

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state presentate richieste per il subappalto.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori, come risulta dal relativo verbale, hanno avuto inizio effettivo in data 9.12.2025 con un tempo contrattualmente definito di mesi 5 ed ultimazione prevista per il giorno 9.5.2026.

PROROGHE E SOSPENSIONI

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state richieste né sospensioni né proroghe sul termine dei lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata redatta la perizia di variante

STATI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Nel corso dell'esecuzione delle opere è stato emesso n.1 stato avanzamento lavori, regolarmente contabilizzato dal direttore dei lavori e liquidato all'appaltatore con il relativo certificato di pagamento.

L'elenco e i relativi dati degli stati avanzamento lavori è il seguente:

- n.1 del 15/12/2025 importo avanzamento opere € 45.506,10, importo certificato € 49.806,43 (di cui € 4.527,86 per IVA al 10%).

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità, non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

PENALI PER RITARDI

Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

ORDINI DI SERVIZIO EMESSI

Nel corso dei lavori sono non stati emessi dal Direttore dei lavori Ordini di servizio.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 5.3.2026.

RISERVE

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL sede di Brescia con codice ditta n. 97011702/11.

E' stato richiesto e ricevuto il DURC di congruità della manodopera.

CONTO FINALE DEI LAVORI

In data 5.3.2026 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto relativo all'"Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage" presso l'Ospedale di Esine è di € 108.512,19 da cui, deducendo l'ammontare del n.1 acconto corrisposto di € 45.278,57, resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 63.233,62 (oltre a IVA al 10%).

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto in forma digitale, come appresso.

Esine (Bs), 5.3.2026

L'IMPRESA ESECUTRICE

(PROGIPS srl.)

Il R.U.P.

(Ing. Marco Bottazzi)

II DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Oscar Bonafé)

<i>Progetto</i>	Direzione Lavori dell' "Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage e nuovi percorsi interni", Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU CUP C47H20001900001		
<i>Comune</i>	Esine	<i>Provincia</i>	Brescia
<i>Committente</i>	ASST Vallecamonica	<i>Direttore Lavori</i>	Arch. Oscar Bonafè
<i>Oggetto</i>	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		

Linea PNRR: M6 C2 I 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("Progetti in essere" ex art.2, DL 34/2020)

Progettista: RTP - PROGER SPA, INAR SRL E MANENS-TIFS SPA

Direttore Lavori: Arch. Oscar Bonafè

Impresa app.: PROGIPS srl

Contratto: 14/11/2025

Importo appaltato: € 108.512,19

di cui oneri sicurezza: € 1.000,00

Anticipazione: 0 €

SCIA: Permesso di Costruire n.10/2025

Consegna Lavori: 09/12/2025

Durata esecuzione: 5 mesi

Termine esecuzione: 09/05/2026

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2026 il giorno 5 del mese di marzo, il sottoscritto Arch. Oscar Bonafé in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto,

PREMESSO

Con decreto n.638/2025 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'"Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage" presso l'Ospedale di Esine ed il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 256.835,90; di lavori, così dettagliato:

Lavori	
Importo lavori	€ 107 512,19
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 000,00
Totale lavori	€ 108 512,19
Somme a disposizione	
Progettazione	€ 7 402,75
Direzione Lavori e CSE	€ 12 956,09
Collaudo Statico	€ 1 000,00
4% Cassa progettazione, DL, CSE e collaudo	€ 854,35
22% IVA progettazione, DL, CSE e collaudo	€ 4 886,90
10% IVA lavori	€ 10 851,22
Apparecchiature	€ 97 150,63
IVA Apparecchiature	€ 13 221,77
Totale somme a disposizione	€ 148 323,71
Totale importo intervento	€ 256 835,90

Il progetto esecutivo è stato verificato dal RUP in data 24.9.2025.

Il progetto esecutivo è stato validato dal responsabile del procedimento in data 24.9.2025.

In data 7.11.2025 è stato rilasciato da Comune di Esine il Permesso di Costruire n.10/2025.

L'opera è stata finanziata con DGR n.XII/3712/2024, ALLEGATO 5C Interventi in P.S. per un importo complessivo pari a € 256.835,90.

Con determinazione n.1104/2025 si affidavano, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.a) del D.Lgs n.36/2023, l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Progips srl con sede in Via Quattro Piccoli Martiri n. 3 a Civate Camuno (BS) per un importo complessivo pari ad € 119.363,41 (di cui € 10.851,22 per IVA al 10%).

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori, come risulta dal relativo verbale, hanno avuto inizio effettivo in data 9.12.2025 con un tempo contrattualmente definito di mesi 5 ed ultimazione prevista per il giorno 9.5.2026.

PROROGHE E SOSPENSIONI

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state richieste né sospensioni né proroghe sul termine dei lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata redatta la perizia di variante

STATI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Nel corso dell'esecuzione delle opere è stato emesso n.1 stato avanzamento lavori, regolarmente contabilizzato dal direttore dei lavori e liquidato all'appaltatore con il relativo certificato di pagamento: n.1 del 15/12/2025 importo avanzamento opere € 45.506,10.

CERTIFICATI DI PAGAMENTO

A seguito dell'emissione del SAL n.1 il responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre il relativo certificato di pagamento di seguito elencato:

n.1 del 15/12/2025 importo € 49.806,43 (di cui € 4.527,86 per IVA al 10%).

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità, non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

PENALI PER RITARDI

Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

ORDINI DI SERVIZIO EMESSI

Nel corso dei lavori sono non stati emessi dal Direttore dei lavori Ordini di servizio.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 5.3.2026.

RISERVE

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve.

CONTO FINALE DEI LAVORI

In data 5.3.2026 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto relativo all'"Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova sala di pre-triage" presso l'Ospedale di Esine è di € 108.512,19 da cui, deducendo l'ammontare del n.1 acconto corrisposto di € 45.278,57, resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 63.233,62 (oltre a IVA al 10%).

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Oscar Bonafè il giorno 5.3.2026 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore di cantiere dell'Impresa e con egli ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi:

- prova apertura e chiusura serramenti interni ed esterni;
- prova di tutti i rubinetti e gli scarichi dell'impianto idro-sanitario;
- prova del sistema di controllo della climatizzazione invernale;
- prova impianto di illuminazione;
- valutazione visiva delle finiture superficiali.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Oscar Bonafè

Viste

le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa PROGIPS srl corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 97011702/11 INAIL;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato dall'Impresa è di:
LAVORI A CORPO € 108.512,19

DI CUI COSTI SICUREZZA € 1.000,00
perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa PROGIPS srl sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € 108.512,19 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
 - Certificato di pagamento SAL n.1 del 15/12/2025, per importo di € 45.278,57;
- resta il credito di € 63.233,62 (diconsi euro sessantatremiladuecentotrentatre/62), a cui aggiungere IVA al 10%, che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile Unico del Progetto in sede di revisione, nei termini previsti nel contratto applicativo;
- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari ad Euro 0,00;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, nei termini previsti nel contratto applicativo sottoscritto dalla ditta PROGIPS srl, al pagamento della rata di saldo su indicata.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto in forma digitale, come appresso.

Esine (Bs), 5.3.2026

L'IMPRESA ESECUTRICE

(PROGIPS srl.)

Il R.U.P.

(Ing. Marco Bottazzi)

II DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Oscar Bonafé)