

Decreto n. 421 del 12/07/2023

OGGETTO: DGR XI/6816/2022 Allegato 2 - Residui: Lavori di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell’Ospedale di Edolo (Bs)”: Approvazione Stato di Avanzamento Lavori n.1.

CUP: C28I22001210002

IL DIRETTORE GENERALE FF
nella persona del Dott Guido Avaldi

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario ff:

Dr Andrea Patroni

del Direttore Amministrativo:

Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario:

Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2023, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.153/2023: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2023" viene approvato il piano degli investimenti esercizio 2023;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con decreto n.671/2022, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR XI/6816/2022 ad oggetto: "Programma degli investimenti in sanità - rimodulazione e proroghe scadenze di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di Edilizia sanitaria 2° provvedimento 2022" nel cui Allegato 2, Regione Lombardia autorizzava l'intervento: "Residui: Lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)" per un importo rimodulato pari ad € 397.986,37;

- con decreto n.727/2022 si procedeva all'affidamento dell'"Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione, aggiornamento/variante progetto VVF, presentazione SCIA VVF per ottenimento CPI, presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità" all'Ing. Sergio Damiola;

- in data 28.12.2022 si procedeva alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico professionale tra l'Ing Sergio Damiola e codesta ASST, il quale veniva repertoriato il 19.1.2023 al n.9/23;

- con decreto n.105/2023 si approvava il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ing. Sergio Damiola dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)" e si procedeva all'indizione della gara di appalto;

- con decreto n.171/2023 venivano affidati in via provvisoria i lavori alla RVM Impianti srl i lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)";

- con decreto n.243/2023 si procedeva all'aggiudicazione definitiva e in data 17.4.2023 alla sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)" con la RVM Impianti srl, per un importo complessivo pari a € 279.643,75, oneri della sicurezza compresi, IVA 10% esclusa, il quale veniva repertoriato al n.12/23 del 21.4.2023;

- con nota registrata al prot.ASST al n.10058/23 il Direttore di Lavori trasmetteva il verbale di consegna dei lavori del 24.4.2023 e il certificato di inizio lavori del 26.4.2023;

VISTI gli atti di contabilità inerenti il 1° SAL dei lavori in oggetto, eseguiti alla data del 23.6.2023, prodotti dal Direttore Lavori Ing. Sergio Damiola, trasmessi con nota registrata al prot.ASST al n.15745/23 e depositati presso il Servizio Tecnico Patrimoniale, composti da:

- Libretto delle misure n.1 (composto da n.2 pagine);
- Registro di contabilità n.1 (composto da n.3 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n.1 (composto da n.3 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 23.6.2023 (composto da n.4 pagine), dal quale



si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 130.648,00 IVA esclusa;

• Certificato di pagamento n.1 redatto in data 23.6.2023 dal quale risulta che si può procedere al pagamento della somma € 142.993,40 IVA inclusa;

RITENUTO necessario procedere ad una formale approvazione della documentazione presentata;

EVIDENZIATO che:

- l'art.6 del disciplinare d'incarico professionale sottoscritto tra l'Ing. Sergio Damiola e codesta ASST prevede il pagamento del 45% dell'onorario di contratto progressivamente ad ogni emissione di Stato Avanzamento Lavori;

- l'onorario dell'Ing. Sergio Damiola, determinato come sopra descritto, corrisponde a € 7.800,00 oltre contributo CNPAIALP 4% e IVA 22%;

VISTA la normativa vigente in particolare il D.Lgs n.50/2016 e la L. 120/2020;

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti per l'anno 2023 e sono finanziati mediante DGR XI/6816/2022 Allegato 2;

RAMMENTATO che:

- con decreto n.178/2020 venivano adottate "Determinazione, ai sensi dell'art.3, co.6 D.Lgs n.502/1992, in ordine alla sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento temporaneo";

- il medesimo provvedimento affida, con decorrenza dal 19.3.2020, secondo l'ordine di seguito dettagliato:

- Dott Guido Avaldi, Direttore Amministrativo, nato a Crema il 9.12.1961 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di assenza/impedimento del Direttore Generale);

- Dr.ssa Roberta Chiesa, Direttore Sanitario, nata Bergamo il 30.5.1962 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo);

- Ing. Maurizio Morlotti, Direttore Socio Sanitario, nato a Lecco l'11.2.1975 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario);

OSSERVATO che:

- la delega di cui al decreto citato precisa che l'esercizio dei poteri di delega è limitato, conformemente alle previsioni normative, ai casi di assenza o impedimento temporaneo, da comunicarsi formalmente da parte del Direttore Generale o oggettivamente accertati secondo le modalità di rito e che gli atti e i provvedimenti verranno adottati, nell'esercizio della delega, dal "Direttore Amministrativo nell'esercizio dei poteri delegati di Direttore Generale", anche compendiato brevemente con la formulazione "Direttore Generale ff";

- il Direttore Generale è assente, come risulta dalla condivisa programmazione con la Direzione strategica, per godimento di periodo feriale;

- risulta necessario provvedere all'adozione di taluni provvedimenti, del cui contenuto il Direttore Amministrativo ha per le vie brevi informato il Direttore Generale;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2023;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo e Socio-Sanitario;

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP, Geom. Francesco Minolfi, degli atti di contabilità inerenti il SAL n.1 dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)", eseguiti alla data del 23.6.2023, prodotti dal Direttore Lavori, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, composti da:

- Libretto delle misure n.1 (composto da n.2 pagine);
- Registro di contabilità n.1 (composto da n.3 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n.1 (composto da n.3 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 23.6.2023 (composto da n.4 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 130.648,00 IVA esclusa;
- Certificato di pagamento n.1 redatto in data 23.6.2023 dal quale risulta che si può procedere al pagamento della somma € 142.993,40 IVA inclusa;

2 - di liquidare alla RVM Impianti srl l'importo di € 142.993,40 (di cui € 12.999,40 per IVA 10%), corrispondente al SAL n.1 dei lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)";

3 - di liquidare, all'Ing. Sergio Damiola, l'importo di € 9.896,64 (di cui € 312,00 per CNPAIALP 4% e € 1.784,64 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.1 dell'"Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione, aggiornamento/variante progetto VVF, presentazione SCIA VVF per ottenimento CPI, presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità";

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad euro 152.890,04;

5 - che il centro di costo relativo al presente provvedimento è contraddistinto al codice 3130102 Costi struttura Edolo;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE FF
(Dott Guido Avaldi)

**OGGETTO: DGR XI/6816/2022 ALLEGATO 2 - RESIDUI: LAVORI DI “ADEGUAMENTO
NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL’OSPEDALE DI
EDOLO (BS)” : APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1.
CUP: C28I22001210002**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 07/07/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RUGGERI LUDOVICA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 07/07/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 152.890,04, annotato nel Bilancio 2023, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2023	"Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs).	0208000404 FORNITORI C/ANTICIPI CPI PO EDOLO 2002000118 CONTR.COMPLETAMENTO OPERE ANTINCENDIO OSP.ESINE/EDOLO	3130102 Costi struttura Edolo	DGR XI/6816/2022 Allegato 2	DGR_6816	€ 142.993,40	€ 0,00	€ 142.993,40	Il costo rientra nel budget di spesa assunto con decreto n. 243/2023
2023	"Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione, aggiornamento/variante progetto VVF, presentazione SCIA VVF per ottenimento CPI, presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità" relativo all'intervento "Residui: Lavori di Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)	0208000404 FORNITORI C/ANTICIPI CPI PO EDOLO 2002000118 CONTR.COMPLETAMENTO OPERE ANTINCENDIO OSP.ESINE/EDOLO	3130102 Costi struttura Edolo	DGR XI/6816/2022 Allegato 2	DGR_6816	€ 9.896,64	€ 0,00	€ 9.896,64	Il costo rientra nel budget di spesa assunto con decreto n.727/2022
		TOTALE				€ 152.890,04	€ 0,00	€ 152.890,04	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 10.7.2023

**IL DIRETTORE
DELLA SC "BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITÀ"
Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Comune di Edolo
Provincia di Brescia

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per l'Ospedale di Edolo
CUP: C28I22001210002 - CIG: 9684272212

COMMITTENTE: ASST Valcamonica, Via Nissolina n. 2 - 25043 Breno (BS)

IMPRESA: R.V.M. Impianti S.r.l., Via Artigiani n. 27 - 25040 Artogne (BS)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Minolfi Francesco

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 01.01	OG1: Edifici civili e industriali SpCat 1 - OG 1: Edifici civili e industriali Percentuale lavori realizzati: SOMMANO a corpo					0,82		
						0,82		
2 01.03	OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi SpCat 3 - OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Percentuale lavori realizzati: SOMMANO a corpo					0,31		
						0,31		
3 01.04	OS7: Finiture di opere generali di natura edile SpCat 4 - OS 7: Finiture di opere generali di natura edile Percentuale lavori realizzati: SOMMANO a corpo					0,95		
						0,95		
4 01.05	OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi SpCat 5 - OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi Percentuale lavori realizzati: SOMMANO a corpo					0,53		
						0,53		
	Edolo, 23/06/2023 L'Impresa RVM IMPIANTI S.R.L. R.V.M. Impianti S.r.l. <i>Luca Riva</i> <i>Luca Riva</i> Il Direttore dei Lavori Ing. Damiola Sergio 							
	A R I P O R T A R E							

Comune di Edolo
Provincia di Brescia

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per l'Ospedale di Edolo
CUP: C28I22001210002 - CIG: 9684272212

COMMITTENTE: ASST Valcamonica, Via Nissolina n. 2 - 25043 Breno (BS)

IMPRESA: R.V.M. Impianti S.r.l., Via Artigiani n. 27 - 25040 Artogne (BS)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Minolfi Francesco

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 01.01	OG1: Edifici civili e industriali SpCat 1 - OG 1: Edifici civili e industriali SOMMANO a corpo	1	2	0,82		6'009,73	4'927,98	
2 01.03	OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi SpCat 3 - OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi SOMMANO a corpo	1	2	0,31		12'247,20	3'796,63	
3 01.04	OS7: Finiture di opere generali di natura edile SpCat 4 - OS 7: Finiture di opere generali di natura edile SOMMANO a corpo	1	2	0,95		18'626,39	17'695,07	
4 01.05	OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi SpCat 5 - OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi SOMMANO a corpo	1	2	0,53		207'826,68	110'148,14	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						136'567,82	
	T O T A L E euro						136'567,82	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		Debito	Pagamento
	RIPORTO		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	OG 1: Edifici civili e industriali	4'927,98	
002	OS 3: Impianto idrico antincendio	0,00	
003	OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	3'796,63	
004	OS 7: Finiture di opere generali di natura edile	17'695,07	
005	OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi	110'148,14	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	136'567,82	
	Edolo, 23/06/2023		
	<p>L'Impresa RVM IMPIANTI s.r.l. R.V.M. Impianti S.p.A. <small>legale rappresentante</small> <i>Mario Rivarossi</i></p> <p>Il Direttore dei Lavori Ing. Damiola Sergio</p> 		
	A RIPO RTARE	136'567,82	

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per l'Ospedale di Edolo
CUP: C28I22001210002 - CIG: 9684272212

COMMITTENTE: ASST Valcamonica, Via Nissolina n. 2 - 25043 Breno (BS)

IMPRESA: R.V.M. Impianti S.r.l., Via Artigiani n. 27 - 25040 Artogne (BS)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Damiola Sergio



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<u>LAVORI A CORPO</u>						
1 01.01	OG1: Edifici civili e industriali	1	1	0,82		4'927,98
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			0,82	6'009,73	4'927,98
2 01.03	OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	1	2	0,31		3'796,63
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			0,31	12'247,20	3'796,63
3 01.04	OS7: Finiture di opere generali di natura edile	1	3	0,95		17'695,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			0,95	18'626,39	17'695,07
4 01.05	OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi	1	4	0,53		110'148,14
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			0,53	207'826,68	110'148,14
	Parziale LAVORI A CORPO euro					136'567,82
	T O T A L E euro					136'567,82

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	OG 1: Edifici civili e industriali	4'927,98
002	OS 3: Impianto idrico antincendio	0,00
003	OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	3'796,63
004	OS 7: Finiture di opere generali di natura edile	17'695,07
005	OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi	110'148,14
	Totale SUPER CATEGORIE euro	136'567,82
	Edolo, 23/06/2023	
	<p>Il Direttore dei Lavori Ing. Damiola Sergio</p> 	
		

Comune di Edolo
Provincia di Brescia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 23/06/2023

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per l'Ospedale di Edolo
CUP: C28122001210002 - CIG: 9684272212

COMMITTENTE: ASST Valcamonica, Via Nissolina n. 2 - 25043 Breno (BS)

IMPRESA: R.V.M. Impianti S.r.l., Via Artigiani n. 27 - 25040 Artogne (BS)



Contratto in data 17/04/2023 registrato a Breno in data 19/04/2023 al n. 223 di euro 279 643.75

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	295 000.00
Data Consegna:	24/04/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	26/04/2023	Importo per la Sicurezza:	2 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	23/08/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
1 01.01	OG1: Edifici civili e industriali SOMMANO a corpo	0,82	6'009,73	4'927,98
2 01.03	OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi SOMMANO a corpo	0,31	12'247,20	3'796,63
3 01.04	OS7: Finiture di opere generali di natura edile SOMMANO a corpo	0,95	18'626,39	17'695,07
4 01.05	OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi SOMMANO a corpo	0,53	207'826,68	110'148,14
	Parziale LAVORI A CORPO euro			136'567,82
	RIBASSO del 5,25% da considerare su euro			136'567,82
	T O T A L E euro			136'567,82
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>	
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i>	
	<i>Tipologia Offerta: Ribasso a base d'asta</i>	
	<i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 2.500,00</i>	
	LAVORI A CORPO euro	136'567,82
	Totale lavori a Corpo a cui applicare il ribasso d'asta	136'567,82
	Ribasso offerto dall'Impresa in %	5,25
	Totale lavori a Corpo ribassati	129'398,00
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (50% del tot. 2.500,00)	1'250,00
	Totale lavori a Corpo ribassati comprensivi di Oneri per la Sicurezza	130'648,00
	TOTALE S A L I euro	130'648,00
	Edolo, 23/06/2023	
	<p>L'Impresa R.V.M. Impianti S.r.l.</p> <p>R.V.M. IMPIANTI S.r.l. Legale Rappresentante Paolo Matteo Rivalessi</p> 	
	<p>Il Direttore dei Lavori Ing. Damiola Sergio</p> 	

Comune di Edolo

Provincia di Brescia

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per l'Ospedale di Edolo
CUP: C28I22001210002 - CIG: 9684272212

COMMITTENTE: ASST Valcamonica, Via Nissolina n. 2 - 25043 Breno (BS)

IMPRESA: R.V.M. Impianti S.r.l., Via Artigiani n. 27 - 25040 Artogne (BS)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 129'994,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 17/04/2023 registrato a Breno in data 19/04/2023 al n. 223 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	130'648,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	130'648,00
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per contribuzione previdenziale e assistenziale 0,5%	653,24
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	653,24
CREDITO Impresa arrotondato a 129994 euro	129'994,00
per I.V.A. al 10%	12'999,40
TOTALE GENERALE euro	142'993,40

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 26 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 142.993,40 compresa di IVA, come per legge.
Diconsi: (euro centoquarantaduemilanovecentonovantatre/40).

Edolo, 23/06/2023

Il Direttore dei Lavori
Ing. Damiola Sergio

L'Impresa
R.V.M. Impianti S.r.l.

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Minolfi Francesco

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Breno
Cod. ditta 004339628-72
Cod. operai 93152921-37
Cod. impiegati 34401886-46

Il Direttore dei Lavori
Ing. Damiola Sergio




R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
Legale Rappresentante
Paolo Minolfo Rivadossi

