



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 74 DEL 10/07/2023**

Oggetto :

APPALTO LAVORI DI: "OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 – RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA". CUP J17H20001680001 – CIG 88800175D8. APPROVAZIONE ULTIMO SAL N. 4, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE E PROSPETTO DI CALCOLO DEL MAGGIORE IMPORTO ULTIMO SAL N.4, EMESSE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 RISPETTO ALL'IMPORTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DETERMINATO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (DUP) di cui all'art.170 comma 1 D.Lgs n. 267/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2023/2025 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi della legge;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto comunale;

RILEVATO che al fine di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Pasinetti Luca nominato con decreto del Responsabile del Servizio Prot. n. 5433 del 16/11/2020 a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato interessato da forti temporali, trombe d'aria con importanti fenomeni di smottamento dei versanti e sradicamento del patrimonio boschivo;
- lungo la strada comunale Savio-Fabrezza si sono verificati numerosi schianti di piante con relativi smottamenti;
- detti eventi sono stati segnalati alla struttura Regionale di Protezione Civile mediante scheda Rasda n° 21194 del 30/10/2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 pubblicata sulla G.U. del 15/11/2018 (Serie Generale n. 266) è stato dichiarato lo stato di emergenza anche per la Regione Lombardia relativamente agli eventi del periodo 27-30 ottobre 2018;
- Vista la successiva Ordinanza del C.D.P.C. n. 588 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018", ha nominato quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati il Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile;
- Viste le successive modifiche introdotte dalle Ordinanze n. 559/2018, 601/2019 e 696/2020;

VISTO CHE:

- con nota prot. Z1.2021.0004916 del 24/02/2021 (nostro prot. 936 del 25/02/2021) il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – del Piano degli interventi anno 2021 relativamente all'intervento n. LN145-2021-558/2018-BS-041 - Ripristino/messa in sicurezza versante, ripristino carreggiata, posa barriere/reti paramassi strada Savio-Fabrezza danneggiata dagli eventi dal 27 al 30 ottobre 2018 – Tempesta VAIA. CUP J17H20001680001 – Località: Strada Savio-Fabrezza –Scheda Rasda: 21194 del 30/10/2018 - per un importo complessivo di € 500.000,00;
- l'inserimento dell'opera, all'interno della programmazione degli interventi post emergenza, prevede l'applicazione del OCDPC n. 588 del 15/11/2018 e s.m.i. finalizzato al superamento

VISTO l'atto di Determinazione n. 49 del 04/06/2021 con il quale è stato affidato incarico professionale concernente la predisposizione dello studio geologico di dettaglio relativamente all'opera pubblica "OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 - RIPRISTINO/MESSA IN SICUREZZA VERSANTE, RIPRISTINO CARREGGIATA, POSA BARRIERE/RETI PARAMASSI STRADA

SAVIORE-FABREZZA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2018 – TEMPESTA VAIA. CUP J17H20001680001 – LOCALITÀ: STRADA SAVIORE-FABREZZA –SCHEDA RASDA: 21194 DEL 30/10/2018”, al Geologo Sterli Mario di Edolo (BS);

VISTO l’atto di Determinazione n. 50 del 04/06/2021 con il quale è stato affidato incarico professionale concernente la progettazione dell’opera pubblica “OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 - RIPRISTINO/MESSA IN SICUREZZA VERSANTE, RIPRISTINO CARREGGIATA, POSA BARRIERE/RETI PARAMASSI STRADA SAVIORE-FABREZZA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2018 – TEMPESTA VAIA. CUP J17H20001680001 – LOCALITÀ: STRADA SAVIORE-FABREZZA –SCHEDA RASDA: 21194 DEL 30/10/2018”, all’ Ingegnere Landrini Girolamo di Breno (BS);

CONSIDERATO che il progettista incaricato Ing. Girolamo Landrini ha presentato in data 23/06/2021 il progetto definitivo/esecutivo delle opere in oggetto, acclarato al protocollo comunale n. 3170;

CONSIDERATO che il Geologo Incaricato Sterli Mario ha presentato in data 19/07/2021 la relazione geologica relativa al progetto in oggetto, acclarata al protocollo comunale n. 3673;

CONSIDERTATO che il Comune di Saviole dell’Adamello con nota in data 19.07.2021 prot. 3678 ha convocato, ai sensi della legge 241/1990 e L. 340/2000 e s.m.i., la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona per l’approvazione di tale progetto;

VISTA la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona, prot. 3959 del 05/08/2021, con la quale è stato dato il parere favorevole con prescrizioni da gli enti invitati ad esprimersi;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , in rapporto alla specifica tipologia dell’intervento e all’urgenza di dare attuazione all’intervento, si è ritenuto di omettere i precedenti livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione;

VISTA la validazione del progetto esecutivo effettuata in data 05.08.2021;

VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Saviole dell’Adamello n. 63 del 05/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” e relativo regolamento.

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Saviole dell’Adamello in attuazione della Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 84 del 05/08/2021, ha indetto la gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”;

PRESO ATTO che:

- in data 06/09/2021 con comunicazione giunta al protocollo del Comune n. 4467, la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune la determinazione dirigenziale n. 1330 del 06/09/2021 di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione, oltre alla documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 1330/2021 del 06/09/2021 sopracitata si propone l’aggiudicazione dei lavori di “OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 – RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA”. CUP J17H20001680001 – CIG 88800175D8, all’operatore economico concorrente SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), che ha offerto un ribasso del 8,00% per un importo pari ad

€ 333.040,00 al netto dell'IVA di legge (di cui € 111.000,00 quali costi della manodopera ed € 1.800,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 5.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 338.040,00 oltre all'IVA di legge;

VISTA la determinazione n. 94 del 07/09/2021 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto a prendere atto della determinazione dirigenziale n. 1330 del 06/09/2021 a firma del Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, Gianluca Guizzardi, di approvazione del verbale di gara e proposta di aggiudicazione per l'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”, dei lavori di “OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 – RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA”. CUP J17H20001680001 – CIG 88800175D8 e ad aggiudicare i lavori, per quanto in premessa, in via definitiva, nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione, alla ditta SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), che ha offerto un ribasso del 8,00% per un importo pari ad € 333.040,00 al netto dell'IVA di legge (di cui € 111.000,00 quali costi della manodopera ed € 1.800,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 5.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 338.040,00 oltre all'IVA di legge;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 21/09/2021, Rep. N. 6, registrato il 14/10/2021 al numero 54053 Serie 1T ;

VISTO il verbale di consegna lavori e inizio lavori in data 28/10/2021;

VISTA la determinazione n. 34 del 12/04/2022 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 35 comma 18 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo di € 67.608,00 oltre all'IVA di legge al 22%;

VISTA la determinazione n. 137 del 22/11/2022 relativa all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n°1 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 29.08.2022 e quantificati in netti € 87.185,78 oltre Iva di legge;

PRESO ATTO del certificato di pagamento n°1, approvato con determinazione n° 137 del 22/11/2022, è stato pagato alla ditta appaltatrice sopra citata la contabilità delle opere eseguite, al netto delle ritenute e del recupero dell'anticipazione, quantificata in netti € 69.312,69 oltre Iva di legge al 22% ammontante a lordi € 84.561,48;

VISTA la determinazione n. 138 del 22/11/2022 relativa all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 2 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 29.08.2022 e quantificati in netti € 194.136,69 oltre Iva di legge;

PRESO ATTO del certificato di pagamento n°2, approvato con determinazione n° 138 del 22/11/2022, è stato pagato alla ditta appaltatrice sopra citata la contabilità delle opere eseguite, al netto delle ritenute, del recupero dell'anticipazione e dell'ammontare dei certificati precedenti, quantificata in netti € 85.025,98 oltre Iva di legge al 22% ammontante a lordi € 103.731,70;

VISTA la determinazione n. 168 del 23/12/2022 relativa all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 3 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 21.11.2022 e quantificati in netti € 284.036,81 oltre Iva di legge;

PRESO ATTO del certificato di pagamento n°3, approvato con determinazione n° 168 del 23/12/2022, è stato pagato alla ditta appaltatrice sopra citata la contabilità delle opere eseguite, al netto delle ritenute, del recupero dell'anticipazione e dell'ammontare dei certificati precedenti, quantificata in netti € 71.470,59 oltre Iva di legge al 22% ammontante a lordi € 87.194,12;

VISTA la determinazione n. 173 del 28/12/2022 di rettifica della propria precedente Determinazione n. 168 del 23/12/2022 nella quale veniva dato atto che relativamente all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 3 l'ammontare corretto complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 21.11.2022 è pari a netti € 282.483,11 oltre Iva di legge;

PRESO ATTO del certificato di pagamento n°3 corretto, approvato con determinazione n° 173 del 28/12/2022, è stato pagato alla ditta appaltatrice sopra citata la contabilità delle opere eseguite, al netto delle ritenute, del recupero dell'anticipazione e dell'ammontare dei certificati precedenti, quantificata in netti € 70.235,40 oltre Iva di legge al 22% ammontante a lordi € 85.687,19;

VISTO il decreto del 17.05.2022 n° 50 “Decreto Aiuti” recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

RICHIAMATI gli artt. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, e 27, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori”. In particolare, quanto all’art. 26, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, viene introdotto, per il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022;

DATO ATTO che l’art. 26, comma 1 del DL 50/2022, prevede la possibilità di rimodulare i quadri economici al fine di poter recuperare le somme necessarie per far fronte all’incremento dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzando le somme disponibili nel seguente modo:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

VISTA la nota di Regione Lombardia pervenuta a protocollo comunale n. 4952 in data 16.08.2022, con la quale la stessa riconosce anche per l’intervento in oggetto, finanziato a valere sui fondi di cui all’Ordinanza del Presidente del Dipartimento di Protezione Civile n. 558/2018 e s.m.i., la possibilità di utilizzo del ribasso d’asta derivante dalla procedura d’appalto dei lavori, nonché sino al 50% delle risorse accantonate per imprevisti e le altre somme a disposizione non altrimenti destinate;

DATO ATTO che l’ultimo quadro economico dell’opera, che viene riportato qui nel seguito, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara risulta essere il seguente e nello stesso, per l’intervento in oggetto, sono previste somme a disposizione alle voci **B10** (Somme derivanti dal ribasso d’asta (lavori e spese tecniche) per l’importo di € 35.394,64;

RITENUTO di poter utilizzare la somma di € 289,12, di cui alla voce B9 (50% imprevisti) del QE approvato per implementare le somme a disposizione di cui alle voci B10 come in precedenza indicato;

A) IMPORTO DEI LAVORI		Progetto	Aggiudicazione
1	Importo lavori	€ 362.000,00	€ 333.040,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Totale lavori a base d’asta	€ 367.000,00	€ 338.040,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE			
1	Spese tecniche progettazione – DL – contabilità – sicurezza	€ 31.750,00	€ 31.700,00
2	Cassa previdenziale spese tecniche	€ 1.270,00	€ 1.268,00
3	Iva spese tecniche	€ 7.264,40	€ 7.252,96
4	Relazione geologica comprensiva di cassa previdenziale e Iva	€ 2.364,36	€ 2.364,36
5	IVA sui lavori (22%)	€ 80.740,00	€ 74.368,80
6	Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 7.340,00	€ 7.340,00
7	Contributo di gara ANAC	€ 225,00	€ 225,00

8	Spese di gara CUC	€ 1.468,00	€ 1.468,00
9	Imprevisti	€ 578,24	€ 578,24
10	Economie derivanti dal ribasso d'asta (lavori, spese tecniche, iva)		€ 35.394,64
	Sommano	€ 133.000,00	€ 161.960,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00	€ 500.000,00

DATO ATTO, pertanto, che la somma reperibile dal QE dell'opera, in attuazione dei disposti dell'art. 26 comma 1 del DL 50/2022, convertito con Legge 91/2022, per far fronte alla revisione prezzi, ammonta complessivamente a € 35.683,76 (€ 29.248,98 + iva 22%);

RISCONTRATO CHE in base al Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 determinato alle condizioni contrattuali emesso dalla Direzione lavori, depositato agli atti al prot. n. 7329 del 21/12/2022 risulta che:

- l'importo determinato per differenza applicando il prezzario Regionale 2021 approvato con DGR n. XI/4009 del 14/12/2020 e il prezzario Regionale 2022 approvato con DGR n XI/6764 del 25/07/2022 (per le voci non presenti nel prezzario si è provveduto tramite analisi dei prezzi), già al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, risulta pari, a € 29.852,96 IVA esclusa (€ 36.420,61 IVA inclusa);
- l'importo pertanto determinato in base ai disposti dell'art. 26, comma 1, del DL 50/2022, che viene riconosciuto "*dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento*" è pari a € 26.867,66 IVA esclusa (€ 32.778,55 IVA inclusa);

RISCONTRATO CHE in base al Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 2 determinato alle condizioni contrattuali emesso dalla Direzione lavori, depositato agli atti al prot. n. 7329 del 21/12/2022 risulta che:

- l'importo determinato per differenza applicando il prezzario Regionale 2021 approvato con DGR n. XI/4009 del 14/12/2020 e il prezzario Regionale 2022 approvato con DGR n XI/6764 del 25/07/2022 (per le voci non presenti nel prezzario si è provveduto tramite analisi dei prezzi), già al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, risulta pari, a € 44.667,24 IVA esclusa (€ 54.494,03 IVA inclusa);
- l'importo pertanto determinato in base ai disposti dell'art. 26, comma 1, del DL 50/2022, che viene riconosciuto "*dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento*" è pari a € 40.200,52 IVA esclusa (€ 49.044,63 IVA inclusa);

RISCONTRATO CHE in base in base al Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 3 determinato alle condizioni contrattuali emesso dalla Direzione lavori, depositato agli atti al prot. n. 7329 del 21/12/2022 risulta che:

- l'importo determinato per differenza applicando il prezzario Regionale 2021 approvato con DGR n. XI/4009 del 14/12/2020 e il prezzario Regionale 2022 approvato con DGR n XI/6764 del 25/07/2022 (per le voci non presenti nel prezzario si è provveduto tramite analisi dei prezzi), già al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, risulta pari, a € 30.837,59 IVA esclusa (€ 37.621,86 IVA inclusa);
- l'importo pertanto determinato in base ai disposti dell'art. 26, comma 1, del DL 50/2022, che viene riconosciuto "*dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento*" è pari a € 27.753,83 IVA esclusa (€ 33.859,67 IVA inclusa);

RISCONTRATO pertanto che la somma da riconoscere alla ditta SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164) come in precedenza individuata, calcolata al 90% dell'importo derivante dai prospetti di calcolo emessi dalla Direzione Lavori come in precedenza indicati, è pari a:

SAL 1 € 26.867,66 IVA esclusa (€ 32.778,55 IVA inclusa);
SAL 2 € 40.200,52 IVA esclusa (€ 49.044,63 IVA inclusa);
SAL 3 € 27.753,83 IVA esclusa (€ 33.859,67 IVA inclusa);
TOTALE COMPLESSIVO: € 94.822,01 Iva esclusa

RILEVATO per quanto sopra indicato che l'importo da impegnare, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico è da effettuare "utilizzando nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento" e il ribasso d'asta come indicato al comma 1 dell'art. 26 del DL 50/2022 ed è

pertanto pari alla somma disponibile pari a € 35.683,76 (€ 29.248,98 + iva 22%), per coprire parte di quanto dovuto all'impresa;

VISTO il proprio precedente atto di Determinazione n. 6 del 23/01/2023 con il quale si è provveduto all'approvazione dei prospetti di calcolo del maggiore importo degli stati di avanzamento dei lavori n. 1, 2 e 3, emessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinati alle condizioni contrattuali sopra richiamati; veniva assunto l'impegno di spesa della somma di € 35.683,76 quale quota a carico del quadro economico dell'opera a favore della ditta SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), quale importo dovuto e disponibile nel Quadro economico dell'opera, in base all'art. 26 del D.L 50/2022 convertito con legge 91 del 15/07/2022 e venivano approvati e liquidati il Certificato di pagamento straordinario n.1 relativo al primo SAL, emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022 come in precedenza indicato per un importo di € 26.867,66 IVA esclusa (€ 32.778,55 IVA inclusa) e il Certificato di pagamento straordinario n.2 relativo ad un acconto sul secondo SAL, emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022 come in precedenza indicato per un importo di € 2.381,32 IVA esclusa (€ 2.905,21 IVA inclusa);

VISTO che per le somme rimanenti si dava atto che si sarebbe provveduto, successivamente all'ottenimento della somma richiesta al "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere", alla liquidazione in favore della società SUARDI S.p.a., come in precedenza individuata, con successivo atto in adempimento ai prodromici atti di accertamento e di impegno;

VISTA la richiesta di accesso al Fondo previsto dal comma 4, lettera a), dell'art. 26 del DL 50/2022 inviata il 23/01/2023;

VISTO il Decreto del 02/03/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale sono state approvate le istanze ammissibili presentate dalle Stazioni Appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 01/08/2022 al 31/12/2022 per i rispettivi importi:

201 – COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO € 5.910,89

202 – COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO € 46.663,31

203 – COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO € 33.859,67

Per un importo complessivo di € 86.433,87 relativo ai tre Sal, avendo riconosciuto anche la maggiore IVA relativa agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli appaltatori per effetto dell'adeguamento del prezzo;

VISTO il trasferimento da parte del Ministero della somma di € 46.663,31 in data 07/04/2023;

VISTO il trasferimento da parte del Ministero della somma di € 33.859,67 in data 14/04/2023;

VISTO il trasferimento da parte del Ministero della somma di € 5.910,89 in data 20/04/2023;

VISTO il Certificato di pagamento straordinario n.3 relativo al saldo sul secondo SAL, emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022 come in precedenza indicato per un importo di € 37.819,20 IVA esclusa (€ 46.139,42 IVA inclusa);

VISTO il Certificato di pagamento straordinario n.4 relativo al terzo SAL, emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022 come in precedenza indicato per un importo di € 27.753,83 IVA esclusa (€ 33.859,67 IVA inclusa);

VISTO il proprio precedente atto di Determinazione n. 31 del 17/04/2023 con il quale si è provveduto all'accertamento dei contributi trasferiti dal Ministero e al relativo impegno e liquidazione in favore della ditta SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164);

CONSIDERATO che in data 22.05.2023 sono terminati i lavori;

VISTI gli atti tecnico-contabili relativi al quarto Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto, giunti al protocollo del Comune il 15/06/2023 al protocollo n. 3087 redatti dal direttore dei Lavori Ing. Landrini Girolamo dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 22/05/2023 di € 338.040,00 al netto di IVA;

VISTO il certificato di pagamento n° 4 dell'importo di € 44.167,73 + IVA al 22%;

VISTO l'allegato al certificato di pagamento n. 4 dal quale risulta che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'amministrazione provvederà al pagamento diretto a favore dei subappaltatori, come comunicato dalla ditta con nota prot.3176 del 20/06/2023, le seguenti somme al netto di IVA al 22%:

- Quota da liquidare alla Ditta Subappaltatrice EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l., Sede legale in Saviole dell'Adamello (BS), Via Trento n. 64 Frazione Valle, C.F. e P.IVA 02718500982, € 35.000,00;
- Quota residua da liquidare alla ditta appaltatrice SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), € 9.167,73;

RISCONTRATO CHE in base al Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 4 determinato alle condizioni contrattuali emesso dalla Direzione lavori, depositato con gli atti di contabilità finale risulta che:

- l'importo determinato per differenza applicando il prezzario Regionale 2021 approvato con DGR n. XI/4009 del 14/12/2020 e il prezzario Regionale 2023 approvato con DGR n. XI/6764 del 25/07/2022 (per le voci non presenti nel prezzario si è provveduto tramite analisi dei prezzi), già al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, risulta pari, a € 16.761,06 IVA esclusa (€ 20.448,49 IVA inclusa);
- l'importo pertanto determinato in base ai disposti dell'art. 26, comma 1, del DL 50/2022, che viene riconosciuto "dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento" è pari a € 15.084,95 IVA esclusa (€ 18.403,64 IVA inclusa);

VISTO il Certificato di pagamento straordinario n.5 relativo ad un acconto sul quarto SAL, emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022 come in precedenza indicato per un importo di € 5.274,41 IVA al 22% esclusa (€ 6.434,78 IVA inclusa) e ravvisata la necessità di dover provvedere all'approvazione ed alla liquidazione dello stesso, avendo disponibilità nel QE dell'opera come sopra indicato per € 6.434,78 (avendo il Ministero riconosciuto anche la maggiore Iva sulle precedenti istanze);

DI DARE ATTO che per le somme rimanenti si provvederà, successivamente all'ottenimento della somma richiesta al "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" alla liquidazione in favore della società SUARDI S.p.a., come in precedenza individuata, con successivo atto in adempimento ai prodromici atti di accertamento e di impegno;

VISTO CHE:

i lavori corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

DI DARE ATTO che i giorni impiegati in più per concludere le opere sono già stati rilevati sul documento Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale e sul Certificato di Regolare esecuzione dai quali risulta che non sono addebitabili all'impresa, ma alle continue interruzioni dei lavori causate dal fatto che la strada Saviole-Fabrezza non è mai stata effettivamente chiusa. Lungo questa strada sono state eseguite, contemporaneamente ai lavori in contratto, opere di deforestazione; di cippatura e trasporto del cippato con grossi mezzi che richiedevano tutto il calibro stradale libero e, pertanto, l'interruzione delle lavorazioni, frequenti - quasi continue, ed a volte per più giorni, interventi sempre relativi ai danni della tempesta Vaia e messi in atto dalla Comunità Montana di Valle Camonica con il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica. D'accordo con l'Amministrazione Comunale, nel periodo di maggior afflusso turistico, al fine di non arrecare ulteriore danno alle attività economiche presenti nell'area e interessate dai lavori è stato consentito il transito sulla strada, cosa che ha comportato l'interruzione di alcune lavorazioni; per tali ragioni non si applicano le penali previste art. 2.14 del Capitolato speciale d'appalto ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

DATO ATTO che a seguito della scadenza del termine previsto dalla pubblicazione dell'avviso ai creditori (art. 218 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) non sono giunte domande di credito verso l'appaltatore;

CONSIDERATO che in data 03/07/2023 prot. n. 3491 sono stati consegnati gli atti di contabilità finale con la relazione del D.L. sul conto finale dei lavori, dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 338.040,00 (IVA esclusa) di cui € 333.040,00 quale importo dei lavori ed € 5.000,00 quale importo per i costi della sicurezza;

DATO ATTO che il direttore lavori certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 45.857,93 (€ 44.167,73 cert pag. 4 + € 1.690,20 ritenuta infortuni liquidata con CRE) oltre IVA 22% prevista di legge;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 26/06/2023 consegnato il 03/07/2023 al prot. 3491;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), come da Durc On Line Numero protocollo INPS_36563558 del 23/06/2023 con validità fino al 21/10/2023;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l., Sede legale in Savio dell'Adamello (BS), Via Trento n. 64 Frazione Valle, C.F. e P.IVA 02718500982 come da Durc On Line Numero protocollo INAIL_39465788 del 06/07/2023 con validità fino al 03/11/2023;

DATO ATTO che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;

ESAMINATE le specifiche dei lavori eseguiti e delle somministrazioni indicate nell'allegato stato di avanzamento lavori e ritenuto di approvarli in quanto regolari rispetto alle opere e conformi al progetto esecutivo;

VISTO il regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 "incentivi per funzioni tecniche", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 17.05.2022 e n. 44 del 31/05/2022;

RITENUTO opportuno, ai sensi del sopracitato regolamento comunale, di procedere all'accantonamento di quanto stanziato nel quadro economico dell'opera;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1) di prendere atto della premessa;

2) di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile finale relativa ai lavori di: "OCDPC 558/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 – RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA". CUP J17H20001680001 – CIG 88800175D8:

- Libretto delle misure n°4;
- Registro di contabilità n°4;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n°4;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n°2;
- Co4 Planimetria di Contabilità;
- Co5 Planimetria di Contabilità;
- Co6 Planimetria di Contabilità;
- Co7 Planimetria di Contabilità;
- Co8 Planimetria di Contabilità;
- Co9 Planimetria di Contabilità;
- Prospetto dell'aumento dei prezzi (relativo al SAL n°4)
- Certificato di pagamento n°4;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori
- Relazione finale direttore lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;

predisposta dal direttore dei lavori Ing. Landrini Girolamo, assunta al protocollo in data 15/06/2023 al n.3087 e in data 03/07/2023 al n. 3491 dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 333.040,00 quale importo dei lavori ed € 5.000,00 quale importo per i costi della sicurezza per un importo complessivo pari ad € 338.040,00 e che la somma a saldo da pagare all'impresa è di € 45.857,93 (€ 44.167,73 cert pag. 4 + € 1.690,20 ritenuta infortuni liquidata con CRE) oltre IVA 22% prevista di legge e oltre alle somme per la compensazione prezzi, che trova imputazione al codice di bilancio 09012.02.0400 del P.E.G. dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione risulta essere il seguente:

A) IMPORTO DEI LAVORI		QE di Progetto	QE aggiudicazione	QE stato finale senza compensazioni	QE stato finale con compensazioni
1	Importo lavori	€ 362.000,00	€ 333.040,00	€ 333.040,00	€ 333.040,00
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3	Importo compensazione a valere sul progetto	-	-	-	€ 29.248,98
4	Importo compensazione a valere sul fondo legge 91/2022*	-	-	-	€ 80.657,98
	Totale lavori A)	€ 367.000,00	€ 338.040,00	€ 338.040,00	€ 447.946,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Spese tecniche progettazione – DL – contabilità – sicurezza	€ 31.750,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00
2	Cassa previdenziale spese tecniche	€ 1.270,00	€ 1.268,00	€ 1.268,00	€ 1.268,00
3	Iva spese tecniche	€ 7.264,40	€ 7.252,96	€ 7.252,96	€ 7.252,96
4	Relazione geologica comprensiva di cassa previdenziale e Iva	€ 2.364,36	€ 2.364,36	€ 2.364,36	€ 2.364,36
5	IVA sui lavori (22%)	€ 80.740,00	€ 74.368,80	€ 74.368,80	€ 74.368,80
6	IVA Importo compensazione a valere sul progetto				€ 6.434,78
7	IVA Importo compensazione a valere sul fondo legge 91/2022*				€ 17.744,75
6	Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 7.340,00	€ 7.340,00	€ 7.340,00	€ 7.340,00
7	Contributo di gara ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
8	Spese di gara CUC	€ 1.468,00	€ 1.468,00	€ 1.468,00	€ 1.468,00
9	Imprevisti	€ 578,24	€ 578,24	€ 578,24	
10	Economie derivanti dal ribasso d'asta (lavori, spese tecniche, iva)		€ 35.394,64	€ 35.394,64	€ 289,12
	Sommano	€ 133.000,00	€ 161.960,00	€ 161.960,00	€ 150.455,77
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 598.402,73

* € 86.433,87 già ottenuti, € 11.968,86 da richiedere

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'amministrazione provvederà al pagamento diretto a favore dei subappaltatori, come comunicato dalla ditta con nota prot.3176 del 20/06/2023, le seguenti somme al netto di IVA al 22%:

- Quota da liquidare alla Ditta Subappaltatrice EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l., Sede legale in Saviole dell'Adamello (BS), Via Trento n. 64 Frazione Valle, C.F. e P.IVA 02718500982, € 35.000,00;
- Quota residua da liquidare alla ditta appaltatrice SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), € 9.167,73 + € 1.690,20 ritenuta infortuni liquidata con CRE;

5) di approvare il Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 4 determinato alle condizioni contrattuali emesso dalla Direzione lavori, depositato con gli atti di contabilità finale, come nelle premesse specificato;

6) di approvare, inoltre, il "Certificato di pagamento straordinario n. 5", emesso dal Responsabile unico del Procedimento in base agli atti contabili pervenuti indicati in precedenza ed in base ai disposti dell'art. 26 del DL 50/2022, relativo ad un acconto sul quarto SAL, per la somma complessiva di € 5.274,41 IVA al 22% esclusa (€ 6.434,78 IVA inclusa);

7) di stabilire, pertanto, che la somma da richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a valere sul Fondo previsto dal comma 4, lettera a), dell'art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i., ammonta ad € 9.810,54, IVA al 22% esclusa (€ 11.968,86 IVA inclusa), pari a quanto dovuto all'impresa per incremento sal n.4 ovvero € 18.403,64 e detratta la somma di € 6.434,78 come in precedenza quantificata potendo utilizzare la somma reperibile tra le somme a disposizione del QE;

8) di procedere pertanto:

ad impegnare, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico "appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento e le somme derivanti dal ribasso d'asta" come indicato al comma 1 dell'art. 26 del DL 50/2022, la somma di € 6.434,78 come in narrativa quantificata;

a procedere con l'inoltro della richiesta di accesso al Fondo previsto dal comma 4, lettera a), dell'art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i., per l'importo di € 11.968,86;

9) di provvedere pertanto ad inoltrare richiesta di rimborso della somma indicata in precedenza al "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" con le modalità indicate dai D.M. relativi;

10) di impegnare, in favore della ditta SUARDI S.p.a. con sede legale in Via Sarnico n. 66 a Predore (BG), (C.F. e P.IVA 03231070164), come in narrativa identificata, la somma di € 6.434,78 relativamente ai SAL in precedenza citati e quale somma reperibile dal Quadro Economico dell'opera in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con legge n. 91 del 15/07/2022, sul capitolo di bilancio al codice 09012.02.0400 del bilancio 2022-2024, anno 2022;

11) di dare atto che per le somme rimanenti si provvederà, successivamente all'ottenimento della somma richiesta al "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere" alla liquidazione in favore della società SUARDI S.p.a., come in precedenza individuata, con successivo atto in adempimento ai prodromici atti di accertamento e di impegno;

12) Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

13) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;

14) di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;

15) di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;

16) di svincolare con la presente approvazione la polizza fideiussoria n. 69/02/803900187 del 10/09/2021 Amissima Assicurazioni S.p.A., la Polizza di Assicurazione Bene Assicurazioni S.p.A. n. 4265602, in data 10/09/2021 presentate

ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e la polizza fidejussoria N. 6001401100 HDI assicurazioni spa, a garanzia dell'anticipazione di cui all'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

17) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad accantonare la somma di € 7.340,00 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, che verrà liquidata con successivo provvedimento;

18) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

19) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

20) di inviare la presente, per competenza, all'ufficio di Ragioneria dell'ente, alla ditta e al Direttore dei Lavori.

Il II Responsabile Del Servizio
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10340	2023	09012.02.0400	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA SAVIORE - FABREZZA - PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - OCDPC 558/2018	6.434,78

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 10/07/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 12/07/2023 al 27/07/2023 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Matti Sergio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saviore dell'Adamello 12/07/2023

Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini